



До  
г-н. Симеонов  
21.08.2021 г.  
**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
Областна администрация  
Перник

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПЕРНИК	
Тел.: 076 64 99 14; Факс: 076 60 47 55	
Вх. №	32-00-921
Дата	21.08.2021 г.

**ДО**

**Д-Р СИМЕОН ВАСИЛЕВ,**

Областен управител

на Област Перник

### **ДОКЛАДНА ЗАПИСКА**

от

инж. Йонка Пеловска,

Външен експерт в ОА-Перник

**ОТНОСНО ОБЕКТ:** "Аварийно изграждане на водопровод от с. Мало Бучино до гр. Перник в едно с помпена станция и резервоар, с цел аварийно водоснабдяване на гр. Перник"

#### **УВАЖАЕМИ Д-Р ВАСИЛЕВ,**

Във връзка с изпълнение на обект: "Аварийно изграждане на водопровод от с. Мало Бучино до гр. Перник в едно с помпена станция и резервоар, с цел аварийно водоснабдяване на гр. Перник" с Възложител – Областна администрация – Перник и сключен Договор № ДГ-5/06.02.2020г. /чл.1/ с фирма "МОНТАЖИ" ЕАД – гр. София да изпълни ВиК инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/ за обект: "Аварийно изграждане на водопровод от с. Мало Бучино до гр. Перник в едно с помпена станция и резервоар, с цел аварийно водоснабдяване на гр. Перник".

Получено е писмо от фирма „Монтажи“ ЕАД с вх. № 18-00-193-/1/ от 31.08.2021 г. за удължаване на срока на договора за изпълнение и договора за кредитив да бъде удължен до 30.06.2022 г.

Допълнителното усложнение, което все още се отстранява е откритата явна фактическа грешка в кадастралната карта и кадастралните регистри, както на територията на област София – град, така и на територията на област Перник. Към момента на стартиране на неотложните СМР по изграждането на аварийния довеждащ водопровод Мало Бучино – Перник в идейния проект е предвидено трасето да преминава единствено в сервитута на републиканския и общински път – през държавни и общински имоти. По време на строителството се установи, че е налице явна фактическа грешка и водопроводът преминава в сервитута на път, който не е нанесен на правилното място. В момента тази процедура по поправка на явна фактическа грешка се финализира.


Към договора има сключени 4 броя анекси, които са неотменна част от него.

Срокът на действие на последният Анекс изтича на 07.10.2021г. включително.

Предвид изключително голямата продължителност на съгласувателните процедури по отношение на изготвените проекти за ПУП-ПП и ПУП-ПЗ за обекта, приетият срок – 07.10.2021 г., не може да бъде спазен.

Към момента, независимо от проявената от страна на Областна администрация – Перник настойчивост по отношение на съгласуване и внасяне на проектната документация в МРРБ, имайки предвид продължителната усложнена епидемиологична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19, както и политическата обстановка, съгласувателната процедура не е приключила.

С оглед на гореизложеното, на полученото писмо от фирма „Монтажи“ ЕАД и предвид чл. 59, ал. 3 от Закона за защита при бедствия, срокът на действие на Договор № ДГ-5/06.02.2020 г. се налага да бъде удължен с още **8 /осем/ месеца, считано до 07.06.2022 г. включително**, с цел набавяне на цялата необходима основна проектна документация и съгласуването ѝ, както и изискуемата строителна документация за аварийния довеждащ водопровод.

С уважение  Вярно с оригинала подписан на хартия!  
Заличените обстоятелства са съгласно чл.6 от ЕС Общ  
Регламент относно защитата на данните  
„ Законосъобразност на обработването”

инж. Йонка Целовска

Външен експерт в ОА-Перник

