

ПРОТОКОЛ

Днес 15.04.2015 г. в 10,00 часа в сградата на Община Дупница, находяща се в гр. Дупница, пл. "Свобода" №1, "Кръгла зала", ет.4 се събра комисия, назначена със Заповед №584/14.04.2015 г. на Красимир Георгиев - За Кмет на Община Дупница, съгласно Заповед № 573 от 09.04.2015 г. в състав:

Председетал:

Крум Милев - зам. Кмет "Социални дейности"

и Членове:

1. Иван Бельов - началник отдел "Строителство"
2. Лидия Манова - ст. специалист "Инвеститорски контрол"
3. Стоянчо Стоянов - ст. специалист "Пр. и проектиране"
4. Иван Бучов - директор дирекция "ОФД" (юрист)

със задача да проведе договаряне без обявление по реда на чл. 92а във връзка с чл. 90, ал.1, т. 8 от Закона за обществени поръчки за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Кабелен електропровод СН 20kv, БКТП и Кабелни електропроводи НН към "Социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социални слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение", открита с Решение №10/03.04.2015 г. на Кмета на Община Дупница.

Комисията започна своята работа като всеки един от членовете на комисията подписа декларация за липса на обстоятелствата по чл. 35 ал. 1 и 2 от ЗОП.

Договарянето се проведе в присъствието на инж. Даниел Атарян - управител на Консорциум "Развитие Дупница".

Участникът е поканен за провеждане на договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на Кабелен електропровод СН 20kv, БКТП и Кабелни електропроводи НН към "Социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социални слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение" с покана изх. № 26-00-674/03.04.2015 г. на кмета на Община Дупница.

Консорциум "Развитие Дупница" е представил в деловодството на Община Дупница оферта с вх. № 26-00-727/14.04.2015 г.

Председателят на комисията отвори офертата на Консорциум "Развитие Дупница".

Офертата на участника съдържа Папка с документи от административен характер и отделен запечатан непрозрачен плик с ненарушена цялост с надпис "Предлагана цена", каквото е изискването на възложителя в поканата за участие. Трима членове на комисията подписаха Плик „Предлагана цена" от офертата на Консорциум "Развитие Дупница".

Председателят на комисията отвори Папка с документи от административен характер, които бяха оповестени на присъстващите. Същата

съдържа, както следва:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата (Образец №1) – подписан и подпечатан от Даниел Аттарян – управител на Консорциум "Развитие Дупница";
2. Представяне на участника (Образец №2) - подписано и подпечатано от Даниел Аттарян – управител на Консорциум "Развитие Дупница";
3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (Образец №3) - подписана и подпечатана от Даниел Аттарян – управител на Консорциум "Развитие Дупница";
4. Техническо предложение (Образец №4) - подписано и подпечатано от Даниел Аттарян – управител на Консорциум "Развитие Дупница";

Комисията разгледа представените от участника документи от административен характер. Членовете на комисията установиха, че участникът Консорциум "Развитие Дупница" е представил всички изискуеми от възложителя документи, изискани с поканата за участие. Комисията не констатира нередовности в Папка с документи от административен характер на представената от участника оферта.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката – 3 месеца (90 календарни дни).

Гаранционните срокове предложени от участника – 8 години

В Приложение № 1 към Техническото си предложение участникът е описал отделните етапи за изпълнение на поръчката, организация и ангажименти за изпълнение на поръчката, технологичната последователност на работния процес, етапите, продължителността и методите при изпълнение на СМР, план за организация и управление на обекта, основните методи за контрол на качеството на материалите, мерките за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и мерките за опазване на околната среда.

Участникът е описал, строително монтажните работи по ръзличните части на инвестиционния проект ще се изпълнят от четири технологични потоци, работи едновременно в следната технологична последователност и етапи:

- Подготовка на обекта – направа на временно строителство, информационна табела, временни складове и други помещения на строителя;
- I етап - Трасиране и изкопи - 16 кал.дни;
- II етап - Полагане тръби и кабели, стълбове за улично осветление и др. - 38 кал.дни;
- III етап - Д-ка, м-ж и оборудване БКТП и кабел 20kV, изпитвания, засипване и др. - 36 кал.дни, вкл.и

Приключване на строителството - демонтаж на временното строителство, комплектоване и предаване на ексекутивната документация за обекта, вкл. протоколи от замервания на специализирани лаборатории и предаване на обекта на Възложителя.

Участникът и посочил продължителността на строително – монтажните

работи в таблица за всеки вид работа.

При започването на строителните работи по обекта Изпълнителят ще изготви информационна табела съгласно чл.13 от Наредба № 2 /2004г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Информационната табела съдържа следната информация:

- Дата на откриване на строителната площадка;
- Номер и дата на Разрешението за строеж;
- Точен адрес на строителната площадка;
- Възложител/и /име/на и адрес/и/;
- Вид на строежа;
- Строител/и /име/на и адрес/и/;
- Координатор/и по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране /име/на и адрес/и/;
- Координатор/и по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа /име/на и адрес/и/;
- Планирана дата за започване на работа на строителната площадка;
- Планирана продължителност на работа на строителната площадка;
- Планиран максимален брой работещи на строителната площадка;
- Планиран брой строители и лица, самостоятелно упражняващи трудова дейност на строителната площадка;
- Данни за вече избрани подизпълнители.

Преди започване на строително - монтажните работи ще бъде организирана и **временната база на Изпълнителя**. Тя ще осигури нормални санитарно - хигиенни условия за преобличане, хранене, отпих на работниците, даване на първа медицинска помощ, снабдяване с питейна вода и други необходими дейности.

Към временната строителна база ще бъдат обособени минимум следните складови и други площи и дейности:

- Временни складове за строителни материали и изделия, които да осигурят качествено им съхранение;
- Временни площадки за складиране на строителни отпадъци, съоръжени с необходимите контейнери и места за обслужването им;
- Временни офиси за представители на Възложителя, Инвеститорския контрол, Консултанта и Координатора по безопасност и здраве;
- Временни офиси и битови помещения за персонала на Изпълнителя;
- Временно електроснабдяване със строително ел.табло;
- Временно водоснабдяване;
- Химически тоалетни и др.

Подготвителните работи, временното строителство и горепосочената временна база на Изпълнителя ще се изпълнят в периода от подписване на

Договора за изпълнение до датата на стартиране на строителството - откриване на строителната площадка.

След приключване на строително - монтажните работи Изпълнителят своевременно ще демонтира и ще освободи временната си база - офиси, битови помещения и складове от невложени материали и изделия, ще отстрани наличната си механизация и ще изчисти окончателно строителната площадка.

При нарушаване на настилката на съществуващите прилежащи улици и алеи, същите ще се възстановят преди предаване на обектите.

Като начало на строителството се уточняват трасетата на съществуващите подземни комуникации, трасира се съответния провод,

Следва направа на изкоп /машинен и ръчен/ до достигане на проектните коти на проводите.

Земните работи ще се изпълняват комбинирано - механизирано и ръчно.

Механизацията, която ще се използва е багер с обратна лопата за изкопаване и натоварване на земните маси на товарни автомобили. За натоварване на земните почви ще се ползва и мини челен товарач.

Ръчните земни работи за оформяне на изкопите ще се изпълняват от звено „Земни работи“.

При наличие на подпочвени и други води ще се използва водна помпа за отстраняването им.

При изпълнението на изкопите ще се съблюдава откосите да съответстват на физическите свойства на почвата и хидрогеоложките условия на терена.

Възможно е копаене и извозване на пръст на удължен работен ден само по светло и по указан маршрут до мястото на депото.

В зоните на подземни проводи или съоръжения земните работи ще се извършват със съгласието на собственика или на експлоатацията ги. При невъзможност за определяне на точното им местоположение или когато има съмнения за верността на подземния кадастър, ръчно се изкопават шурфове перпендикулярно на трасето на подземните мрежи за установяване на точното им положение. Няма да се допуска извършване на земни работи със строителни машини на разстояние по-малко от 0,20 м от подземните мрежи и съоръжения.

Основата ще се трамбова преди изпълнението на пясъчното легло.

Изпълнява се пясъчното легло и се полагат PVC тръбите, в които ще бъдат изтеглени кабелите. На определените места - при преминаване под улични платна се изпълнява бетонов кожух. В този етап се изпълняват и съответните кабелни шахти.

Доставят се и се полагат кабелите съгласно проектите и се преминава към засипване на изкопите. Полага се и сигнална лента по всички трасета на кабелите и се завършва засипването с уплътняване до проектна плътност. Обратните насипи се извършват също комбинирано - механизирано и ръчно.

Съгласно Линейния календарен график, приложен към Техническото предложение се доставят и изправят стълбовете за уличното осветление и се

монтират определените осветителни тела, както и ел.таблата по предписание на „Електроразпределение“.

В последния етап се доставя, монтира и оборудва БКТП и се полага кабел 20kV, изпълнявайки всички съпровождащи СМР по проект.

Провеждат се необходимите изпитвания и замервания от акредитирана лаборатория. Комплектова се и се предава екзекутивната документация за обекта, вкл. екзекутивни чертежи, протоколи от изпитвания, декларации за съответствие на вложените материали, комплектоване на документацията и предаване на строителния надзор за внасяне за издаване на Разрешение за ползване.

Приключването на строителството включва демобилизация на Изпълнителя - отстраняване на всички неподходящи и излишни материали и подобни; почистване обекта и отстраняване на временното строителство, освобождаване на строежа и на строителната площадка от хора, механизация, изделия, продукти, материали, общоопасни средства и други.

При изпълнението на електромонтажните видове работи ще се спазват предписанията на Наредба №3 за "Устройство на ел. уредби и електропроводни линии", Наредба на №4 за "За проектиране, изграждане и експлоатация на електрическите уредби", Наредба № Из-1971 "Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар" 29.10.2009 г., както и всички правилници и разпоредби, отнасящи се до този вид инсталации, както и измененията и допълненията към тях, които са в сила през време на строителство.

При изпълнение на поръчката е възможна и е работа на удължен работен ден или на смени, ако това се наложи за изпълнение на предвидените графици.

Консорциум "Развитие Дупница" предлага и възможност за наемане на безработни лица от Дирекция „Бюро по труда“.

Същите биха могли да извършват неквалифициран труд по товарно – разтоварни дейности на обекта, почистване и натоварване на строителни отпадъци и др.обща и помощна дейност.

Към техническото си предложение кандидатът е представил Линеен календарен план – график за изпълнение на поръчката в който са посочени всички видове СМР, календарните дни за изпълнение на всяка една дейност, както и броя работници.

Комисията пристъпи към отваряне на Плик "Предлагана цена" от офертата на Консорциум "Развитие Дупница".

Участникът е представил Ценово предложение – Образец № 5, изготвено съгласно образца одобрен от Възложителя и приложен към поканата за участие, и подписано от лице с представителни функции.

Участникът е предложил цена за изпълнение на обществената поръчка в размер, както следва: 244 708,32 (двеста четирдесет и четири хиляди седемстотин и осем лева е тридесет и две стотинки) лева без ДДС или 293 649,98 (двеста деветдесет и три хиляди шестстотин четирдесет и девет лева и

деветдесет и осем стотинки) лева с включен ДДС. Посочената от участника цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката, в това число и разходите за отстраняване на всички дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежи на увеличаване.

В Ценовото предложение, участникът е приел начинът на плащане, предложен от Възложителя в проекта на договор.

Предвид горензложеното и на основание чл. 92а, ал. 2 от ЗОП членовете на комисията пристъпиха към договаряне за определяне условията на договора.

1. Комисията и участникът пристъпиха към договаряне цената на договора. Беше разгледано и обсъдено ценовото предложение на участника.

Комисията и управителя на Консорциум "Развитие Дупница" се договориха:

Чл. 13. (1) от Договора: Цената на настоящия договор, съгласно предложено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценовото предложение е 244 708,32 (двеста четридесет и четири хиляди седемстотин и осем лева е тридесет и две стотинки) лева без ДДС и включва всички разходи, необходими за извършване на СМР в съответствие с инвестиционните проекти, така че обектите да бъде въведен в експлоатация.

2. Комисията и участникът пристъпиха към договаряне условията по срока на договора.

Комисията и управителя на Консорциум "Развитие Дупница" се договориха:

Чл. 8. (1) от Договора: Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на възлаганата обществена поръчка е 3 месеца (90 календарни дни).

3. Комисията и участникът пристъпиха към договаряне условията по гаранцията за изпълнение на договора.

Комисията и управителя на Консорциум "Развитие Дупница" се договориха гаранцията за изпълнение да е 3 % от стойността на договора.

4. Комисията и участникът пристъпиха към договаряне условията по останалите клаузи по договора.

Управителя на Консорциум "Развитие Дупница" коментира, че няма бележки, възражения и предложения по останалите клаузи на договора.

Участникът заяви пред членовете на комисията, че заявените от него показатели са окончателни и не подлежат на по-нататъшно договаряне. Постигнатите договорености, описани в настоящия протокол, стават част от Договор с предмет: „Изграждане на Кабелен електропровод СН 20kV, БКТП и Кабелни електропроводи НН към "Социални жилища за настаняване на

уязвими, малцинствени и социални слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение".

Комисията приключи работата по договарянето с участника в 13.30 часа на 15.04.2015 г.

КОМИСИЯ :

Председател : _____ П _____
/Крум Милев/

и членове:

1. _____ П _____
/инж. Иван Бельов/

2. _____ П _____
/Лидия Манова/

3. _____ П _____
/Стоянчо Стоянов/

4. _____ П _____
/ Иван Бучов/

Участник: _____ П _____
/ инж. Даниел Аттарян/