ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

НА **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:** ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДГ „СВЕТУЛКА",
ФИЛИАЛ С. ЛЕСИДРЕН

№	Вид СМР/СРР	Мярка	к-во	Брой календарни дни	Брой работници	използвана механизация
I	**Част: АРХИТЕКТУРА**				работници	
1	ДЕМОНТАЖ НА ПОДОВА НАСТИЛКА - БАЛАТУМ	м2	250,00	3	3	камион, ел. инструменти, ръчни инструменти
2	ДЕМОНТАЖ НА СТАРА ДОГРАМА - ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ С КАСИТЕ, ПОДПРОЗОРЕЧНИ ПЕРВАЗИ И ПРАГОВЕ	м2	174,00	3	3	
3	ОЧУКВАНЕ СТАРА ПОДКОЖУШЕНА МАЗИЛКА НА ОСНОВА НА ВАРОЦИМЕНТОВ РАЗТВОР ПО СТЕНИ	м2	64,00	3	4	
4	ОЧУКВАНЕ СТАРА ПОДКОЖУШЕНА МАЗИЛКА ПО ТАВАНИ	м2	75,00	3	3	
5	ДЕМОНТАЖ НА САНИТАРНИ МИВКИ	бр.	5,00	1	2	
6	ДЕМОНТАЖ НА ТОАЛЕТНИ СЕДАЛА	бр.	4,00	1	2	
7	ДЕМОНТАЖ НА ПОДОВИ СИФОНИ	бр.	5,00	1	2	
8	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТИ И КЛЮЧОВЕ	бр.	46,00	1	2	
9	ДЕМОНТАЖ НА ЛАМПИ	бр.	49,00	1	2	
10	ДЕМОНТАЖ НА ТРЪБНА РАЗВОДКА - ОТОПЛЕНИЕ	бр.	370,00	5	4	
11	ДЕМОНТАЖ И РЯЗАНЕ НА КОТЕЛ	бр.	1,00	3	4	
12	ДЕМОНТАЖ НА ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ	бр.	19,00	1	2	
13	ДЕМОНТАЖ НА ОТОПЛИТЕЛНИ ЛИРИ	бр.	2,00	1	2	
14	ДЕМОНТАЖ НА ФАЯНС	м2	83,00	3	3	
15	ПОЧИСТВАНЕ И ИЗНАСЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, СТАРА ДОГРАМА, ВРАТИ, НЕНУЖЕН ИНВЕНТАР И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ДРУГИ СВЪРЗАНИ С ДЕМОНТАЖА	м3	35,00	14	3	
16	НАТОВАРВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ И ДЕПОНИРАНЕ ДО 10 КМ. НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ, СТАРА ДОГРАМА, ВРАТИ, НЕНУЖЕН ИНВЕНТАР И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ДРУГИ СВЪРЗАНИ С ДЕМОНТАЖА	м3	35,00	14	3	
17	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА AL ДОГРАМА - БЯЛА ПЕТКАМЕРНА	м2	16,00	4	4	камион, ел. инструменти, ръчни инструменти
[illegible]	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА - БЯЛА	м2	164,00	10	4	
[illegible]	ЕМОНТ НА МЕТАЛНА ВРАТА НА КОТЕЛНО	м2	2,00	1	2	
20	ПРОКОПАВАНЕ НА КАНАЛ В СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА ЗА МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН В ТОПЛА КУХНЯ	м	2,50	1	1	
21	НАПРАВА НА АРМИРАНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ПОД - ТОПЛА КУХНЯ И ПОДГОТВИТЕЛНИ	м2	22,00	3	3	
22	ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ЗИД ОТ ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБ. 25 СМ.	м3	8,00	3	2	
23	ИЗКЪРТВАНЕ МАЗИЛКА ПО РАМКИ ОКОЛО ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ>20СМ И F>10М2 - ВЪТРЕШНО	м	277,00	14	4	
24	ОБРЪЩАНЕ СТРАНИЦИ ОКОЛО ПРОЗОРЦИ - ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ XPS 2 СМ ВКЛ. ШПАКЛОВКА С МРЕЖА - ВЪТРЕШНО	м	230,00	14	4	
25	ИЗКЪРТВАНЕ МАЗИЛКА ПО РАМКИ ОКОЛО ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ>20СМ - ВЪНШНО	м	230,00	4	4	
26	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ОКОЛО ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ>20СМ И F>10М2 - ВЪТРЕШНО	м2	102,00	8	4	
27	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ БЕЗ ГИПСОКАРТОН	м2	297,00	11	4	
28	ОФОРМЯНЕ НА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ С ЪГЛОЗАЩИТЕН ПРОФИЛ AL - ВЪТРЕШНО	м	524,00	8	4	
29	ЛАТЕКСОВО БОЯДИСВАНЕ НА СТЕНИ ТРИКРАТНО	м2	658,00	6	2	
30	БОЯДИСВАНЕ С АЛКИДНА БОЯ НА ПАНО ПРИ ФОАЙЕ	м2	8,50	1	1	
31	ПОЛАГАНЕ НА КОНТАКТЕН ГРУНД	м2	150,00	2	1	
32	ПОЛАГАНЕ НА НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТ В МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ	м2	57,00	3	2	
33	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРЕХОДНИ ЛАЙСНИ М/У РАЗЛИЧНИТЕ НАСТИЛКИ	м	16,00	1	1	
34	ПОЛАГАНЕ НА ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ ДО ВИСОЧИНА 2,00М.	м2	32,00	7	2	
35	ОБРЪЩАНЕ НА ОТВОРИ С ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА	м2	18,00	3	2	
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОГЛЕДАЛО С РАЗМЕР 40/50 СМ.	бр.	3,00	1	2	
II	**Част: ВиК ИНСТАЛАЦИИ**				работници	
[illegible]	ДОС[illegible]А И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОД ЗА СТУДЕНА ВОДА ф20	м.	23,00	4	2	камион, ел. инструменти, ръчни инструменти
38	ДОСТ[illegible]КА И ВОНТАЖ НА ВОДОПРОВОД ЗА ТОПЛА ВОДА ф20	м.	23,00	4	2	
39	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КАНАЛИЗАЦИОННИ ТРЪБИ ф50	м.	20,00	2	2	
40	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДОВ СИФОН	бр.	6,00	2	2	
41	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТЕН МОНОБЛОК	бр.	2,00	1	2	
42	ДОСТАВКА И МОНТЖ НА ДЕТСКА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ	бр.	3,00	1	2	
43	СЕДАЛКА ЗА ДЕТСКА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ	бр.	3,00	1	2	
44	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ - НИСЪК МОНТАЖ	бр.	3,00	1	2	
45	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА САНИТАРНА МИВКА	бр.	2,00	1	2	
46	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕТСКА САНИТАРНА МИВКА	бр.	3,00	1	2	
47	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПОДДУШОВО КОРИТО	бр.	1,00	2	2	
48	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ ЗА САН. МИВКА	бр.	5,00	1	2	
49	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ ЗА КУХ. МИВКА	бр.	6,00	1	2	
50	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ ЗА ДУШ	бр.	1,00	1	2	
III	**Част: ОВ ИНСТАЛАЦИЯ (само отопление)**				работници	
51	НАПРАВА НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ: ТРЪБНА РАЗВОДКА И ОКОМПЛЕКТОВКА (ПОЛИПРОПИЛЕН С ФИБРО СТЪКЛО) ф50	м.	60,00	8	3	камион, ел. инструменти, ръчни инструменти
52	НАПРАВА НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ: ТРЪБНА РАЗВОДКА И ОКОМПЛЕКТОВКА (ПОЛИПРОПИЛЕН С ФИБРО СТЪКЛО) ф40	м.	72,00	8	3	
53	НАПРАВА НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ: ТРЪБНА РАЗВОДКА И ОКОМПЛЕКТОВКА (ПОЛИПРОПИЛЕН С ФИБРО СТЪКЛО) ф32	м.	54,00	8	3	
54	НАПРАВА НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ: ТРЪБНА РАЗВОДКА И ОКОМПЛЕКТОВКА (ПОЛИПРОПИЛЕН С ФИБРО СТЪКЛО) ф25	м.	44,00	8	3	
55	НАПРАВА НА ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ: ТРЪБНА РАЗВОДКА И ОКОМПЛЕКТОВКА (ПОЛИПРОПИЛЕН С ФИБРО СТЪКЛО) ф20	м.	67,00	8	3	
56	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАНЕЛЕН РАДИАТОР С Р-Р 500/600 с окомплектовка	бр.	1,00	5	3	
57	ДОС[illegible]А И МОНТАЖ НА ПАНЕЛЕН РАДИАТОР С Р-Р 500/1000 с окомплектовка	бр.	6,00	5	3	
58	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАНЕЛЕН РАДИАТОР С Р-Р 500/1200 с окомплектовка	бр.	3,00	5	3	камион, ел. инструменти, ръчни инструменти
59	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАНЕЛЕН РАДИАТОР С Р-Р 500/1400 с окомплектовка	бр.	12,00	5	3	
60	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАНЕЛЕН РАДИАТОР С Р-Р 500/1800 с окомплектовка	бр.	1,00	5	3	
61	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАНЕЛЕН РАДИАТОР С Р-Р 500/2000 с окомплектовка	бр.	2,00	5	3	
62	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАНЕЛЕН РАДИАТОР С Р-Р 500/800 с окомплектовка	бр.	2,00	5	3	
63	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОЙКА ЗА ПАНЕЛЕН РАДИАТОР	бр.	15,00	5	3	
64	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОТЕЛ НА ДЪРВА, РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД И ДР. 64 КВ	бр.	1,00	5	3	
V	**Част: ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ**				работници	
65	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ. КЛЮЧОВЕ - ЕДИНИЧНИ	бр.	22,00	2	2	камион, ел. инструменти, ръчни инструменти
66	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ. КЛЮЧОВЕ - ДВОЙНИ	бр.	4,00	2	2	
67	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКТИ - ЕДИНИЧНИ	бр.	23,00	2	2	
68	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКТИ - ДВОЙНИ	бр.	5,00	2	2	
69	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ. ПРОВОДНИК СКРИТ ЗА НОВИ КОНТАКТИ 3Х2.5 в гофре	м.	142,00	5	2	
70	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА - СТЕНЕН АПЛИК	бр.	6,00	2	2	
71	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА БОЙЛЕР ТИП ПРОТОЧЕН с вместимост 3 литра за мед. кабинет	бр.	1,00	1	2	
72	ПОДВЪРЗВАНЕ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯ	бр.	112,00	4	2	
					общо човекодни	

календарни дни

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
I	4	4	4	6	6	6	6	6	4	4	4	6	6	6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0	0	2
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	2	3
общо	4	4	4	6	6	6	6	6	4	4	4	6	6	6	4	4	6	9	11	11	11	9	7	8	10	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	10	10	8	8	13	8	8	5

3.08.2017г.

инж. Станислав Богданов