КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Изграждане на мултифункционални спортни игрища в дворните пространства на ОУ „Христо Ботев" с. Кирчево и ОУ „Паисий Хилендарски" с. Лесидрен

№	Вид СМР/СРР	Мярка	к-во	Брой календарни дни	Брой работници	използвана механизация
I	***КОНСТРУКЦИИ И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА***				**работници**	
1	Рязане на съществуваща асфалтова настилка	м.л.	240.00	4	4	Багер, Валяк вибрационен, Бетоновоз, Камион, Нивелир, Електрически къртач, Бъркачки за разтвори, Асфалторежеща машина, Металорежещи инструменти, Електроакумулаторен апарат, Шлосерски инструменти, Машини за рязане на тръби, Компресор и други ръчни инструменти
2	Изкоп - земни маси и транспортиране до депо	м3	280.00	6	4	
3	Изкоп на извични основи и транспортиране до депо	м3	100.00	6	4	
4	Кофраж за извични основи	м2	96.00	5	10	
5	Армировка - стремена и надлъжна /доставка и монтаж/	кг	1 590.00	2	10	
6	Тръба ПВЦ Ф 110	м	104.00	1	2	
7	Подложен бетон Б 10	м3	8.00	1	10	
8	Монтаж на чакащи ПВЦ тръби за коловете на оградата	м	104.00	2	10	
9	Бетон за извични основи /фундамент/ КЛАС Б 20	м3	65.00	1	10	
10	Фракция 0-63	м3	240.00	5	4	
11	Фракция 0-32	м3	240.00	5	4	
12	Валиране, трамбоване и нивелиране на терена	м2	1 600.00	9	4	
13	Заготовка и монтаж на колове 3м-височ.ф 60/3 /2.5 м над фундамента и 0.5 м във фундамента/, прахово боядисани готови за монтаж без заварки цвят зелен RAL 6005	бр.	72.00	6	6	
14	Заготовка и монтаж на колове 6.70м-височ. Ф89/3 /6.0 м над фундамента и 0.70 м във фундамента/, прахово боядисани готови за монтаж без заварки цвят зелен RAL 6005	бр.	24.00	4	5	
15	Заготовка и монтаж на хоризонтални колове тръба ф 42/2/2500 прахово боядисани готови за монтаж без заварки цвят зелен RAL 6005	бр.	96.00	7	6	
16	Заготовка и монтаж на диагонални колове /подпори/ ф 48/2.5 /при високите колове/ прахово боядисани готови за монтаж без заварки цвят зелен RAL 6005	бр.	16.00	3	6	
17	Система за закрепване на мрежата със стоманени пръчки ф 6.5 на всички колове h-2.45 прахово боядисана цвят зелен RAL 6005	бр	96.00	3	6	
18	Доставка и монтаж на еднокрила метална врата с размер 100/210см, с пълнеж от метална мрежа Ф3.7мм с PVC покритие, в комплект с каса, секретна брава, патрон и дръжки	бр.	4.00	3	2	
II	***НАСТИЛКИ И МРЕЖИ***				работници	
1	Доставка и полагане на настилка - изкуствена трева 40мм - футболно игрище в два цвята, включително полагане на кварцов пясък и каучуков гранулат	м2	1 600.00	5	8	Ножична вишка до 6м, Ъглошлайф, Пробивна техника, Бъркачки за разтвори, Компресор, Пистолет за горещ въздух и други ръчни инструменти, Камион, Лекотоварни
2	Разчертаване на игрището с изкуствена трева 40мм бял цвят	м2	40.00	2	2	
3	Доставка и монтаж метална мрежа до височина 2.50 м от тел Ф3.7мм с PVC покритие	мл	240.00	8	6	
4	Доставка и монтаж удароустойчива, предпазна, текстилна мрежа, от полиетилен с плътност 3,5мм и отвори на дупките 13/13см, цвят тъмнозелен, включително поцинковани стоманени въжета за изпъване в комплект с кербовки, обтегачи и шегели	м2	840.00	8	6	
5	Доставка и монтаж на футболни врати и мрежи за тях	бр.	4.00	2	3	
III	***ВЪНШНИ КАБЕЛНИ ТРАСЕТА И ОСВЕТЛЕНИЕ***				работници	
1	Доставка и монтаж на разпред.ел.табло, метален шкаф с едно поле и един вход 63А по схема комутац. Апаратура IP65 - по чертеж	бр.	2.00	2	2	Ножична вишка до 6м, Ел. Перфоратор, Ел. винтоверт, Шлайфмашини, Електроизмервателни уреди и други ръчни инструменти, Камион, Лекотоварни автомобили
2	Доставка и монтаж на разкл. кутия тип алуминиева с предпазител IP454	бр.	16.00	2	2	
3	Доставка и изтегляне в гофрирани тръби Ф50, кабел СВТ 5х4мм2 от ел.табло до К2	мл	220.00	4	4	
4	Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 50 в изкоп	мл	220.00	2	2	
5	Доставка и полагане на гофрирани тръби ф16 в кухината на стълб	мл	80.00	3	2	
6	Доставка и монтаж на прожектори 100W SMD, 6000 К	бр.	28.00	3	4	
7	Доставка и разпределяне в стълб на кабел ШКПЛ 3х2,5мм2 до прожектор	мл	160.00	4	4	
8	Направа и монтаж на метални основи за закрепване на прожекторите	бр.	12.00	2	4	
9	Доставка и монтаж на разкл. кутия открит монтаж IP65	бр.	16.00	2	4	
10	Направа на суха разделка на кабел до 6 мм2	бр.	48.00	3	4	
11	Свързване на жила към съоръжение до 6 мм2	бр.	144.00	5	4	
12	Доставка и полагане на стом.поц. шина 40/4мм от стълб до заземител	мл	40.00	3	4	
13	Направа на комплект заземителна уредба вкл. 2бр. стоман. поцинковани винкели 60/6мм с дължина 3м. и 3м стом. поцинк. шина 40/4мм. Я < 10 ОМА	бр.	14.00	3	4	
14	Доставка и монтаж на оземки от ПВГ 16мм2 с кабелни обувки с дължина до 2,00 м.	бр.	154.00	5	4	
15	Настройване на прожекторна освет. уредба	чч	16.00	1	2	
					общо човекодни	

№	календарни дни 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
I	4	4	4	6	4	4	6	6	6	4	4	10	10	10	10	10	10	10	7	7	7	8	8	5	5	5	5	5	5	4	0	0	0	0	6	6
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	2	2
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	4	4	6	4	4	6	6	6	4	4	10	10	10	10	10	12	12	7	7	7	8	8	5	5	5	5	5	5	12	8	8	8	8	8	8

№	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
I	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	8	8	8	8	8	8	6	6	3	3	0	0	0	0
III	0	2	4	4	4	4	4	4	4	4	0	4	4	4	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4
	10	10	10	10	10	10	16	16	12	8	12	12	12	14	12	12	9	9	6	6	6	4		

подпис: /С. Богданов/

ООД "БАГАТУР" * ДОБРИЧ *