КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК НА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: Изграждане на мултифункционално спортно игрище в гр. Угърчин

№	Вид СМР/СРР	Мярка	к-во	Брой календарни дни	Брой работници	използвана механизация
I	***КОНСТРУКЦИИ И ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА***				**работници**	
1	Изкоп - земни маси и транспортиране до депо	м3	140.00	4	4	Багер, Валяк вибрационен, Бетоновоз, Камион, Нивелир, Електрически кълтач, Бъркачки за разтвори, Металорежещи инструменти, Електроаварьчен апарат, Шлосерски инструменти, Машини за рязане на тръби, Компресор и други ръчни инструменти
2	Изкоп на извични основи и транспортиране до депо	м3	50.00	6	4	
3	Кофраж за извични основи	м2	48.00	5	6	
4	Армировка - стремена и надлъжна /доставка и монтаж/	кг	795.00	2	6	
5	Тръба ПВЦ Ф 110	м	52.00	1	2	
6	Подложен бетон Б 10	м3	4.00	1	6	
7	Монтаж на чакащи ПВЦ тръби за колоните на оградата	м	52.00	2	6	
8	Бетон за извични основи /фундамент/ КЛАС Б 20	м3	32.50	1	6	
9	Фракция 0-63	м3	120.00	5	4	
10	Фракция 0-32	м3	120.00	5	4	
11	Валиране, трамбоване и нивелиране на терена	м2	800.00	9	4	
12	Заготовка и монтаж на колоне 3м-височ ф 60/3 /2.5 м над фундамента и 0.5 м във фундамента/, прахово боядисани готови за монтаж без заварки цвят зелен RAL 6005	бр.	36.00	6	4	
13	Заготовка и монтаж на колоне 6.70м-височ. Ф89/3/6.0 м над фундамента и 0.70 м във фундамента/, прахово боядисани готови за монтаж без заварки цвят зелен RAL 6005	бр.	12.00	3	4	
14	Заготовка и монтаж на хоризонтални колове тръба ф 42/2/2500 прахово боядисани готови за монтаж без заварки цвят зелен RAL 6005	бр.	48.00	7	4	
15	Заготовка и монтаж на диагонални колове /подпори/ ф 48/2.5 /при високите колове/ прахово боядисани готови за монтаж без заварки цвят зелен RAL 6005	бр.	8.00	2	4	
16	Система за закрепване на мрежата със стоманени пръчки ф 6.5 на всички колове h-2.45 прахово боядисана цвят зелен RAL 6005	бр	48.00	3	3	
17	Доставка и монтаж на еднокрила метална врата с размер 100/210см, с пълнеж от метална мрежа Ф3.7мм с PVC покритие, в комплект с каса, секретна брава, патрон и дръжки	бр.	2.00	2	2	
II	***НАСТИЛКИ И МРЕЖИ***				работници	Ножична вишка до 6м, Ъглошлайф, Пробивна техника, Бъркачки за разтвори, Компресор, Пистолет за горещ въздух и други ръчни инструменти, Камион, Нивелир,
1	Доставка и полагане на настилка - изкуствена трева 40мм - футболно игрище в два цвята, включително полагане на кварцов пясък и каучуков гранулат	м2	800.00	5	5	
2	Разчертаване на игрището с изкуствена трева 40мм бял цвят	м2	20.00	2	2	
3	Доставка и монтаж метална мрежа до височина 2.50 м от тел Ф3.7мм с PVC покритие	мл	120.00	8	4	
4	Доставка и монтаж удароустойчива, предпазна, текстилна мрежа, от полиетилен с плътност 3,5мм и отвори на дупките 13/13см, цвят тъмнозелен, включително поцинковани стоманени въжета за изпъване в комплект с кербовки, обтегачи и шегели	м2	420.00	6	4	
5	Доставка и монтаж на футболни врати и мрежи за тях	бр.	2.00	2	2	
III	***ВЪНШНИ КАБЕЛНИ ТРАСЕТА И ОСВЕТЛЕНИЕ***				работници	Ножична вишка до 6м, Ел. Перфоратор, Ел. винтоверт, Шлайфмашини, Електроизмервателни уреди и други ръчни инструменти, Камион, Лекотоварни автомобили
1	Доставка и монтаж на разпред.ел.табло, метален шкаф с едно поле и един вход 63А по схема комутац. Апаратура IP65 - по чертеж	бр.	1.00	2	2	
2	Доставка и монтаж на разкл. кутия тип алуминиева с предпазител IP465	бр.	7.00	2	2	
3	Доставка и изтегляне в гофрирани тръби Ф50, кабел СВТ 5х4мм2 от ел.табло до К2	мл	195.00	4	2	
4	Доставка и полагане на гофрирани тръби ф 50 в изкоп	мл	117.00	2	2	
5	Доставка и полагане на гофрирани тръби ф16 в кухината на стълб	мл	60.00	3	2	
6	Доставка и монтаж на прожектори 100W SMD, 6000 K	бр.	14.00	3	2	
7	Доставка и разпределяне в стълб на кабел ШКПЛ 3х2,5мм2 до прожектор	мл	80.00	4	2	
8	Направа и монтаж на метални основи за закрепване на прожекторите	бр.	6.00	1	2	
9	Направа на изкоп със зариване и трамбоване до 0.8/0.4м	мл	30.00	3	2	
10	Направа на суха разделка на кабел до 6 мм2	бр.	24.00	3	2	
11	Доставка и полагане на стоманена тръба ф50мм	мл	13.00	2	2	
12	Свързване на жила към съоръжение до 6 мм2	бр.	72.00	3	2	
13	Доставка и полагане на стом.поц. шина 40/4мм от стълб до заземител	мл	20.00	2	2	
14	Направа на комплект заземителна уредба вкл. 2бр. стоман. поцинковани винкели 60/6мм с дължина 3м. и 3м стом. поцинк. шина 40/4мм. Я < 10 ОМА	бр.	7.00	2	2	
15	Доставка и монтаж на оземки от ПВ 4мм2 с кабелни обувки с дължина до 2,00 м.	бр.	6.00	1	2	
16	Настройване на прожекторна освет. уредба	чч	8.00	1	2	
					общо човекодни	

календарни дни

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
I	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	8	8	6	0	0	0	0	4	4	4	8	8	4	4	4	4	4	4	8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	2	2	2	0	0	2	2	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	4	2	4	4	4	4	2
общо човекодни	4	4	4	4	4	6	6	6	6	6	6	10	10	6	0	0	0	0	4	4	4	8	8	4	4	4	4	4	4	10	6	6	4	4	4	6	6	5	9	9	11	8	10	9	8	8	6	4	6	6	6	6	6	8	5	7	4	4	4	2

ПОДПИС:

/ С. БОГДАНОВ /