НА ОБОСОБЕНА ПО:

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

"ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ЗДРАВЕН КАБИНЕТ И ВЪНШНО СТЪЛБИЩЕ ЗА ГЛАВЕН ВХОД,
ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА ТЕРАСА НА СГРАДА НА ДГ С. КИРЧЕВО"

№	Вид СМР/СРР	Мярка	к-во	Брой календарни дни	Брой работници	използвана механизация	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
					общо човешко-дни		3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	2	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1	Разбиване на стъпници от мозайка	м2	6,80	3	2	Камион, ел. инструменти, ръчни инструменти																																																																						
2	Разбиване на мозайка (площадка пред вход)	м2	3,80	3	2																																																																			
3	Оформяне бетонови чела на стъпала	бр.	10,00	3	2																																																																		
4	Очукване на обрушена мазилка стени и тавани	м2	54,00	6	3																																																																		
5	Демонтаж на чела от ламарина на тераси	м.л.	31,00	6	3																																																																		
6	Демонтаж на алуминиев парапет	м.л.	70,00	2	3																																																																		
7	Демонтаж на тротоарни плочи	м2	48,00	5	3																																																																		
8	Демонтаж на мозаечни плочи (запазват се съществуващите)	м2	10,10	3	2																																																																		
9	Направа, почистване и оформяне на детска площадка	м2	51,90	3	3																																																																		
10	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м2	14,10	19	3																																																																		
11	Оформяне на чела на тераси	м.л.	31,00	3	2																																																																		
12	Доставка и монтаж на водоотклаващ профил за чела на тераси	м.л.	31,00	3	2																																																																		
13	Шпреизване на пукнатини и хлеви по стена с цимето-пясъчен р-р 50/50	м3	0,20	3	2																																																																		
14	Полагане на армиранителна варо-циментова мазилка по стени	м2	36,00	4	3																																																																		
15	Полагане на грунд бетон контакт по стени и тавани на тераси	м2	71,00	1	2																																																																	
16	Измазване с лепило и ПВЦ мрежа тавани и чела	м2	49,00	3	3																																																																	
17	Полагане силиконова мазилка тавани на тераси (вкл.грунд)	м2	46,00	3	4																																																																	
18	Полагане силиконова мазилка на чела на тераси (вкл.грунд)	м2	3,00	3	4																																																																	
19	Монтаж на демонтирана ламарина за чела на тераси	м.л.	31,00	2	3																																																																	
20	Монтаж на демонтиран алуминиев парапет	м.л.	70,00	3	3																																																																	
21	Възстановяване на елементи на алуминиев парапет	бр.	1,00	1	2																																																																	
22	Изравнителна циментова замазка (тъмка) на стъпала	м2	6,80	1	3																																																																	
23	Направа на армирана циментова замазка за площадка 10см.	м2	51,80	5	3																																																																	
24	Монтаж на демонтирани мозаечни плочи (само от вход)	м2	10,00	2	3																																																																	
25	Доставка и монтаж на противоплъзгащ гранитогрес за външно подхождане	м2	51,80	4	3																																																																	
26	Направа первази от гранитогрес за външно подхождане	м.л.	31,00	2	2																																																																	
27	Облицовка на стъпала с противоплъзгащ гранитогрес за външно подхождане	м2	14,00	5	3																																																																	
28	Облицовка стена с гранитогрес за външно подхождане	м2	36,00	5	3																																																																	
29	Доставка и монтаж на алуминиев профил между стълпник и чело	м.л.	24,00	5	3																																																																	
30	Доставка и монтаж на алуминиев профил между площадка и стена	м.л.	20,00	1	2																																																																	

03.08.2017г.