

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО



## ПРОТОКОЛ № 2

от заседание на комисия, назначена със Заповед № 439/12.05.2020 г. на Кмета на Община Аврен

Днес, 15.06.2020 г. в 10:00 часа в Заседателна зала на ТСУ, втори етаж на Община Аврен, се събра комисия в състав:

- Председател:** 1. Киркор Нишанян – Гл. юрисконсулт  
**Членове:** 2. Атанаска Добрева – Гл. специалист УТ  
3. инж. Светла Димитрова – Гл. специалист ОП

назначена със Заповед № 439/12.05.2020 г. на Кмета на Община Аврен за подбор на участниците, разглеждане, оценка и класиране на офертите по реда на тяхното постъпване в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Основен ремонт и рехабилитация на общински път, находящ се в ПИ 30627.16.58 в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна, от км 0+000 до км 1+930**“ по проект „Изграждане на достъпна инфраструктура за ефективно използване, развитие и популяризиране на рибарската област“.

В срока определен от комисията, въз основа на Протокол № 1, председателят на комисията оповести, че в деловодството на общината са депозиран допълнителни документи от:

1. **Хидрострой“ АД, с адрес: гр. Варна, ул. „Сливница“, № 201, вх. № ОП-1522(2) от 20.05.2020 г.**

I. Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя.

1. Участникът **Хидрострой“ АД** представя допълнително следните документи:

1.1. Попълнен ЕЕДОП Образец № 2, цифрово/електронно подписан и приложен на подходящ оптичен носител, в който участникът е представил изисканата от комисията с Протокол № 1 информация.

При детайлно разглеждане на документите за предварителен подбор и информацията съдържаща се в тях, включително допълнително представените, комисията констатира, че участникът е представил всички необходими документи, няма липси, непълнота и несъответствие на информацията или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор. С оглед на това, комисията допуска участника **Хидрострой“ АД** до по-нататъшно участие в провежданата обществена поръчка.

II. Комисията продължи своята работа, като на основание чл. 56, ал. 2 от ППЗОП започна разглеждане на офертите на допуснатите участници и проверка за съответствието на предложенията с предварително обявените условия.

1. Оферта с вх. № ОП-1522 от 11.05.2020 г./ 13:42 часа от „Хидрострой“ АД, с адрес: гр. Варна, ул. „Сливница“, № 201


Техническото предложение на участника „Хидрострой“ АД съдържа:

1.1. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

*Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на достъпна инфраструктура за ефективно използване, развитие и популяризиране на рибарската област“ за обект „Основен ремонт и рехабилитация на общински път, находящ се в ПИ 30627.16.58 в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна, от км 0+000 до км 1+930,“ в изпълнение на Договор № МДР-ИП-01-12 от 13.04.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство“, процедура чрез подбор на проекти „BG14MFOR001-4.014 МИРГ БЧС Бяла - Долни чифлик – Аврен“, Мярка 3 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик – Аврен“*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО



- а) Предложен Срок за изпълнение на поръчката – 8 (осем) календарни дни;
- б) Програма за управление на дейностите;

1.2. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1 б. д) от ППЗОП.

1.3. Линеен календарен график за изпълнение на СМР, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

При детайлно разглеждане на Техническото предложение на участника комисията констатира, че предложението съответства на предварително обявените условия на Възложителя. С оглед на това, комисията допуска участника „Хидрострой“ АД до по-нататъшно участие в провежданата обществена поръчка.

**2. Оферта с вх. № ОП-1523 от 11.05.2020 г./ 15:05 часа от „Строителство и строителни машини“ ЕООД, с адрес: гр. Върбица, п.к. 9870, ул. „Ал. Стамболийски“ № 2А**

Техническото предложение на участника „Строителство и строителни машини“ ЕООД съдържа:

1.1. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

- а) Предложен Срок за изпълнение на поръчката – 14 (четирнадесет) календарни дни;
- б) Програма за управление на дейностите;

1.2. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1 б. д) от ППЗОП.

1.3. Линеен календарен график за изпълнение на СМР, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

При детайлно разглеждане на Техническото предложение на участника комисията констатира, че предложението съответства на предварително обявените условия на Възложителя. С оглед на това, комисията допуска участника „Строителство и строителни машини“ ЕООД до по-нататъшно участие в провежданата обществена поръчка.

**3. Оферта с вх. № ОП-1525 от 11.05.2020 г./ 15:17 часа от „Инфра Експерт“ АД, с адрес: гр. Варна, ул. „Акад. Андрей Сахаров“ № 5**

Техническото предложение на участника „Инфра Експерт“ АД съдържа:

1.1. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо:

- а) Предложен Срок за изпълнение на поръчката – 82 (осемдесет и два) календарни дни;
- б) Програма за управление на дейностите;

1.2. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1 б. д) от ППЗОП.


1.3. Линеен календарен график за изпълнение на СМР, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

При детайлно разглеждане на Техническото предложение на участника комисията констатира, че предложението съответства на предварително обявените условия на Възложителя. С оглед на това, комисията допуска участника „Инфра Експерт“ АД до по-нататъшно участие в провежданата обществена поръчка.

**III.** На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията пристъпи към оценка на Техническите предложения на допуснатите участници относно степента на съответствие на офертите с предварително



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО



обявените от Възложителя условия, съгласно критерия за възлагане и методиката за оценка, посочени в документацията за участие към обществената поръчка.

Критерият за възлагане, съгласно чл. 70, ал. 1, ал. 2, т. 3 от ЗОП, е „икономически най-изгодна оферта“, която се определя въз основа на критерий за възлагане: „оптимално съотношение качество/цена“, който се оценява въз основа на финансови и качествени показатели, свързани с предмета на обществената поръчка.

Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.

**Комплексната оценка (КО)** на офертата на участника се изчислява по формулата:

$$КО = П1 + П2 + П3, \text{ където:}$$

**П1** – срок за изпълнение, максимален брой точки – **20 точки**;

**П2** – програма за управление на дейностите – **30 точки**;

**П3** – предложена цена – максимален брой точки – **50 точки**.

Максимална комплексна оценка **КО = 100 точки**

Оценката по показател **СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (П1)** се извършва съгласно следната формула:

$$П1 = (П1_{\min} / П1_i) \times 20, \text{ където:}$$


- **П1<sub>min</sub>** – представлява предложения най-кратък срок за изпълнение на поръчката;

- **П1<sub>i</sub>** – представлява срокът за изпълнение предложен от съответния участник.


Оценката по показател **„Програма за управление на дейностите“ (П2)** се определя по следния начин:

Програма за управление на дейностите	Максимален брой точки – 30
Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно: - участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката. - участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение.	10
Предложената от участника програма за управление на дейностите	15

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на достъпна инфраструктура за ефективно използване, развитие и популяризиране на рибарската област“ за обект „Основен ремонт и рехабилитация на общински път, находящ се в ПИ 30627.16.58 в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна, от км 0+000 до км 1+930,“ в изпълнение на Договор № МДР-ИП-01-12 от 13.04.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство“, процедура чрез подбор на проекти „BG14MFP001-4.014 МИРГ БЧС Бяла - Долни чифлик – Аврен“, Мярка 3 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик – Аврен“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ



ПРОГРАМА ЗА  
МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО

осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:

- участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката.

- участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложението от участника срок на изпълнение.

Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са налични две от следните обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати).

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР);

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението.

4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни методи и техники на работа.

„Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са относими към настоящата обществена поръчка.

Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:

20

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на достъпна инфраструктура за ефективно използване, развитие и популяризиране на рибарската област“ за обект „Основен ремонт и рехабилитация на общински път, находящ се в ПИ 30627.16.58 в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна, от км 0+000 до км 1+930,“ в изпълнение на Договор № МДР-ИП-01-12 от 13.04.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство“, процедура чрез подбор на проекти „BG14MFOR001-4.014 МИРГ БЧС Бяла - Долни чифлик – Аврен“, Мярка 3 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик – Аврен“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО



- участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката..

- участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложението от участника срок на изпълнение.

Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са налични три от следните обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати).

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР);

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението.


4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни методи и техники на работа.

„Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са относими към настоящата обществена поръчка.


Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:

- участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на отделните

30



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО



ключови експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката..

- участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение.

Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при условие, че са налични и четирите обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция *(за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати).*

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение *(брой и вид на необходимата механизация).* Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат *(същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР);*

3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението.

4. Обосновано са предложени за прилагане иновативни методи и техники на работа.

*„Обосновано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са относими към настоящата обществена поръчка.*

**1. Оферта с вх. № ОП-1522 от 11.05.2020 г./ 13:42 часа от „Хидрострой“ АД, с адрес: гр. Варна, ул. „Сливница“, № 201**

**1.1. Комисията пристъпи към оценка на показател СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (П1) с максимален брой точки – **20 точки.****

Участникът предлага Срок за изпълнение на поръчката **8 (осем) календарни дни.**

**$P1 = (P1_{min} / P1_i) \times 20 = 8 / 8 \times 20 = 20$  точки**

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на достъпна инфраструктура за ефективно използване, развитие и популяризиране на рибарската област“ за обект „Основен ремонт и рехабилитация на общински път, находящ се в ПИ 30627.16.58 в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна, от км 0+000 до км 1+930,“ в изпълнение на Договор № МДР-ИП-01-12 от 13.04.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство“, процедура чрез подбор на проекти „BG14MFOP001-4.014 МИРГ БЧС Бяла - Долни чифлик – Аврен“, Мярка 3 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик – Аврен“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ



ПРОГРАМА ЗА  
МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО

## 1.2. Комисията пристъпи към оценка на показател ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (П2) с максимален брой точки – 30 точки.

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП Комисията започна проверка за степента на съответствие на представената от участника „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ“ с предварително обявените от възложителя условия.

### Комисията констатира следното:

**1.2.1. Предложената от участника Програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:**

В Раздел 2 „*Организация за изпълнение на СМР*“ от стр. 9 до стр. 153, участникът подробно и детайлно е предложил организация за изпълнението на дейностите по обществената поръчка. Предложил е дейностите да се извършват на три етапа:

Първи етап – подготвителен период;

Втори етап – изпълнение на строително-монтажните работи;

Трети етап – въвеждане на обекта в експлоатация и предаването му на възложителя.

В точка 2.1 „*Технология на изпълнение на строително-монтажните работи*“ от Раздел 2, от стр. 29 до стр. 73, за всяка една от дейностите по Втори етап участникът подробно е разписал как ще бъде организирана дейността.

В Раздел 3 „*Разпределение на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти*“, стр. 153 до стр. 175, участникът е описал задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, като в точка 3.2. „*Инженерно-технически (ръководен) състав*“ е направил подробно изложение на тези задължения.

В Раздел 4 „*Методи за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката*“ от стр. 175 до стр. 181 участникът подробно е описал по-какъв начин ще се осъществява комуникацията с възложителя, както и с другите страни, които участват в строителния процес, описал е и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката.


В Раздел 5 „*Линеен график за изпълнение на поръчката*“ от стр. 181 до стр. 189, участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение.

**1.2.2. Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при което са налични следните четири обстоятелства:**

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на достъпна инфраструктура за ефективно използване, развитие и популяризиране на рибарската област“ за обект „Основен ремонт и рехабилитация на общински път, находящ се в ПЛ 30627.16.58 в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна, от км 0+000 до км 1+930“, в изпълнение на Договор № МДР-ИП-01-12 от 13.04.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство“, процедура чрез подбор на проекти „BG14MFOR001-4.014 МИРГ БЧС Бяла - Долни чифлик – Аврен“, Мярка 3 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик – Аврен“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ



ПРОГРАМА ЗА  
МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО

**А) За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция, а именно:**

В точка 3.3. и точка 3.4. от Раздел 3 „Разпределение на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти“, от стр. 167 до стр. 175, участникът е описал организационна структура на изпълнителския състав, отговорен за строителството, съответстваща на предложената организация на работната сила.

В точка 5.2. „Разпределение броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция“ от Раздел 5 „Линеен график за изпълнение на поръчката“, от стр. 184 до стр. 185, в табличен вид участникът е посочил разпределението, броят и квалификацията на необходимите лица, които ще участват във всяка една строителна операция.

**Б) За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат**

В точка 5.4. „Необходими технически ресурси“ от Раздел 5 „Линеен график за изпълнение на поръчката“, от стр. 187 до стр. 189, в табличен вид участникът детайлно е посочил броя и вида на необходимата механизация, която ще бъде използвана по време на изпълнение на обществената поръчка.

В точка 5.5. „Предложение за паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение - организация на процесите“ от Раздел 5 „Линеен график за изпълнение на поръчката“, от стр. 190 до стр. 193, участникът е направил предложение за паралелно изпълнение на дейности, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат.

**В) Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението**

В точка 2.4. „Мерки за вътрешен контрол и описание на мерките за осигуряване на качеството при изпълнение на строителството“, от стр. 123 до стр. 153, участникът детайлно е предложил мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението.

**Г) Обосновано са предложени за прилагане иновативни методи и техники на работа.**

В точка 5.6. „Прилагане иновативни методи и техники на работа“ от Раздел 5 „Линеен график за изпълнение на поръчката“, от стр. 192 до стр. 194, участникът е предложил за прилагане иновативни методи и техники на работа, като е представил обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са относими към настоящата обществена поръчка.


След детайлно разглеждане на представената от участника „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ“, Комисията дава оценка на участника по показател „Програма за управление на дейностите“ - **30 точки**, поради следните

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на достъпна инфраструктура за ефективно използване, развитие и популяризиране на рибарската област“ за обект „Основен ремонт и рехабилитация на общински път, находящ се в ПИ 30627.16.58 в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна, от км 0+000 до км 1+930,“ в изпълнение на Договор № МДР-ИП-01-12 от 13.04.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство“, процедура чрез подбор на проекти „BG14MFOR001-4.014 МИРГ БЧС Бяла - Долни чифлик - Аврен“, Мярка 3 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен“





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ



ПРОГРАМА ЗА  
МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО

## МОТИВИ:

**Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:**

- Участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката;
- Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложението от участника срок на изпълнение.

**Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при което са налични следните четири обстоятелства:**

- За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция;
- За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат;
- Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението;
- Обосновано са предложени за прилагане иновативни методи и техники на работа.

След извършената оценка на Техническото предложение на участника „Хидрострой“ АД и въз връзка с горните констатации, комисията **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата, а именно - отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

**2. Оферта с вх. № ОП-1523 от 11.05.2020 г./ 15:05 часа от „Строителство и строителни машини“ ЕООД, с адрес: гр. Върбица, п.к. 9870, ул. „Ал. Стамболийски“ № 2А**

**2.1. Комисията пристъпи към оценка на показател СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (П1) с максимален брой точки – 20 точки.**

Участникът предлага Срок за изпълнение на поръчката **14 (четирнадесет)** календарни дни.

$$P1 = (P1_{\min} / P1_i) \times 20 = 8 / 14 \times 20 = \underline{11,43 \text{ точки}}$$

**2.2. Комисията пристъпи към оценка на показател ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (П2) с максимален брой точки – 30 точки.**

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на достъпна инфраструктура за ефективно използване, развитие и популяризиране на рибарската област“ за обект „Основен ремонт и рехабилитация на общински път, находящ се в ПИ 30627.16.58 в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна, от км 0+000 до км 1+930,“ в изпълнение на Договор № МДР-ИП-01-12 от 13.04.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство“, процедура чрез подбор на проекти „BG14MFOR001-4.014 МИРГ БЧС Бяла - Долни чифлик – Аврен“, Мярка 3 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик – Аврен“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ



ПРОГРАМА ЗА  
МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП Комисията започна проверка за степента на съответствие на представената от участника „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ“ с предварително обявените от възложителя условия.

### **Комисията констатира следното:**

**2.2.1. Предложената от участника Програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:**

В Точка 1 „*Организация на СМР, разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката*“ от Програма за управление на дейностите, от стр. 4 до стр. 18, участникът подробно и детайлно е предложил организация за изпълнението на дейностите по обществената поръчка. Предложил е дейностите да се извършват на три етапа:

Етап I – Подготвителни дейности, откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на обекта с протокол (Образец 2);

Етап II – Изпълнение на строително-монтажни работи;

Етап III – Предаване на обекта на възложителя и подписване на констативен акт обр. 15.

В подточка „*Технологична последователност при изпълнението на строително-монтажните работи*“ от Точка 1, от стр. 9 до стр. 16, участникът подробно е разписал как ще бъде организирана всяка една дейност, предвидена в КСС.

В подточка „*Разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти*“ от Точка 1, от стр. 18 до стр. 24, участникът е описал задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, като е направил подробно изложение на техните задължения.

В подточка „*Методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя. Координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката*“ от Точка 1, от стр. 26 до стр. 43 участникът подробно е описал по-какъв начин ще се осъществява комуникацията с възложителя, както и с другите страни, които участват в строителния процес, описал е и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката.

В представената от участника Програма за управление на дейностите, от стр. 72 до стр. 75, участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложението от участника срок на изпълнение.

**2.2.2. Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при което са налични следните четири обстоятелства:**

**А) За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция, а именно:**

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на достъпна инфраструктура за ефективно използване, развитие и популяризиране на рибарската област“ за обект „Основен ремонт и рехабилитация на общински път, находящ се в ПИ 30627.16.58 в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна, от км 0+000 до км 1+930,“ в изпълнение на Договор № МДР-ИП-01-12 от 13.04.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство“, процедура чрез подбор на проекти „BG14MFOR001-4.014 МИРГ БЧС Бяла - Долни чифлик – Аврен“, Мярка 3 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик – Аврен“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО



В Точка 2 „За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция (за целите на настоящия показател под „операция“ се разбира обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати)“ от Програма за управление на дейностите, от стр. 43 до стр. 58, в табличен вид, участникът е предложил разпределение, брой и квалификация на всички лица, които ще участват във всяка една строителна операция, за всеки отделен ден от изпълнението на обществената поръчка.

**Б) За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат**

В Точка 3 „За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат (същите трябва да са съобразени с нормативните и технологичните условия за съответните СМР)“ от Програма за управление на дейностите, от стр. 59 до стр. 61, в табличен вид, за всяка една от дейностите, участникът детайлно е посочил броя и вида на необходимата механизация, която ще бъде използвана по време на изпълнение на строителството.


В подточка „Организация на процесите, оборудването и работната ръка при паралелно изпълнение на две или повече дейности едновременно, с цел оптимизиране на ресурси и време на изпълнение“, от Точка 3, от стр. 62 до стр. 63, участникът е направил предложение за паралелно изпълнение на дейности, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат.

**В) Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението**

В Точка 4 „Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението“, от Програма за управление на дейностите, от стр. 63 до стр. 67, участникът детайлно е предложил мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, описал е и контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнение на строителството.

**Г) Обосновано са предложени за прилагане иновативни методи и техники на работа.**

В Точка 5 „Обосновано са предложени за прилагане иновативни методи и техники на работа“ от Програма за управление на дейностите, на стр. 67, участникът е предложил за прилагане иновативни методи и техники на работа, като е представил обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са относими към настоящата обществена поръчка.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ



ПРОГРАМА ЗА  
МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО

След детайлно разглеждане на представената от участника „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ“, Комисията дава оценка на участника по показател „Програма за управление на дейностите“ - **30 точки**, поради следните

## МОТИВИ:

Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:

- Участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката;

- Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложението от участника срок на изпълнение.

Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при което са налични следните четири обстоятелства:

- За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция;

- За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат;

- Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението;

- Обосновано са предложени за прилагане иновативни методи и техники на работа.

След извършената оценка на Техническото предложение на участника „Строителство и строителни машини“ ЕООД и въз връзка с горните констатации, комисията допуска участника до по-нататъшно участие в процедурата, а именно - отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

**3. Оферта с вх. № ОП-1525 от 11.05.2020 г./ 15:17 часа от „Инфра Експерт“ АД, с адрес: гр. Варна, ул. „Акад. Андрей Сахаров“ № 5**

**3.1. Комисията пристъпи към оценка на показател СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (П1) с максимален брой точки – **20 точки**.**

Участникът предлага Срок за изпълнение на поръчката **82 (осемдесет и два) календарни дни**.

**П1 = (П1min / П1i) x 20 = 8 / 82 x 20 = 1,95 точки**

*Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на достъпна инфраструктура за ефективно използване, развитие и популяризиране на рибарската област“ за обект „Основен ремонт и рехабилитация на общински път, находящ се в ПИ 30627.16.58 в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна, от км 0+000 до км 1+930,“ в изпълнение на Договор № МДР-ИП-01-12 от 13.04.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство“, процедура чрез подбор на проекти „BG14MFOR001-4.014 МИРГ БЧС Бяла - Долни чифлик – Аврен“, Мярка 3 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик – Аврен“*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ



ПРОГРАМА ЗА  
МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО

### **3.2. Комисията пристъпи към оценка на показател ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ (П2) с максимален брой точки – 30 точки.**

На основание чл. 58, ал. 1 от ППЗОП Комисията започна проверка за степента на съответствие на представената от участника „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ“ с предварително обявените от възложителя условия.

#### **Комисията констатира следното:**

**3.2.1. Предложената от участника Програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:**

В Точка 1 „*Организация на СМР, разпределение на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката*“ от Програма за управление на дейностите, в табличен вид, от стр. 2 до стр. 5, съобразно предложения график за изпълнение на поръчката, участникът подробно и детайлно е предложил организация за изпълнението на дейностите, като за всяка дейност е дефинирал начало и край на съответната операция, брой и квалификация на работниците, брой и вид на механизацията, която ще използва и отговорностите на ръководния персонал за всяка отделна операция.

В подточка 1.1. „*Разпределение на отговорностите*“, от Точка 1, от стр. 5 до стр. 9, участникът е описал задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, като е направил подробно изложение на техните задължения.

От подточка 1.2. „*Начин за комуникация с Възложителя*“, до подточка 1.5. „*Външна комуникация – между Възложителя, Строителния надзор и Изпълнителя*“, от Точка 1, от стр. 9 до стр. 15, участникът подробно е описал по-какъв начин ще се осъществява комуникацията с възложителя, както и с другите страни, които участват в строителния процес, описал е и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката.

В представената от участника Програма за управление на дейностите, участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложението от участника срок на изпълнение

**3.2.2. Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при което са налични следните три обстоятелства:**



**А) За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция, а именно:**

В Точка 1 „*Организация на СМР, разпределение на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя,*

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на достъпна инфраструктура за ефективно използване, развитие и популяризиране на рибарската област“ за обект „Основен ремонт и рехабилитация на общински път, находящ се в ПИ 30627.16.58 в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна, от км 0+000 до км 1+930,“ в изпълнение на Договор № МДР-ИП-01-12 от 13.04.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство“, процедура чрез подбор на проекти „BG14MFOP001-4.014 МИРГ БЧС Бяла - Долни чифлик – Аврен“, Мярка 3 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик – Аврен“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО



координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката“ от Програма за управление на дейностите, в табличен вид, от стр. 2 до стр. 5, съобразно предложения график за изпълнение на поръчката, участникът е предложил брой и квалификация на необходимите строителни лица за всяка една операция.

В Точка 2 „Технологична последователност на строителните процеси“ от Програма за управление на дейностите, от стр. 21 до стр. 45, в табличен вид, под формата на „ТХНОЛОГИЧНА/РАБОТНА/КАРТА“ за всяка операция от КСС, участникът е предложил разпределение, брой и квалификация на всички строителни лица, които ще участват във всяка една строителна операция, за изпълнението на обществената поръчка.

**Б) Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението**

В подточка 1.7. „За периода на строителните дейности“ и подточка 1.8. „Контрол върху влаганите материали и тяхното съхранение“ от Точка 1, от Програма за управление на дейностите, от стр. 16 до стр. 21, участникът детайлно е предложил мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, описал е и контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнение на строителството.

**В) Обосновано са предложени за прилагане иновативни методи и техники на работа.**

В подточка 2.1.3. „Прилагане на иновативни методи и техника“ от Точка 2 от Програма за управление на дейностите, на стр. 45, участникът е предложил за прилагане иновативни методи и техники на работа, като е представил обяснение за приложимостта и полезността на предложените елементи, като същите са относими към настоящата обществена поръчка.

**По отношение на обстоятелството от методиката за оценка, надграждащо минималните изисквания на Възложителя, а именно: „За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат“**, комисията изразява следното становище:

В Точка 1 „Организация на СМР, разпределение на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката“ от Програма за управление на дейностите, в табличен вид, от стр. 2 до стр. 5, съобразно предложения график за изпълнение на поръчката, участникът е дефинирал необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация).

В Точка 2 „Технологична последователност на строителните процеси“ от Програма за управление на дейностите, от стр. 21 до стр. 45, в табличен вид, под формата на „ТХНОЛОГИЧНА/РАБОТНА/КАРТА“ за всяка операция от КСС, участникът е дефинирал необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация).

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на достъпна инфраструктура за ефективно използване, развитие и популяризиране на рибарската област“ за обект „Основен ремонт и рехабилитация на общински път, находящ се в ПИ 30627.16.58 в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна, от км 0+000 до км 1+930,“ в изпълнение на Договор № МДР-ИП-01-12 от 13.04.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство“, процедура чрез подбор на проекти „BG14MFP001-4.014 МИРГ БЧС Бяла - Долни чифлик – Аврен“, Мярка 3 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик – Аврен“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ



ПРОГРАМА ЗА  
МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО

В предложената Програма за управление на дейностите участникът **не е предложил паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат**. Съобразно методиката за оценка, предложение за паралелно изпълнение на две или повече дейности, е неразделна част от едно то четирите обстоятелства, надграждащи минималните изисквания на Възложителя.

Предвид горното комисията счита, че обстоятелството, надграждащо минималните изисквания на Възложителя, а именно: **„За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат“**, **не е налично**.

След детайлно разглеждане на представената от участника „ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ“, Комисията дава оценка на участника по показател „Програма за управление на дейностите“ - **20 точки**, поради следните

#### МОТИВИ:

**Предложената от участника програма за управление на дейностите осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, а именно:**

- Участникът е предложил организация на СМР, посочил е разпределението на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката;

- Участникът е представил линеен график за изпълнение на поръчката, заедно с диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, съгласно изискванията на възложителя. Графикът обосновава предложения от участника срок на изпълнение.

**Предложението за изпълнение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, при което са налични следните три обстоятелства:**

- За всяка от дейностите е показано разпределението, броят и квалификацията на необходимите строителни лица за всяка една операция;

- Предложени са мерки за вътрешен контрол и начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола на качеството, който ще се упражнява по време на изпълнението;

- Обосновано са предложени за прилагане иновативни методи и техники на работа.

**По отношение на обстоятелството от методиката за оценка, надграждащо минималните изисквания на Възложителя, а именно: „За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ



ПРОГРАМА ЗА  
МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО

**предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат**, комисията изразява следното становище:

В Точка 1 „Организация на СМР, разпределение на задълженията и отговорностите на отделните ключови експерти, методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката“ от Програма за управление на дейностите, в табличен вид, от стр. 2 до стр. 5, съобразно предложения график за изпълнение на поръчката, участникът е дефинирал необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация).

В Точка 2 „Технологична последователност на строителните процеси“ от Програма за управление на дейностите, от стр. 21 до стр. 45, в табличен вид, под формата на „ТЕХНОЛОГИЧНА/РАБОТНА/КАРТА“ за всяка операция от КСС, участникът е дефинирал необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация).

В предложената Програма за управление на дейностите участникът **не е предложил паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат**. Съобразно методиката за оценка, предложението за паралелно изпълнение на две или повече дейности, е неразделна част от едно то четирите обстоятелства, надграждащи минималните изисквания на Възложителя.

Предвид горното комисията счита, че обстоятелството, надграждащо минималните изисквания на Възложителя, а именно: „За всяка дейност са дефинирани необходимите технически ресурси за нейното изпълнение (брой и вид на необходимата механизация). Предложено е паралелно изпълнение на две или повече дейности с цел оптимизиране на ресурси и време за изпълнение, като предложението е придружено с организация на процесите, които се предвиждат“, **не е налично**.

Във връзка с гореизложеното, комисията счита, че според методиката за оценка, участникът следва да получи **20 точки**, поради наличието на **три** от обстоятелствата, надграждащи минималните изисквания на Възложителя. С оглед на това, комисията оценява Показател „Програма за управление на дейностите“ (П2) от техническото предложение на участника „Инфра Експерт“ АД с **20 точки**.

След извършената оценка на Техническото предложение на участника „Инфра Експерт“ АД и въз връзка с горните констатации, комисията **допуска** участника до по-нататъшно участие в процедурата, а именно - отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.


IV. С оглед гореизложеното, комисията единодушно взе следните

### РЕШЕНИЯ:

1. Да бъде отворен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници на **18.06.2020 г. от 10:00 часа** в заседателна зала на отдел „УТ“ към Общинска администрация - Аврен, находяща се на вторият етаж в сграда на ул. „Йордан Ноев“ № 50.

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на достъпна инфраструктура за ефективно използване, развитие и популяризиране на рибарската област“ за обект „Основен ремонт и рехабилитация на общински път, находящ се в ПИ 30627.16.58 в землището на с. Здравец, община Аврен, област Варна, от км 0+000 до км 1+930,“ в изпълнение на Договор № МДР-ИП-01-12 от 13.04.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство“, процедура чрез подбор на проекти „BG14MFOR001-4.014 МИРГ БЧС Бяла - Долни чифлик - Аврен“, Мярка 3 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен“





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО



МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,  
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ



ПРОГРАМА ЗА  
МОРСКО ДЕЛО И  
РИБАРСТВО

2. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, комисията ще публикува съобщение в профила на купувача за датата, часа и мястото на отваряне на плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници.

Председател: 1.....

/Ки

Членове:

2.....

/Атанаска

3.....

/инж. Светла

*Замъснато съгл.  
чл. 34 от ЗОБ*