



# ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛИЦА

2780 – БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ул. "Георги Андрейчин" № 15

тел./факс 07444/22 77; тел. 07444/23 23; e-mail:obelica@abv.bg

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3

### КЪМ ДОГОВОР № 98/19.11.2019г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, 10.07.2023г., в град Белица, се сключи настоящото допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка между:

1. **ОБЩИНА БЕЛИЦА**, с адрес: гр. Белица, ул. „Георги Андрейчин“ 15, ЕИК по БУЛСТАТ: 000024688, представлявана от САБИТ ГАГЪМ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА, съгласно Заповед №РД-15-123 от 10.07.2023год и Джемиле Ибрахим Сапунджи – главен счетоводител - от една страна, в качеството си на **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, и

2. **„ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД**, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: BG200562468, със седалище и адрес на управление: гр. София ул. „Христо Вакарелски“ № 1, представлявано от управителя Велин Хариев Велев, в качеството си на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** по **Договор № 98/19.11.2019г.** за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: : "Реконструкция и рехабилитация на общински пътища: "BLG1020 / II - 84, Якоруда - Разлог / жп гара Белица - Краище - Лютово - Бабяк - Орцево", "BLG1021 / III - 8406 / Белица - лет. Семково" "BLG1024 / BLG1020, жп гара Белица - Лютово / Краище - Горно Краище", по **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Реконструкция път: „BLG1020 гара Белица - Краище - Лютово, участък от км. 0+000 до км. 9+704,59” - Електро“** (наричан по-долу за краткост „Договор/а“), като взеха предвид следното:

На 05.08.2022 г. в Държавен вестник, бр. 62, от 2022г., е обнародван и влезе в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП), с който се създава нов член 117а, съгласно ал. 1 на който *„В случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет“*.

Съгласно преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗОП (ДВ бр. 62 от 2022 г.) методиката по чл. 117а, ал. 1 се прилага и при изменение на договори за обществени поръчки или рамкови споразумения на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3, сключени преди влизането в сила на този закон, т.е. преди 05.08.2022 г.

С Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември 2022 г., обнародвано в ДВ бр. 78 от 2022 г., е приета Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (наричана за краткост „Методиката“), с която се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство.



# ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛИЦА

2780 – БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ул. "Георги Андрейчин" № 15

тел./факс 07444/22 77; тел. 07444/23 23; e-mail:obelica@abv.bg

която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство.

Настоящият договор е сключен в резултат на проведена обществена поръчка по реда на ЗОП, като офертата от избрания Изпълнител е подадена преди 31.12.2020г. С оглед на това, съгласно §2 от Преходните и заключителни разпоредби на Методиката, за начална дата на инфлацията се приема датата 31.12.2020г.

По настоящия Договор са налице изпълнени и приети след 30.06.2021г. дейности, което дава право на основание §4 от ПЗР на Методиката да се измени цената за извършените дейности. В тази връзка е постъпило искане от изпълнителя за индексирание на цената по договора, ведно с обосновка за наличие на непредвидени и непредвидими обстоятелства от извънреден характер, а именно: погресиращата промишлена инфлация в световен мащаб, довела до рязък скок в цените на редица основни строителни продукти, включително и тези, които подлежат на влагане по този Договор. При наличието на посочените инфлационни процеси съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, които формират стойността на договора. Налице са обстоятелства, които са непредвидени и непредвидими за Възложителя и Изпълнителя по настоящия договор, изразяващи се в рязко повишаване на цените на основните стоки и материали, предмет на договора, непредвидим скок на инфлацията, които са резултат от събития от извънреден характер, а именно икономическите последици от световната COVID-19 пандемия, нарушените вериги на доставки на стоки и материали, военните действия в Черноморския регион. Посочените обстоятелства не са могли да бъде предвидени от възложителя при полагане на дължимата от него грижа, но водят до наличие на правно основание за изменение на договора, с което по никакъв начин не се променя неговия предмет. Налице е основание по чл.116, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 117а, ал. 1 от ЗОП за изменение на цената по Договора до размера на осигуреното от възложителя финансиране.

С оглед на това и при спазване на правилата и изискванията на Методиката страните по Договора изготвиха акт за индексация към съставен на основание чл. 20 от Договора и след 30.06.2021г. протокол за действително извършени и приети строително-монтажни работи по Договора, както следва:

а/ Акт за индексация към Протокол за действително извършени и приети строително-монтажни работи от 10.01.2022г. **на стойност 205 830,22 лв. без ДДС;** индексирана стойност на приетите дейности, изчислена в съответствие с чл. 4 от Методиката: в размер на **38 284,42 лв. без ДДС;** осигурени към датата на съставяне на акта средства за финансиране на индексираната стойност чрез безвъзмездна финансова помощ, предоставена по Договор № 01/07/2/0/00422 от 19.09.2017 г. - в случай на одобрение от ДФ "Земеделие" и до 15% от общата стойност на договора за СМР (съгласно стойността на реално изпълнените и подлежащи на заплащане СМР Договора общата му стойност възлиза в размер на 342 959,30 лв. без ДДС, при което 15% от тази



# ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛИЦА

2780 – БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ул. "Георги Андрейчин" № 15

тел./факс 07444/22 77; тел. 07444/23 23; e-mail: obelica@abv.bg

сума се равнява на 51 443,89 лв. без ДДС; подлежащи на заплащане разходи за индексация по Акта за индексация към Протокол за действително извършени и приети строително-монтажни работи от 10.01.2022г. – **в размер на 38 284,42 без ДДС.**

На основание посочените в настоящото споразумение правни и фактически основания, цената по Договора следва да бъде увеличена с индексиранията стойност на приетите след 30.06.2021г. година дейности, като стойността на увеличението ще бъде заплачено и дължимо от възложителя на изпълнителя до размера на осигуреното за това финансиране.

Водени от горното и на основание чл. 55 от Договора и чл. 117а във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП страните по настоящия Договор сключиха настоящото допълнително споразумение, с което се споразумяха за следното:

**§1. Изменят цената по чл. 6, т. 1 от Договор № 96/19.11.2019г. за възлагане изпълнението на обществена поръчка при спазване на изискванията на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 27 септември 2022 г. въз основа на и до размер на съставения в съответствие с Методиката акт за индексация на стойността на приетите след 30.06.2020г. СМР по Договора.**

**§2. Увеличената стойност на цената по Договора, посочена в §1 от настоящото допълнително споразумение, се заплаща и се дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до размера на осигуреното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ финансиране за това.**

Останалите клаузи от Договора остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

Кмет на Община Б

САБИТ ГАГЪМ

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА

Съгласно Заповед № РД -15-123/10.07.2023 г.

Главен счетоводител

/Джемиле Сапунджи/

Съгласувал:

адв. Селма Надарева

Юрист на Община Белица

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

„Вера Строй“ Е

/Велин Велев - Управител/

Всички подписи са заличени на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5, § 1, б. „в“ от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679

**Обект:** ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4: „Реконструкция път: „ВЛГ1020 гара Белица - Краище - Лютово, участък от км. 0+000 до км. 9+704,59” - Електро  
**Местонахождение:** ОБЩИНА БЕЛИЦА, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД  
**Договор:** № 98 от 19.11.2019 г. между Община Белица – Възложител и „Вера строй“ ЕООД – изпълнител  
**Възложител:** община Белица, със седалище и адрес на управление: гр. Белица, ул. "Георги Андрейчин" №15, с ЕИК 000024688, представлявана от Радослав Сабинов Ревански – кмет  
**Строител:** „Вера Строй“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: град София, район „Студентски град“, ул. „Христо Вакарелски“ №1, ет. 3, ап. 18, с ЕИК 200 562 468, представлявано от Велин Хариев Велев – управител;

**АКТ ЗА ИНДЕКСАЦИЯ**

към Протокол 10.01.2022 г. за действително извършени и приети строително-монтажни работи към 10.01.2022 г.

Днес, 10.07.2023 г., подписаните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: САБИТ ГАГЪМ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА, съгласно Заповед №РД-15-123 от 10.07.2023год, на ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ: Емилия Дунгова - главен специалист ИД на община Белица и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Велин Хариев Велев – управител на „Вера строй“ ЕООД, като взеха предвид, че с горепосоченият Приемно-предавателен протокол за действително извършени и приети строително-монтажни работи (наричан за краткост „ППП“) са приети строително-монтажни работи след 30.06.2021г., а офертата на избрания изпълнител за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка е подадена преди 31.12.2020г., поради което стойността на приетите и подлежащите на заплащане СМР може да бъде изменена в съответствие с Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с ПМС № 290 от 27.09.2022г. на основание чл.117а, ал. 1 от ЗОП (наричана за краткост „Методика/ата“), съставиха настоящия Акт за индексация към ППП за действително извършени и приети строително-монтажни работи към 10.01.2022 г., както следва:

№	Наименование	Мерна единица	Стойност
1.	Тримесечие, в което са приети СМР - приема се тримесечието, в което е съставен ППП	тримесечие на съответната година	I-то на 2022
2.	Обща стойност на приетите с ППП строително-монтажни работи	лв. без ДДС	205 830,22 лв.
3.	Стойност на Іп - обявената от НСИ стойност на Индекса на цените на производител на вътрешния пазар на строителни материали за тримесечието по т. 1	процентен показател	140,10%
4.	Стойност на начален индекс Іо - обявената от НСИ стойност на Индекса на цените на производител на вътрешния пазар на строителни материали към 31.12.2020 г., тъй като офертата е подадена преди 31.12.2020 г.	процентен показател	104,70%
5.	Стойност на Тп - тежестен коефициент за вида строеж - предмет на договора за строителство, съгласно таблицата за Тежест на строителните материали в себестойността на различните видове строежи към Методиката	процентен показател	55,00%
6.	Процентна стойност, приложима към подлежащата на индексация стойност на приетите СМР Кп - изчислена, съгласно формулата по чл. 4 от Методиката	процентна стойност	18,60
7.	Стойност на Акта за индексация - изчислена като произведение между общата стойност на приетите СМР, съгласно ППП и процентната стойност по т. 6	лв. без ДДС	38 284,42 лв.
8	Осигурено към датата на съставяне на настоящия акт финансиране за заплащане на сумата по т. 7 чрез:		
8.1.	Безвъзмездна финансова помощ, предоставена по Договор № 01/07/2/0/00422 от 19.09.2017г., за заплащане на разходите за индексация на СМР - предмет на Договор № 98/19.11.2019 г. за възлагане изпълнението на обществена поръчка за ОП4, възлизащи в размер на до 15% от общата стойност на Договора или сума в размер на 51 443,89 лв. без ДДС (съгласно стойността на реално изпълнените и подлежащи на заплащане СМР по Договор № 98/19.11.2019 г. общата му стойност възлиза в размер на 342 959,30 лв. без ДДС, при което 15% от тази сума се равнява на 51 443,89 лв. без ДДС). Посочената в т. 7 сума се дължи и заплаща от Възложителя на Изпълнителя само в случай на одобрение за финансиране на тези разходи от ДФ "Земеделие" и сключване на анекс към Договор № 01/07/2/0/00422 от 19.09.2017г. тази насока.	лв. без ДДС	38 284,42 лв.

Възложител: .....  
САБИТ ГАГЪМ  
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛИЦА  
съгласно Заповед №РД-15-123 от 10.07.2023год

Изпълнител:  
/Велин Велев - управител на "ВЕРА СТРОЙ" ЕООД/

Инвеститорски контрол: .....  
/Емилия Дунгова/

Всички подписи са заличени на основание чл. 37 от ЗОП, във връзка с чл. 5, § 1, б. „в” от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679

