

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 3
към Договор № 50/05.03.2019 г.

Днес 24.09.2021 г., на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, във връзка с точка 2.4. от Договор № 50/05.03.2019 г. с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) И ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) НА ОБЩИНА АВРЕН“ между:

1. Община Аврен, с ЕИК:000093378, с адрес село Аврен, ул. “Тодор Ноев“ № 8, представлявана от Снежана Мирова, в качеството и на За Кмет на Община Аврен, съгласно Заповед № 600/03.06.2021 г. от една страна, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

2. „ГЕОТЕХИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, ЕИК 130095553, Идн. № по ЗДДС BG130095553, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1700, Община Столична, бул. „Д-р Г.М. Димитров“ № 57, представлявано от Николай Вълканов и Славейко Господинов, в качеството им на Управители, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, се сключи настоящото Споразумение за следното:

Страните, като вземат предвид искане, отправено от община Аврен до Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и входирано в МРРБ с писмо с вх. № 91-00-15-(3960) от 20.09.2021 г., съгласно което община Аврен отправя искане, за удължаване срока на действие на Споразумение № РД-02-30-60/11.12.2018 г. за финансово подпомагане изработването на проект на общ устройствен план на община Аврен,

като вземат предвид и извънредната епидемиологична обстановка в страната, свързана с пандемията COVID 19, в следствие на която възникват следните обстоятелства:

- затруднено получаване на необходимите становища по съгласувателни процедури с всички заинтересовани страни поради COVID 19;

- процедури по съгласуване, връщане за доработване на ЕО и ДОСВ и постановяването на решения на компетентните органи и в предвид необходимото им за това време, по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие;

- отлагане на провеждането на обществени обсъждания поради въведените ограничителни мерки против разпространението на COVID 19 по време на наложеното извънредно положение и извънредната епидемиологична обстановка в страната, се договориха:

Чл. 1. Точка 2.4. от Договор № 50/05.03.2019 г. се изменя по следния начин:

„2.4. Предвидените срокове са само времето за работа на екипа. В тях не се включват сроковете и периодите за предоставяне на информация по чл. 115 и чл. 116 от ЗУТ, както и тези за съгласувателни становища от заинтересовани териториални и централни администрации и специализирани контролни органи и експлоатационни дружества, приемане, обществено обсъждане и одобряване на съответните етапи. С оглед сключеното споразумение за съфинансиране, изработването на ОУПО – Аврен, страните следва да имат в предвид, че влязло в сила решение на Общински съвет – Аврен за одобряването на същия се внася в МРРБ, не по-късно от 31.12.2021 г.“

Чл. 2. Всички останали клаузи от Договор № 50 от 05.03.2019 г. остават непроменени.

Чл. 3. Настоящото Споразумение влиза в сила от датата на подписването му.

Споразумението се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – един за Изпълнителя и два за Възложителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....
СНЕЖАНА
За Кмет
съглас

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
НИКОЛАЙ
Управител на „ГЕОТЕХИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

.....
СЛАВЕЙКО
Управител на „ГЕОТЕХИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Заличено съгл.
чл. 37 от ЗОП

Заличено съгл.
чл. 37 от ЗОП

Заличено съгл.
чл. 37 от ЗОП