



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ




ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900;

РЕШЕНИЕ

№ РД-5-35 от 30.01.2020 г.

на

Подписаният по-долу Христо  Христов, в качеството си на Кмет на Община Болярово– Възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 2, т.9 от ЗОП, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и във връзка предадената ми работа на комисията, на основание чл. 181, ал. 5 от ЗОП, както и изцяло възприетите констатации и мотиви на комисията обективирани в Протокол №1, Протокол №2 и Протокол №3 от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-5-484 /20.09.2019 г. на кмета на Община Болярово за провеждане на процедура “публично състезание” по реда на чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП, с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Дейности по реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Болярово“ по две обособени позиции“: Обособена позиция №1 „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Болярово“ и Обособена позиция №2 „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Болярово“, открита с Решение № РД-5-434 от дата 30.08.2019 г. на кмета на Община Болярово, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 00703-2019-0002,

I. ОБЯВЯВАМ

Класирането на участниците, съгласно определенният от мен критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Болярово“

I-во място Участник №2 Дружество по ЗЗД“Болярово- 2019г“

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Болярово“

I-во място Участник №2 Дружество по ЗЗД“Болярово- 2019г“

II. ОПРЕДЕЛЯМ

За изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи при реализацията на проект „Дейности по реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Болярово“ по две обособени позиции“: Обособена позиция №1 „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Болярово“ и Обособена позиция №2 „Реконструкция и рехабилитация на улици в община



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900;

Болярово“, открита с Решение № РД-5-434 от дата 30.08.2019 г. на кмета на Община Болярово, публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер 00703-2019-0002:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Болярово“

, класираният на I-во място Участник №2 Дружество по ЗЗД“Болярово- 2019г“

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Болярово“

, класираният на I-во място Участник №2 Дружество по ЗЗД“Болярово- 2019г“

III. ОТСТРАНЯВАМ

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Болярово“

Участник № 1 – „Пътно поддържане -Сливен“ ЕООД, на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с представената от участника оферта, която се явява неподходяща по смисъла на на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, като напълно възприемам изводите и изложените от Комисията мотиви в Протокол №2, а именно:

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР за всички предвидени в поръчката дейности, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение и при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси -

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, съответстващи на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс. Елементът е в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900;

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи, и разположението на обекта. Мерките са разгледани и по двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“. Направените предложения, относно обхвата, предмета и текущото прилагане на мерките са конкретни и съобразени с възприетите от участника подход и организация при изпълнение на дейностите в конкретната обществена поръчката.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията - Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като са налице противоречия с технологията на изпълнение и технологична несъвместимост при изпълнение на дейности от графика, както следва:

1) За ул. „Девети септември“, Позиция 19 „Доставка и монтаж на пътни знаци-стандартни“ се изпълнява от 22-ри до 24-ти ден, а Позиция 20 „Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци всички свързани с това разходи“ се изпълнява от 22-ри до 24-ти ден, т.е. двете дейности са предвидени да се изпълняват успоредно без технологично прекъсване. Същевременно на стр.34 от Техническото предложение, в Технологията за изпълнение на Пътни знаци е предвидено „Монтажът на стандартните пътни знаци и указателна сигнализация се извършва не по-рано от 72 часа след бетонирането на основите“. Аналогично е разминаването и нарушението в технологичната последователност при изпълнението на пътни знаци и тръбите за пътни знаци и при останалите подобекти: ул. "Граничарска"; ул. Христо Ботев"; ул. „Максим



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярovo, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900;

Горки"; ул. „Яне Сандански“; ул. „Славянска“; ул. „Тодор Узунов“; ул."Георги Димитров" от т.51 - т.52 до т.23; ул. Георги Димитров“ - от ул. "Васил Левски" до ул. Никола Вапцаров.

2) Констатира се разминаване между позициите-„Ремонт на пътна настилка (дълбоки кръпки) с дълбочина над 30 мм с биндер“, от линейния график по отделните подобекти и предвидената в техническото предложение на участника технология на изпълнение на дълбоки кръпки, като в графика е предвидено асфалтовата смес да се положи с асфалторазстилагч, докато по технология (стр.12) е предвидено „Сместа се разстиля ръчно, като се започва от външните ръбове към средата“.

Участник № 3 – „Технострой-Инженеринг 99“ АД, на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с представената от участника оферта, която се явява неподходяща по смисъла на на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, като напълно възприемам изводите и изложените от Комисията мотиви в Протокол №2, а именно:

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР за всички предвидени в поръчката дейности, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение и при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси -

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, съответстващи на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс. Елементът е в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация

Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като не отчита правилно процесите на комуникация, координация, контрол и субординация между експертите на изпълнителя, което е видно от посочените в техническото предложение взаимоотношения между членовете на екипа, а именно: на стр.118, погрешно е посочено „*Пряко участващи в строителния процес е ключовия екип от експерти - ръководител екип, пътен инженер, геодезист, специалист КБЗ, специалист КК и технически ръководители по различните части пътна, ЕЛ, ВК...*“, а на стр.119



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900;

„Техническите ръководители - по трите основни дейности при изграждане на обекта - пътна, ел и ВК, работят в постоянна връзка и оказване съдействие за цялостно изпълнение на СМР“. Видно от представената организация в Елемент МЕ.2.Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси, технически ръководители по част Ел и ВК не се предвиждат.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики

Не е съставен съгласно изискванията на Възложителя, тъй като за нито една от базовите мерки, касаещи социални характеристики, не е предвидено прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението им, каквито се изискват, като част от компонент „Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Не е съставен съгласно изискванията на Възложителя, тъй като за нито една от базовите мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда, не е предвидено прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението им, каквито се изискват, като част от компонент „Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията - Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като в графикът не е посочена последователността и взаимнообвързаността на отделните дейности.

Освен това в графика са налице противоречия с технологията на изпълнение и технологична несъвместимост при изпълнение на дейности от графика, както следва:

- 1) Изпълнението на Дейност 14 „Доставка и полагане неплътен асфалтобетон“ не е обезпечено с битумен разлив, като видно от графика Втори битумен разлив се изпълнява след полагането на неплътния асфалтобетон, като по този начин участникът не подsigурява връзката със старите асфалтови пластове;
- 2) Изпълнението на дейност 21 „Доставка и монтаж на пътни знаци-стандартни „завършва едва два дни след края на дейност 22 „Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци всички свързани с това разходи“, което сериозно се разминава с предвидената на стр.38 технология на изпълнение на Пътни знаци, съгласно която участникът предвижда „Веднага след полагането на бетона стълба се вертикализира отново и се проверява дали е в проектното му положение. След 72 часа пристъпваме към монтирането на табелите и отстраняване на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярovo, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900;

укрепването". Видно от графика участникът предвижда технологичен престой от 2 дни, вместо от 72 часа.

Участник № 4 – „Автомагистрала-Черно море“ АД, на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с представената от участника оферта, която се явява неподходяща по смисъла на на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, като напълно възприемам изводите и изложените от Комисията мотиви в Протокол №2, а именно:

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР за всички предвидени в поръчката дейности, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение и при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси -

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, съответстващи на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс. Елементът е в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи, и разположението на обекта. Мерките са разгледани и по двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900;

й“. Направените предложения, относно обхвата, предмета и текущото прилагане на мерките са конкретни и съобразени с възприетите от участника подход и организация при изпълнение на дейностите в конкретната обществена поръчката.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й“.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията - Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като са налице противоречия с технологията на изпълнение и технологична несъвместимост при изпълнение на дейности от графика, както следва:

1) За ул. „Девети септември“, Позиция 28 „Доставка и монтаж на пътни знаци-стандартни“ се изпълнява от 20.11.19 до 21.11.19, а Позиция 29 „Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци всички свързани с това разходи“ се изпълнява от 20.11.19 до 21.11.19, т.е. двете дейности са предвидени да се изпълняват успоредно без технологично прекъсване. Същевременно в Техническото предложение, в Технологията за изпълнение на Пътни знаци е предвидено „Монтажът на стандартните пътни знаци и указателна сигнализация се извършва не по-рано от 72 часа след бетонирането на основите“. Аналогично е разминаването и нарушението в технологичната последователност при изпълнението на пътни знаци и тръбите за пътни знаци и при останалите подобекти: ул. "Граничарска"; ул. Христо Ботев"; ул. „Максим Горки“; ул. „Яне Сандански“; ул. „Славянска“; ул. „Тодор Узунов“; ул."Георги Димитров" от т.51 - т.52 до т.23; ул. Георги Димитров“ - от ул. "Васил Левски" до ул. Никола Вапцаров.

Участник № 5 – „Трейс-Пътно Строителство“ АД, на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с представената от участника оферта, която се явява неподходяща по смисъла на на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, като напълно възприемам изводите и изложените от Комисията мотиви в Протокол №2, а именно:

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярovo, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900;

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР за всички предвидени в поръчката дейности, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение и при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси -

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, съответстващи на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс. Елементът е в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики

Не е съставен съгласно изискванията на Възложителя, тъй като не са разгледани нито една от двете минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно: „Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки“ и „Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи“.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията - Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като в графикът не е направено разпределение на работната сила и



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900;

механизацията по дейности. Освен това в графика липсва информация за началния и крайния ден за дейностите. Не е посочена последователността и взаимнообвързаността на предвидените дейности.

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Реконструкция и рехабилитация на улици в община Болярово“

Участник № 3 – „Технострой-Инженеринг 99“ АД, на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с представената от участника оферта, която се явява неподходяща по смисъла на на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, като напълно възприемам изводите и изложените от Комисията мотиви в Протокол №2, а именно:

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР за всички предвидени в поръчката дейности, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение и при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси -

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, съответстващи на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс. Елементът е в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация

Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като не отчита правилно процесите на комуникация, координация, контрол и субординация между експертите на изпълнителя, което е видно от посочените в техническото предложение взаимоотношения между членовете на екипа, а именно: на стр.121, погрешно е посочено „*Пряко участващи в строителния процес е ключовия екип от експерти - ръководител екип, пътен инженер, геодезист, специалист КБЗ, специалист КК и технически ръководители по различните части пътна, ЕЛ, ВК...*“, а на стр.122 „*Техническите ръководители - по трите основни дейности при изграждане на обекта - пътна, ел и ВК, работят в постоянна връзка и оказване съдействие за цялостно изпълнение на СМР*“. Видно от представената организация в Елемент МЕ.2.Предложение за организацията на



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900;

обезпечаване на необходимите ресурси, технически ръководители по част Ел и ВК не се предвиждат.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики

Не е съставен съгласно изискванията на Възложителя, тъй като за нито една от базовите мерки, касаещи социални характеристики, не е предвидено прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението им, каквито се изискват, като част от компонент „Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Не е съставен съгласно изискванията на Възложителя, тъй като за нито една от базовите мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда, не е предвидено прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението им, каквито се изискват, като част от компонент „Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията - Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като в графика не е посочена последователността и взаимнообвързаността на отделните дейности.

Освен това в графика са налице противоречия с технологията на изпълнение и технологична несъвместимост при изпълнение на дейности от графика, както следва:

1) За подобект с. Голямо Крушево, ул. I-ви май от о.т.229 към о.т.280, изпълнението на Дейност 3 „Доставка и полагане неплътен асфалтобетон“ не е обезпечено с втори битумен разлив, като видно от графика Втори битумен разлив се изпълнява след полагането на неплътния асфалтобетон, като по този начин участникът не подsigурява връзката със старите асфалтови пластове;

За подобект с. Голямо Крушево, ул. I-ви май от о.т.229 към о.т.280, изпълнението на дейност 1 „Доставка и монтаж на пътни знаци-стандартни „ завършва едва един ден след края на дейност 2 „Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци-дълж. 3,0м и всички свързани с това разходи“, което сериозно се разминава с предвидената на стр.38 технология на изпълнение на Пътни знаци, съгласно която участникът предвижда „Веднага след полагането на бетона стълба се вертикализира отново и се проверява дали е в проектното му положение. След 72 часа пристъпваме към монтирането на табелите и отстраняване на укрепването“. Видно от графика участникът предвижда технологичен престой от 1 ден, вместо от 72 часа. Аналогично е разминаването и нарушението в технологичната последователност при изпълнението на пътни



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярovo, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900;

знаци и тръбите за пътни знаци и при останалите подобекти, като за подобект с. Воден - ул."Димчо Карагъзов" от о.т.7 до о.т.8, погрешно е предвидено пътните знаци да се монтират още преди да са монтирани стойките (ст.тръби ф60) за тях.

Участник № 4 – „Автомагистрала-Черно море“ АД, на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с представената от участника оферта, която се явява неподходяща по смисъла на на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, като напълно възприемам изводите и изложените от Комисията мотиви в Протокол №2, а именно:

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР за всички предвидени в поръчката дейности, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение и при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси -

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, съответстващи на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс. Елемента е в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи, и разположението на обекта. Мерките са разгледани и по двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярovo, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900;

й". Направените предложения, относно обхвата, предмета и текущото прилагане на мерките са конкретни и съобразени с възприетите от участника подход и организация при изпълнение на дейностите в конкретната обществена поръчката.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението й“.

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията - Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като са налице противоречия с технологията на изпълнение и технологична несъвместимост при изпълнение на дейности от графика, както следва:

1) За подобекта в с. Голямо Крушево, ул. I-ви май от о.т.229 към о.т.280, Позиция 26 „Доставка и монтаж на пътни знаци-стандартни“ се изпълнява от 18.10.19 до 19.10.19, а Позиция 27 „Доставка и монтаж на ст. тръби Ф60 за укрепване на пътни знаци-дълж.3,0м и всички свързани с това разходи“ се изпълнява от от 18.10.19 до 19.10.19, т.е. двете дейности са предвидени да се изпълняват успоредно без технологично прекъсване. Същевременно на в Техническото предложение, в Технологията за изпълнение на Пътни знаци е предвидено „Монтажът на стандартните пътни знаци и указателна сигнализация се извършва не по-рано от 72 часа след бетонирането на основите“. Аналогично е разминаването и нарушението в технологичната последователност при изпълнението на пътни знаци и тръбите за пътни знаци и при останалите подобекти: с. Малко Шарково - ул." Лиляна Димитрова" (от о.т.50-о.т.49-о.т.48 до о.т.71); с. Попово - ул. "Индже войвода" (от о.т.43 - о.т.42 до о.т.19); с.Мамарчево-ул."Георги Мамарчев" от о.т.77 до о.т.80; с. Шарково - ул."Иван Шишман" от о.т.60 до о.т.57; с. Ст. Караджово - ул."Вардар" (от о.т.91 - о.т.108 - о.т.107 до о.т.99) и с. Воден - ул."Димчо Карагъзов" от о.т.7 до о.т.8.

Участник № 5 – „Трейс-Пътно Строителство“ АД, на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, във връзка с представената от участника оферта, която се явява неподходяща по смисъла на на §2, т.25 от Допълнителните разпоредби на ЗОП, като напълно възприемам изводите и изложените от Комисията мотиви в Протокол №2, а именно:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярovo, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900;

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя елементи, като по отношение на тях е отчетено следното:

МЕ.1. Предложение за подхода и организация на изпълнение на обекта

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ технология, последователност и взаимовръзка на извършване на СМР за всички предвидени в поръчката дейности, в съответствие с нормативните изисквания, техническата спецификация и линейния график за изпълнение и при съблюдаването на общите изисквания за безопасни и здравословни условия на труд в строителството.

МЕ.2. Предложение за организацията на обезпечаване на необходимите ресурси -

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ организация на работата на човешкия ресурс за всички дейности, включени в поръчката - състав, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, съответстващи на приложения Линеен график и диаграма на работната ръка, с посочена йерархична схема, с разпределение на основните отговорности и дейностите между предвидения от участника човешки ресурс. Елемента е в съответствие с изложението на подхода за изпълнение на обекта и предварително обявените условия на възложителя.

МЕ.3. Предложение по отношение процеса на комуникация и координация, контрол и субординация

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, отчитащ процесите на комуникация, координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката.

МЕ.4. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики

Не е съставен съгласно изискванията на Възложителя, тъй като не са разгледани нито една от двете минимално необходими базови мерки, касаещи социални характеристики, а именно: „Организиране на работния процес, така че да се не се прекъсва транспортната свързаност между крайните точки на пътните отсечки“ и „Информирание на постоянно и временно пребиваващите граждани в обхвата на работите относно предстоящи строително-монтажни работи“.

МЕ.5. Предложение за реализация на идентифицираните като минимално необходими базови мерки за ограничаване на негативното влияние от строителния процес върху околната среда.

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, включващ всички базови мерки идентифицирани от Възложителя, при отчитане спецификите на възлаганите работи и съдържащи едновременно и двата изисквани от Възложителя компонента: „А). Предложение относно обхвата и предмета на мярката; и Б). Текущо прилагане на мярката и предприемане и прилагане на действия в случаите на отклонение от изпълнението ѝ“.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

гр.Болярово, област Ямбол, п.к.8720, ул."Димитър Благоев" №7; Кмет тел.: 04741/6250, 6251; факс: 04741 / 6900;

МЕ.6. Линеен график (във формат Диаграма на Гант или еквивалентен вид) придружен от диаграми на работната ръка и механизацията - Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като в графикът не е направено разпределение на работната сила и механизацията по дейности. Освен това в графика липсва информация за началния и крайния ден за дейностите. Не е посочена последователността и взаимобвързаността на предвидените дейности.

IV. Заключение разпоредби

1. Достъпът до електронната преписка се осъществява чрез сайта на възложителя на директен адрес: <http://e-obp.eu/bp/Document/56a1512e-8673-420f-87e4-14d0a2a4e944>
2. Прогнозната стойност на обществената поръчка посочена в Обявлението публикувано в АОП е в размер на 1 119 959.80лв. без ДДС, съответно 844 987.2 лв. без ДДС за обособена позиция №1 и 274972.6 лв. без ДДС за обособена позиция №2.
3. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП Решението да се изпрати в тридневен срок от издаването му на участниците и в един и същи ден да се публикува в профила на купувача.
4. Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията по правилата на глава „Двадесет и седма“ от ЗОП в 10 дневен срок от получаването му, съгласно разпоредбата на чл. 197 и сл. от ЗОП.
 - 4.1. Копие от жалбата следва да се изпрати до Възложителя.
5. За достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00703-2019-0002.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет на Община Болярово

.....
Христо Христов

ДАННИТЕ СА
ЗАЛИЧЕНИ ОТ ЗЗЛД