



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



## ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68; тел.: 0915/882-114;  
центра: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: [bslatina@oabsl.com](mailto:bslatina@oabsl.com); [www.byala-slatina.com](http://www.byala-slatina.com)

### РЕШЕНИЕ

№ 1.1./04.05.2020 г.

За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка – публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки, с предмет: **Извършване на СМР в изпълнение на проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Бяла Слатина по договор №BG06RDNP001-7.008-0019-C01 от 13.11.2019 г. за предоставяне на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство село Попица“, Обособена позиция № 2: „Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство село Бъркачево“, Обособена позиция № 3: „Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство село Алтимир“, Обособена позиция № 4: „Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство село Галиче“ и Обособена позиция № 5: „Доставка и монтаж на инверторни климатизатори в Административна сграда на кметство село Алтимир, Административна сграда на кметство село Бъркачево, Административна сграда на кметство село Галиче и Административна сграда на кметство село Попица“ и прогнозна стойност до 427 745,07 лв. /четирисотин двадесет и седем хиляди седемстотин четиридесет и пет лева и седем стотинки/, без включен ДДС:**

- ✓ *За обособена позиция № 1 - 76 891,92 лв. без ДДС;*
- ✓ *За обособена позиция № 2 - 54 222,33 лв. без;*
- ✓ *За обособена позиция № 3 - 103 570,55 без ДДС;*
- ✓ *За обособена позиция №4 - 176 521,27 лв. без ДДС .*
- ✓ *За обособена позиция №5: 16 539,00 лв. без ДДС, от които:*
  - *За Административна сграда на кметство село Алтимир – 8 349,00 лв. без ДДС;*
  - *За Административна сграда на кметство село Бъркачево – 2 470,00 лв. без ДДС;*
  - *За Административна сграда на кметство село Галиче – 2 800,00 лв. без ДДС;*
  - *За Административна сграда на кметство село Попица – 2 920,00 лв. без ДДС;*

На основание чл. 22, ал.1, т.6 от ЗОП, чл.181, ал. 6 от ЗОП, чл.107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, във връзка с процедура по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **Извършване на СМР в изпълнение на проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Бяла Слатина по договор №BG06RDNP001-7.008-0019-C01 от 13.11.2019 г. за предоставяне на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство село Попица“, Обособена позиция № 2: „Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство село Бъркачево“, Обособена позиция № 3:**



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



„Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство село Алтимир“, Обособена позиция № 4: „Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство село Галиче“ и Обособена позиция № 5: „Доставка и монтаж на инверторни климатизатори в Административна сграда на кметство село Алтимир, Административна сграда на кметство село Бъркачево, Административна сграда на кметство село Галиче и Административна сграда на кметство село Попица“, открита с Решение №1/24.02.2020г. на Възложителя на обществената поръчка, както и след запознаване с представените ми Протокол №1, Протокол №2, Протокол №3 и доклад от работата на комисията, назначена със Заповед №128/17.03.2020г. на Кмета на Община Бяла Слатина /Възложителя/

## 1. ОБЯВЯВАМ

Класираните участници в процедурата, чийто оферти съответстват на предварително обявените условия на Възложителя, както следва:

Обособена позиция №1

I во място – Участник № 1 „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД с комплексна оценка 10 точки;

Обособена позиция №2

I во място – Участник № 1 „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД с комплексна оценка 10 точки с комплексна оценка 10 точки.

Обособена позиция №3

I во място – Участник № 1 „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД с комплексна оценка 10 точки.

Обособена позиция №4

I во място – Участник № 1 „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД с комплексна оценка 10 точки.

Обособена позиция №5

I во място – Участник № 2 „РИНЕКС-М“ ЕООД с комплексна оценка 10 точки.

II во място – Участник №3 „ВИКСО“ ЕООД с комплексна оценка 9,09 точки

III то място - Участник №1 „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД с комплексна оценка 5,75 точки

## 2. ОПРЕДЕЛЯМ

За изпълнител на обществена поръчка с предмет: **Извършване на СМР в изпълнение на проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински сгради на територията на Община Бяла Слатина по договор №BG06RDNP001-7.008-0019-C01 от 13.11.2019 г. за предоставяне на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“ по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство село Попица“, Обособена позиция № 2: „Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство село Бъркачево“, Обособена позиция № 3: „Извършване на строително монтажни работи**



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



на административна сграда на кметство село Алтимир“, Обособена позиция № 4: „Извършване на строително монтажни работи на административна сграда на кметство село Галиче“ и Обособена позиция № 5: „Доставка и монтаж на инверторни климатизатори в Административна сграда на кметство село Алтимир, Административна сграда на кметство село Бъркачево, Административна сграда на кметство село Галиче и Административна сграда на кметство село Попица“, открита с Решение №1/24.02.202г. на Възложителя на обществената поръчка, прилагайки критерия за оценка и предложената най-ниска цена, класираните на първо място участници по петте обособени позиции, а именно:

Обособена позиция №1- Участник № 1 „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД;

Обособена позиция №2- Участник № 1 „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД.

Обособена позиция №3- Участник № 1 „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД.

Обособена позиция №4- Участник № 1 „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД.

Обособена позиция №5- Участник № 2 „РИНЕКС-М“ ЕООД.

С посочените участници, на основание чл.112 от ЗОП да се сключи договор за изпълнение на обществената поръчка, при условията и реда на чл.67, ал.6 от ЗОП.

### 3. О Т С Т Р А Н Я В А М

#### УЧАСТНИК № 2 - „Ринекс-М“ ЕООД за Обособена позиция №1

1. **Правно основание:** чл.107, т. 2, б. „а“ от ЗОП

2. **Мотиви:** Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

*След преглед на представеното Техническо предложение и частите към него, Комисията е установила:*

1. *В представената Методология на работа:*

➤ *В точка IV от Методологията на работа, участникът е представил Мерки за намаляване на затрудненията на местното население, свързани с безопасността, удобството на населението и предпазване от социалното напрежение по време на строителството, но не са представени отговорните лица за реализиране на мярката, което се явява неизпълнение на едно от изискванията на Възложителя, по отношение съдържанието на Методологията на работа, гласящо: „Да са представени мерки за намаляване на затрудненията на местното население, свързани с безопасността, удобството на населението и предпазване от социално напрежение по време на строителството, като предложените мерки са съобразени с конкретните особености на обекта, предмет на обособената позиция. Мерките следва да бъдат съпроводени от описание на очаквания ефект от нея, както и да са представени отговорните лица за реализиране на мярката“.*

2. *В представения Линеен график:*

➤ *Представеният линеен график съдържа колони: № по ред, Видове СМР, Мярка, Количество, Общо ч.ч., Квалификация на човешките ресурси, Механизация, Продължителност /календарни дни/. За изпълнението на дейностите: „Разкриване на покрив, включително премахване на съществуващи керемиди, дървена обшивка и извозване до депо“, е заложена механизация: самосвал и автокран, с продължителност на работа 3 календарни дни, а именно от 02.04.2020-04.04.2020 г. В представената диаграма на*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

механизацията, участникът предвижда да използва заложените ресурси - автокран и самосвал само на 04.04.2020 г. Също така, в линейния график, при изпълнението на дейности: „Доставка и наковаване на дървена обшивка с дебелина 25мм“, предвидена да се изпълнява на: 07.04.2020 г., 11.04.2020 г. и 12.04.2020 г.; „Доставка и полагане на керемиди“, предвидена да се изпълнява на: 15.04.2020 г., 16.04.2020г., 17.04.2020 г., е заложено да се ползва автокран, а в представената диаграма на механизацията заложения ресурс – автокран, е отразен само на 11.04.2020 г. и 15.04.2020 г. В дейност „Почистване на обекта. Приемане на извършената работа и подписване на Констативен акт образец 15“ са заложен следните ресурси: работници и самосвал, с продължителност на работа от 2 календарни дни – 12.06.2020 г. и 13.06.2020 г., а в представената диаграма на механизацията, участникът предвижда да използва заложеният ресурс - самосвал само на 12.06.2020 г.

Предвид констатираното, следва че е налично несъответствие между частите на Техническото предложение - Линеен график и Диаграма на механизацията, по отношение на дните през които ще се използват ресурсите самосвал и автокран.

➤ В представената методологията на работа, в ЕТАП ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, подточка 1 „Технологична последователност на изпълняваните СМР“, участникът е описал техника, която ще използва при изпълнение на предвидените работи, а именно:

- В дейност „Демонтажни работи“ участникът е декларирал: „Демонтажните работи ще се изпълняват ръчно и механизирано с помощта на ударно – пробивни машини, къртачи, лопати и кирки“.

- В дейност „Топлоизолация фасада“ участникът декларирал: „В топлоизолационните плоскости, които са залепени се правят отвори за дюбели, разпробиват се дупки с бормашина“.

- В дейност „Шпакловъчни и бояджийски работи“, участникът е декларирал: „шпакловъчните работи се изпълняват с шпакловки гипсови смеси, приготвянето на които става с необходимото количество вода и разбъркване с бавнооборотна бъркалка“.

- В дейност „Окачен таван“, участникът е представил: „С помощта на перфоратор се пробиват отвори за дюбели...“

След преглед на Линеиния график, Комисията констатира, че гореизброената техника: ударно – пробивни машини, къртачи, бормашина, бавнооборотна бъркалка, перфоратор, не присъства в представените от участника Линеен график и Диаграма на механизацията, което се явява несъответствие между частите на Техническото предложение - Методология на работа и Линеен график, по отношение на техническите ресурси, които участникът възнамерява да ползва.

➤ В точка „Отговорности и задължения за всяка дейност на основното техническо ръководство посочено в Линеен календарен график“, участникът е представил в графичен вид организационна структура със следния състав: Управител, Ръководител обект, Експерт по контрол на качеството и Длъжностно лице по безопасност и здраве, Материално техническо снабдяване, Счетоводство, Експертен отдел, Технически ръководител (3 бр.) Бригадир, Строителен работник, като са разписани отговорностите и задълженията на: Технически ръководител, експерт Контрол Качество, Длъжностно лице по безопасност и здраве, бригадир, експертен отдел, материално техническо снабдяване, счетоводство, управител.

В представения Линеен календарен график и Диаграма на човешките ресурси фигурират следните ресурси: Технически ръководител, Специалист контрол по



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



качеството и ЗБУТ, работници изолация, монтажници, дограмаджии, мазачи, покривджии, тенекеджии, зидаро – мазачи, бояджии, ел. работник, работници. От представеното следва, че човешките ресурси: Ръководител обект, бригадир, експертен отдел, материално техническо снабдяване, счетоводство, управител, предвидени в *Методология на работа*, не са предвидени в *Линейния график*, от което следва че е налично несъответствие между частите на *Техническото предложение - Методология на работа* и *Линейен календарен график*, по отношение на предвидените човешки ресурси.

➤ В представения *линеен график*, за 12.06.2020 г., участникът е заложил следните ресурси – *Технически ръководител, специалисти КК и ЗБУТ – 3 бр, и ел. работник – 3 бр.* В предоставената *диаграма на работната ръка*, за 12.06.2020 г., освен ресурсите - *Технически ръководител, специалисти КК и ЗБУТ – 3 бр., и ел. работник – 3 бр., Комисията установи и наличието на ресурс - монтажник – 1 бр., като този ресурс не е показан в линейния график за същата дата.*

От установеното следва че е налично несъответствие между частите на *Техническото предложение - Линейен календарен график Диаграма на работната ръка*, по отношение на предвидените човешки ресурси за дата 12.06.2020 г.

Предвид гореописаните констатации, установени при прегледа на частите на представеното *Техническо предложение*, и съгласно изискванията, заложени в документацията към настоящата обществена поръчка: „Участник, който представи *Предложение за изпълнение за Обособени позиции №1, №2, №3 и №4, в което няма представена минимално изискваната от възложителя информация за: „Методология на работа“ и/или Линейен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и/или Диаграма на техническите ресурси и/или Диаграма на човешките ресурси и/или частите на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга и/или не е налична някоя от частите на предложението за изпълнение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване“*, Комисията е предложила на Възложителя, участник № 2, „РИНЕКС - М“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 1, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

**УЧАСТНИК № 2 - „Ринекс-М“ ЕООД за Обособена позиция №2**

**1. Правно основание:** чл.107, т. 2, б. “а“ от ЗОП

**2.Мотиви:** Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

След преглед на представеното *Техническо предложение* и частите към него, Комисията е установила:

1. В представената *Методология на работа*:

➤ В точка IV от *Методологията на работа*, участникът е представил Мерки за намаляване на затрудненията на местното население, свързани с безопасността, удобството на населението и предпазване от социалното напрежение по време на строителството, но не са представени отговорните лица за реализиране на мярката, което се явява неизпълнение на едно от изискванията на Възложителя, по отношение съдържанието на *Методологията на работа*, гласящо: „Да са представени мерки за намаляване на затрудненията на местното население, свързани с безопасността, удобството на населението и предпазване от социално напрежение по време на



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



*строителството, като предложените мерки са съобразени с конкретните особености на обекта, предмет на обособената позиция. Мерките следва да бъдат съпроводени от описание на очаквания ефект от нея, както и да са представени отговорните лица за реализиране на мярката“.*

**2. В представения Линеен график:**

➤ *Представеният линеен график съдържа колони: № по ред, Видове СМР, Мярка, Количество, Общо ч.ч., Квалификация на човешките ресурси, Механизация, Продължителност /календарни дни/. За изпълнението на дейностите: „Разкриване на покрив, включително премахване на съществуващи керемиди, дървена обшивка и извозване до депо“, е заложена механизация: автокран, с продължителност на работа 3 календарни дни, а именно от 02.04.2020-04.04.2020 г.. В представената диаграма на механизацията, участникът предвижда да използва заложеният ресурс – автокран на 04.04.2020 г.*

➤ *В линейния график, при изпълнението на дейност „Доставка и наковаване на дървена обшивка с дебелина 25 мм.“, предвидена да се изпълнява на: 07.04.2020 г., 11.04.2020 г., 12.04.2020 г., 13.04.2020 г. и 14.04.2020 г., е заложено да се ползва автокран, а в представената диаграма на механизацията, участникът предвижда да използва автокран само на 11.04.2020 г. В линейния график, при изпълнението на дейност „Доставка и полагане на керемиди“, предвидена да се изпълнява на: 18.04.2020 г., 19.04.2020 г., 20.04.2020 г. и 21.04.2020 г., е заложено да се ползва автокран, а в представената диаграма на механизацията, участникът предвижда да използва автокран само на 18.04.2020 г. В дейност „Почистване на обекта. Приемане на извършената работа и подписване на Констатилен акт образец 15“ са заложени следните ресурси: работници и самосвал, с продължителност на работа от 2 календарни дни – 04.06.2020 г. и 05.06.2020 г., а в представената диаграма на механизацията, участникът предвижда да използва заложеният ресурс - самосвал само на 04.06.2020 г.*

*Предвид констатираното, следва че е налично несъответствие между частите на Техническото предложение - Линеен график и Диаграма на механизацията, по отношение на дните през които ще се използват ресурсите самосвал и автокран.*

➤ *В представената методологията на работа, в ЕТАП ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, подточка 1 „Технологична последователност на изпълняваните СМР“, участникът е описал техника, която ще използва при изпълнение на предвидените работи, а именно:*

- *В дейност „Демонтажни работи“ участникът е декларирал: „Демонтажните работи ще се изпълняват ръчно и механизирани с помощта на ударно – пробивни машини, къртачи, лопати и кирки“.*

- *В дейност „Топлоизолация фасада“ участникът декларирал: „В топлоизолационните плоскости, които са залепени се правят отвори за дюбели, разпробиват се дупки с бормашина“.*

- *В дейност „Шпакловъчни и бояджийски работи“, участникът е декларирал: „шпакловъчните работи се изпълняват с шпакловки гипсови смеси, приготвянето на които става с необходимото количество вода и разбъркване с бавнооборотна бъркалка“.*

- *В дейност „Окачен таван“, участникът е представил: „С помощта на перфоратор се пробиват отвори за дюбели...“*

*След преглед на Линейния график, Комисията констатира, че гореизброената техника - ударно – пробивни машини, къртачи, бормашина, бавнооборотна бъркалка, перфоратор, не присъства в представените от участника график и диаграма на механизацията, което се явява несъответствие между частите на Техническото*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



*предложение - Методология на работа и Линеен график, по отношение на техническите ресурси, които участникът възнамерява да ползва.*

➤ *В точка „Отговорности и задължения за всяка дейност на основното техническо ръководство посочено в Линеен календарен график, участникът е представил в графичен вид организационна структура със следния състав: Управител, Ръководител обект, Експерт по контрол на качеството и Длъжностно лице по безопасност и здраве, Материално техническо снабдяване, Счетоводство, Експертен отдел, Технически ръководител (3 бр.) Бригадир, Строителен работник, като са разписани отговорностите и задълженията на: Технически ръководител, експерт Контрол Качество, Длъжностно лице по безопасност и здраве, бригадир, експертен отдел, материално техническо снабдяване, счетоводство, управител.*

*В представения Линеен календарен график и Диаграма на човешките ресурси фигурират следните ресурси: Технически ръководител, Специалист контрол по качеството и ЗБУТ, работници изолация, монтажници, дограмаджии, мазачи, покривджии, тенекеджии, зидаро – мазачи, бояджии, ел. работник, работници. От представеното следва, че човешките ресурси: Ръководител обект, бригадир, експертен отдел, материално техническо снабдяване, счетоводство, управител, предвидени в Методология на работа, не са предвидени в Линейния график, от което следва че е налично несъответствие между частите на Техническото предложение - Методология на работа и Линеен календарен график, по отношение на предвидените човешки ресурси.*

*Предвид гореописаните констатации, установени при прегледа на частите на представеното Техническо предложение, и съгласно изискванията, заложен в документацията към настоящата обществена поръчка: „Участник, който представи Предложение за изпълнение за Обособени позиции №1, №2, №3 и №4, в което няма представена минимално изискваната от възложителя информация за: „Методология на работа“ и/или Линеен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и/или Диаграма на техническите ресурси и/или Диаграма на човешките ресурси и/или частите на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга и/или не е налична някоя от частите на предложението за изпълнение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване“, Комисията е предложила на Възложителя, участник № 2 „РИНЕКС - М“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 2, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.*

**☒ УЧАСТНИК № 2 - „Ринекс-М“ ЕООД за Обособена позиция №3**

**1. Правно основание:** чл.107, т. 2, б. „а“ от ЗОП

**2.Мотиви:** Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

*След преглед на представеното Техническо предложение и частите към него, Комисията е установила:*

**1. В Методология на работа:**

➤ *В точка IV от Методологията на работа, участникът е представил Мерки за намаляване на затрудненията на местното население, свързани с безопасността, удобството на населението и предпазване от социалното напрежение по време на строителството, но не са представени отговорните лица за реализиране на мярката,*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

което води до неизпълнение на едно от изискванията на Възложителя, по отношение съдържанието на Методологията на работа, а именно: „Да са представени мерки за намаляване на затрудненията на местното население, свързани с безопасността, удобството на населението и предпазване от социално напрежение по време на строителството, като предложените мерки са съобразени с конкретните особености на обекта, предмет на обособената позиция. Мерките следва да бъдат съпроводени от описание на очаквания ефект от нея, както и да са представени отговорните лица за реализиране на мярката“.

2. В приложения Линеен график:

➤ В точка „Отговорности и задължения на всяка дейност на основното техническо ръководство посочено в Линеен календарен график“ от представената Методология на работа, е представена схема на Организационна структура в следната вертикална йерархичност: Управител, Експерт по контрол на качеството, Длъжностно лице по безопасност и здраве, Ръководител обект, Материално техническо снабдяване, Счетоводство, Експертен отдел, Технически ръководител (1,2,3), Бригадир и Строителен работник, а в приложения Линеен график и Диаграма на работната ръка са представени следните човешки ресурси: Технически ръководител, Специалист Контрол на качеството, Специалист ЗБУТ, Работници, Работници изолация, Монтажници, Тенекеджии, Работници настилки, Дограмаджии, Мазачи, Зидаро-мазачи и ел. работници.

Установеното се явява несъответствие по отношение на човешкия ресурс между Методологията на работа, Линеиния график и Диаграмата на работна ръка, тъй като предвидените в Методологията на работа, в точка „Организационната структура“ Управител, Ръководител обект, Материално-техническо снабдяване, Счетоводство, Експертен отдел, Бригадир не фигурират в приложения Линеен график и Диаграма на работната ръка.

➤ За дейност „Направа на зидария“ е заявено, използването на Автокран в периода от 29.04.2020 г. до 01.05.2020 г., а в представената Диаграма на механизацията е предвидено автокранът да се използва само един ден, а именно: 29.04.2020 г..

Установеното се явява несъответствие между частите на Техническото предложение - Линеиния график и Диаграма на механизация, по отношение на дните, в които се използва техническият ресурс автокран.

➤ В представената Методологията на работа, в ЕТАП ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, подточка 1 „Технологична последователност на изпълняваните СМР“, участникът е описал техника, която ще използва при изпълнение на предвидените работи, а именно:

- В дейност „Демонтажни работи“ участникът е декларирал: „Демонтажните работи ще се изпълняват ръчно и механизирано с помощта на ударно – пробивни машини, къртачи, лопати и кирки“.

- В дейност „Топлоизолация фасада“ участникът декларирал: „По топлоизолационните плоскости, които са залепени се правят отвори за дюбели, разпробиват се дупки с бормашина“.

- В дейност „Обръщане на страници около отвори“ е разписано: „ Приготвяне на гипсов разтвор с необходимото количество вода и разбъркване с бавнооборотна бъркалка.“

След преглед на Линеиния график, Комисията констатира, че гореизброената техника - ударно – пробивни машини, къртачи, бормашина, бавнооборотна бъркалка, заявена в Методология на работа, не присъства в представените от участника Линеен





ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



график и Диаграма на механизацията, което се явява несъответствие между частите на Техническото предложение - Методология на работа и Линеен график, по отношение на техническите ресурси, които участникът възнамерява да ползва.

➤ В представената Методологията на работа, в „Таблица с необходимия човешки и технически ресурс необходим за изпълнението на всеки от етапите и всяка от дейностите“, за дейност „Почистване на обекта. Приемане на извършената работа и подписване на Констативен акт образец 15“, участникът е предвидил да използва самосвал 1 бр.

След преглед на Линеен график и Диаграма на механизацията, Комисията констатира, че за тази дейност - „Почистване на обекта. Приемане на извършената работа и подписване на Констативен акт образец 15“, участникът не е предвидил да използва техническия ресурс самосвал, заявен в Методологията на работа. Установеното се явява несъответствие между частите на Техническото предложение - Методология на работа, Линеен график и Диаграма на механизацията, по отношение на техническия ресурс самосвал, които участникът е заявил да ползва в Методологията на работа за гореописаната дейност.

Предвид гореописаните констатации, установени при прегледа на частите на представеното Техническо предложение, и съгласно изискванията, заложен в документацията към настоящата обществена поръчка: „Участник, който представи Предложение за изпълнение за Обособени позиции №1, №2, №3 и №4, в което няма представена минимално изискваната от възложителя информация за: „Методология на работа“ и/или Линеен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и/или Диаграма на техническите ресурси и/или Диаграма на човешките ресурси и/или частите на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга и/или не е налична някоя от частите на предложението за изпълнение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване“, Комисията е предложила на Възложителя, участник № 2 „РИНЕКС - М“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 3, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

**УЧАСТНИК № 2 - „Ринекс-М“ ЕООД за Обособена позиция №4**

1. **Правно основание:** чл.107, т. 2, б. „а“ от ЗОП

2. **Мотиви:** Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

След преглед на представеното Техническо предложение и частите към него, Комисията е установила:

1. **Методология на работа:**

➤ В точка IV от Методологията на работа, участникът е представил Мерки за намаляване на затрудненията на местното население, свързани с безопасността, удобството на населението и предпазване от социално напрежение по време на строителството, но не са представени отговорните лица за реализиране на мярката, което води до неизпълнение на едно от изискванията на Възложителя, по отношение съдържанието на Методологията на работа, а именно: „Да са представени мерки за намаляване на затрудненията на местното население, свързани с безопасността, удобството на населението и предпазване от социално напрежение по време на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

*строителството, като предложените мерки са съобразени с конкретните особености на обекта, предмет на обособената позиция. Мерките следва да бъдат съпроводени от описание на очаквания ефект от нея, както и да са представени отговорните лица за реализиране на мярката“.*

*2. Линеен график:*

*➤ При прегледа на Линеен календарен график, участникът е заявил, че дейността:*

*1. „Разкриване на покрив, включително премахване на съществуващи керемиди, дървена обшивка и извозване до депо“ ще бъде изпълнявана за 4 дни: 02.04.2020 г. – 05.04.2020 г., от 5 покривджии, автокран и самосвал, но в Диаграма за механизацията ангажираността на автокрана и самосвала е предвидена само в един ден - 05.04.2020 г.*

*2. „Доставка и наковаване на дървена обшивка с дебелина 25мм“, ще бъде изпълнявана за 5 дни: 09.04.2020 г. – от един покривджия/ автокран; 16.04.2020 г. – 19.04.2020 г. – от 5 покривджии/ автокран, но в Диаграма на механизацията, ангажираността на автокрана е предвидена само в един ден - 16.04.2020 г..*

*3. „Доставка и наковаване на летви и контралетви над дървена обшивка за полагане на керемиди“, ще бъде изпълнявана за 5 дни: 09.04.2020 г. – от един покривджия/ автокран; 22.04.2020 г. – 24.04.2020 г. – от 5 покривджии/ автокран. В Диаграма на механизацията, ангажираността на автокрана е предвидена само в един ден - 21.04.2020 г., като в Линеиния график, за тази дейност, в този ден не е предвидено да се изпълнява дейността.*

*4. „Доставка и полагане на керемиди“, ще бъде изпълнявана за 4 дни: 25.04.2020 г. – 28.04.2020 г., от 5 покривджии и автокран, но в Диаграма на механизацията, ангажираността на автокрана е предвидена само в един ден - 25.04.2020 г..*

*5. „Почистване на обекта. Приемане на извършените работи и Подписване на Констативен Акт образец 15 за Установяване на годността за приемане на строежа“, в Линеиния график е заявено, че ще се извърши за 4 дни: 26.06.2020 г.– 28.06.2020 г.; 30.06.2020 г., от 2 – ма работници и самосвал, но в Диаграма на механизацията, ангажираността на самосвала е предвидена само в един ден - 29.06.2020 г.*

*От констатациите по-горе следва че е налично несъответствие между частите на Техническото предложение - Линеен календарен график и Диаграма за механизацията, относно ангажираността на техническите ресурси.*

*➤ В представената Методология на работа, в точка „Отговорности и задължения за всяка дейност на основното техническо ръководство посочено в „Линеен календарен график“, посредством схема, участникът е представил организационна структура със следния техническия състав: Ръководител обект, Експерт по контрол на качеството и Длъжностно лице по безопасност и здраве, Експертен отдел (Технически ръководител), Бригадир, Строителен работник. В представения Линеен календарен график и Диаграма на човешките ресурси фигурират следните ресурси: Технически ръководител, Специалист контрол по качеството и ЗБУТ, работници, работници изолация, монтажници, работници настилки, тенекеджии, дограмаджии, мазачи, покривджии, зидаро – мазач, ел. Работници. От представеното следва че човешките ресурси: Ръководител обект и Бригадир, предвидени в Методология на работа, не са предвидени в Линеиния график, от което следва че е налично несъответствие между частите на Техническото предложение - Методология на работа и Линеен календарен график, по отношение на предвидените човешки ресурси.*

*➤ В Линеен календарен график и в Методология на работа, участникът е указал, че в един ден - 06.06.2020 г. ще бъдат изпълнявани дейностите: 1. Дейности по ”Доставка и*



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



полагане на топлоизолация EPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, силикатна мазилка и скеле” – изпълнявани от 3 броя работници изолация; 2. Довършителни дейности по „Доставка и полагане на топлоизолация XPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа...”, - изпълнявани от 2 броя работници изолация; 3. Започващи дейности по „Доставка и полагане на армирана циментова замазка, битумен грунд и два пласта хидроизолация- първи пласт без посипка, втори пласт с посипка (козирки)” – изпълнявани от 3 броя работници изолация; 4. Прилоключващи дейности по „Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 12 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, силикатна мазилка и скеле” – изпълнявани от 2 броя работници изолация. Така ангажираните работници излозация в Линеен календарен график и в Методология на работа, за ден 06.06.2020 г. са общо 10 броя, но в Диаграма на работната ръка за ден 06.06.2020 г., максималният брой ангажирани работници изолация са 8 броя. От установеното следва че е налично несъответствие между частите на Техническото предложение - Линеен календарен график, Методология на работа и Диаграма на работната ръка, по отношение на броя работници изолация предвидени за ден 06.06.2020 г.

➤ В представената Методология на работа, в точка „Технологична последователност на изпълняваните СМР”, в табличен вид, участникът е представил дейностите от количествената сметка в последователност, която ще ги изпълнява, като е представил механизацията, която ще използва: 1 бр. Самосвал; - 1 бр. Автокран. Също така, в представената Методология на работа:

- В точка „Демонтажни работи”, участникът е декларирал: „Демонтажните работи ще се изпълняват ръчно и механизирано с помощта на ударно – пробивни машини, къртачи, лопати и кирки”.

- В точка „Топлоизолация фасада”, участникът е указал: „В топлоизолационните плоскости, които са залепени се правят отвори за дюбели, разпробиват се дупки с бормашина”.

- В точка „Шпакловъчни и бояджийски работи”, участникът е декларирал: „шпакловъчните работи се изпълняват с шпакловки готови смеси, приготвянето на които става с разбъркване с бавнооборотна бъркалка”.

- В точка „Окачен таван”, участникът е представил: „за монтаж на носещите профили се пробиват отвори за дюбели с перфоратор”.

При прегледа на Линеиния график и Диаграмата на механизацията се установи, че механизацията: 1 бр. Самосвал; - 1 бр. Автокран е представена в Линеиния график, като са тези ресурси са отразени и в Диаграма на механизацията, но техниката: ударно – пробивни машини, къртачи, бормашина, бавнооборотна бъркалка, перфоратор, не е представена в Линеиния график, както не е отразена в Диаграмата на механизацията. Установеното се явява несъответствие между частите на Техническото предложение - Линеен календарен график и Методология на работа, по отношение на техническите ресурси, които участникът възнамерява да използва.

➤ В „Методология на работа“, в табличен вид, участникът е представил дейностите от Количествената сметка, които ще изпълнява. Предвидено е да бъде изпълнена дейност: Доставка и полагане на топлоизолация XPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, холкер и мозаечна мазилка. При прегледа на Линеиния



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



график, Комисията установи, че е предвидена за изпълнение дейност: „Доставка и полагане на топлоизолация XPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа“.

При така представените за изпълнение дейности, комисията счита, че процесът ще бъде незавършен технологично, което от своя страна води до невъзможност технологично да се изпълни качествено заложената в проекта дейност - Доставка и полагане на топлоизолация XPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, холкер и мозаечна мазилка. В представения Линеен график липсва част от дейността, предвидена в количествената сметка, а именно: дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, холкер и мозаечна мазилка.

От констатираното следва, че от една страна е налично несъответствие между частите на Техническото предложение - Методологията на работа и Линеиния график, по отношение изпълнението на дейността от количествената сметка: Доставка и полагане на топлоизолация XPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, холкер и мозаечна мазилка, тъй като част от тази дейност не е предвидена за изпълнение в Линеиния график, и от друга страна, предвид частичното предвиждане за изпълнение на тази дейност в Линеиния график, следва че представеният график не е в съответствие с предоставените проекти, техническите спецификации, изискванията на Възложителя, респективно не са изпълнени изискванията на възложителя по отношение на линеиния график, гласящи: Линеиният график за изпълнение на дейностите от предмета на обособената позиция следва да бъде в съответствие с предоставените проекти, техническите спецификации, изискванията на Възложителя и нормативната уредба“.

Предвид гореописаните констатации, установени при прегледа на частите на представеното Техническо предложение, и съгласно изискванията, заложен в документацията към настоящата обществена поръчка: „Участник, който представи Предложение за изпълнение за Обособени позиции №1, №2, №3 и №4, в което няма представена минимално изискваната от възложителя информация за: „Методология на работа“ и/или Линеен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и/или Диаграма на техническите ресурси и/или Диаграма на човешките ресурси и/или частите на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга и/или не е налична някоя от частите на предложението за изпълнение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване“, Комисията е предложила на Възложителя, участник № 2 „РИНЕКС - М“ ЕООД да бъде **ОТСТРАНЕН** от участие в процедурата по обособена позиция № 4, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

**УЧАСТНИК № 4 - „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД за Обособена позиция №1**

1. **Правно основание:** чл.107, т. 2, б. „а“ от ЗОП

2.**Мотиви:** Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

След преглед на представеното Техническо предложение и частите към него, Комисията е установила:

1. Предложение за изпълнение – Методология на работа:



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



Участникът е завил човешките и техническите ресурси, които ще използва при изпълнението на предмета на поръчката. Техническите ресурси са, както следва: оборудване: скеле, товарен бус, - 2 бр. платформа бояджийска, професионална стълба, ръчен циркуляр, къртач, - 2 бр., ударо-пробивна машина – 3 бр. и др. Екипите, които ще изпълняват СМР дейностите е предвидено да се състоят от майстори, подпомагани от общи работници. Специалистите, които участника заявява, че ще използва са: работници дограма 4; работници ел. инсталации – 2; работници тенекеджии – 4; работници покривни дейности – 4; работници топлоизолация – 4; нискоквалифициран/ и (общи) работници – 2.

Комисията изпада в невъзможност да установи кои са необходимите технически ресурси за изпълнението на всяка дейност, тъй като:

- в частта, в която участникът представя технологичната последователност на дейностите, не са представени техническите ресурси, необходими, според участника, за изпълнението на всяка дейност. Преди да представи технологичната последователност, участникът е завил оборудване, което ще използва: скеле, товарен бус - 2 бр., платформа бояджийска, професионална стълба, ръчен циркуляр, къртач - 2 бр., ударо-пробивна машина – 3 бр. и др.

- в частта, в която е представена технологията на изпълнение, за някои дейности е представено оборудване, което ще се използва: за монтаж на кабели – обикновен фазомер, комбиниран с отверка; сонда за измерване на напрежението; комбиниран уред – омметър или мултицед; за доставка и монтаж на осветително тяло – стълба, отверка, клещи с изолация; фазомер; за доставка и монтаж на ключове и контакти – стълба, отверка, клещи с изолация, фазомер, боркорона, с карборунови зърна и мощна бормашина; за окачен таван – винтоверт, перфоратор, две стълби, нивелир с око и дължина не по-малко от 180 см; лазарен нивелир или маркуч за водна нивелация; ножица за ламарина; ролетка; макетен нож; трионче, чертилка, чук, молив, свредло 6 мм, накрайник РН2 за винтоверта, клещи; за полагане на хидроизолация: газова горелка, комплектована с газова бутилка, редуцир вентил маркуч, мистрия със закръглени ръбове, нож и ръкавици; за монтаж на топлоизолация – мастар, нивелир, чук. За дейностите от ремонта на покрив и за дейностите от монтаж на дограми не са заявени технически ресурси, от което следва че предвиденото оборудване: скеле, товарен бус - 2 бр. платформа бояджийска, ръчен циркуляр, къртач - 2 бр., заявено в частта, в която участникът представя технологичната последователност на дейностите, не е определено за кои дейности ще се използва, съответно не са представени техническите ресурси за всяка дейност.

От установеното следва че участникът не е изпълнил изискването на Възложителя по отношение съдържанието на Методология на работа, гласящо: „За всяка дейност следва да се представят технически и човешки ресурси, с посочване на квалификацията, които са необходими, според участника, за изпълнението ѝ“.

## 2. Линеен график:

Участникът е представил Линеен график, съдържащ строителни и нестроителни дейности. За всяка дейност са представени: мярка, количество, ср. брой работници, кал. дни, начало (дата), край (дата).

Участникът не е представил технически ресурси, които ще използва при изпълнението на всяка дейност, което от една страна се явява неизпълнение на изискването на Възложителя по отношение на съдържанието на Линеиния график,



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



гласящо: „За всяка от предвидените от участника дейности да бъдат представени технически и човешки ресурси, с посочване на квалификацията, които са необходими, според участника, за изпълнението ѝ“, а от друга страна, се явява несъответствие между Линеен график и Методология на работа, тъй като, както е описано по-горе, в Методологията на работа, участникът е представил техническите ресурси, които ще използва при изпълнението на СМР.

Към Линейния график, участникът не е представил диаграма на техническите ресурси, което се явява неизпълнение на изискването на Възложителя, гласящо: „Към линейния график да бъдат приложени диаграми на техническите и човешките ресурси, с посочване на квалификацията“.

Предвид гореописаните констатации, установени при прегледа на частите на представеното Техническо предложение, и съгласно изискванията, заложен в документацията към настоящата обществена поръчка: „Участник, който представи Предложение за изпълнение за Обособени позиции №1, №2, №3 и №4, в което няма представена минимално изискваната от възложителя информация за: „Методология на работа“ и/или Линеен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и/или Диаграма на техническите ресурси и/или Диаграма на човешките ресурси и/или частите на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга и/или не е налична някоя от частите на предложението за изпълнение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване“, Комисията е предложила на Възложителя, участник № 4 „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 1, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

**УЧАСТНИК № 4 - „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД за Обособена позиция №2**

**1. Правно основание:** чл.107, т. 2, б. „а“ от ЗОП

**2.Мотиви:** Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

След преглед на представеното Техническо предложение и частите към него, Комисията е установила:

**1. Предложение за изпълнение – Методология на работа:**

Участникът е завил човешките и техническите ресурси, които ще използва при изпълнението на предмета на поръчката. Техническите ресурси са: оборудване: скеле, товарен бус, - 2 бр. платформа бояджийска, професионална стълба, ръчен циркуляр, къртач, - 2 бр., ударо-пробивна машина – 3 бр. и др. Екипите, които ще изпълняват СМР дейностите е предвидено да се състоят от майстори, подпомагани от общи работници. Специалистите, които участникът заявява, че ще използва са: работници дограма 4; работници ел. инсталации – 2; работници тенекеджии – 4; работници покривни дейности – 4; работници топлоизолация – 4; нискоквалифициран/ и (общи) работници – 2.

Комисията изпада в невъзможност да установи кои са необходимите технически ресурси за изпълнението на всяка дейност, тъй като:

- в частта, в която участникът представя технологичната последователност на дейностите, не са представени техническите ресурси, необходими, според участника, за изпълнението на всяка дейност. Преди да представи технологичната последователност, участникът е завил оборудване, което ще използва: скеле, товарен бус,



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



- 2 бр. платформа бояджийска, професионална стълба, ръчен циркуляр, къртач, - 2 бр., ударо-пробивна машина – 3 бр. и др.

- в частта, в която е представена технологията на изпълнение, за някои дейности е представено оборудване, което ще се използва: за монтаж на кабели – обикновен фазомер, комбиниран с отверка; сонда за измерване на напрежението; комбиниран уред – омметър или мултицед; за доставка и монтаж на осветително тяло – стълба, отверка, клещи с изолация; фазомер; за доставка и монтаж на ключове и контакти – стълба, отверка, клещи с изолация, фазомер, боркорона, с карборунови зърна и мощна бормашина; за окачен таван – винтоверт, перфоратор, две стълби, нивелир с око и дължина не по-малко от 180 см; лазарен нивелир или маркуч за водна нивелация; ножица за ламарина; ролетка; макетен нож; трионче, чертилка, чук, молив, свредло 6 мм, накрайник РН2 за винтоверта, клещи; за полагане на хидроизолация: газова горелка, комплектована с газова бутилка, редуцир вентил маркуч, мистрия със закръглени ръбове, нож и ръкавици; за монтаж на топлоизолация – мастар, нивелир, чук. За дейностите от ремонта на покрив и за дейностите от монтаж на дограми не са заявени технически ресурси.

От което следва че оборудването: скеле, товарен бус, - 2 бр. платформа бояджийска, ръчен циркуляр, къртач, - 2 бр., заявено в частта, в която участникът представя технологичната последователност на дейностите, не е заявено за кои дейности ще се използва, съответно не са представени техническите ресурси за всяка дейност.

От установеното следва че участникът не е изпълнил изискването на Възложител по отношение съдържанието на Методология на работа, гласящо: „За всяка дейност следва да се представят технически и човешки ресурси, с посочване на квалификацията, които са необходими, според участника, за изпълнението ѝ“.

## 2. Линеен график:

Участникът е представил Линеен график, съдържащ строителни и нестроителни дейности. За всяка дейност са представени: мярка, количество, ср.брой работници, кал. дни, начало (дата), край (дата).

Участникът не е представил технически ресурси, които ще използва при изпълнението на всяка дейност, което от една страна се явява неизпълнение на изискването на Възложителя по отношение на съдържанието на Линейния график, гласящо: „За всяка от предвидените от участника дейности да бъдат представени технически и човешки ресурси, с посочване на квалификацията, които са необходими, според участника, за изпълнението ѝ“, а от друга страна, се явява несъответствие между Линеен график и Методология на работа, тъй като, както е описано по-горе, в Методологията на работа, участникът е представил техническите ресурси, които ще използва при изпълнението на СМР.

Към Линейния график, участникът не е представил диаграма на техническите ресурси, което се явява неизпълнение на изискването на Възложителя, гласящо: „Към линейния график да бъдат приложени диаграми на техническите и човешките ресурси, с посочване на квалификацията“.

Предвид гореописаните констатации, установени при прегледа на частите на представеното Техническо предложение, и съгласно изискванията, заложен в документацията към настоящата обществена поръчка: „Участник, който представи Предложение за изпълнение за Обособени позиции №1, №2, №3 и №4, в което няма



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



представена минимално изискваната от възложителя информация за: „Методология на работа“ и/или Линеен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и/или Диаграма на техническите ресурси и/или Диаграма на човешките ресурси и/или частите на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга и/или не е налична някоя от частите на предложението за изпълнение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване“, Комисията е предложила на Възложителя, участник № 4 „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 2, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

**☒ УЧАСТНИК № 4 - „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД за Обособена позиция №3**

**1. Правно основание:** чл.107, т. 2, б. „а“ от ЗОП

**2.Мотиви:** Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

След преглед на представеното Техническо предложение и частите към него, Комисията е установила:

**1. Предложение за изпълнение – Методология на работа:**

Участникът е заявил човешките и техническите ресурси, които ще използва при изпълнението на предмета на поръчката. Техническите ресурси са: оборудване: скеле, товарен бус, - 2 бр. платформа бояджийска, професионална стълба, ръчен циркуляр, къртач, - 2 бр., ударо-пробивна бормашина – 3 бр. и др. Екипите, които ще изпълняват СМР дейностите е предвидено да се състоят от майстори, подпомагани от общи работници. Специалистите, които участника заявява, че ще използва са: работници дограма 4; работници ел. инсталации – 2; работници тенекеджии – 4; работници покривни дейности – 4; работници топлоизолация – 4; нискоквалифициран/ и (общии работници – 2.

Комисията изпада в невъзможност да установи кои са необходимите технически ресурси за изпълнението на всяка дейност, тъй като:

- в частта, в която участникът представя технологичната последователност на дейностите, не са представени техническите ресурси, необходими, според участника, за изпълнението на всяка дейност. Преди да представи технологичната последователност, участникът е заявил оборудване, което ще използва: скеле, товарен бус, - 2 бр. платформа бояджийска, професионална стълба, ръчен циркуляр, къртач, - 2 бр., ударо-пробивна машина – 3 бр. и др.

- в частта, в която е представена технологията на изпълнение, за някои дейности е представено оборудване, което ще се използва: за монтаж на кабели – обикновен фазомер, комбиниран с отверка; сонда за измерване на напрежението; комбиниран уред – омметър или мултицед; за доставка и монтаж на осветително тяло – стълба, отверка, клеци с изолация, фазомер; за доставка и монтаж на ключове и контакти – стълба, отверка, клеци с изолация, фазомер, боркорона, с карборунови зърна и мощна бормашина; за полагане на хидроизолация: газова горелка, комплектована с газова бутилка, редуцир вентил маркуч, мистрия със закръглени ръбове, нож и ръкавици; за монтаж на топлоизолация – мастар, нивелир, чук. За дейностите от ремонта на покрив и за дейностите от монтаж на дограми не са заявени технически ресурси.





ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



От което следва че оборудването: скеле, товарен бус, - 2 бр. платформа бояджийска, ръчен циркуляр, къртач, - 2 бр., заявено в частта, в която участникът представя технологичната последователност на дейностите, не е заявено за кои дейности ще се използва, съответно не са представени техническите ресурси за всяка дейност.

От установеното следва че участникът не е изпълнил изискването на Възложител по отношение съдържанието на Методология на работа, гласящо: „За всяка дейност следва да се представят технически и човешки ресурси, с посочване на квалификацията, които са необходими, според участника, за изпълнението ѝ“.

2. Линеен график:

Участникът е представил Линеен график, съдържащ строителни и нестроителни дейности. За всяка дейност са представени: мярка, количество, ср.брой работници, кал. дни, начало (дата), край (дата).

Участникът не е представил технически ресурси, които ще използва при изпълнението на всяка дейност, което от една страна се явява неизпълнение на изискването на Възложителя по отношение на съдържанието на Линеиния график, гласящо: „За всяка от предвидените от участника дейности да бъдат представени технически и човешки ресурси, с посочване на квалификацията, които са необходими, според участника, за изпълнението ѝ“, а от друга страна, се явява несъответствие между Линеен график и Методология на работа, тъй като, както е описано по-горе, в Методологията на работа, участникът е представил техническите ресурси, които ще използва при изпълнението на СМР.

Към Линеиния график, участникът не е представил диаграма на техническите ресурси, което се явява неизпълнение на изискването на Възложителя, гласящо: „Към линеиния график да бъдат приложени диаграми на техническите и човешките ресурси, с посочване на квалификацията“.

Предвид гореописаните констатации, установени при прегледа на частите на представеното Техническо предложение, и съгласно изискванията, заложен в документацията към настоящата обществена поръчка: „Участник, който представи Предложение за изпълнение за Обособени позиции №1, №2, №3 и №4, в което няма представена минимално изискваната от възложителя информация за: „Методология на работа“ и/или Линеен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и/или Диаграма на техническите ресурси и/или Диаграма на човешките ресурси и/или частите на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга и/или не е налична някоя от частите на предложението за изпълнение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване“, Комисията е предложила на Възложителя, участник № 4 „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 3, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

**УЧАСТНИК № 4 - „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД за Обособена позиция №4**

1. **Правно основание:** чл.107, т. 2, б. „а“ от ЗОП

2. **Мотиви:** Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



Участникът е представил „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ - Образец № 3.1, но не е предложил срок за изпълнение на строително-монтажните работи.

Установеното се явява несъответствие с поставените от Възложителя изисквания, гласящи: „При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразяват с така посочения максимален срок за изпълнение на обособената/ обособените позиция/ позиции, за която/ които подават оферта. В случай че участник предложи срок за изпълнение по-дълъг от максималния за съответната/ съответните обособена/ обособени позиция/ позиции, за която/ които подава оферта, ще бъде отстранен от участие“ и „Техническото предложение за Обособени позиции №1, №2, №3 и №4 следва да съдържа: - Срок за изпълнение на СМР в календарни дни, като същият не може да бъде по-дълъг от посочения от възложителя като максимални срок за изпълнение на СМР на съответната обособена позиция“ и Комисията е предложила на Възложителя, участник № 4 „МИК БИЛД РУСЕ“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 4, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

**УЧАСТНИК № 5 - „БГ СТОЙ-Д“ ЕООД за Обособена позиция №1**

1. **Правно основание:** чл.107, т. 2, б. „а“ от ЗОП

2. **Мотиви:** Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

След преглед на представеното Техническо предложение и частите към него, Комисията е установила:

1. **В представеното „Предложение за изпълнение на поръчката“:**

➤ На страница 75, в таблица, участникът е предвидил дейностите по топлоизолация на таван втори етаж – „Доставка и полагане на топлоизолация с минерална вата 10 см по тавана на втори етаж“ и „Доставка и монтаж на окачен таван на конструкция, включително шпакловка, грунд и латекс“ да се осъществяват в периода от 28.07.2020 г. до 12.08.2020 г. В същата таблица е определено дейностите по осветителна инсталация – „Демонтаж на съществуващи осветителни тела“, „Доставка и монтаж на проводник тип СВТ 3x1,55 мм<sup>2</sup>“ и „Монтаж на осветително тяло“ да бъдат изпълнени в периода от 19.08.2020 до 21.08.2020 г. От така предоставената информация следва, че участникът предвижда да изпълни и завърши дейностите по топлоизолация на таван втори етаж, преди да бъдат демонтирани съществуващите осветителни тела. Съгласно техническата спецификация към обособената позиция на обществената поръчка, в т. 3. Описание на строително-монтажните работи, предвидени за изпълнение, Мярка за енергоспестяване № 3 – топлинно изолиране на покрив е записано: „С оглед на предвидените дейности по изолирането на покривната плоча, съществуващите осветителни тела ще бъдат демонтирани, а техните захранващи кабели ще се удължат с проводник тип СВТ 3x1,55 мм<sup>2</sup>. След приключване на ремонтни дейности върху новоизградения таван ще се монтират съществуващите осветителни тела“. Оттук следва че демонтирането на осветителните тела трябва да предшества дейностите по изпълнение на топлоизолация на таван. При така представената от участника технологична последователност за изпълнение на топлоизолация на таван втори етаж и последващо изпълнение на осветителна инсталация, не биха могли да се



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



изпълнят дейностите, както са заложен в проектното решение и техническата спецификация.

Представена така, технологичната последователност на горецитираните дейности води до невъзможност технологично да се изпълнят качествено заложените в проекта дейности – Доставка и полагане на топлоизолация с минерална вата 10 см по тавана на втори етаж“, „Доставка и монтаж на окачен таван на конструкция, включително шпакловка, грунд и латекс и „Демонтаж на съществуващи осветителни тела“.

От констатираното следва че не е изпълнено изискването на Възложителя, а именно: „Методологията на работа, трябва да бъде в съответствие с предоставените проекти, техническите спецификации, изискванията на Възложителя и нормативната уредба, и да съдържа...“.

➤ На стр. 94, в точка „Ред за осигуряване на качеството на влаганите материали“, участникът е предвидил:

→ „По време на бетонирането непрекъснато ще се следи за правилността на кофража, формите и точността и проектното разположение на армировката, както и качествата на бетоновата смес...“

→ „Армировката ще се изпълнява по видове, количество и конфигурация в съответствие с работните чертежи от проектантa документация.“

→ „Преди полагането армировката ще се почиства от кал, лед сняг, ръжда, масла и други замърсявания. Освен това ще се проверява качеството на изпълнение на кофража.“

→ „Контролът на земните работи /изкопи, насипи/ ще се извършва с геодезически измервания...“

От така представената информация, следва, че участникът предвижда да осъществява контрол при изпълнението на следните видове строителни работи – бетониране, полагане на кофраж и армировка и извършване на земни работи – изкопи и насипи.

Съгласно техническата спецификация за обособена позиция № 1, част от документацията, към настоящата обществена поръчка, в. т. „Описание на строително-монтажните работи, предвидени за изпълнение“ е заложено: „Мярка за енергоспестяване № 1 – топлинно изолиране на стени“; „Мярка за енергоспестяване № 2 – подмяна на дограма“; „Мярка за енергоспестяване № 3 – топлинно изолиране на покрив“; „Мярка за енергоспестяване № 4 – топлинно изолиране на под“, „Мярка за енергоспестяване № 5 – подмяна на отоплението с климатици“, „Ремонт на стълбище при главен вход“, „Ремонт на покрив“, Ремонт на стълбище при главен вход“ и „Ремонт на козирка“. В КСС към обособената позиция са изведени конкретните дейности за изпълнение, като Комисията констатира, че нито в техническата спецификация, нито в КСС са заложен дейности по бетониране, кофраж, армировка и земни работи.

След преглед на предложението за изпълнение и приложения от участника линеен календарен график, Комисията установи, че същият се е съобразил с предварително определените от Възложителя дейности, съгласно Техническата спецификация и КСС към обособената позиция на обществената поръчка, но е представил и други дейности: бетониране, полагане на кофраж и армировка и извършване на земни работи – изкопи и насипи, които не са част от КСС и спецификацията и не следва да се извършват, поради което това представлява несъответствие с изискванията на Възложителя.



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



От констатираното следва че от една страна Участникът не се е съобразил със спецификата на предмета на обособената позиция и изискването на Възложителя, относно съдържанието на предложението за изпълнение, гласящо: „Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с предоставените проекти, техническите спецификации, изискванията на Възложителя и нормативната уредба“, и от друга, че е налично несъответствие между частите на Предложението за изпълнение на поръчката.

Също така, представените от участника методи за контрол при изпълнение на СМР са само за дейностите, които не са включени в предмета на обособената позиция, като методи за контрол на строително-монтажни работи, които са включени в предмета, не са представени. От констатираното следва, че не е изпълнено едно от минималните изисквания на Възложителя, по отношение съдържанието на Методологията на работа, гласящо: „Да са представени методите за контрол, които участникът ще прилага при изпълнението на обособената позиция, включващи: контрол при доставката франко-склад на Изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на контрол на строителните дейности“.

➤ На стр. 18, в предложението за изпълнение, в таблица, участникът е представил дейностите, включени в етап Откриване на строителната площадка, Подготвителни дейности и доставка на материали – Откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – Акт. Обр. 2; Мобилизация на екипа на Изпълнителя необходим за изпълнение на обекта; Уточняване с Възложителя на местата за извозване на строителни отпадъци; Подготовка на временната приобектова база за материали, оборудване, машини, инструменти, спомагателни средства и инвентар; Доставка на материали, необходими за стартиране на строително-монтажните работи. Таблицата съдържа колони: Наименование; Ед. мярка; Количество; Календарни дни; Начало; Край; Взаимовръзки; Технически и човешки ресурси с посочена квалификация; Отговорник за изпълнение. За всяка една от дейностите участникът е определил отговорните за изпълнението лица, но за дейности – Откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – Акт. Обр. 2; Мобилизация на екипа на Изпълнителя необходим за изпълнение на обекта; Уточняване с Възложителя на местата за извозване на строителни отпадъци, не са предвидени човешки и технически ресурси, които участникът ще ползва за реализацията на дейностите.

В приложения линеен календарен график е предвиден етап „Откриване на строителната площадка, Подготвителни дейности и доставка на материали“ с период на изпълнение от 01.04.2020 до 08.04.2020 – 8 дни, в който са представени дейности за изпълнение, идентични на предвидените в предложението за изпълнение, като отново за дейности - Откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – Акт. Обр. 2; Мобилизация на екипа на Изпълнителя необходим за изпълнение на обекта; Уточняване с Възложителя на местата за извозване на строителни отпадъци не са предвидени човешки и технически ресурси, които участникът ще ползва за реализацията на дейностите. От графичната част на линейния график комисията установи, че за етап Откриване на строителната площадка, Подготвителни дейности и доставка на материали, участникът е заложил следните човешки ресурси – Технически ръководител, Специалист ЗБУТ, Специалист контрол по качеството, от където Комисията установява, че участникът предвижда използването на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

горецитираните ресурси за изпълнение на всички дейности в етап „Откриване на строителната площадка, Подготвителни дейности и доставка на материали“, но те не са разписани в представеното предложение за изпълнение на поръчката.

На стр. 71, в предложението за изпълнение, в таблица, участникът е представил дейностите, включени в „Етап Изпълнение на строително монтажни работи на обекта“. За всяка една от дейностите, участникът е определил необходимите според него технически и човешки ресурси за изпълнение на дейностите. Също така, в приложения линеен календарен график е предвиден „Етап Изпълнение на строително монтажни работи на обекта“ с период на изпълнение от 09.04.2020 до 21.08.2020 – 135 дни, в който са представени дейности за изпълнение, идентични на предвидените в предложението за изпълнение. От графичната част на линейния график е видно, че за „Етап Изпълнение на строително монтажни работи на обекта“, участникът е заложил и следните човешки ресурси – Технически ръководител, Специалист ЗБУТ, Специалист контрол по качеството, от където Комисията достига до извода, че участникът предвижда използването на горецитираните ресурси за изпълнение на всички дейности в „Етап Изпълнение на строително монтажни работи на обекта“, но те не са разписани в представеното предложение за изпълнение на поръчката.

На стр. 77, в предложението за изпълнение, в таблица, участникът е представил дейностите, включени в етап „Подготовка за предаване на обекта на Възложителя“. За всяка една от дейностите, участникът е определил необходимите според него технически и човешки ресурси за изпълнение на дейностите. В приложения линеен календарен график е предвиден етап „Подготовка за предаване на обекта на Възложителя“ с период на изпълнение от 24.08.2020 до 27.08.2020 – 4 дни, в който са представени дейности за изпълнение, като за всяка дейност, в графичната част, са представени необходимите според участника технически и човешки ресурси за изпълнение на дейността, идентични на предвидените в предложението за изпълнение. От графичната част на линейния график е видно, че за „Подготовка за предаване на обекта на Възложителя“ участникът е заложил и следните човешки ресурси – Технически ръководител, Специалист ЗБУТ, Специалист контрол по качеството, от където Комисията достига до заключението, че участникът предвижда използването на горецитираните ресурси за изпълнение на всички дейности в етап Подготовка за предаване на обекта на Възложителя, но те не са разписани в представеното предложение за изпълнение на поръчката.

Констатациите се явяват несъответствия между предложението за изпълнение на поръчката и линеен график, които са части на техническото предложение по отношение на предвидените необходими човешки ресурси.

➤ На стр. 28, при описание на технологията на изпълнение на дейностите по „Монтаж на нови керемиди на дървени летви“, участникът е разписал: „Най-простият начин да се качат керемидите на покрива е с използването на автокран.“ От така предоставената информация следва, че участникът предвижда за изпълнението на дейностите по доставка и монтаж на керемиди да бъде необходим и технически ресурс – автокран, но в представената на стр. 71 таблица от предложението за изпълнение и приложения линеен календарен график за изпълнение на дейност „Доставка и полагане на керемиди“ са включени единствено Ръчни инструменти – 4 бр., като технически ресурс – автокран, представен при описанието на изпълнение на дейностите в предложението за изпълнение, не е предвиден нито в таблицата, разписана на стр. 71 от предложението за изпълнение, нито в приложения линеен график.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

*Констатираното се явява несъответствие между частите на Техническото предложение – Предложение за изпълнение и линеен график, по отношение на предвидения технически ресурс автокран за изпълнение на дейност „Монтаж на нови керемиди на дървени летви“.*

**2. В представения линеен график:**

➤ *В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на технически ресурс „автокран“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:*

*–за дейност „Подготовка на временната приобектова база за материали, оборудване, машини, инструменти, спомагателни средства и инвентар“ от 03.04.2020 до 06.04.2020 – 1 бр. автокран;*

*–за дейност „Премахване на временното строителство и демобилизация на техническия и човешки ресурс на изпълнителя“ от 26.08.2020 до 27.08.2020 – 1 бр. автокран.*

*Представената диаграма за технически ресурс „автокран“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на механизацията за ресурс „автокран“ участникът предвижда използването на техническия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:*

- за периода от 30.03.2020 до 05.04.2020 технически ресурс – 1 бр. „автокран“;*
- за периода от 06.04.2020 до 12.04.2020 технически ресурс – 1 бр. „автокран“;*
- за периода от 24.08.2020 до 30.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „автокран“.*

*От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на механизацията за ресурс „автокран“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „автокран“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните, определени в графика или в дните, определени в диаграмата.*

➤ *В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на технически ресурс „багер комбиниран“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:*

*–за дейност „Подготовка на временната приобектова база за материали, оборудване, машини, инструменти, спомагателни средства и инвентар“ от 03.04.2020 до 06.04.2020 – 1 бр. багер комбиниран;*

*–за дейност „Премахване на временното строителство и демобилизация на техническия и човешки ресурс на изпълнителя“ от 26.08.2020 до 27.08.2020 – 1 бр. багер комбиниран.*

*Представената диаграма за технически ресурс „багер комбиниран“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на механизацията за ресурс „багер комбиниран“ участникът предвижда използването на техническия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:*

*– за периода от 30.03.2020 до 05.04.2020 технически ресурс – 1 бр. „багер комбиниран“;*

*– за периода от 06.04.2020 до 12.04.2020 технически ресурс – 1 бр. „багер комбиниран“;*



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



– за периода от 24.08.2020 до 30.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „багер комбиниран“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на механизацията за ресурс „багер комбиниран“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „багер комбиниран“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните, определени в графика или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на техническия ресурс „камион бордови“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

–за дейност „Доставка на материали необходими за стартиране на строително-монтажните работи“ от 07.04.2020 до 08.04.2020 – 1 бр. камион бордови;

Представената диаграма за технически ресурс „камион бордови“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на механизацията за ресурс „камион бордови“ участникът предвижда използването на техническия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

– за периода от ден 06.04.2020 до 12.04.2020 технически ресурс – 1 бр. „ камион бордови“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на механизацията за ресурс „камион бордови“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „камион бордови“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните, определени в графика или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на техническия ресурс „самосвал“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

–за дейност „Подготовка на временната приобектова база за материали, оборудване, машини, инструменти, спомагателни средства и инвентар“ от 03.04.2020 до 06.04.2020 – 1 бр. самосвал;

–за дейност „Доставка на материали необходими за стартиране на строително-монтажните работи от 07.04.2020 до 08.04.2020 – 1 бр. самосвал;

–за дейност „Разкриване на покрив, включително премахване на съществуващи керемиди, дървена обшивка и извозване до депо“ от 09.04.2020 до 20.04.2020 – 1 бр. самосвал;

–за дейност „Премахване на временното строителство и демобилизация на техническия и човешки ресурс на изпълнителя“ от 26.08.2020 до 27.08.2020 – 1 бр. самосвал.

Представената диаграма за технически ресурс „самосвал“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на механизацията за ресурс „самосвал“ участникът предвижда използването на техническия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

– за периода от 30.03.2020 до 05.04.2020 технически ресурс – 1 бр. самосвал“;

– за периода от 06.04.2020 до 12.04.2020 технически ресурс – 1 бр. самосвал“;



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



- за периода от 13.04.2020 до 19.04.2020 технически ресурс – 1 бр. самосвал“;
- за периода от 20.04.2020 до 26.04.2020 технически ресурс – 1 бр. самосвал“;
- за периода от 24.08.2020 до 30.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „самосвал“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на механизацията за ресурс „самосвал“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „самосвал“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните, определени в графика или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на технически ресурс „ръчни инструменти“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

–за дейност „Разкриване на покрив, включително премахване на съществуващи керемиди, дървена обшивка и извозване до депо“ от 09.04.2020 до 20.04.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Демонтаж на улици“ от 21.04.2020 до 24.04.2020 – 2 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Демонтаж на водосточни тръби“ от 27.04.2020 до 29.04.2020 – 2 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и наковане на дървена обшивка с дебелина 25мм“ от 30.04.2020 до 11.05.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и полагане на подпокривно дифузионно фолио“ от 12.05.2020 до 15.05.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и наковане на летви и контралетви над дървена обшивка за полагане на керемиди“ от 18.05.2020 до 21.05.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и полагане на керемиди“ от 22.05.2020 до 02.06.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и монтаж на улици“ от 13.07.2020 до 15.07.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и монтаж на водосточни тръби, включително крепежни елементи, колена и казанчета“ от 16.07.2020 до 20.07.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Възстановяване и измазване на зидария на комини, вкл. контактен грунд, шпакловъчна маса, универсален грунд, водоотблъскваща, дишаща и еластична мазилка и шапки на комини“ от 03.06.2020 до 03.06.2020 – 2 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Обработка на дървената конструкция срещу гниене и вредители“ от 04.06.2020 до 10.06.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Демонтаж на метални решетки“ от 11.06.2020 до 11.06.2020 – 2 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Демонтаж на стара дървена дограма“ от 12.06.2020 до 15.06.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет,  $U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ “ от 16.06.2020 до 18.06.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;





ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



–за дейност „Доставка и монтаж на алуминиева врата с термопанел“ от 19.06.2020 до 22.06.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Обръщане на отвори при дограма до 15 см /вътрешно/“ от 23.06.2020 до 26.06.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, силикатна мазилка и скеле“ от 29.06.2020 до 08.07.2020 – 5 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация XPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, холкер и мозаечна мазилка“ от 09.07.2020 до 10.07.2020 – 5 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и монтаж на топлоизолация обръщане около прозорци XPS с деб. 2-4 см  $\lambda=0,030W/mk$ , вкл. контактен грунд, лепило, мрежа, крепежни елементи, шпакловка, ъглов профил, водооткапващ профил и мозаечна мазилка“ от 13.07.2020 до 16.07.2020 – 5 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и монтаж на външна подпрозоречна обшивка от ламарина, прахово боядисана“ от 17.07.2020 до 20.07.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Ремонт на навес/вход/, полагане на циментова замазка, хидроизолация два пласта“ от 21.07.2020 до 22.07.2020 – 2 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и монтаж на ламаринена обшивка“ от 23.07.2020 до 23.07.2020 – 1 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и монтаж на улук“ от 24.07.2020 до 24.07.2020 – 1 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и монтаж на водосточни тръби, включително крепежни елементи и колена“ от 27.07.2020 до 27.07.2020 – 1 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация с минерална вата 10 см по тавана на втори етаж“ от 28.07.2020 до 30.07.2020 – 5 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и монтаж на окачен таван на конструкция, включително шпакловка, грунд и латекс“ от 31.07.2020 до 12.08.2020 – 5 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка на кабел тип СВТ 3x2,5мм<sup>2</sup>“ от 13.08.2020 до 13.08.2020 – 2 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 40/40мм“ от 14.08.2020 до 14.08.2020 – 2 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Полагане на кабел в кабелен канал“ от 17.08.2020 до 17.08.2020 – 2 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и монтаж на контакт единичен 230V, 16A за открит монтаж“ от 18.08.2020 до 18.08.2020 – 2 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Демонтаж на съществуващи осветителни тела“ от 19.08.2020 до 19.08.2020 – 2 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка на кабел тип СВТ 3x1,5мм<sup>2</sup>“ от 20.08.2020 до 20.08.2020 – 2 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Монтаж на съществуващи осветителни тела“ от 21.08.2020 до 21.08.2020 – 2 бр. ръчни инструменти.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

*Представената диаграма за технически ресурс „ръчни инструменти“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на механизацията за ресурс „ръчни инструменти“ участникът предвижда използването на техническия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:*

- за периода от 06.04.2020 до 12.04.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;*
- за периода от 13.04.2020 до 19.04.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;*
- за периода от 20.04.2020 до 26.04.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;*
- за периода от 27.04.2020 до 03.05.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;*
- за периода от 04.05.2020 до 10.05.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;*
- за периода от 11.05.2020 до 17.05.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;*
- за периода от 18.05.2020 до 24.05.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;*
- за периода от 25.05.2020 до 30.05.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;*
- за периода от 01.06.2020 до 07.06.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;*
- за периода от 08.06.2020 до 14.06.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;*
- за периода от 15.06.2020 до 21.06.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;*
- за периода от 22.06.2020 до 28.06.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;*
- за периода от 29.06.2020 до 05.07.2020 технически ресурс – 5 бр. „ръчни инструменти“;*
- за периода от 06.07.2020 до 12.07.2020 технически ресурс – 5 бр. „ръчни инструменти“;*
- за периода от 13.07.2020 до 19.07.2020 технически ресурс – 9 бр. „ръчни инструменти“;*
- за периода от 20.07.2020 до 26.07.2020 технически ресурс – 8 бр. „ръчни инструменти“;*
- за периода от 27.07.2020 до 02.08.2020 технически ресурс – 5 бр. „ръчни инструменти“;*
- за периода от 03.08.2020 до 09.08.2020 технически ресурс – 5 бр. „ръчни инструменти“;*
- за периода от 10.08.2020 до 16.08.2020 технически ресурс – 5 бр. „ръчни инструменти“;*
- за периода от 17.08.2020 до 23.08.2020 технически ресурс – 2 бр. „ръчни инструменти“.*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на механизацията за ресурс „ръчни инструменти“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „ръчни инструменти“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните, определени в графика или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на техническия ресурс „пробивна техника“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

– за дейност „Доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет,  $U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ “ от 16.06.2020 до 18.06.2020 – 1 бр. пробивна техника;

– за дейност „Доставка и монтаж на алуминиева врата с термопанел“ от 19.06.2020 до 22.06.2020 – 1 бр. пробивна техника;

– за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, силикатна мазилка и скеле“ от 29.06.2020 до 08.07.2020 – 1 бр. пробивна техника;

– за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация XPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, холкер и мозаечна мазилка“ от 09.07.2020 до 10.07.2020 – 1 бр. пробивна техника;

– за дейност „Доставка и монтаж на топлоизолация обръщане около прозорци XPS с деб. 2-4 см  $\lambda=0,030 \text{ W/mk}$ , вкл. контактен грунд, лепило, мрежа, крепежни елементи, шпакловка, ъглов профил, водооткапващ профил и мозаечна мазилка“ от 13.07.2020 до 16.07.2020 – 1 бр. пробивна техника;

– за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация с минерална вата 10см по тавана на втори етаж“ от 28.07.2020 до 30.07.2020 – 1 бр. пробивна техника;

– за дейност „Доставка и монтаж на окачен таван на конструкция, включително шпакловка, грунд и латекс“ от 31.07.2020 до 12.08.2020 – 1 бр. пробивна техника.

Представената диаграма за технически ресурс „пробивна техника“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на механизацията за ресурс „пробивна техника“ участникът предвижда използването на техническия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

– за периода от 15.06.2020 до 21.06.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“;

– за периода от 22.06.2020 до 28.06.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“;

– за периода от 29.06.2020 до 05.07.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“;

– за периода от 06.07.2020 до 12.07.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“;

– за периода от 13.07.2020 до 19.07.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



- за периода от 27.07.2020 до 02.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“;
- за периода от 03.08.2020 до 09.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“;
- за периода от 10.08.2020 до 16.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на механизацията за ресурс „пробивна техника“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „пробивна техника“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните, определени в графика или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на технически ресурс „ъглошлайф“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

–за дейност „Разкриване на покрив, включително премахване на съществуващи керемиди, дървена обшивка и извозване до депо“ от 09.04.2020 до 20.04.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

–за дейност „Доставка и наковане на дървена обшивка с дебелина 25мм“ от 30.04.2020 до 11.05.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

–за дейност „Доставка и полагане на подпокривно дифузионно фолио“ от 12.05.2020 до 15.05.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

–за дейност „Доставка и монтаж на улици“ от 13.07.2020 до 15.07.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

–за дейност „Доставка и монтаж на водосточни тръби, включително крепежни елементи, колена и казанчета“ от 16.07.2020 до 20.07.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

–за дейност „Демонтаж на метални решетки“ от 11.06.2020 до 11.06.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

–за дейност „Демонтаж на стара дървена дограма“ от 12.06.2020 до 15.06.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

–За дейност „Доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет,  $U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ “ от 16.06.2020 до 18.06.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

–за дейност „Доставка и монтаж на алуминиева врата с термопанел“ от 19.06.2020 до 22.06.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

–за дейност „Доставка и монтаж на външна подпрозоречна обшивка от ламарина, прахово боядисана“ от 17.07.2020 до 20.07.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

–За дейност „Доставка и монтаж на ламаринена обшивка“ от 23.07.2020 до 23.07.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

–за дейност „Доставка и монтаж на улук“ от 24.07.2020 до 24.07.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

–за дейност „Доставка и монтаж на водосточни тръби, включително крепежни елементи и колена“ от 27.07.2020 до 27.07.2020 – 1 бр. ъглошлайф.

Представената диаграма за технически ресурс „ъглошлайф“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



механизацията за ресурс „ъглошлайф“ участникът предвижда използването на техническия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

- за периода от 06.04.2020 до 12.04.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 13.04.2020 до 19.04.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 20.04.2020 до 26.04.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 27.04.2020 до 03.05.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 04.05.2020 до 10.05.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 11.05.2020 до 17.05.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 08.06.2020 до 14.06.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 15.06.2020 до 21.06.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 22.06.2020 до 28.06.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 13.07.2020 до 19.07.2020 технически ресурс – 2 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 20.07.2020 до 26.07.2020 технически ресурс – 2 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 27.07.2020 до 02.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на механизацията за ресурс „ъглошлайф“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „ъглошлайф“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните, определени в графика или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на техническия ресурс „миксер за смеси“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

–за дейност „Възстановяване и измазване на зидария на комини, вкл. контактен грунд, шпакловъчна маса, универсален грунд, водоотблъскваща, дишаща и еластична мазилка и шапки на комини“ от 03.06.2020 до 03.06.2020 – 1 бр. миксер за смеси;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, силикатна мазилка и скеле“ от 29.06.2020 до 08.07.2020 – 1 бр. миксер за смеси;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация XPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, холкер и мозаечна мазилка“ от 09.07.2020 до 10.07.2020 – 1 бр. миксер за смеси;

–за дейност „Доставка и монтаж на топлоизолация обръщане около прозорци XPS с деб. 2-4 см  $\lambda=0,030W/mk$ , вкл. контактен грунд, лепило, мрежа, крепежни елементи, шпакловка, ъглов профил, водооткапващ профил и мозаечна мазилка“ от 13.07.2020 до 16.07.2020 – 1 бр. миксер за смеси;;

–за дейност „Ремонт на навес/вход/, полагане на циментова замазка, хидроизолация два пласта“ от 21.07.2020 до 22.07.2020 – 1 бр. миксер за смеси;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация с минерална вата 10см по тавана на втори етаж“ от 28.07.2020 до 30.07.2020 – 1 бр. миксер за смеси;

–за дейност „Доставка и монтаж на окачен таван на конструкция, включително шпакловка, грунд и латекс“ от 31.07.2020 до 12.08.2020 – 1 бр. миксер за смеси.



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



*Представената диаграма за технически ресурс „миксер за смеси“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на механизацията за ресурс „миксер за смеси“ участникът предвижда използването на техническия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:*

- за периода от 01.06.2020 до 07.06.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“;
- за периода от 29.06.2020 до 05.07.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“;
- за периода от 06.07.2020 до 12.07.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“;
- за периода от 13.07.2020 до 19.07.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“;
- за периода от 20.07.2020 до 26.07.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“;
- за периода от 27.07.2020 до 02.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“;
- за периода от 03.08.2020 до 09.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“;
- за периода от 10.08.2020 до 16.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“.

*От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на механизацията за ресурс „миксер за смеси“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „миксер за смеси“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните, определени в графика или в дните, определени в диаграмата.*

➤ *В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на техническия ресурс „горелка“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:*

*–за дейност „Ремонт на навес/вход/, полагане на циментова замазка, хидроизолация два пласта“ от 21.07.2020 до 22.07.2020 – 1 бр. горелка.*

*Представената диаграма за технически ресурс „горелка“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на механизацията за ресурс „горелка“ участникът предвижда използването на техническия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:*

- за периода от 20.07.2020 до 26.07.2020 технически ресурс – 1 бр. „горелка“.

*От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на механизацията за ресурс „горелка“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „горелка“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните, определени в графика или в дните, определени в диаграмата.*

➤ *В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „работник покривни работи“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:*

*–за дейност „Разкриване на покрив, включително премахване на съществуващи керемиди, дървена обшивка и извозване до депо“ от 09.04.2020 до 20.04.2020 – 4 бр. работник покривни работи;*

*–за дейност „Доставка и наковаване на дървена обшивка с дебелина 25мм“ от 30.04.2020 до 11.05.2020 – 4 бр. работник покривни работи;*

*–за дейност „Доставка и полагане на подпокривно дифузионно фолио“ от 12.05.2020 до 15.05.2020 – 4 бр. работник покривни работи;*



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



– за дейност „Доставка и наковаване на летви и контралетви над дървена обшивка за полагане на керемиди“ от 18.05.2020 до 21.05.2020 – 4 бр. работник покривни работи;

– за дейност „Доставка и полагане на керемиди“ от 22.05.2020 до 02.06.2020 – 4 бр. работник покривни работи;

– за дейност „Възстановяване и измазване на зидария на комини, вкл. контактен грунд, шпакловъчна маса, универсален грунд, водоотблъскваща, дишаща и еластична мазилка и шапки на комини“ от 03.06.2020 до 03.06.2020 – 2 бр. работник покривни работи;

– за дейност „Обработка на дървената конструкция срещу гниене и вредители“ от 04.06.2020 до 10.06.2020 – 4 бр. работник покривни работи.

Представената диаграма за човешки ресурс „работник покривни работи“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „работник покривни работи“ участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

– за периода от 06.04.2020 до 12.04.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник покривни работи“;

– за периода от 13.04.2020 до 19.04.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник покривни работи“;

– за периода от 20.04.2020 до 26.04.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник покривни работи“;

– за периода от 27.04.2020 до 03.05.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник покривни работи“;

– за периода от 04.05.2020 до 10.05.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник покривни работи“;

– за периода от 11.05.2020 до 17.05.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник покривни работи“;

– за периода от 18.05.2020 до 24.05.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник покривни работи“;

– за периода от 25.05.2020 до 30.05.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник покривни работи“;

– за периода от 01.06.2020 до 07.06.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник покривни работи“;

– за периода от 08.06.2020 до 14.06.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник покривни работи“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „работник покривни работи“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „работник покривни работи“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „общ работник“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



–за дейност „Подготовка на временната приобектова база за материали, оборудване, машини, инструменти, спомагателни средства и инвентар“ от 03.04.2020 до 06.04.2020 – 4 бр. общ работник;

–за дейност „Доставка на материали необходими за стартиране на строително-монтажните работи“ от 07.04.2020 до 08.04.2020 – 4 бр. общ работник;

–за дейност „Демонтаж на улуци“ от 21.04.2020 до 24.04.2020 – 2 бр. общ работник;

–за дейност „Демонтаж на водосточни тръби“ от 27.04.2020 до 29.04.2020 – 2 бр. общ работник;

–за дейност „Почистване на завършения обект и подготовка за предаването му на Възложителя“ от 24.08.2020 до 25.08.2020 – 5 бр. общ работник;

–за дейност „Премахване на временното строителство и демобилизация на техническия и човешки ресурс на Изпълнителя“ от 26.08.2020 до 27.08.2020 – 4 бр. общ работник;

Представената диаграма за човешки ресурс „общ работник“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „общ работник“ участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

– за периода от 30.03.2020 до 05.04.2020 човешки ресурс – 4 бр. „общ работник“;

– за периода от 06.04.2020 до 12.04.2020 човешки ресурс – 4 бр. „общ работник“;

– за периода от 20.04.2020 до 26.04.2020 човешки ресурс – 2 бр. „общ работник“;

– за периода от 27.04.2020 до 03.05.2020 човешки ресурс – 2 бр. „общ работник“;

– за периода от 24.08.2020 до 30.08.2020 човешки ресурс – 5 бр. „общ работник“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „общ работник“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „общ работник“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „работник дограмаджия“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

–за дейност „Демонтаж на метални решетки“ от 11.06.2020 до 11.06.2020 – 2 бр. работник дограмаджия;

–за дейност „Демонтаж на стара дървена дограма“ от 12.06.2020 до 15.06.2020 – 4 бр. работник дограмаджия;

–за дейност „Доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет,  $U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ “ от 16.06.2020 до 18.06.2020 – 4 бр. работник дограмаджия;

–за дейност „Доставка и монтаж на алуминиева врата с термопанел“ от 19.06.2020 до 22.06.2020 – 4 бр. работник дограмаджия;

–за дейност „Обръщане на отвори при дограма до 15 см /вътрешно/“ от 23.06.2020 до 26.06.2020 – 4 бр. работник дограмаджия.

Представената диаграма за човешки ресурс „работник дограмаджия“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „работник дограмаджия“ участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:





ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



- за периода от 08.06.2020 до 14.06.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник дограмаджия“;
- за периода от 15.06.2020 до 21.06.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник дограмаджия“;
- за периода от 22.06.2020 до 28.06.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник дограмаджия“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „работник дограмаджия“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „работник дограмаджия“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „работник топлоизолации“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

-за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, силикатна мазилка и скеле“ от 29.06.2020 до 08.07.2020 – 5 бр. работник топлоизолации;

-за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация XPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, холкер и мозаечна мазилка“ от 09.07.2020 до 10.07.2020 – 5 бр. работник топлоизолации;

-за дейност „Доставка и монтаж на топлоизолация обръщане около прозорци XPS с деб. 2-4 см  $\lambda=0,030W/mk$ , вкл. контактен грунд, лепило, мрежа, крепежни елементи, шпакловка, ъглов профил, водооткапващ профил и мозаечна мазилка“ от 13.07.2020 до 16.07.2020 – 5 бр. работник топлоизолации;

-за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация с минерална вата 10см по тавана на втори етаж“ от 28.07.2020 до 30.07.2020 – 5 бр. работник топлоизолации;

-за дейност „Доставка и монтаж на окачен таван на конструкция, включително шпакловка, грунд и латекс“ от 31.07.2020 до 12.08.2020 – 5 бр. работник топлоизолации.

Представената диаграма за човешки ресурс „работник топлоизолации“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „работник топлоизолации“ участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

- за периода от 29.06.2020 до 05.07.2020 човешки ресурс – 5 бр. „работник топлоизолации“;

- за периода от 06.07.2020 до 12.07.2020 човешки ресурс – 5 бр. „работник топлоизолации“;

- за периода от 13.07.2020 до 19.07.2020 човешки ресурс – 5 бр. „работник топлоизолации“;

- за периода от 27.07.2020 до 02.08.2020 човешки ресурс – 5 бр. „работник топлоизолации“;

- за периода от 03.08.2020 до 09.08.2020 човешки ресурс – 5 бр. „работник топлоизолации“;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

– за периода от 10.08.2020 до 16.08.2020 човешки ресурс – 5 бр. „работник топлоизолации“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „работник топлоизолации, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „работник топлоизолации“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „работник тенекеджийски работи“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

– за дейност „Доставка и монтаж на улици“ от 13.07.2020 до 15.07.2020 – 4 бр. работник тенекеджийски работи;

– за дейност „Доставка и монтаж на водосточни тръби, включително крепежни елементи, колена и казанчета“ от 16.07.2020 до 20.07.2020 – 4 бр. работник тенекеджийски работи;

– за дейност „Доставка и монтаж на външна подпрозоречна обшивка от ламарина, прахово боядисана“ от 17.07.2020 до 20.07.2020 – 4 бр. работник тенекеджийски работи;

– за дейност „Доставка и монтаж на ламаринена обшивка“ от 23.07.2020 до 23.07.2020 – 1 бр. работник тенекеджийски работи;

– за дейност „Доставка и монтаж на улук“ от 24.07.2020 до 24.07.2020 – 1 бр. работник тенекеджийски работи;

– за дейност „Доставка и монтаж на водосточни тръби, включително крепежни елементи и колена“ от 27.07.2020 до 27.07.2020 – 1 бр. работни тенекеджийски работи.

Представената диаграма за човешки ресурс „работник тенекеджийски работи“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „работник тенекеджийски работи“ участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

– за периода от 13.07.2020 до 19.07.2020 човешки ресурс – 8 бр. „работник тенекеджийски работи“;

– за периода от 20.07.2020 до 26.07.2020 човешки ресурс – 8 бр. „работник тенекеджийски работи“;

– за периода от 27.07.2020 до 02.08.2020 човешки ресурс – 2 бр. „работник тенекеджийски работи“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „работник тенекеджийски работи“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „работник тенекеджийски работи“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „работник настилки и облицовки“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

– за дейност „Ремонт на навес/вход/, полагане на циментова замазка, хидроизолация два пласта“ от 21.07.2020 до 22.07.2020 – 1 бр. работник настилки и облицовки.

Представената диаграма за човешки ресурс „работник настилки и облицовки“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „работник настилки и облицовки“ участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

– за периода от 20.07.2020 до 26.07.2020 човешки ресурс – 1 бр. „настилки и облицовки“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „работник настилки и облицовки“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „работник настилки и облицовки“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „работник хидроизолации“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

– за дейност „Ремонт на навес/вход/, полагане на циментова замазка, хидроизолация два пласта“ от 21.07.2020 до 22.07.2020 – 1 бр. работник хидроизолации.

Представената диаграма за човешки ресурс „работник хидроизолации“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „работник хидроизолации“ участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

– за периода от 20.07.2020 до 26.07.2020 човешки ресурс - 1 бр. „работник хидроизолации“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „работник хидроизолации“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „работник хидроизолации“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „електричар строителен“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

– за дейност „Доставка на кабел тип СВТ 3x2,5мм<sup>2</sup>“ от 13.08.2020 до 13.08.2020 – 2 бр. електричар строителен;

– за дейност „Доставка и монтаж на PVC кабелен канал 40/40мм“ от 14.08.2020 до 14.08.2020 – 2 бр. електричар строителен;

– за дейност „Полагане на кабел в кабелен канал“ от 17.08.2020 до 17.08.2020 – 2 бр. електричар строителен;

– за дейност „Доставка и монтаж на контакт единичен 230V, 16A за открит монтаж“ от 18.08.2020 до 18.08.2020 – 2 бр. електричар строителен;

– за дейност „Демонтаж на съществуващи осветителни тела“ от 19.08.2020 до 19.08.2020 – 2 бр. електричар строителен;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



– за дейност „Доставка на кабел тип СВТ 3x1,5мм<sup>2</sup>“ от 20.08.2020 до 20.08.2020 – 2 бр. електричар строителен;

– за дейност „Монтаж на съществуващи осветителни тела“ от 21.08.2020 до 21.08.2020 – 2 бр. електричар строителен.

Представената диаграма за човешки ресурс „електричар строителен“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „електричар строителен“ участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

– за периода от 10.08.2020 до 16.08.2020 човешки ресурс – 2 бр. „електричар строителен“;

– за периода от 17.08.2020 до 23.08.2020 човешки ресурс – 2 бр. „електричар строителен“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „електричар строителен“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „електричар строителен“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „технически ръководител“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

– за дейност „Откриване на строителната площадка. Подготвителни дейности и доставка на материали“ от 01.04.2020 до 08.04.2020 – 1 бр. технически ръководител;

– за дейност „Етап Извършване на строително-монтажни работи на обекта“ от 09.04.2020 до 21.08.2020 – 1 бр. технически ръководител;

– за дейност „Подготовка за предаване на обекта на Възложителя“ от 24.08.2020 до 27.08.2020 – 1 бр. технически ръководител;

– за дейност „Предаване на обекта на Възложителя и подписване на Акт Обр. 15“ от 28.08.2020 до 28.08.2020 – 1 бр. технически ръководител.

Представената диаграма за човешки ресурс „технически ръководител“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „технически ръководител“, участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

– за периода от 30.03.2020 до 30.08.2020 човешки ресурс - 1 бр. „технически ръководител“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „технически ръководител“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „технически ръководител“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

Също така, участникът е декларирал, че дейностите по изпълнение на предмета на обществената поръчка, съгласно предоставения линеен график, стартират на 01.04.2020 и приключват на 28.08.2020, но в представената диаграмата на човешки ресурс „технически ръководител“ е предвидено ресурсът да се използва до 30.08.2020, от което следва, че ресурсът ще бъде ангажиран с изпълнение на дейности извън декларирания от участника срок.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



Констатираното се явява несъответствие между линеен график и диаграма на работната ръка за ресурс „технически ръководител“, които са части на техническото предложение.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „Специалист ЗБУТ“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

–за дейност „Откриване на строителната площадка. Подготвителни дейности и доставка на материали“ от 01.04.2020 до 08.04.2020 – 1 бр. Специалист ЗБУТ;

–за дейност „Етап Извършване на строително-монтажни работи на обекта“ от 09.04.2020 до 21.08.2020 – 1 бр. Специалист ЗБУТ;

–за дейност „Подготовка за предаване на обекта на Възложителя“ от 24.08.2020 до 27.08.2020 – 1 бр. Специалист ЗБУТ.

Представената диаграма за човешки ресурс „Специалист ЗБУТ“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „Специалист ЗБУТ“, участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

– за периода от 30.04.2020 до 30.08.2020 човешки ресурс - 1 бр. „Специалист ЗБУТ“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „Специалист ЗБУТ“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „Специалист ЗБУТ“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

Също така, участникът е декларирал, че дейностите по изпълнение на предмета на обществената поръчка, съгласно предоставения линеен график, стартират на 01.04.2020 и приключват на 28.08.2020, но в представената диаграмата на човешки ресурс „Специалист ЗБУТ“ е предвидено ресурсът да се използва до 30.08.2020, от което следва, че ресурсът ще бъде ангажиран с изпълнение на дейности извън декларирания от участника срок.

Констатираното се явява несъответствие между линеен график и диаграма на работната ръка за ресурс „Специалист ЗБУТ“, които са части на техническото предложение.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „Специалист контрол по качеството“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

–за дейност „Откриване на строителната площадка. Подготвителни дейности и доставка на материали“ от 01.04.2020 до 08.04.2020 – 1 бр. Специалист контрол по качеството;

–за дейност „Етап Извършване на строително-монтажни работи на обекта“ от 09.04.2020 до 21.08.2020 – 1 бр. Специалист контрол по качеството;

–за дейност „Подготовка за предаване на обекта на Възложителя“ от 24.08.2020 до 27.08.2020 – 1 бр. Специалист контрол по качеството.

Представената диаграма за човешки ресурс „Специалист контрол по качеството“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „Специалист контрол по качеството“ участникът



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

– за периода от 30.04.2020 до 30.08.2020 човешки ресурс - 1 бр. „Специалист контрол по качеството“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „Специалист контрол по качеството“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „Специалист контрол по качеството“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

Също така, участникът е декларирал, че дейностите по изпълнение на предмета на обществената поръчка, съгласно предоставения линеен график, стартират на 01.04.2020 и приключват на 25.09.2020, но в представената диаграмата на човешки ресурс „Специалист контрол по качеството“ е предвидено ресурсът да се използва до 30.08.2020, от което следва, че ресурсът ще бъде ангажиран с изпълнение на дейности извън декларирания от участника срок.

Констатираното се явява несъответствие между линеен график и диаграма на работната ръка за ресурс „Специалист контрол по качеството“, които са части на техническото предложение.

Предвид гореописаните констатации, установени при прегледа на частите на представеното Техническо предложение, и съгласно изискванията, заложените в документацията към настоящата обществена поръчка: „Участник, който представи Предложение за изпълнение за Обособени позиции №1, №2, №3 и №4, в което няма представена минимално изискваната от възложителя информация за: „Методология на работа“ и/или Линеен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и/или Диаграма на техническите ресурси и/или Диаграма на човешките ресурси и/или частите на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга и/или не е налична някоя от частите на предложението за изпълнение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване“, Комисията е предложила на Възложителя, участник № 5 „БГ СТОЙ-Д“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 1, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

**☒ УЧАСТНИК № 5 - „БГ СТОЙ-Д“ ЕООД за Обособена позиция №3**

**1. Правно основание:** чл.107, т. 2, б. „а“ от ЗОП

**2.Мотиви:** Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

След преглед на представеното Техническо предложение и частите към него, Комисията е установила:

**1. В представеното „Предложение за изпълнение на поръчката“:**

➤ На стр. 83, в точка „Ред за осигуряване на качеството на влаганите материали“, участникът е предвидил:

→ „По време на бетонирането непрекъснато ще се следи за правилността на кофража, формите и точността и проектното разположение на армировката, както и качествата на бетоновата смес...“



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



→ „Армировката ще се изпълнява по видове, количество и конфигурация в съответствие с работните чертежи от проектанта документация.“

→ „Преди полагането армировката ще се почиства от кал, лед сняг, ръжда, масла и други замърсявания. Освен това ще се проверява качеството на изпълнение на кофража.“

→ „Контролът на земните работи /изкопи, насипи/ ще се извършва с геодезически измервания...“

От така представената информация, следва, че участникът предвижда да осъществява контрол при изпълнението на следните видове строителни работи – бетониране, полагане на кофраж и армировка и извършване на земни работи – изкопи и насипи.

Съгласно техническата спецификация за обособена позиция № 3, част от документацията, към настоящата обществена поръчка, в. т. „Описание на строително-монтажните работи, предвидени за изпълнение“ е заложено: „Мярка за енергоспестяване № 1 – топлинно изолиране на стени“; „Мярка за енергоспестяване № 2 – подмяна на дограма“; „Мярка за енергоспестяване № 3 – топлинно изолиране на покрив“; „Мярка за енергоспестяване № 4 – топлинно изолиране на под“, „Мярка за енергоспестяване № 5 – подмяна на отоплението с климатици“, „Ремонт на стълбище при главен вход“, „Ремонт на козирка при главен вход“. В КСС към обособената позиция са изведени конкретните дейности за изпълнение, като Комисията констатира, че нито в техническата спецификация, нито в КСС са заложени дейности по бетониране, кофраж, армировка и земни работи.

След преглед на предложението за изпълнение и приложения от участника линеен календарен график, Комисията установи, че същият се е съобразил с предварително определените от Възложителя дейности, съгласно Техническата спецификация и КСС към обособената позиция на обществената поръчка, но е представил и други дейности: бетониране, полагане на кофраж и армировка и извършване на земни работи – изкопи и насипи, които не са част от КСС и спецификацията и не следва да се извършват, поради което това представлява несъответствие с изискванията на Възложителя.

От констатираното следва че от една страна Участникът не се е съобразил със спецификата на предмета на обособената позиция и изискването на Възложителя, относно съдържанието на предложението за изпълнение, гласящо: „Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с предоставените проекти, техническите спецификации, изискванията на Възложителя и нормативната уредба“, и от друга, че е налично несъответствие между частите на Предложението за изпълнение на поръчката.

Също така, представените от участника методи за контрол при изпълнение на СМР са само за дейностите, които не са включени в предмета на обособената позиция, като методи за контрол на строително-монтажни работи, които са включени в предмета не са представени. От което следва че не е изпълнено едно от минималните изисквания на Възложителя, по отношение съдържанието на Методологията на работа, гласящо: „Да са представени методите за контрол, които участникът ще прилага при изпълнението на обособената позиция, включващи: контрол при доставката франко-склад на Изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на контрол на строителните дейности“.

➤ На стр. 18, в предложението за изпълнение, в таблица, участникът е представил дейностите, включени в етап Откриване на строителната площадка и



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“

*определяне на строителна линия и ниво на строежа; подготвителни дейности, мобилизация и временно строителство и одобрение и доставка на материали – Откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – Акт. Обр. 2; Мобилизация на Екипа на Изпълнителя необходим за изпълнение на обекта; Уточняване с Възложителя на местата за извозване на строителни отпадъци; Подготовка на временната приобектова база за материали, оборудване, машини, инструменти, спомагателни средства и инвентар; Доставка на материали, необходими за стартиране на строително-монтажните работи. Таблицата съдържа колони: Наименование; Ед. мярка; Количество; Календарни дни; Начало; Край; Взаимовръзки; Технически и човешки ресурси с посочена квалификация; Отговорник за изпълнение. За всяка една от дейностите, участникът е определил отговорните за изпълнението лица, но за дейности – Откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – Акт. Обр. 2; Мобилизация на екипа на Изпълнителя, необходим за изпълнение на обекта; Уточняване с Възложителя на местата за извозване на строителни отпадъци, не са предвидени човешки и технически ресурси, които участникът ще ползва за реализацията на дейностите.*

*В приложения линеен календарен график е предвиден етап „Откриване на строителната площадка, Подготвителни дейности и доставка на материали“ с период на изпълнение от 01.04.2020 до 08.04.2020 – 8 дни, в който са представени дейности за изпълнение, идентични на предвидените в предложението за изпълнение, като отново за дейности - Откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – Акт. Обр. 2; Мобилизация на екипа на Изпълнителя необходим за изпълнение на обекта; Уточняване с Възложителя на местата за извозване на строителни отпадъци не са предвидени човешки и технически ресурси, които участникът ще ползва за реализацията на дейностите. От графичната част на линейния график комисията установи, че за етап Откриване на строителната площадка, Подготвителни дейности и доставка на материали, участникът е заложил следните човешки ресурси – Технически ръководител, Специалист ЗБУТ, Специалист контрол по качеството, от където следва че участникът предвижда използването на горецитираните ресурси за изпълнение на всички дейности в етап Откриване на строителната площадка, Подготвителни дейности и доставка на материали, но те не са разписани в представеното предложение за изпълнение на поръчката.*

*На стр. 60, в предложението за изпълнение, в таблица, участникът е представил дейностите, включени в „Етап Изпълнение на строително монтажни работи на обекта“. За всяка една от дейностите, участникът е определил необходимите според него технически и човешки ресурси за изпълнение на дейностите. Също така, в приложения линеен календарен график е предвиден „Етап Изпълнение на строително монтажни работи на обекта“ с период на изпълнение от 09.04.2020 до 21.09.2020 – 166 дни, в който са представени дейности за изпълнение, идентични на предвидените в предложението за изпълнение. От графичната част на линейния график е видно, че за „Етап Изпълнение на строително монтажни работи на обекта“, участникът е заложил и следните човешки ресурси – Технически ръководител, Специалист ЗБУТ, Специалист контрол по качеството, от където Комисията установява, че участникът предвижда използването на горецитираните ресурси за изпълнение на всички дейности в етап Етап Изпълнение на строително монтажни работи на обекта, но те не са разписани в представеното предложение за изпълнение на поръчката.*





ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



На стр. 66, в предложението за изпълнение, в таблица, участникът е представил дейностите, включени в етап „Подготовка за предаване на обекта на Възложителя“. За всяка една от дейностите, участникът е определил необходимите според него технически и човешки ресурси за изпълнение на дейностите. В приложения линеен календарен график е предвиден етап „Подготовка за предаване на обекта на Възложителя“ с период на изпълнение от 22.09.2020 до 24.09.2020 – 3 дни, в който са представени дейности за изпълнение, като за всяка дейност, в графичната част, са представени необходимите според участника технически и човешки ресурси за изпълнение на дейността, идентични на предвидените в предложението за изпълнение. От графичната част на линейния график е видно, че за „Подготовка за предаване на обекта на Възложителя“, участникът е зложил и следните човешки ресурси – Технически ръководител, Специалист ЗБУТ, Специалист контрол по качеството, от което Комисията установява, че участникът предвижда използването на горецитираните ресурси за изпълнение на всички дейности в етап Подготовка за предаване на обекта на Възложителя, но те не са разписани в представеното предложение за изпълнение на поръчката.

Констатациите се явяват несъответствия между предложението за изпълнение на поръчката и линеен график, които са части на техническото предложение по отношение на предвидените необходими човешки ресурси.

**2. В представения линеен график:**

➤ В графичната част на линейния график, участникът е зложил използването на технически ресурс „автокран“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

– за дейност „Подготовка на временната приобектова база за материали, оборудване, машини, инструменти, спомагателни средства и инвентар“ от 03.04.2020 до 06.04.2020 – 1 бр. автокран;

– за дейност „Премахване на временното строителство и демобилизация на техническия и човешки ресурс на изпълнителя“ от 24.09.2020 до 24.09.2020 – 1 бр. автокран.

Представената диаграма за технически ресурс „автокран“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на механизацията за ресурс „автокран“ участникът предвижда използването на техническия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

- за периода от 30.03.2020 до 05.04.2020 технически ресурс – 1 бр. „автокран“;
- за периода от 06.04.2020 до 12.04.2020 технически ресурс – 1 бр. „автокран“;
- за периода от 21.09.2020 до 27.09.2020 технически ресурс – 1 бр. „автокран“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на механизацията за ресурс „автокран“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „автокран“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните, определени в графика или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е зложил използването на техническия ресурс „самосвал“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



– за дейност „Подготовка на временната приобектова база за материали, оборудване, машини, инструменти, спомагателни средства и инвентар“ от 03.04.2020 до 06.04.2020 – 1 бр. самосвал;

– за дейност „Доставка на материали необходими за стартиране на строително-монтажните работи от 07.04.2020 до 08.04.2020 – 1 бр. самосвал;

– за дейност „Премахване на временното строителство и демобилизация на техническия и човешки ресурс на изпълнителя“ 24.09.2020 до 24.09.2020 – 1 бр. самосвал.

Представената диаграма за технически ресурс „самосвал“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на механизацията за ресурс „самосвал“ участникът предвижда използването на техническия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

– за периода от 30.03.2020 до 05.04.2020 технически ресурс – 1 бр. самосвал“;

– за периода от 06.04.2020 до 12.04.2020 технически ресурс – 1 бр. самосвал“;

– за периода от 21.09.2020 до 27.09.2020 технически ресурс – 1 бр. „самосвал“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на механизацията за ресурс „самосвал“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „самосвал“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните, определени в графика или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на технически ресурс „багер комбиниран“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

– за дейност „Подготовка на временната приобектова база за материали, оборудване, машини, инструменти, спомагателни средства и инвентар“ от 03.04.2020 до 06.04.2020 – 1 бр. багер комбиниран;

– за дейност „Премахване на временното строителство и демобилизация на техническия и човешки ресурс на изпълнителя“ от 24.09.2020 до 24.09.2020 – 1 бр. багер комбиниран;

Представената диаграма за технически ресурс „багер комбиниран“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на механизацията за ресурс „багер комбиниран“ участникът предвижда използването на техническия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

– за периода от 30.03.2020 до 05.04.2020 технически ресурс – 1 бр. „багер комбиниран“;

– за периода от 06.04.2020 до 12.04.2020 технически ресурс – 1 бр. „багер комбиниран“;

– за периода от 21.09.2020 до 27.09.2020 технически ресурс – 1 бр. „багер комбиниран“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на механизацията за ресурс „багер комбиниран“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „багер комбиниран“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на техническия ресурс „камион бордови“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

– за дейност „Доставка на материали необходими за стартиране на строително-монтажните работи“ от 07.04.2020 до 08.04.2020 – 1 бр. камион бордови;

Представената диаграма за технически ресурс „камион бордови“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на механизацията за ресурс „камион бордови“ участникът предвижда използването на техническия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

– за периода от ден 06.04.2020 до 12.04.2020 технически ресурс – 1 бр. „ камион бордови“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на механизацията за ресурс „камион бордови“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „камион бордови“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на техническия ресурс „миксер за смеси“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

–за дейност „Направа на зидария“ от 21.04.2020 до 22.04.2020 – 1 бр. миксер за смеси;

–за дейност „Направа на щурц“ от 23.04.2020 до 04.05.2020 – 1 бр. миксер за смеси;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация XPS с дебелина 15 см“ от 01.06.2020 до 05.06.2020 – 1 бр. миксер за смеси;

–за дейност „Направа на армирана циментова замазка“ от 08.06.2020 до 16.06.2020 – 1 бр. миксер за смеси;

–за дейност „Ремонт на навес/вход/, полагане на циментова замазка, хидроизолация два пласта“ от 03.07.2020 до 07.07.2020 – 1 бр. миксер за смеси;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 3 см от долната страна на козирка на Фасада Североизток, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, силикатна мазилка и скеле“ от 08.07.2020 до 09.07.2020 – 1 бр. миксер за смеси;

–за дейност „Възстановяване на комин“ от 17.07.2020 до 17.07.2020 – 1 бр. миксер за смеси;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, силикатна мазилка и скеле“ от 20.07.2020 до 31.07.2020 – 1 бр. миксер за смеси;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация XPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, холкер и мозаечна мазилка“ от 03.08.2020 до 05.08.2020 – 1 бр. миксер за смеси;

–за дейност „Доставка и монтаж на топлоизолация обръщане около прозорци XPS с деб. 2-4 см  $\lambda=0,030W/mk$ , вкл. контактен грунд, лепило, мрежа, к репезжни елементи,



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



шпакловка, ъглов профил, водооткапващ профил и мозаечна мазилка“ от 06.08.2020 до 19.08.2020 – 1 бр. миксер за смеси;

–за дейност „Доставка и полагане на гранитогрес по стъпала при главен вход, включително циментова замазка за оформяне на стъпала“ от 01.09.2020 до 03.09.2020 – 1 бр. миксер за смеси;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация XPS с дебелина 3 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд и мозаечна мазилка /топлоизолация на цокъл при стълби/“ от 04.09.2020 до 04.09.2020 – 1 бр. миксер за смеси;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 3см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд и силикатна мазилка /топлоизолация на стена при стълби/“ от 07.09.2020 до 07.09.2020 – 1 бр. миксер за смеси;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 12 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, силикатна мазилка и скеле“ от 08.09.2020 до 10.09.2020 – 1 бр. миксер за смеси.

Представената диаграма за технически ресурс „миксер за смеси“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на механизацията за ресурс „миксер за смеси“ участникът предвижда използването на техническия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

- за периода от 20.04.2020 до 26.04.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“;
- за периода от 27.04.2020 до 03.05.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“;
- за периода от 04.05.2020 до 10.05.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“;
- за периода от 01.06.2020 до 07.06.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“;
- за периода от 08.06.2020 до 14.06.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“;
- за периода от 15.06.2020 до 21.06.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“;
- за периода от 29.06.2020 до 05.07.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“;
- за периода от 06.07.2020 до 12.07.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“;
- за периода от 13.07.2020 до 02.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“;
- за периода от 03.08.2020 до 09.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“;
- за периода от 10.08.2020 до 16.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“;
- за периода от 17.08.2020 до 23.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“;
- за периода от 31.08.2020 до 06.09.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“;
- за периода от 07.09.2020 до 13.09.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на механизацията за ресурс „миксер за смеси“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „миксер за смеси“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на техническия ресурс „пробивна техника“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

–за дейност „Доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет,  $U_w=1,4 W/m^2K$ “ от 05.05.2020 до 14.05.2020 – 1 бр. пробивна техника;



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



–за дейност „Доставка и монтаж на алуминиева врата с термопанел“ от 15.05.2020 до 15.06.2020 – 1 бр. пробивна техника;

–за дейност Доставка и полагане на топлоизолация XPS с дебелина 15 см“ от 01.06.2020 до 05.06.2020 – 1 бр. пробивна техника;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 3 см от долната страна на козирка на Фасада Североизток, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, силикатна мазилка и скеле“ от 08.07.2020 до 09.07.2020 – 1 бр. пробивна техника;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, силикатна мазилка и скеле“ от 20.07.2020 до 31.07.2020 – 1 бр. пробивна техника;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация XPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, холкер и мозаечна мазилка“ от 03.08.2020 до 05.08.2020 – 1 бр. пробивна техника;

–за дейност „Доставка и монтаж на топлоизолация обръщане около прозорци XPS с деб. 2-4 см  $\lambda=0,030W/mk$ , вкл. контактен грунд, лепило, мрежа, к репезжни елементи, шпакловка, ъглов профил, водооткапващ профил и мозаечна мазилка“ от 06.08.2020 до 19.08.2020 – 1 бр. пробивна техника;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация XPS с дебелина 3 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд и мозаечна мазилка /топлоизолация на цокъл при стълби/“ от 04.09.2020 до 04.09.2020 – 1 бр. пробивна техника;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 3см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд и силикатна мазилка /топлоизолация на стена при стълби/“ от 07.09.2020 до 07.09.2020 – 1 бр. пробивна техника;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 12 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, силикатна мазилка и скеле“ от 08.09.2020 до 10.09.2020 – 1 бр. пробивна техника;

–за дейност „Направа на отвор в стена за конзолна кутия“ от 16.09.2020 до 16.09.2020 – 1 бр. пробивна техника.

Представената диаграма за технически ресурс „пробивна техника“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на механизацията за ресурс „пробивна техника“ участникът предвижда използването на техническия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

– за периода от 04.05.2020 до 10.05.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“;

– за периода от 11.05.2020 до 17.05.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“;

– за периода от 01.06.2020 до 07.06.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“;

– за периода от 06.07.2020 до 12.07.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“;



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



- за периода от 20.07.2020 до 26.07.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“;
- за периода от 27.07.2020 до 02.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“;
- за периода от 03.08.2020 до 09.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“;
- за периода от 10.08.2020 до 16.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“;
- за периода от 17.08.2020 до 23.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“;
- за периода от 31.08.2020 до 06.09.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“;
- за периода от 07.09.2020 до 13.09.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“;
- за периода от 14.09.2020 до 20.09.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“;

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на механизацията за ресурс „пробивна техника“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „пробивна техника“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на технически ресурс „ръчни инструменти“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

- за дейност „Демонтаж на метална решетка“ от 09.04.2020 до 10.04.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;
- за дейност „Демонтаж на стара дървена дограма“ от 13.04.2020 до 20.04.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;
- за дейност „Направа на зидария“ от 21.04.2020 до 22.04.2020 – 2 бр. ръчни инструменти;
- за дейност „Направа на шуриц“ от 23.04.2020 до 04.05.2020 – 2 бр. ръчни инструменти;
- за дейност „Доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет,  $U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ “ от 05.05.2020 до 14.05.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;
- за дейност „Доставка и монтаж на алуминиева врата с термопанел“ от 15.05.2020 до 15.05.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;
- за дейност „Обръщане на прозорци /вътрешно/ - до 15 см“ от 18.05.2020 до 27.05.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;
- за дейност „Демонтаж на улуци“ от 28.05.2020 до 28.05.2020 – 2 бр. ръчни инструменти;
- за дейност „Демонтаж на водосточни тръби“ от 29.05.2020 до 29.05.2020 – 2 бр. ръчни инструменти;
- за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация XPS с дебелина 15 см“ от 01.06.2020 до 05.06.2020 – 5 бр. ръчни инструменти;



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



- за дейност „Направа на армирана циментова замазка“ от 08.06.2020 до 16.06.2020  
– 4 бр. ръчни инструменти;
- за дейност „Доставка и полагане на битумен грунд“ от 17.06.2020 до 22.06.2020 – 3 бр. ръчни инструменти;
- за дейност „Доставка и полагане на хидроизолация два пласта - първи без посипка, втори с посипка“ от 23.06.2020 до 02.07.2020 – 3 бр. ръчни инструменти;
- за дейност „Доставка и монтаж на улуци“ от 01.09.2020 до 02.09.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;
- за дейност „Доставка и монтаж на водосточни тръби, включително крепежни елементи, колена и казанчета“ от 04.09.2020 до 07.09.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;
- за дейност „Ремонт на навес/вход/, полагане на циментова замазка, хидроизолация два пласта“ от 03.07.2020 до 07.07.2020 – 2 бр. ръчни инструменти;
- за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 3 см от долната страна на козирка на Фасада Североизток, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, силикатна мазилка и скеле“ от 08.07.2020 до 09.07.2020 – 5 бр. ръчни инструменти;
- за дейност „Монтаж на ламаринени шапки по бордове и корнизи“ от 10.07.2020 до 16.07.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;
- за дейност „Възстановяване на комин“ от 17.07.2020 до 17.07.2020 – 2 бр. ръчни инструменти;
- за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, силикатна мазилка и скеле“ от 20.07.2020 до 31.07.2020 – 5 бр. ръчни инструменти;
- за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация XPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, холкер и мозаечна мазилка“ от 03.08.2020 до 05.08.2020 – 5 бр. ръчни инструменти;
- за дейност „Доставка и монтаж на топлоизолация обръщане около прозорци XPS с деб. 2-4 см  $\lambda=0,030W/mk$ , вкл. контактен грунд, лепило, мрежа, крепежни елементи, шпакловка, ъглов профил, водооткапващ профил и мозаечна мазилка“ от 06.08.2020 до 19.08.2020 – 5 бр. ръчни инструменти;
- за дейност „Доставка и монтаж на външна подпрозоречна обшивка от ламарина, прахово боядисана“ от 20.08.2020 до 27.08.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;
- за дейност „Доставка и монтаж на обшивка от ламарина на еркер, Фасада Югозапад“ от 28.08.2020 до 31.08.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;
- за дейност „Доставка и полагане на гранитогрес по стъпала при главен вход, включителна циментова замазка за оформяне на стъпала“ от 01.09.2020 до 03.09.2020 – 3 бр. ръчни инструменти;
- за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация XPS с дебелина 3 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд и мозаечна мазилка /топлоизолация на цокъл при стълби/“ от 04.09.2020 до 04.09.2020 – 2 бр. ръчни инструменти;
- за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 3см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд и силикатна



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



мазилка /топлоизолация на стена при стълби“ от 07.09.2020 до 07.09.2020 – 2 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и полагане на теплоизолация EPS с дебелина 12 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, силикатна мазилка и скеле“ от 08.09.2020 до 10.09.2020 – 2 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка на кабел тип СВТ 3x2,5мм<sup>2</sup>“ от 11.09.2020 до 11.09.2020 – 2 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка на кабел тип СВТ 3x4мм<sup>2</sup>“ от 14.09.2020 до 14.09.2020 – 2 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка на PVC гофр. шлаух ф 23“ от 15.09.2020 до 15.09.2020 – 2 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Направа на отвор в стена за конзолна кутия“ от 16.09.2020 до 16.09.2020 – 3 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и монтаж на конзолна кутия“ от 17.09.2020 до 17.09.2020 – 2 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Изтегляне на кабел в тръба“ от 18.09.2020 до 18.09.2020 – 2 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и монтаж на контакт единичен 230V, 16A“ от 21.09.2020 до 21.09.2020 – 2 бр. ръчни инструменти.

Представената диаграма за технически ресурс „ръчни инструменти“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на механизацията за ресурс „ръчни инструменти“ участникът предвижда използването на техническия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

– за периода от 06.04.2020 до 12.04.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;

– за периода от 13.04.2020 до 19.04.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;

– за периода от 20.04.2020 до 26.04.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;

– за периода от 27.04.2020 до 03.05.2020 технически ресурс – 2 бр. „ръчни инструменти“;

– за периода от 04.05.2020 до 10.05.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;

– за периода от 11.05.2020 до 17.05.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;

– за периода от 18.05.2020 до 24.05.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;

– за периода от 25.05.2020 до 30.05.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;

– за периода от 01.06.2020 до 07.06.2020 технически ресурс – 5 бр. „ръчни инструменти“;

– за периода от 08.06.2020 до 14.06.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;

– за периода от 15.06.2020 до 21.06.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



- за периода от 22.06.2020 до 28.06.2020 технически ресурс – 3 бр. „ръчни инструменти“;
- за периода от 29.06.2020 до 05.07.2020 технически ресурс – 3 бр. „ръчни инструменти“;
- за периода от 06.07.2020 до 12.07.2020 технически ресурс – 5 бр. „ръчни инструменти“;
- за периода от 13.07.2020 до 19.07.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;
- за периода от 20.07.2020 до 26.07.2020 технически ресурс – 5 бр. „ръчни инструменти“;
- за периода от 27.07.2020 до 02.08.2020 технически ресурс – 5 бр. „ръчни инструменти“;
- за периода от 03.08.2020 до 09.08.2020 технически ресурс – 5 бр. „ръчни инструменти“;
- за периода от 10.08.2020 до 16.08.2020 технически ресурс – 5 бр. „ръчни инструменти“;
- за периода от 17.08.2020 до 23.08.2020 технически ресурс – 5 бр. „ръчни инструменти“;
- за периода от 24.08.2020 до 30.08.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;
- за периода от 31.08.2020 до 06.09.2020 технически ресурс – 7 бр. „ръчни инструменти“;
- за периода от 07.09.2020 до 13.09.2020 технически ресурс – 6 бр. „ръчни инструменти“;
- за периода от 14.09.2020 до 20.09.2020 технически ресурс – 3 бр. „ръчни инструменти“;
- за периода от 21.09.2020 до 27.09.2020 технически ресурс – 2 бр. „ръчни инструменти“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на механизацията за ресурс „ръчни инструменти“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „ръчни инструменти“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на технически ресурс „ъглошлайф“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

–за дейност „Демонтаж на метална решетка“ от 09.04.2020 до 10.04.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

–за дейност „Демонтаж на стара дървена дограма“ от 13.04.2020 до 20.04.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

–за дейност „Доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет,  $U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ “ от 05.05.2020 до 14.05.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

–за дейност „Доставка и монтаж на алуминиева врата с термопанел“ от 15.05.2020 до 15.05.2020 – 1 бр. ъглошлайф;



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



– за дейност „Доставка и монтаж на улици“ от 01.09.2020 до 02.09.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

– за дейност „Доставка и монтаж на водосточни тръби, включително крепежни елементи, колена и казанчета“ от 04.09.2020 до 07.09.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

– за дейност „Монтаж на ламаринени шапки по бордове и корнизи“ от 10.07.2020 до 16.07.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

– за дейност „Доставка и монтаж на външна подпрозоречна обшивка от ламарина, прахово боядисана“ от 20.08.2020 до 27.08.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

– за дейност „Доставка и монтаж на обшивка от ламарина на еркер, Фасада Югозапад“ от 28.08.2020 до 31.08.2020 – 1 бр. ъглошлайф.

Представената диаграма за технически ресурс „ъглошлайф“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на механизацията за ресурс „ъглошлайф“ участникът предвижда използването на техническия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

- за периода от 06.04.2020 до 12.04.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 13.04.2020 до 19.04.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 20.04.2020 до 26.04.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 04.05.2020 до 10.05.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 11.05.2020 до 17.05.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 06.07.2020 до 12.07.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 13.07.2020 до 19.07.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 17.08.2020 до 23.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 24.08.2020 до 30.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 31.08.2020 до 06.09.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 07.09.2020 до 13.09.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на механизацията за ресурс „ъглошлайф“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „ъглошлайф“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на техническия ресурс „горелка“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

– за дейност „Доставка и полагане на хидроизолация два пласта - първи без посипка, втори с посипка“ от 23.06.2020 до 02.07.2020 – 1 бр. горелка;

– за дейност „Ремонт на навес/вход/, полагане на циментова замазка, хидроизолация два пласта“ от 03.07.2020 до 07.07.2020 – 1 бр. горелка.

Представената диаграма за технически ресурс „горелка“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на механизацията за ресурс „горелка“ участникът предвижда използването на техническия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

- за периода от 22.06.2020 до 28.06.2020 технически ресурс – 1 бр. „горелка“;
- за периода от 29.06.2020 до 05.07.2020 технически ресурс – 1 бр. „горелка“;
- за периода от 06.07.2020 до 12.07.2020 технически ресурс – 1 бр. „горелка“.



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на механизацията за ресурс „горелка“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „горелка“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „зидаромазач“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

- за дейност „Направа на зидария“ от 21.04.2020 до 22.04.2020 – 2 бр. зидаромазач;
- за дейност „Направа на шурц“ от 23.04.2020 до 04.05.2020 – 2 бр. зидаромазач;
- за дейност „Възстановяване на комин“ от 17.07.2020 до 17.07.2020 – 2 бр. зидаромазач;

Представената диаграма за човешки ресурс „зидаромазач“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „зидаромазач“, участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

- за периода от 20.04.2020 до 26.04.2020 човешки ресурс – 2 бр. „зидаромазач“;
- за периода от 27.04.2020 до 03.05.2020 човешки ресурс – 2 бр. „зидаромазач“;
- за периода от 04.05.2020 до 10.05.2020 човешки ресурс – 2 бр. „зидаромазач“;
- за периода от 13.07.2020 до 19.07.2020 човешки ресурс – 2 бр. „зидаромазач“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „зидаромазач“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „зидаромазач“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „работник дограмаджия“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

- за дейност „Демонтаж на метална решетка“ от 09.04.2020 до 10.04.2020 – 4 бр. работник дограмаджия;

- за дейност „Демонтаж на стара дървена дограма“ от 13.04.2020 до 20.04.2020 – 4 бр. работник дограмаджия;

- за дейност „Доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет,  $U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ “ от 05.05.2020 до 14.05.2020 – 4 бр. работник дограмаджия;

- за дейност „Доставка и монтаж на алуминиева врата с термопанел“ от 15.05.2020 до 15.05.2020 – 4 бр. работник дограмаджия;

- за дейност „Обръщане на прозорци /вътрешно/ - до 15 см“ от 18.05.2020 до 27.05.2020 – 4 бр. работник дограмаджия.

Представената диаграма за човешки ресурс „работник дограмаджия“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „работник дограмаджия“ участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

- за периода от 06.04.2020 до 12.04.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник дограмаджия“;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



- за периода от 13.04.2020 до 19.04.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник дограмаджия“;
- за периода от 20.04.2020 до 26.04.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник дограмаджия“;
- за периода от 04.05.2020 до 10.05.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник дограмаджия“;
- за периода от 11.05.2020 до 17.05.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник дограмаджия“;
- за периода от 18.05.2020 до 24.05.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник дограмаджия“;
- за периода от 25.05.2020 до 31.05.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник дограмаджия“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „работник дограмаджия“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „работник дограмаджия“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „общ работник“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

-за дейност „Подготовка на временната приобектова база за материали, оборудване, машини, инструменти, спомагателни средства и инвентар“ от 03.04.2020 до 06.04.2020 – 4 бр. общ работник;

-за дейност „Доставка на материали необходими за стартиране на строително-монтажните работи“ от 07.04.2020 до 08.04.2020 – 4 бр. общ работник;

-за дейност „Демонтаж на улици“ от 28.05.2020 до 28.05.2020 – 2 бр. общ работник;

-за дейност „Демонтаж на водосточни тръби“ от 29.05.2020 до 29.05.2020 – 2 бр. общ работник;

-за дейност „Почистване на завършения обект и подготовка за предаването му на Възложителя“ от 22.09.2020 до 23.09.2020 – 5 бр. общ работник;

-за дейност „Премахване на временното строителство и демобилизация на техническия и човешки ресурс на Изпълнителя“ от 24.09.2020 до 24.09.2020 – 4 бр. общ работник.

Представената диаграма за човешки ресурс „общ работник“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „общ работник“ участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

- за периода от 30.03.2020 до 05.04.2020 човешки ресурс – 4 бр. „общ работник“;

- за периода от 06.04.2020 до 12.04.2020 човешки ресурс – 4 бр. „общ работник“;

- за периода от 25.05.2020 до 31.05.2020 човешки ресурс – 2 бр. „общ работник“;

- за периода от 21.09.2020 до 27.09.2020 човешки ресурс – 5 бр. „общ работник“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „общ работник“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „общ работник“, от което не



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „работник топлоизолации“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация XPS с дебелина 15 см“ от 01.06.2020 до 05.06.2020 – 5 бр. работник топлоизолации;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 3 см от долната страна на козирка на Фасада Североизток, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, силикатна мазилка и скеле“ от 08.07.2020 до 09.07.2020 – 5 бр. работник топлоизолации;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, силикатна мазилка и скеле“ от 20.07.2020 до 31.07.2020 – 5 бр. работник топлоизолации;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация XPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, холкер и мозаечна мазилка“ от 03.08.2020 до 05.08.2020 – 5 бр. работник топлоизолации;

–за дейност „Доставка и монтаж на топлоизолация обръщане около прозорци XPS с деб. 2-4 см  $\lambda=0,030W/mk$ , вкл. контактен грунд, лепило, мрежа, крепежни елементи, шпакловка, ъглов профил, водооткапващ профил и мозаечна мазилка“ от 06.08.2020 до 19.08.2020 – 5 бр. работник топлоизолации;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация XPS с дебелина 3 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд и мозаечна мазилка /топлоизолация на цокъл при стълби“ от 04.09.2020 до 04.09.2020 – 2 бр. работник топлоизолации;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 3см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд и силикатна мазилка /топлоизолация на стена при стълби“ от 07.09.2020 до 07.09.2020 – 2 бр. работник топлоизолации;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 12 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, силикатна мазилка и скеле“ от 08.09.2020 до 10.09.2020 – 2 бр. работник топлоизолации.

Представената диаграма за човешки ресурс „работник топлоизолации“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „работник топлоизолации“ участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

– за периода от 01.06.2020 до 07.06.2020 човешки ресурс – 5 бр. „работник топлоизолации“;

– за периода от 06.07.2020 до 12.07.2020 човешки ресурс – 5 бр. „работник топлоизолации“;

– за периода от 20.07.2020 до 26.07.2020 човешки ресурс – 5 бр. „работник топлоизолации“;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

- за периода от 27.07.2020 до 02.08.2020 човешки ресурс – 5 бр. „работник топлоизолации“;
- за периода от 03.08.2020 до 09.08.2020 човешки ресурс – 5 бр. „работник топлоизолации“;
- за периода от 10.08.2020 до 16.08.2020 човешки ресурс – 5 бр. „работник топлоизолации“;
- за периода от 17.08.2020 до 23.08.2020 човешки ресурс – 5 бр. „работник топлоизолации“;
- за периода от 31.08.2020 до 06.09.2020 човешки ресурс – 2 бр. „работник топлоизолации“;
- за периода от 07.09.2020 до 13.09.2020 човешки ресурс – 2 бр. „работник топлоизолации“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „работник топлоизолации“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „работник топлоизолации“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „работник настилки и облицовки“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

- за дейност „Направа на армирана циментова замазка“ от 08.06.2020 до 16.06.2020 – 4 бр. работник настилки и облицовки;

- за дейност „Ремонт на навес/вход/, полагане на циментова замазка, хидроизолация два пласта“ от 03.07.2020 до 07.07.2020 – 1 бр. работник настилки и облицовки;

- за дейност „Доставка и полагане на гранитогрес по стъпала при главен вход, включителна циментова замазка за оформяне на стъпала“ от 01.09.2020 до 03.09.2020 – 3 бр. работник настилки и облицовки.

Представената диаграма за човешки ресурс „работник настилки и облицовки“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на човешки ресурс „работник настилки и облицовки“ участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

- за периода от 08.06.2020 до 14.06.2020 човешки ресурс – 4 бр. „настилки и облицовки“;

- за периода от 15.06.2020 до 21.06.2020 човешки ресурс – 4 бр. „настилки и облицовки“;

- за периода от 29.06.2020 до 05.07.2020 човешки ресурс – 1 бр. „настилки и облицовки“;

- за периода от 06.07.2020 до 12.07.2020 човешки ресурс – 1 бр. „настилки и облицовки“;

- за периода от 31.08.2020 до 06.09.2020 човешки ресурс – 3 бр. „настилки и облицовки“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „работник настилки и облицовки“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „работник



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



настилки и облицовки“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „работник хидроизолации“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

–за дейност „Доставка и полагане на битумен грунд“ от 17.06.2020 до 22.06.2020 – 3 бр. работник хидроизолации;

–за дейност „Доставка и полагане на хидроизолация два пласта - първи без посипка, втори с посипка“ от 23.06.2020 до 02.07.2020 – 3 бр. работник хидроизолации;

–за дейност „Ремонт на навес/вход/, полагане на циментова замазка, хидроизолация два пласта“ от 03.07.2020 до 07.07.2020 – 1 бр. работник хидроизолации.

Представената диаграма за човешки ресурс „работник хидроизолации“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „работник хидроизолации“ участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

– за периода от 15.06.2020 до 21.06.2020 човешки ресурс - 3 бр. „работник хидроизолации“;

– за периода от 22.06.2020 до 28.06.2020 човешки ресурс - 3 бр. „работник хидроизолации“;

– за периода от 29.06.2020 до 05.07.2020 човешки ресурс - 3 бр. „работник хидроизолации“;

– за периода от 06.07.2020 до 12.07.2020 човешки ресурс - 1 бр. „работник хидроизолации“;

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „работник хидроизолации“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „хидроизолации“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „работник тенекеджийски работи“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

–за дейност „Доставка и монтаж на улици“ от 01.09.2020 до 02.09.2020 – 4 бр. работник тенекеджийски работи;

–за дейност „Доставка и монтаж на водосточни тръби, включително крепежни елементи, колена и казанчета“ от 04.09.2020 до 07.09.2020 – 4 бр. работник тенекеджийски работи;

–за дейност „Монтаж на ламаринени шапки по бордове и корнизи“ от 10.07.2020 до 16.07.2020 – 4 бр. работник тенекеджийски работи;

–за дейност „Доставка и монтаж на външна подпрозоречна обшивка от ламарина, прахово боядисана“ от 20.08.2020 до 27.08.2020 – 4 бр. работник тенекеджийски работи;

–за дейност „Доставка и монтаж на обшивка от ламарина на еркер, Фасада Югозапад“ от 28.08.2020 до 31.08.2020 – 4 бр. работник тенекеджийски работи.

Представената диаграма за човешки ресурс „работник тенекеджийски работи“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „работник тенекеджийски работи“ участникът



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

- за периода от 06.07.2020 до 12.07.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник тенекеджийски работи“;
- за периода от 13.07.2020 до 19.07.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник тенекеджийски работи“;
- за периода от 17.08.2020 до 23.08.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник тенекеджийски работи“;
- за периода от 24.08.2020 до 30.08.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник тенекеджийски работи“;
- за периода от 31.08.2020 до 06.09.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник тенекеджийски работи“;
- за периода от 07.09.2020 до 13.09.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник тенекеджийски работи“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „работник тенекеджийски работи“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „работник тенекеджийски работи“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „електричар строителен“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

- за дейност „Доставка на кабел тип СВТ 3x2,5мм<sup>2</sup>“ от 11.09.2020 до 11.09.2020 – 2 бр. електричар строителен;
- за дейност „Доставка на кабел тип СВТ 3x4мм<sup>2</sup>“ от 14.09.2020 до 14.09.2020 – 2 бр. електричар строителен;
- за дейност „Доставка на PVC гофр. шлаух ф 23“ от 15.09.2020 до 15.09.2020 – 2 бр. електричар строителен;
- за дейност „Направа на отвор в стена за конзолна кутия“ от 16.09.2020 до 16.09.2020 – 3 бр. електричар строителен;
- за дейност „Доставка и монтаж на конзолна кутия“ от 17.09.2020 до 17.09.2020 – 2 бр. електричар строителен;
- за дейност „Изтегляне на кабел в тръба“ от 18.09.2020 до 18.09.2020 – 2 бр. електричар строителен;
- за дейност „Доставка и монтаж на контакт единичен 230V, 16A“ от 21.09.2020 до 21.09.2020 – 2 бр. електричар строителен.

Представената диаграма за човешки ресурс „електричар строителен“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „електричар строителен“, участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

- за периода от 07.09.2020 до 13.09.2020 човешки ресурс – 2 бр. „електричар строителен“;
- за периода от 14.09.2020 до 20.09.2020 човешки ресурс – 3 бр. „електричар строителен“;





ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



– за периода от 21.09.2020 до 27.09.2020 човешки ресурс – 2 бр. „електричар строителен“;

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „електричар строителен“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „електричар строителен“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „технически ръководител“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

–за дейност „Откриване на строителната площадка. Подготвителни дейности и доставка на материали“ от 01.04.2020 до 08.04.2020 – 1 бр. технически ръководител;

–за дейност „Етап Извършване на строително-монтажни работи на обекта“ от 09.04.2020 до 21.09.2020 – 1 бр. технически ръководител;

–за дейност „Подготовка за предаване на обекта на Възложителя“ от 22.09.2020 до 24.09.2020 – 1 бр. технически ръководител;

–за дейност „Предаване на обекта на Възложителя и подписване на Акт Обр. 15“ от 25.09.2020 до 25.09.2020 – 1 бр. технически ръководител.

Представената диаграма за човешки ресурс „технически ръководител“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „технически ръководител“, участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

– за периода от 30.03.2020 до 27.09.2020 човешки ресурс - 1 бр. „технически ръководител“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „технически ръководител“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „технически ръководител“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

Също така, участникът е декларирал, че дейностите по изпълнение на предмета на обществената поръчка, съгласно предоставения линеен график, стартират на 01.04.2020 и приключват на 25.09.2020, но в представената диаграмата на човешки ресурс „технически ръководител“ е предвидено ресурсът да се използва до 27.09.2020, от което следва, че ресурсът ще бъде ангажиран с изпълнение на дейности извън декларирания от участника срок.

Констатираното се явява несъответствие между линеен график и диаграма на работната ръка за ресурс „технически ръководител“, които са части на техническото предложение.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „Специалист ЗБУТ“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

–за дейност „Откриване на строителната площадка. Подготвителни дейности и доставка на материали“ от 01.04.2020 до 08.04.2020 – 1 бр. Специалист ЗБУТ;

–за дейност „Етап Извършване на строително-монтажни работи на обекта“ от 09.04.2020 до 21.09.2020 – 1 бр. Специалист ЗБУТ;



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



– за дейност „Подготовка за предаване на обекта на Възложителя“ от 22.09.2020 до 24.09.2020 – 1 бр. Специалист ЗБУТ.

Представената диаграма за човешки ресурс „Специалист ЗБУТ“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „Специалист ЗБУТ“, участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

– за периода от 30.03.2020 до 27.09.2020 човешки ресурс - 1 бр. „Специалист ЗБУТ“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „Специалист ЗБУТ“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „Специалист ЗБУТ“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

– Също така, участникът е декларирал, че дейностите по изпълнение на предмета на обществената поръчка, съгласно предоставения линеен график, стартират на 01.04.2020 и приключват на 25.09.2020, но в представената диаграмата на човешки ресурс „Специалист ЗБУТ“ е предвидено ресурсът да се използва до 27.09.2020, от което следва, че ресурсът ще бъде ангажиран с изпълнение на дейности извън декларирания от участника срок.

Констатираното се явява несъответствие между линеен график и диаграма на работната ръка за ресурс „Специалист ЗБУТ“, които са части на техническото предложение.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „Специалист контрол по качеството“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

– за дейност „Откриване на строителната площадка. Подготвителни дейности и доставка на материали“ от 01.04.2020 до 08.04.2020 – 1 бр. Специалист контрол по качеството;

– за дейност „Етап Извършване на строително-монтажни работи на обекта“ от 09.04.2020 до 21.09.2020 – 1 бр. Специалист контрол по качеството;

– за дейност „Подготовка за предаване на обекта на Възложителя“ от 22.09.2020 до 24.09.2020 – 1 бр. Специалист контрол по качеството.

Представената диаграма за човешки ресурс „Специалист контрол по качеството“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „Специалист контрол по качеството“ участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

– за периода от 30.03.2020 до 27.09.2020 човешки ресурс - 1 бр. „Специалист контрол по качеството“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „Специалист контрол по качеството“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „Специалист контрол по качеството“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата. Също така, участникът е декларирал, че дейностите по изпълнение на предмета на обществената поръчка, съгласно предоставения линеен график, стартират на 01.04.2020 и



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



приключват на 25.09.2020, но в представената диаграма на човешки ресурс „Специалист ЗБУТ“ е предвидено ресурсът да се използва до 27.09.2020, от което следва, че ресурсът ще бъде ангажиран с изпълнение на дейности извън декларирания от участника срок.

Констатираното се явява несъответствие между линеен график и диаграма на работната ръка за ресурс „Специалист контрол по качеството“, които са части на техническото предложение.

Предвид гореописаните констатации, установени при прегледа на частите на представеното Техническо предложение, и съгласно изискванията, заложен в документацията към настоящата обществена поръчка: „Участник, който представи Предложение за изпълнение за Обособени позиции №1, №2, №3 и №4, в което няма представена минимално изискваната от възложителя информация за: „Методология на работа“ и/или Линеен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и/или Диаграма на техническите ресурси и/или Диаграма на човешките ресурси и/или частите на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга и/или не е налична някоя от частите на предложението за изпълнение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване“, Комисията е предложила на Възложителя, участник № 5 „БГ СТОЙ-Д“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 3, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

**УЧАСТНИК № 5 - „БГ СТОЙ-Д“ ЕООД за Обособена позиция №4**

1. **Правно основание:** чл.107, т. 2, б. “а” от ЗОП

2. **Мотиви:** Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

След преглед на представеното Техническо предложение и частите към него, Комисията е установила:

1. В представеното „Предложение за изпълнение на поръчката“:

➤ На страница 77, в таблица, участникът е предвидил дейностите по топлоизолация на покрив – „Доставка и полагане на минерална вата с дебелина 10 см по тавана на втория етаж“ и „Доставка и затваряне на топлоизолация с гипсокартон два пласта, пароустойчив, включително шпакловка, грунд и латекс“ да се осъществяват в периода от 12.10.2020 г. до 30.10.2020 г. В същата таблица е определено дейностите по осветителна инсталация – „Демонтаж на съществуващи осветителни тела“, „Доставка и монтаж на проводник тип СВТ 3x1,55 мм<sup>2</sup>“ и „Монтаж на осветително тяло“ да бъдат изпълнени на в периода от 16.09.2020 до 22.09.2020 г. От така предоставената информация следва, че участникът предвижда да изпълни и завърши дейностите по осветителната инсталация, включително да монтира отново съществуващите осветителни тела преди да бъдат изпълнени дейностите по топлоизолация на покрив. Съгласно техническата спецификация към обособената позиция на обществената поръчка, в т. 3. Описание на строително-монтажните работи, предвидени за изпълнение, Мярка за енергоспестяване № 3 – топлинно изолиране на покрив е записано: „ С оглед на предвидените дейности по изолирането на покривната плоча, съществуващите осветителни тела ще бъдат демонтирани, а техните захранващи кабели ще се удължат



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



с проводник тип СВТ 3x1,55 мм<sup>2</sup>. След приключване на ремонтни дейности върху новоизградения таван ще се монтират съществуващите осветителни тела“. Оттук следва да се заключи, че демонтирането на осветителните тела трябва да предшества дейностите по изпълнение на топлоизолация на покрив, а тяхното обратно монтиране да се осъществи след приключване на ремонтните дейности върху новоизградения таван. При така представената от участника технологична последователност за изпълнение на топлоизолация на таван втори етаж и предшестващо приключване на дейностите по осветителната инсталация, не биха могли да се изпълнят заложените дейности, съгласно изискванията на проектно решение и техническата спецификация.

Представена така, технологичната последователност на горецитираните дейности води до невъзможност технологично да се изпълнят качествено заложените в проекта дейности – „Доставка и полагане на минерална вата с дебелина 10 см по тавана на втория етаж“, „Доставка и затваряне на топлоизолация с гипсокартон два пласта, пароустойчив, включително шпакловка, грунд и латекс“, „Демонтаж на съществуващи осветителни тела“, „Доставка и монтаж на проводник тип СВТ 3x1,55 мм<sup>2</sup>“ и „Монтаж на осветително тяло“.

От констатираното следва че не е изпълнено изискването на Възложителя, а именно: „Методологията на работа, трябва да бъде в съответствие с предоставените проекти, техническите спецификации, изискванията на Възложителя и нормативната уредба, и да съдържа...“.

➤ На стр. 102, в точка „Ред за осигуряване на качеството на влаганите материали“, участникът е предвидил:

→ „По време на бетонирането непрекъснато ще се следи за правилността на кофраж, формите и точността и проектно разположение на армировката, както и качествата на бетоновата смес...“

→ „Армировката ще се изпълнява по видове, количество и конфигурация в съответствие с работните чертежи от проектанта документация.“

→ „Преди полагането армировката ще се почиства от кал, лед сняг, ръжда, масла и други замърсявания. Освен това ще се проверява качеството на изпълнение на кофраж.“

→ „Контролът на земните работи /изкопи, насипи/ ще се извършва с геодезически измервания...“

От така представената информация, следва, че участникът предвижда да осъществява контрол при изпълнението на следните видове строителни работи – бетониране, полагане на кофраж и армировка и извършване на земни работи – изкопи и насипи.

Съгласно техническата спецификация за обособена позиция № 1, част от документацията, към настоящата обществена поръчка, в. т. „Описание на строително-монтажните работи, предвидени за изпълнение“ е заложено: „Мярка за енергоспестяване № 1 – топлинно изолиране на стени“; „Мярка за енергоспестяване № 2 – подмяна на дограма“; „Мярка за енергоспестяване № 3 – топлинно изолиране на покрив“; „Мярка за енергоспестяване № 4 – топлинно изолиране на под“; „Мярка за енергоспестяване № 5 – подмяна на печки на твърдо гориво с климатици“, „Ремонт на стълбище при главен вход“, „Ремонт на покрив“, Ремонт на стълбище при главен вход“. В КСС към обособената позиция са изведени конкретните дейности за изпълнение, като Комисията констатира,



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



че нито в техническата спецификация, нито в КСС са заложен дейности по бетонирание, кофраж, армировка и земни работи.

След преглед на предложението за изпълнение и приложения от участника линеен календарен график, Комисията установи, че същият се е съобразил с предварително определените от Възложителя дейности, съгласно Техническата спецификация и КСС към обособената позиция на обществената поръчка, но е представил и други дейности: бетонирание, полагане на кофраж и армировка и извършване на земни работи – изкопи и насипи, които не са част от КСС и спецификацията и не следва да се извършват, поради което това представлява несъответствие с изискванията на Възложителя.

От констатираното следва че от една страна Участникът не се е съобразил със спецификата на предмета на обособената позиция и изискването на Възложителя, относно съдържанието на предложението за изпълнение, гласящо: „Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с предоставените проекти, техническите спецификации, изискванията на Възложителя и нормативната уредба“, и от друга, че е налично несъответствие между частите на Предложението за изпълнение на поръчката.

Също така, представените от участника методи за контрол при изпълнение на СМР са само за дейностите, които не са включени в предмета на обособената позиция, като методи за контрол на строително-монтажни работи, които са включени в предмета, не са представени. От констатираното следва че не е изпълнено едно от минималните изисквания на Възложителя, по отношение съдържанието на Методологията на работа, гласящо: „Да са представени методите за контрол, които участникът ще прилага при изпълнението на обособената позиция, включващи: контрол при доставката франко-склад на Изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на контрол на строителните дейности“.

➤ На стр. 19, в предложението за изпълнение, в таблица, участникът е представил дейностите, включени в етап Откриване на строителната площадка, Подготвителни дейности и доставка на материали – Откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – Акт. Обр. 2; Мобилизация на екипа на Изпълнителя необходим за изпълнение на обекта; Уточняване с Възложителя на местата за извозване на строителни отпадъци; Подготовка на временната приобектова база за материали, оборудване, машини, инструменти, спомагателни средства и инвентар; Доставка на материали, необходими за стартиране на строително-монтажните работи. Таблицата съдържа колони: Наименование; Ед. мярка; Количество; Календарни дни; Начало; Край; Взаимовръзки; Технически и човешки ресурси с посочена квалификация; Отговорник за изпълнение. За всяка една от дейностите, участникът е определил отговорните за изпълнението лица, но за дейности – Откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа – Акт. Обр. 2; Мобилизация на екипа на Изпълнителя необходим за изпълнение на обекта; Уточняване с Възложителя на местата за извозване на строителни отпадъци не са предвидени човешки и технически ресурси, които участникът ще ползва за реализацията на дейностите.

В приложения линеен календарен график е предвиден етап „Откриване на строителната площадка, Подготвителни дейности и доставка на материали“ с период на изпълнение от 01.04.2020 до 08.04.2020 – 8 дни, в който са представени дейности за изпълнение, идентични на предвидените в предложението за изпълнение, като отново за дейности - Откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



ниво на строежа – Акт. Обр. 2; Мобилизация на екипа на Изпълнителя необходим за изпълнение на обекта; Уточняване с Възложителя на местата за извозване на строителни отпадъци не са предвидени човешки и технически ресурси, които участникът ще ползва за реализацията на дейностите. От графичната част на линейния график комисията установи, че за етап Откриване на строителната площадка, Подготвителни дейности и доставка на материали, участникът е заложил следните човешки ресурси – Технически ръководител, Специалист ЗБУТ, Специалист контрол по качеството, от където следва да се заключи, че участникът предвижда използването на горецитираните ресурси за изпълнение на всички дейности в етап Откриване на строителната площадка, Подготвителни дейности и доставка на материали, но те не са разписани в представеното предложение за изпълнение на поръчката.

На стр. 77, в предложението за изпълнение, в таблица, участникът е представил дейностите, включени в „Етап Изпълнение на строително монтажни работи на обекта“. За всяка една от дейностите, участникът е определил необходимите според него технически и човешки ресурси за изпълнение на дейностите. Също така, в приложения линеен календарен график е предвиден „Етап Изпълнение на строително монтажни работи на обекта“ с период на изпълнение от 09.04.2020 до 30.10.2020 – 205 дни, в който са представени дейности за изпълнение, идентични на предвидените в предложението за изпълнение. От графичната част на линейния график е видно, че за „Етап Изпълнение на строително монтажни работи на обекта“, участникът е заложил и следните човешки ресурси – Технически ръководител, Специалист ЗБУТ, Специалист контрол по качеството, от където следва да се заключи, че участникът предвижда използването на горецитираните ресурси за изпълнение на всички дейности в етап „Етап Изпълнение на строително монтажни работи на обекта“, но те не са разписани в представеното предложение за изпълнение на поръчката.

На стр. 85, в предложението за изпълнение, в таблица, участникът е представил дейностите, включени в етап „Подготовка за предаване на обекта на Възложителя“. За всяка една от дейностите, участникът е определил необходимите според него технически и човешки ресурси за изпълнение на дейностите. В приложения линеен календарен график е предвиден етап „Подготовка за предаване на обекта на Възложителя“ с период на изпълнение от 02.11.2020 до 05.11.2020 – 4 дни, в който са представени дейности за изпълнение, като за всяка дейност, в графичната част, са представени необходимите според участника технически и човешки ресурси за изпълнение на дейността, идентични на предвидените в предложението за изпълнение. От графичната част на линейния график е видно, че за „Подготовка за предаване на обекта на Възложителя“ участникът е заложил и следните човешки ресурси – Технически ръководител, Специалист ЗБУТ, Специалист контрол по качеството, от където следва да се заключи, че участникът предвижда използването на горецитираните ресурси за изпълнение на всички дейности в етап Подготовка за предаване на обекта на Възложителя, но те не са разписани в представеното предложение за изпълнение на поръчката.

Констатациите се явяват несъответствия между предложението за изпълнение на поръчката и линеен график, които са части на техническото предложение по отношение на предвидените необходими човешки ресурси.

➤ На стр. 32, при описание на технологията на изпълнение на дейностите по „Монтаж на нови керемиди на дървени летви“, участникът е разписал: „Най-простият начин да се качат керемидите на покрива е с използването на автокран.“ От така



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



предоставената информация следва, че участникът предвижда за изпълнението на дейностите по доставка и монтаж на керемиди да бъде необходим и технически ресурс – автокран, докато в представената на стр. 77 таблица от предложението за изпълнение и приложения линеен календарен график за изпълнение на дейност „Доставка и полагане на керемиди“ са включени единствено Ръчни инструменти – 4 бр., като технически ресурс – автокран, представен при описанието на изпълнение на дейностите в предложението за изпълнение, не е предвиден в както таблицата, разписана на стр. 77 от предложението за изпълнение, така и в приложения линеен график.

Констатираното се явява несъответствие между частите на Техническото предложение – Предложение за изпълнение и линеен график, по отношение на предвидения технически ресурс автокран за изпълнение на дейност „Монтаж на нови керемиди на дървени летви“.

**2. В представения линеен график:**

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на технически ресурс „автокран“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

– за дейност „Подготовка на временната приобектова база за материали, оборудване, машини, инструменти, спомагателни средства и инвентар“ от 03.04.2020 до 06.04.2020 – 1 бр. автокран;

– за дейност „Премахване на временното строителство и демобилизация на техническия и човешки ресурс на изпълнителя“ от 04.11.2020 до 05.11.2020 – 1 бр. автокран.

Представената диаграма за технически ресурс „автокран“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на механизацията за ресурс „автокран“ участникът предвижда използването на техническия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

– за периода от 30.03.2020 до 05.04.2020 технически ресурс – 1 бр. „автокран“;

– за периода от 06.04.2020 до 12.04.2020 технически ресурс – 1 бр. „автокран“;

– за периода от 02.11.2020 до 08.11.2020 технически ресурс – 1 бр. „автокран“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на механизацията за ресурс „автокран“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „автокран“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните, определени в графика или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на технически ресурс „багер комбиниран“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

– за дейност „Подготовка на временната приобектова база за материали, оборудване, машини, инструменти, спомагателни средства и инвентар“ от 03.04.2020 до 06.04.2020 – 1 бр. багер комбиниран;

– за дейност „Премахване на временното строителство и демобилизация на техническия и човешки ресурс на изпълнителя“ от 04.11.2020 до 05.11.2020 – 1 бр. багер комбиниран;

Представената диаграма за технически ресурс „багер комбиниран“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



механизацията за ресурс „багер комбиниран“ участникът предвижда използването на техническия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

- за периода от 30.03.2020 до 05.04.2020 технически ресурс – 1 бр. „багер комбиниран“;
- за периода от 06.04.2020 до 12.04.2020 технически ресурс – 1 бр. „багер комбиниран“;
- за периода от 02.11.2020 до 08.11.2020 технически ресурс – 1 бр. „багер комбиниран“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на механизацията за ресурс „багер комбиниран“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „багер комбиниран“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните, определени в графика или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на техническия ресурс „камион бордови“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

- за дейност „Доставка на материали необходими за стартиране на строително-монтажните работи“ от 07.04.2020 до 08.04.2020 – 1 бр. камион бордови;

Представената диаграма за технически ресурс „камион бордови“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на механизацията за ресурс „камион бордови“ участникът предвижда използването на техническия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

- за периода от ден 06.04.2020 до 12.04.2020 технически ресурс – 1 бр. “ камион бордови”.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на механизацията за ресурс „камион бордови“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „камион бордови“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните, определени в графика или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на технически ресурс „ъглошлайф“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

- за дейност „Разкриване на покрив, включително премахване на съществуващи керемиди, дървена обшивка и извозване до депо“ от 10.04.2020 до 16.04.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

- за дейност „Доставка и наковаване на дървена обшивка с дебелина 25мм“ от 27.04.2020 до 08.05.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

- за дейност „Доставка и монтаж на улици“ от 13.08.2020 до 18.08.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

- за дейност „Доставка и монтаж на водосточни тръби, включително крепежни елементи, колена и казанчета“ от 19.08.2020 до 20.08.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

- за дейност „Доставка и направа на обшивка за стреха от PVC ламинирана обшивка“ от 16.06.2020 до 18.06.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

- за дейност „Демонтаж на метални решетки“ от 19.06.2020 до 19.06.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

- за дейност „Демонтаж на стара дървена дограма-прозорци“ от 22.06.2020 до 24.06.2020 – 1 бр. ъглошлайф;





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

–за дейност „Демонтаж на стара дървена дограма-врати“ от 25.06.2020 до 26.06.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

–За дейност „Доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет,  $U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ “ от 16.06.2020 до 18.06.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

–за дейност „Доставка и монтаж на алуминиева врата с термопанел“ от 06.07.2020 до 07.07.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

–за дейност „Доставка и монтаж на ламаринен покрив“ от 20.07.2020 до 21.07.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

–за дейност „Доставка и монтаж на метален капак по детайл“ от 22.07.2020 до 22.07.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

–за дейност „Доставка и монтаж на външна подпрозоречна обшивка от ламарина, прахово боядисана“ от 27.08.2020 до 31.08.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

–за дейност „Демонтаж и обратен монтаж след почистване и боядисване на парапет на балконите“ от 18.09.2020 до 21.09.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

–за дейност „Доставка и монтаж на парапет при главен вход, включително демонтаж на съществуващ парапет“ от 22.09.2020 до 22.09.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

–за дейност „Доставка и полагане на улуци“ от 25.09.2020 до 28.09.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

–за дейност „Доставка и полагане на водосточни тръби“ от 29.09.2020 до 29.09.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

–за дейност „Доставка и полагане на ламаринена обшивка“ от 30.09.2020 до 05.10.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

–За дейност „Обръщане при козирки /стени и таван/“ от 06.10.2020 до 08.10.2020 – 1 бр. ъглошлайф.

–за дейност „Демонтаж на мълниеприемен прът“ от 09.04.2020 до 09.04.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

–за дейност „Монтаж на мълниеприемен прът“ от 01.09.2020 до 01.09.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

–за дейност „Демонтаж на говорители - 4бр. за оповестяване ( сирени) монтирани на метален стълб“ от 09.04.2020 до 09.04.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

–за дейност „Монтаж на говорители - 4бр. за оповестяване ( сирени) монтирани на метален стълб“ от 02.09.2020 до 02.09.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

–за дейност „Демонтаж на "спусък" от мълниезащитна инсталация“ от 10.04.2020 до 10.04.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

–за дейност „Монтаж на "спусък" от мълниезащитна инсталация“ от 03.09.2020 до 03.09.2020 – 1 бр. ъглошлайф;

–за дейност „Доставка и монтаж на ревизионна кутия комплект с клема“ от 04.09.2020 до 04.09.2020 – 1 бр. ъглошлайф.

Представената диаграма за технически ресурс „ъглошлайф“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на механизацията за ресурс „ъглошлайф“ участникът предвижда използването на техническия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

–за периода от 06.04.2020 до 12.04.2020 технически ресурс – 2 бр. „ъглошлайф“;

–за периода от 13.04.2020 до 19.04.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

- за периода от 27.04.2020 до 03.05.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 04.05.2020 до 10.05.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 15.06.2020 до 21.06.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 22.06.2020 до 28.06.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 29.06.2020 до 05.07.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 06.07.2020 до 12.07.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 20.07.2020 до 26.07.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 10.08.2020 до 16.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 17.08.2020 до 23.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 24.08.2020 до 30.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 31.08.2020 до 06.09.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 14.09.2020 до 20.09.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 21.09.2020 до 27.09.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 28.09.2020 до 04.10.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“;
- за периода от 05.10.2020 до 11.10.2020 технически ресурс – 1 бр. „ъглошлайф“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на механизацията за ресурс „ъглошлайф“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „ъглошлайф“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните, определени в графика или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на технически ресурс „ръчни инструменти“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

-за дейност „Разкриване на покрив, включително премахване на съществуващи керемиди, дървена обшивка и извозване до депо“ от 10.04.2020 до 16.04.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

-за дейност „Демонтаж на улици“ от 17.04.2020 до 22.04.2020 – 2 бр. ръчни инструменти;

-за дейност „Демонтаж на водосточни тръби“ от 23.04.2020 до 24.04.2020 – 2 бр. ръчни инструменти;

-за дейност „Доставка и наковаване на дървена обшивка с дебелина 25мм“ от 27.04.2020 до 08.05.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

-за дейност „Доставка и полагане на подпокривно дифузионно фолио“ от 11.05.2020 до 14.05.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

-за дейност „Доставка и наковаване на летви и контрлетви над дървена обшивка за полагане на керемиди“ от 15.05.2020 до 21.05.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

-за дейност „Доставка и полагане на керемиди“ от 22.05.2020 до 02.06.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

-за дейност „Обработка на дървената конструкция срещу гниене и вредители“ от 03.06.2020 до 12.06.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

-за дейност „Доставка и монтаж на улици“ от 13.08.2020 до 18.08.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

-за дейност „Доставка и монтаж на водосточни тръби, включително крепежни елементи, колена и казанчета“ от 19.08.2020 до 20.08.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



–за дейност „Възстановяване и измазване на зидария на комини, вкл. контактен грунд, шпакловъчна маса, универсален грунд, водоотблъскваща, дишаща и еластична мазилка и шапки на комини“ от 15.06.2020 до 15.06.2020 – 2 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и направа на обшивка за стреха от PVC ламинирана обшивка“ от 16.06.2020 до 18.06.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Демонтаж на метални решетки“ от 19.06.2020 до 19.06.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Демонтаж на стара дървена дограма-прозорци“ от 22.06.2020 до 24.06.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Демонтаж на стара дървена дограма-врати“ от 25.06.2020 до 26.06.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет,  $U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ “ от 29.06.2020 до 03.07.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и монтаж на алуминиева врата с термопанел“ от 06.07.2020 до 07.07.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Обръщане на отвори при дограма до 15 см /вътрешно/“ от 08.07.2020 до 17.07.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и монтаж на ламаринен покрив“ от 20.07.2020 до 21.07.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и монтаж на метален капак по детайл“ от 22.07.2020 до 22.07.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Демонтаж на каменна облицовка-варовик“ от 23.07.2020 до 27.07.2020 – 5 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, силикатна мазилка и скеле“ от 28.07.2020 до 10.08.2020 – 5 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация XPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, холкер и мозаечна мазилка“ от 11.08.2020 до 12.08.2020 – 5 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и монтаж на топлоизолация обръщане около прозорци XPS с деб. 2-4 см  $\lambda=0,030 \text{ W/mk}$ , вкл. контактен грунд, лепило, мрежа, крепежни елементи, шпакловка, ъглов профил, водооткапващ профил и мозаечна мазилка“ от 13.08.2020 до 26.08.2020 – 5 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и монтаж на външна подпрозоречна обшивка от ламарина, прахово боядисана“ от 27.08.2020 до 31.08.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Очукване на компрометирана мазилка, полагане на шпакловка, грунд и мазилка“ от 01.09.2020 до 03.09.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и полагане на гранитогрес по балкони“ от 04.09.2020 до 04.09.2020 – 2 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Демонтаж на мраморна облицовка на стълби и колони“ от 07.09.2020 до 09.09.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

–за дейност „Доставка и полагане на гранитогрес по площадка и стълби при главен вход, включително циментова замазка и лепило“ от 10.09.2020 до 16.09.2020 – 2 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Обръщане на колони“ от 17.09.2020 до 17.09.2020 – 2 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Демонтаж и обратен монтаж след почистване и боядисване на парапет на балконите“ от 18.09.2020 до 21.09.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и монтаж на парапет при главен вход, включително демонтаж на съществуващ парапет“ от 22.09.2020 до 22.09.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и полагане на армирана циментова замазка, битумен грунд и два пласта хидроизолация- първи пласт без посипка, втори пласт с посипка (козирки)“ от 23.09.2020 до 24.09.2020 – 3 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и полагане на улуци“ от 25.09.2020 до 28.09.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и полагане на водосточни тръби“ от 29.09.2020 до 29.09.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и полагане на ламаринена обшивка“ от 30.09.2020 до 05.10.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Обръщане при козирки /стени и таван/“ от 06.10.2020 до 08.10.2020 – 4 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 12 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, силикатна мазилка и скеле“ от 09.10.2020 до 09.10.2020 – 5 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и полагане на минерална вата с дебелина 10 см по тавана на втория етаж“ от 12.10.2020 до 16.10.2020 – 5 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и затваряне на топлоизолация с гипсокартон два пласта, пожароустойчив, включително шпакловка, грунд и латекс“ от 19.10.2020 до 30.10.2020 – 5 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Демонтаж на мълниеприемен прът“ от 09.04.2020 до 09.04.2020 – 3 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Монтаж на мълниеприемен прът“ от 01.09.2020 до 01.09.2020 – 3 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Демонтаж на говорители - 4бр. за оповестяване ( сирени) монтирани на метален стълб“ от 09.04.2020 до 09.04.2020 – 3 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Монтаж на говорители - 4бр. за оповестяване ( сирени) монтирани на метален стълб“ от 02.09.2020 до 02.09.2020 – 3 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Демонтаж на "спусък" от мълниезащитна инсталация“ от 10.04.2020 до 10.04.2020 – 3 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Монтаж на "спусък" от мълниезащитна инсталация“ от 03.09.2020 до 03.09.2020 – 3 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и монтаж на ревизионна кутия комплект с клема“ от 04.09.2020 до 04.09.2020 – 3 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и монтаж на ревизионна кутия комплект с клема“ от 04.09.2020 до 04.09.2020 – 3 бр. ръчни инструменти;



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



–за дейност „Доставка на кабел тип СВТ 3x2,5мм<sup>2</sup>“ от 08.09.2020 до 08.09.2020 – 3 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и монтаж на на PVC кабелен канал 20/20мм“ от 09.09.2020 до 09.09.2020 – 3 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Направа на отвор в стена диаметър до 5 см.“ от 10.09.2020 до 10.09.2020 – 3 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Полагане на кабел в кабелен канал“ от 11.09.2020 до 11.09.2020 – 3 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж с направа на връзки“ от 14.09.2020 до 14.09.2020 – 3 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и монтаж на контакт единичен 230V, 16A за открит монтаж“ от 15.09.2020 до 15.09.2020 – 3 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Демонтаж на осветително тяло - съществуващо“ от 16.09.2020 до 17.09.2020 – 3 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Доставка и монтаж на проводник тип СВТ 3x1,5мм<sup>2</sup>“ от 18.09.2020 до 18.09.2020 – 3 бр. ръчни инструменти;

–за дейност „Монтаж на осветително тяло“ от 21.09.2020 до 22.09.2020 – 3 бр. ръчни инструменти.

Представената диаграма за технически ресурс „ръчни инструменти“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на механизацията за ресурс „ръчни инструменти“ участникът предвижда използването на техническия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

–за периода от 06.04.2020 до 12.04.2020 технически ресурс – 7 бр. „ръчни инструменти“;

–за периода от 13.04.2020 до 19.04.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;

–за периода от 20.04.2020 до 26.04.2020 технически ресурс – 2 бр. „ръчни инструменти“;

–за периода от 27.04.2020 до 03.05.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;

–за периода от 04.05.2020 до 10.05.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;

–за периода от 11.05.2020 до 17.05.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;

–за периода от 18.05.2020 до 24.05.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;

–за периода от 25.05.2020 до 31.05.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;

–за периода от 01.06.2020 до 07.06.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;

–за периода от 08.06.2020 до 14.06.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;

–за периода от 15.06.2020 до 21.06.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

- за периода от 22.06.2020 до 28.06.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;
- за периода от 29.06.2020 до 05.07.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;
- за периода от 06.07.2020 до 12.07.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;
- за периода от 13.07.2020 до 19.07.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;
- за периода от 20.07.2020 до 26.07.2020 технически ресурс – 5 бр. „ръчни инструменти“;
- за периода от 27.07.2020 до 02.08.2020 технически ресурс – 5 бр. „ръчни инструменти“;
- за периода от 03.08.2020 до 09.08.2020 технически ресурс – 5 бр. „ръчни инструменти“;
- за периода от 10.08.2020 до 16.08.2020 технически ресурс – 9 бр. „ръчни инструменти“;
- за периода от 17.08.2020 до 23.08.2020 технически ресурс – 9 бр. „ръчни инструменти“;
- за периода от 24.08.2020 до 30.08.2020 технически ресурс – 5 бр. „ръчни инструменти“;
- за периода от 31.08.2020 до 06.09.2020 технически ресурс – 7 бр. „ръчни инструменти“;
- за периода от 07.09.2020 до 13.09.2020 технически ресурс – 7 бр. „ръчни инструменти“;
- за периода от 14.09.2020 до 20.09.2020 технически ресурс – 7 бр. „ръчни инструменти“;
- за периода от 21.09.2020 до 27.09.2020 технически ресурс – 7 бр. „ръчни инструменти“;
- за периода от 28.09.2020 до 04.10.2020 технически ресурс – 4 бр. „ръчни инструменти“;
- за периода от 05.10.2020 до 11.10.2020 технически ресурс – 5 бр. „ръчни инструменти“;
- за периода от 12.10.2020 до 18.10.2020 технически ресурс – 5 бр. „ръчни инструменти“;
- за периода от 19.10.2020 до 25.10.2020 технически ресурс – 5 бр. „ръчни инструменти“;
- за периода от 26.10.2020 до 01.11.2020 технически ресурс – 5 бр. „ръчни инструменти“;

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на механизацията за ресурс „ръчни инструменти“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „ръчни инструменти“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните, определени в графика или в дните, определени в диаграмата.



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



➤ • В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на техническия ресурс „самосвал“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

–за дейност „Подготовка на временната приобектова база за материали, оборудване, машини, инструменти, спомагателни средства и инвентар“ от 03.04.2020 до 06.04.2020 – 1 бр. самосвал;

–за дейност „Доставка на материали необходими за стартиране на строително-монтажните работи от 07.04.2020 до 08.04.2020 – 1 бр. самосвал;

–за дейност „Разкриване на покрив, включително премахване на съществуващи керемиди, дървена обшивка и извозване до депо“ от 09.04.2020 до 16.04.2020 – 1 бр. самосвал;

–за дейност „Премахване на временното строителство и демобилизация на техническия и човешки ресурс на изпълнителя“ от 04.11.2020 до 05.11.2020 – 1 бр. самосвал.

Представената диаграма за технически ресурс „самосвал“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на механизацията за ресурс „самосвал“ участникът предвижда използването на техническия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

–за периода от 30.03.2020 до 05.04.2020 технически ресурс – 1 бр. самосвал“;

–за периода от 06.04.2020 до 12.04.2020 технически ресурс – 1 бр. самосвал“;

–за периода от 13.04.2020 до 19.04.2020 технически ресурс – 1 бр. самосвал“;

–за периода от 02.11.2020 до 08.11.2020 технически ресурс – 1 бр. „самосвал“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на механизацията за ресурс „самосвал“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „самосвал“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните, определени в графика или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на техническия ресурс „миксер за смеси“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

–за дейност „Възстановяване и измазване на зидария на комини, вкл. контактен грунд, шпакловъчна маса, универсален грунд, водоотблъскваща, дишаща и еластична мазилка и шапки на комини“ от 15.06.2020 до 15.06.2020 – 1 бр. миксер за смеси;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, силикатна мазилка и скеле“ от 28.07.2020 до 10.08.2020 – 1 бр. миксер за смеси;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация XPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, холкер и мозаечна мазилка“ от 11.08.2020 до 12.08.2020 – 1 бр. миксер за смеси;

–за дейност „Доставка и монтаж на топлоизолация обръщане около прозорци XPS с деб. 2-4 см  $\lambda=0,030W/mk$ , вкл. контактен грунд, лепило, мрежа, крепежни елементи, шпакловка, ъглов профил, водооткапващ профил и мозаечна мазилка“ от 13.08.2020 до 26.08.2020 – 1 бр. миксер за смеси;



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



–за дейност „Доставка и полагане на гранитогрес по балкони“ от 04.09.2020 до 04.09.2020 – 1 бр. миксер за смеси;

–за дейност „Доставка и полагане на гранитогрес по площадка и стълби при главен вход, включително циментова замазка и лепило“ от 10.09.2020 до 16.09.2020 – 1 бр. миксер за смеси;

–за дейност „Обръщане на колони“ от 17.09.2020 до 17.09.2020 – 1 бр. миксер за смеси;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 12 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, силикатна мазилка и скеле“ от 09.10.2020 до 09.10.2020 – 1 бр. миксер за смеси;

–за дейност „Доставка и полагане на минерална вата с дебелина 10 см по тавана на втория етаж“ от 12.10.2020 до 16.10.2020 – 1 бр. миксер за смеси;

–за дейност „Доставка и затваряне на топлоизолация с гипсокартон два пласта, пожароустойчив, включително шпакловка, грунд и латекс“ от 19.10.2020 до 30.10.2020 – 1 бр. миксер за смеси.

Представената диаграма за технически ресурс „миксер за смеси“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на механизацията за ресурс „миксер за смеси“ участникът предвижда използването на техническия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

–за периода от 15.06.2020 до 21.06.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“;

–за периода от 27.07.2020 до 02.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“;

–за периода от 03.08.2020 до 09.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“;

–за периода от 10.08.2020 до 16.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“;

–за периода от 17.08.2020 до 23.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“;

–за периода от 24.08.2020 до 30.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“;

–за периода от 31.08.2020 до 06.09.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“;

–за периода от 07.09.2020 до 13.09.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“;

–за периода от 14.09.2020 до 20.09.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“;

–за периода от 05.10.2020 до 11.10.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“;

–за периода от 12.10.2020 до 18.10.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“;

–за периода от 19.10.2020 до 25.10.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“;

–за периода от 26.10.2020 до 01.11.2020 технически ресурс – 1 бр. „миксер за смеси“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на механизацията за ресурс „миксер за смеси“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „миксер за смеси“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните, определени в графика или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на техническия ресурс „горелка“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/ периоди, както следва:

–Доставка и полагане на армирана циментова замазка, битумен грунд и два пласта хидроизолация- първи пласт без посипка, втори пласт с посипка (козирки)“ от 23.09.2020 до 24.09.2020 – 1 бр. горелка.

Представената диаграма за технически ресурс „горелка“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на





ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



механизацията за ресурс „горелка“ участникът предвижда използването на техническия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

– за периода от 21.09.2020 до 27.09.2020 технически ресурс – 1 бр. „горелка“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на механизацията за ресурс „горелка“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „горелка“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните, определени в графика или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на техническия ресурс „пробивна техника“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

– за дейност „Доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет,  $U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ “ от 29.06.2020 до 03.07.2020 – 1 бр. пробивна техника;

– за дейност „Доставка и монтаж на алуминиева врата с термопанел“ от 06.07.2020 до 07.07.2020 – 1 бр. пробивна техника;

– за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, силикатна мазилка и скеле“ от 28.07.2020 до 10.08.2020 – 1 бр. пробивна техника;

– за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация XPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, холкер и мозаечна мазилка“ от 11.08.2020 до 12.08.2020 – 1 бр. пробивна техника;

– за дейност „Доставка и монтаж на топлоизолация обръщане около прозорци XPS с деб. 2-4 см  $\lambda=0,030 \text{ W/mk}$ , вкл. контактен грунд, лепило, мрежа, крепежни елементи, шпакловка, ъглов профил, водооткапващ профил и мозаечна мазилка“ от 13.08.2020 до 26.08.2020 – 1 бр. пробивна техника;

– за дейност „Демонтаж и обратен монтаж след почистване и боядисване на парапет на балконите“ от 18.09.2020 до 21.09.2020 – 1 бр. пробивна техника;

– за дейност „Доставка и монтаж на парапет при главен вход, включително демонтаж на съществуващ парапет“ от 22.09.2020 до 22.09.2020 – 1 бр. пробивна техника;

– за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 12 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, силикатна мазилка и скеле“ от 09.10.2020 до 09.10.2020 – 1 бр. пробивна техника;

– за дейност „Доставка и полагане на минерална вата с дебелина 10 см по тавана на втория етаж“ от 12.10.2020 до 16.10.2020 – 1 бр. пробивна техника;

– за дейност „Доставка и затваряне на топлоизолация с гипсокартон два пласта, пожароустойчив, включително шпакловка, грунд и латекс“ от 19.10.2020 до 30.10.2020 – 1 бр. пробивна техника.

Представената диаграма за технически ресурс „пробивна техника“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на механизацията за ресурс „пробивна техника“ участникът предвижда използването на техническия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

– за периода от 29.06.2020 до 05.07.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“;

– за периода от 06.07.2020 до 12.07.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“;



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



- за периода от 27.07.2020 до 02.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“;
- за периода от 03.08.2020 до 09.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“;
- за периода от 10.08.2020 до 16.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“;
- за периода от 17.08.2020 до 23.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“;
- за периода от 24.08.2020 до 30.08.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“;
- за периода от 07.09.2020 до 13.09.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“;
- за периода от 14.09.2020 до 20.09.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“;
- за периода от 21.09.2020 до 27.09.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“;
- за периода от 05.10.2020 до 11.10.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“;
- за периода от 12.10.2020 до 18.10.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“;
- за периода от 19.10.2020 до 25.10.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“;
- за периода от 26.10.2020 до 01.11.2020 технически ресурс – 1 бр. „пробивна техника“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на механизацията за ресурс „пробивна техника“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „пробивна техника“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните, определени в графика или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „общ работник“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

-за дейност „Подготовка на временната приобектова база за материали, оборудване, машини, инструменти, спомагателни средства и инвентар“ от 03.04.2020 до 06.04.2020 – 4 бр. общ работник;

-за дейност „Доставка на материали необходими за стартиране на строително-монтажните работи“ от 07.04.2020 до 08.04.2020 – 4 бр. общ работник;

-за дейност „Демонтаж на улици“ от 17.04.2020 до 22.04.2020 – 2 бр. общ работник;

-за дейност „Демонтаж на водосточни тръби“ от 23.04.2020 до 24.04.2020 – 2 бр. общ работник;

-за дейност „Демонтаж на каменна облицовка-варовик“ от 23.07.2020 до 27.07.2020 – 5 бр. общ работник;

-за дейност „Очукване на компрометирана мазилка, полагане на шпакловка, грунд и мазилка“ от 01.09.2020 до 03.09.2020 – 4 бр. общ работник;

-за дейност „Демонтаж на мраморна облицовка на стълби и колони“ от 07.09.2020 до 09.09.2020 – 4 бр. общ работник;

-за дейност „Почистване на завършения обект и подготовка за предаването му на Възложителя“ от 02.11.2020 до 03.11.2020 – 5 бр. общ работник;

-за дейност „Премахване на временното строителство и демобилизация на техническия и човешки ресурс на Изпълнителя“ от 04.11.2020 до 05.11.2020 – 4 бр. общ работник;

Представената диаграма за човешки ресурс „общ работник“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „общ работник“ участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

- за периода от 30.03.2020 до 05.04.2020 човешки ресурс – 4 бр. „общ работник“;



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



- за периода от 06.04.2020 до 12.04.2020 човешки ресурс – 4 бр. „общ работник“;
- за периода от 13.04.2020 до 19.04.2020 човешки ресурс – 2 бр. „общ работник“;
- за периода от 20.04.2020 до 26.04.2020 човешки ресурс – 2 бр. „общ работник“;
- за периода от 20.07.2020 до 26.07.2020 човешки ресурс – 5 бр. „общ работник“;
- за периода от 27.07.2020 до 02.08.2020 човешки ресурс – 5 бр. „общ работник“;
- за периода от 31.08.2020 до 06.09.2020 човешки ресурс – 4 бр. „общ работник“;
- за периода от 07.09.2020 до 13.09.2020 човешки ресурс – 4 бр. „общ работник“;
- за периода от 02.11.2020 до 08.11.2020 човешки ресурс – 5 бр. „общ работник“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „общ работник“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „общ работник“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „работник покривни работи“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

–за дейност „Разкриване на покрив, включително премахване на съществуващи керемиди, дървена обшивка и извозване до депо“ от 10.04.2020 до 16.04.2020 – 4 бр. работник покривни работи;

–за дейност „Доставка и наковане на дървена обшивка с дебелина 25мм“ от 27.04.2020 до 08.05.2020 – 4 бр. работник покривни работи;

–за дейност „Доставка и полагане на подпокривно дифузионно фолио“ от 11.05.2020 до 14.05.2020 – 4 бр. работник покривни работи;

–за дейност „Доставка и наковане на летви и контралетви над дървена обшивка за полагане на керемиди“ от 15.05.2020 до 21.05.2020 – 4 бр. работник покривни работи;

–за дейност „Доставка и полагане на керемиди“ от 22.05.2020 до 02.06.2020 – 4 бр. работник покривни работи;

–за дейност „Обработка на дървената конструкция срещу гниене и вредители“ от 03.06.2020 до 12.06.2020 – 4 бр. работник покривни работи;

–за дейност „Възстановяване и измазване на зидария на комини, вкл. контактен грунд, шпакловъчна маса, универсален грунд, водоотблъскваща, дишаща и еластична мазилка и шапки на комини“ от 15.06.2020 до 15.06.2020 – 2 бр. работник покривни работи;

–за дейност „Доставка и монтаж на ламаринен покрив“ от 20.07.2020 до 21.07.2020 – 4 бр. работник покривни работи;

–за дейност „Доставка и монтаж на метален капак по детайл“ от 22.07.2020 до 22.07.2020 – 4 бр. работник покривни работи.

Представената диаграма за човешки ресурс „работник покривни работи“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „работник покривни работи“ участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

–за периода от 06.04.2020 до 12.04.2020 технически ресурс – 4 бр. „работник покривни работи“;

–за периода от 13.04.2020 до 19.04.2020 технически ресурс – 4 бр. „работник покривни работи“;



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



- за периода от 27.04.2020 до 03.05.2020 технически ресурс – 4 бр. „работник покривни работи“;
- за периода от 04.05.2020 до 10.05.2020 технически ресурс – 4 бр. „работник покривни работи“;
- за периода от 11.05.2020 до 17.05.2020 технически ресурс – 4 бр. „работник покривни работи“;
- за периода от 18.05.2020 до 24.05.2020 технически ресурс – 4 бр. „работник покривни работи“;
- за периода от 25.05.2020 до 31.05.2020 технически ресурс – 4 бр. „работник покривни работи“;
- за периода от 01.06.2020 до 07.06.2020 технически ресурс – 4 бр. „работник покривни работи“;
- за периода от 08.06.2020 до 14.06.2020 технически ресурс – 4 бр. „работник покривни работи“;
- за периода от 15.06.2020 до 21.06.2020 технически ресурс – 2 бр. „работник покривни работи“;
- за периода от 20.07.2020 до 26.07.2020 технически ресурс – 4 бр. „работник покривни работи“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „работник покривни работи“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „работник покривни работи“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „работник дограмаджия“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

- за дейност „Демонтаж на метални решетки“ от 19.06.2020 до 19.06.2020 – 4 бр. работник дограмаджия;
- за дейност „Демонтаж на стара дървена дограма-прозорци“ от 22.06.2020 до 24.06.2020 – 4 бр. работник дограмаджия;
- за дейност „Демонтаж на стара дървена дограма-врати“ от 25.06.2020 до 26.06.2020 – 4 бр. работник дограмаджия;
- за дейност „Доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма с двоен стъклопакет,  $U_w=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ “ от 29.06.2020 до 03.07.2020 – 4 бр. работник дограмаджия;
- за дейност „Доставка и монтаж на алуминиева врата с термопанел“ от 06.07.2020 до 07.07.2020 – 4 бр. работник дограмаджия;
- за дейност „Обръщане на отвори при дограма до 15 см /вътрешно/“ от 08.07.2020 до 17.07.2020 – 4 бр. работник дограмаджия;

Представената диаграма за човешки ресурс „работник дограмаджия“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „работник дограмаджия“ участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

- за периода от 15.06.2020 до 21.06.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник покривни работи“;



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



–за периода от 22.06.2020 до 28.06.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник покривни работи“;

–за периода от 29.06.2020 до 05.07.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник покривни работи“;

–за периода от 06.07.2020 до 12.07.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник покривни работи“;

–за периода от 13.07.2020 до 19.07.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник покривни работи“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „работник дограмаджия“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „работник дограмаджия“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „работник топлоизолации“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, силикатна мазилка и скеле“ от 28.07.2020 до 10.08.2020 – 5 бр. работник топлоизолации;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация XPS с дебелина 10 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, ъглов профил, водооткапващ профил, холкер и мозаечна мазилка“ от 11.08.2020 до 12.08.2020 – 5 бр. работник топлоизолации;

–за дейност „Доставка и монтаж на топлоизолация обръщане около прозорци XPS с деб. 2-4 см  $\lambda=0,030W/mk$ , вкл. контактен грунд, лепило, мрежа, крепежни елементи, шпакловка, ъглов профил, водооткапващ профил и мозаечна мазилка“ от 13.08.2020 до 26.08.2020 – 5 бр. работник топлоизолации;

–за дейност „Доставка и полагане на топлоизолация EPS с дебелина 12 см, включително шпакловка, лепилна маса, стъклофибърна мрежа, дюбели, грунд, силикатна мазилка и скеле“ от 09.10.2020 до 09.10.2020 – 5 бр. работник топлоизолации;

–за дейност „Доставка и полагане на минерална вата с дебелина 10 см по тавана на втория етаж“ от 12.10.2020 до 16.10.2020 – 5 бр. работник топлоизолации;

–за дейност „Доставка и затваряне на топлоизолация с гипскартон два пласта, пожароустойчив, включително шпакловка, грунд и латекс“ от 19.10.2020 до 30.10.2020 – 5 бр. работник топлоизолации.

Представената диаграма за човешки ресурс „работник топлоизолации“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „работник топлоизолации“ участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

–за периода от 27.07.2020 до 02.08.2020 технически ресурс – 5 бр. „работник топлоизолации“;

–за периода от 03.08.2020 до 09.08.2020 технически ресурс – 5 бр. „работник топлоизолации“;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

–за периода от 10.08.2020 до 16.08.2020 технически ресурс – 5 бр. „работник топлоизолации“;

–за периода от 17.08.2020 до 23.08.2020 технически ресурс – 5 бр. „работник топлоизолации“;

–за периода от 24.08.2020 до 30.08.2020 технически ресурс – 5 бр. „работник топлоизолации“;

–за периода от 05.10.2020 до 11.10.2020 технически ресурс – 5 бр. „работник топлоизолации“;

–за периода от 12.10.2020 до 18.10.2020 технически ресурс – 5 бр. „работник топлоизолации“;

–за периода от 19.10.2020 до 25.10.2020 технически ресурс – 5 бр. „работник топлоизолации“;

–за периода от 26.10.2020 до 01.11.2020 технически ресурс – 5 бр. „работник топлоизолации“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „работник топлоизолации“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „работник топлоизолации“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „работник тенекеджийски работи“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

–за дейност „Доставка и монтаж на улици“ от 13.08.2020 до 18.08.2020 – 4 бр работник тенекеджийски работи;

–за дейност „Доставка и монтаж на водосточни тръби, включително крепежни елементи, колена и казанчета“ от 19.08.2020 до 20.08.2020 – 4 бр работник тенекеджийски работи;

–за дейност „Доставка и направа на обшивка за стреха от PVC ламинирана обшивка“ от 16.06.2020 до 18.06.2020 – 4 бр. работник тенекеджийски работи;

–за дейност „Доставка и монтаж на външна подпрозоречна обшивка от ламарина, прахово боядисана“ от 27.08.2020 до 31.08.2020 – 4 бр. тенекеджийски работи;

–за дейност „Доставка и полагане на улици“ от 25.09.2020 до 28.09.2020 – 4 бр. тенекеджийски работи;

–за дейност „Доставка и полагане на водосточни тръби“ от 29.09.2020 до 29.09.2020 – 4 бр. тенекеджийски работи;

–за дейност „Доставка и полагане на ламаринена обшивка“ от 30.09.2020 до 05.10.2020 – 4 бр. тенекеджийски работи;

–за дейност „Обръщане при козирки /стени и таван/“ от 06.10.2020 до 08.10.2020 – 4 бр. тенекеджийски работи.

Представената диаграма за човешки ресурс „работник тенекеджийски работи“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „работник тенекеджийски работи“ участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

–за периода от 15.06.2020 до 21.06.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник тенекеджийски работи“;

–за периода от 10.08.2020 до 16.08.2020 човешки ресурс – 4 бр. „работник тенекеджийски работи“;

–за периода от 17.08.2020 до 23.08.2020 технически ресурс – 4 бр. „работник тенекеджийски работи“;

–за периода от 24.08.2020 до 30.08.2020 технически ресурс – 4 бр. „работник тенекеджийски работи“;

–за периода от 31.08.2020 до 06.09.2020 технически ресурс – 4 бр. „работник тенекеджийски работи“;

–за периода от 21.09.2020 до 27.09.2020 технически ресурс – 4 бр. „работник тенекеджийски работи“;

–за периода от 28.09.2020 до 04.10.2020 технически ресурс – 4 бр. „работник тенекеджийски работи“;

–за периода от 05.10.2020 до 11.10.2020 технически ресурс – 4 бр. „работник тенекеджийски работи“;

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „работник тенекеджийски работи“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „работник тенекеджийски работи“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „работник настилки и облицовки“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

–за дейност „Доставка и полагане на гранитогрес по балкони“ от 04.09.2020 до 04.09.2020 – 2 бр. работник настилки и облицовки;

–за дейност „Доставка и полагане на гранитогрес по площадка и стълби при главен вход, включително циментова замазка и лепило“ от 10.09.2020 до 16.09.2020 – 2 бр. работник настилки и облицовки;

–за дейност „Обръщане на колони“ от 17.09.2020 до 17.09.2020 – 2 бр. работник настилки и облицовки.

Представената диаграма за човешки ресурс „работник настилки и облицовки“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „работник настилки и облицовки“ участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

–за периода от 31.08.2020 до 06.09.2020 човешки ресурс – 2 бр. „настилки и облицовки“;

–за периода от 07.09.2020 до 13.09.2020 човешки ресурс – 2 бр. „настилки и облицовки“;

–за периода от 14.09.2020 до 20.09.2020 човешки ресурс – 2 бр. „настилки и облицовки“;

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „работник настилки и облицовки“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „работник



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



настилки и облицовки“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „работник железар“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

–за дейност „Демонтаж и обратен монтаж след почистване и боядисване на парапет на балконите“ от 18.09.2020 до 21.09.2020 – 4 бр. работник железар;

–за дейност „Доставка и монтаж на парапет при главен вход, включително демонтаж на съществуващ парапет“ от 22.09.2020 до 22.09.2020 – 4 бр. работник железар.

Представената диаграма за човешки ресурс „работник железар“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „работник железар“ участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

–за периода от 14.09.2020 до 20.09.2020 човешки ресурс - 4 бр. „работник железар“;

–за периода от 21.09.2020 до 27.09.2020 човешки ресурс - 4 бр. „работник железар“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „работник железар“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „работник железар“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „работник хидроизолации“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

–за дейност „Доставка и полагане на армирана циментова замазка, битумен грунд и два пласта хидроизолация- първи пласт без посипка, втори пласт с посипка (козирки)“ от 23.09.2020 до 24.09.2020 – 3 бр. работник хидроизолации;

Представената диаграма за човешки ресурс „работник хидроизолации“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „работник хидроизолации“ участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

–за периода от 21.09.2020 до 27.09.2020 човешки ресурс - 3 бр. „работник хидроизолации“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „работник хидроизолации“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „работник хидроизолации“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „електричар строителен“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

–за дейност „Демонтаж на мълниеприемен прът“ от 09.04.2020 до 09.04.2020 – 3 бр. електричар строителен;

–за дейност „Монтаж на мълниеприемен прът“ от 01.09.2020 до 01.09.2020 – 3 бр. електричар строителен;





ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



–за дейност „Демонтаж на говорители - 4бр. за оповестяване (сирени) монтирани на метален стълб“ от 09.04.2020 до 09.04.2020 – 3 бр. електричар строителен;

–за дейност „Монтаж на говорители - 4бр. за оповестяване (сирени) монтирани на метален стълб“ от 02.09.2020 до 02.09.2020 – 3 бр. електричар строителен;

–за дейност „Демонтаж на "спусък" от мълниезащитна инсталация“ от 10.04.2020 до 10.04.2020 – 3 бр. електричар строителен;

–за дейност „Монтаж на "спусък" от мълниезащитна инсталация“ от 03.09.2020 до 03.09.2020 – 3 бр. електричар строителен;

–за дейност „Доставка и монтаж на ревизионна кутия комплект с клема“ от 04.09.2020 до 04.09.2020 – 3 бр. електричар строителен;

–за дейност „Измерване на защитното заземление“ от 07.09.2020 до 07.09.2020 – 2 бр. електричар строителен;

–за дейност „Доставка на кабел тип СВТ 3x2,5мм<sup>2</sup>“ от 08.09.2020 до 08.09.2020 – 3 бр. електричар строителен;

–за дейност „Доставка и монтаж на на PVC кабелен канал 20/20мм“ от 09.09.2020 до 09.09.2020 – 3 бр. електричар строителен;

–за дейност „Направа на отвор в стена диаметър до 5 см.“ от 10.09.2020 до 10.09.2020 – 3 бр. електричар строителен;

–за дейност „Полагане на кабел в кабелен канал“ от 11.09.2020 до 11.09.2020 – 3 бр. електричар строителен;

–за дейност „Доставка и монтаж на разклонителна кутия за открит монтаж с направа на връзки“ от 14.09.2020 до 14.09.2020 – 3 бр. електричар строителен;

–за дейност „Доставка и монтаж на контакт единичен 230V, 16A за открит монтаж“ от 15.09.2020 до 15.09.2020 – 3 бр. електричар строителен;

–за дейност „Демонтаж на осветително тяло - съществуващо“ от 16.09.2020 до 17.09.2020 – 3 бр. електричар строителен;

–за дейност „Доставка и монтаж на проводник тип СВТ 3x1,5мм<sup>2</sup>“ от 18.09.2020 до 18.09.2020 – 3 бр. електричар строителен;

–за дейност „Монтаж на осветително тяло“ от 21.09.2020 до 22.09.2020 – 3 бр. електричар строителен.

Представената диаграма за човешки ресурс „електричар строителен“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „електричар строителен“ участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

–за периода от 06.04.2020 до 12.04.2020 човешки ресурс – 6 бр. „електричар строителен“;

–за периода от 31.08.2020 до 06.09.2020 човешки ресурс – 3 бр. „електричар строителен“;

–за периода от 07.09.2020 до 13.09.2020 човешки ресурс – 3 бр. „електричар строителен“;

–за периода от 14.09.2020 до 20.09.2020 човешки ресурс – 3 бр. „електричар строителен“;

–за периода от 21.09.2020 до 27.09.2020 човешки ресурс – 3 бр. „електричар строителен“.



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „електричар строителен“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „електричар строителен“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на ресурс „лицензирана ел. лаборатория“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

–за дейност „Измерване на защитното заземление“ от 07.09.2020 до 07.09.2020 – 1 бр. лицензирана ел. лаборатория.

Представената диаграма за ресурс „лицензирана ел. лаборатория“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на за ресурс „лицензирана ел. лаборатория“ участникът предвижда използването на ресурса в периодите и в съответния брой, както следва:

–за периода от 07.09.2020 до 13.09.2020 човешки ресурс – 1 бр. „лицензирана ел. лаборатория“;

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма за ресурс „лицензирана ел. лаборатория“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „лицензирана ел. лаборатория“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „технически ръководител“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

–за дейност „Откриване на строителната площадка. Подготвителни дейности и доставка на материали“ от 01.04.2020 до 08.04.2020 – 1 бр. технически ръководител;

–за дейност „Етап Извършване на строително-монтажни работи на обекта“ от 09.04.2020 до 30.10.2020 – 1 бр. технически ръководител;

–за дейност „Подготовка за предаване на обекта на Възложителя“ от 02.11.2020 до 05.11.2020 – 1 бр. технически ръководител;

–за дейност „Предаване на обекта на Възложителя и подписване на Акт Обр. 15“ от 06.11.2020 до 06.11.2020 – 1 бр. технически ръководител.

Представената диаграма за човешки ресурс „технически ръководител“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „технически ръководител“, участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

–за периода от 30.03.2020 до 08.11.2020 човешки ресурс - 1 бр. „технически ръководител“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „технически ръководител“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „технически ръководител“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

Също така, участникът е декларирал, че дейностите по изпълнение на предмета на обществената поръчка, съгласно предоставения линеен график, стартират на 01.04.2020 и



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



приключват на 06.11.2020, но в представената Диаграма на работната ръка за ресурс „технически ръководител“ е предвидено ресурсът да се използва до 08.11.2020, от което следва, че ресурсът ще бъде ангажиран с изпълнение на дейности, извън декларирания от участника срок.

Констатираното се явява несъответствие между Линеен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „технически ръководител“, които са части на техническото предложение.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „Специалист ЗБУТ“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

– за дейност „Откриване на строителната площадка. Подготвителни дейности и доставка на материали“ от 01.04.2020 до 08.04.2020 – 1 бр. Специалист ЗБУТ;

– за дейност „Етап Извършване на строително-монтажни работи на обекта“ от 09.04.2020 до 30.10.2020 – 1 бр. Специалист ЗБУТ;

– за дейност „Подготовка за предаване на обекта на Възложителя“ от 02.11.2020 до 05.11.2020 – 1 бр. Специалист ЗБУТ.

Представената диаграма за човешки ресурс „Специалист ЗБУТ“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „Специалист ЗБУТ“, участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:

– за периода от 30.03.2020 до 08.11.2020 човешки ресурс - 1 бр. „Специалист ЗБУТ“.

От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „Специалист ЗБУТ“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „Специалист ЗБУТ“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.

Също така, участникът е декларирал, че дейностите по изпълнение на предмета на обществената поръчка, съгласно предоставения линеен график, стартират на 01.04.2020 и приключват на 06.11.2020, но в представената диаграма на човешки ресурс „Специалист ЗБУТ“ е предвидено ресурсът да се използва до 08.11.2020, от което следва, че ресурсът ще бъде ангажиран с изпълнение на дейности извън декларирания от участника срок.

Констатираното се явява несъответствие между линеен график и диаграма на работната ръка за ресурс Специалист ЗБУТ, които са части на техническото предложение.

➤ В графичната част на линейния график, участникът е заложил използването на човешкия ресурс „Специалист контрол по качеството“ за изпълнението на предвидените дейности по дни/периоди, както следва:

– за дейност „Откриване на строителната площадка. Подготвителни дейности и доставка на материали“ от 01.04.2020 до 08.04.2020 – 1 бр. Специалист контрол по качеството;

– за дейност „Етап Извършване на строително-монтажни работи на обекта“ от 09.04.2020 до 30.10.2020 – 1 бр. Специалист контрол по качеството;

– за дейност „Подготовка за предаване на обекта на Възложителя“ от 02.11.2020 до 05.11.2020 – 1 бр. Специалист контрол по качеството.



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“



*Представената диаграма за човешки ресурс „Специалист контрол по качеството“ е мащабирана за период от седем дни – седмица, а не по дни и съгласно така представената Диаграма на работната ръка за ресурс „Специалист контрол по качеството“ участникът предвижда използването на човешкия ресурс в периодите и в съответния брой, както следва:*

*–за периода от 30.04.2020 до 08.11.2020 човешки ресурс - 1 бр. „Специалист контрол по качеството“.*

*От представеното следва че е налице несъответствие между Линеен календарен график и Диаграма на работната ръка за ресурс „Специалист контрол по качеството“, изразяващо се в предвидени различни периоди за използването на ресурса „Специалист контрол по качеството“, от което не може да се установи, кога ще бъде използван ресурсът – в дните определени в графика, или в дните, определени в диаграмата.*

*Също така, участникът е декларирал, че дейностите по изпълнение на предмета на обществената поръчка, съгласно предоставения линеен график, стартират на 01.04.2020 и приключват на 06.11.2020, но в представената диаграмата на човешки ресурс „Специалист контрол по качеството“ е предвидено ресурсът да се използва до 08.11.2020, от което следва, че ресурсът ще бъде ангажиран с изпълнение на дейности извън декларирания от участника срок.*

*Констатираното се явява несъответствие между Линеен график и Диаграма на работната ръка за ресурс Специалист контрол по качеството, които са части на техническото предложение.*

*Предвид гореописаните констатации, установени при прегледа на частите на представеното Техническо предложение, и съгласно изискванията, заложен в документацията към настоящата обществена поръчка: „Участник, който представи Предложение за изпълнение за Обособени позиции №1, №2, №3 и №4, в което няма представена минимално изискваната от възложителя информация за: „Методология на работа“ и/или Линеен график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката и/или Диаграма на техническите ресурси и/или Диаграма на човешките ресурси и/или частите на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга и/или не е налична някоя от частите на предложението за изпълнение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване“, Комисията е предложила на Възложителя, участник № 5 „БГ СТОЙ-Д“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 4, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.*

*На основание чл. 181, ал. 8 от ЗОП във връзка с чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящето решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници в процедурата, като в същия ден бъде публикувано в Профила на купувача, заедно с протоколите и доклада от работата на комисията при спазване на условията на чл.42, ал.2, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.1, т.5 от ПЗЗОП.*

*Настоящото решение може да бъде обжалвано в 10-дневен срок пред Комисия за защита на конкуренцията, съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.*

*Връзка към електронната преписка в Профила на купувача:*

*<http://e-obp.eu/bp/Document/34787b57-bbba-4bda-b5a2-17b8009133f2>*

*Възложител: инж. Иво Ценов Цветков, Кмет на Община Бяла Слатина*



**Всички лични данни са заличени на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП**