




Европейски съюз

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ



**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 КЪМ ДОГОВОР**

**№ Д-228/29.10.2020г.**

за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на улици в гр. Кресна: „Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1, „Влахински езера“ от о.т.157 до о.т.149, „Пирин“ от о.т.130 до о.т.136, „Спартак“ от о.т.153 до о.т.151 и „Цар Самуил“ от о.т.131 до о.т.135; Реконструкция на съществуващи тротоари в гр. Кресна: ул. „Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1, ул. „Спартак“ от о.т.153 до о.т.151, ул. „Цар Самуил“ о.т.131 до о.т.135“

Днес, 19.08.2021 г. в град Кресна, между:

**ОБЩИНА КРЕСНА**, БУЛСТАТ 000024720, с адрес: гр. Кресна, ул. „Македония“ № 96, представлявана от Николай Кирилов Георгиев – Кмет на Община Кресна и Цветанка Тасева – Главен счетоводител на Община Кресна, наричана по-долу за краткост „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**“, от една страна

и

**ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЦИ КРЕСНА 2020“**, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Александър Стамболийски“ №9, ет.1, БУЛСТАТ 177457137, представлявано от Изабела Георгиева Георгиева, наричано по-нататък за краткост „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“),

се сключи настоящото допълнително споразумение, с което Страните, на основание чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.3, ал.2 и 3 от Договор за възлагане на обществена поръчка за строителство № Д-228/29.10.2020г., приеха подписаният между тях договор да бъде изменен.

При подписване на настоящото споразумение Страните взеха предвид обстоятелството, че на основание чл.154, ал.3 от ЗУТ са се наложили несъществени отклонения от одобрения инвестиционен проект за строежа, предмет на договора за обществената поръчка, с оглед на констатациите, обективирани в:

- Протокол №1 от 09.08.2021г., подписан от строителя, лицата, осъществяващи инвеститорски контрол, авторски и строителен надзор на обекта и одобрен от Възложителя (Приложение №5 - неразделна част от настоящото Допълнително споразумение №1) и Заповед №1 от 09.08.2021г., издадена от инж. Хр. Атанасовски - авторски надзор по част „Пътна“ (Приложение №6 - неразделна част от настоящото Допълнително споразумение №1)

*Този документ е създаден в рамките на Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0020-C01/07.05.2019 г. по проект „Реконструкция на улици в гр. Кресна: „Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1, „Влахински езера“ от о.т.157 до о.т.149, „Пирин“ от о.т.130 до о.т.136, „Спартак“ от о.т.153 до о.т.151 и „Цар Самуил“ от о.т.131 до о.т.135; Реконструкция на съществуващи тротоари в гр. Кресна: ул. „Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1, ул. „Спартак“ от о.т.153 до о.т.151, ул. „Цар Самуил“ о.т.131 до о.т.135“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кресна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.*



Европейски съюз

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ



- Протокол №2 от 16.08.2021г., подписан от строителя, лицата, осъществяващи инвеститорски контрол, авторски и строителен надзор на обекта и одобрен от Възложителя (Приложение №7 - неразделна част от настоящото Допълнително споразумение №1) и Заповед №2 от 16.08.2021г., издадена от инж. Хр. Атанасовски - авторски надзор по част „Пътна“ (Приложение №8 - неразделна част от настоящото Допълнително споразумение №1).

С оглед настъпилите несъществени изменения в одобрения инвестиционен проект за строежа, се е наложило да се изменят Количествените сметки на СМР за всички, включени в него подобекти:

Цитираните изменения водят до промяна и в Количествено-стойностната сметка към договора.

Създава се нова Количествено-стойностна сметка като Приложение №1- неразделна част от настоящото Допълнително споразумение №1.

Измененията са подробно описани в Заменителна таблица за подлежащи на замяна видове и количества работис приложени към нея Анализи на допълнително възникналите СМР по видове, които не са били част от Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение №2 - неразделна част от настоящото Допълнително споразумение №1). Анализите са изготвени на основание чл.3, ал.5 и 6 от Договор № Д-228/29.10.2020г. и са съгласувани и одобрени от Възложителя. Осотойносттаването на непредвидените разходи за СМР, за дейности, включени в ценовото предложение на Изпълнителя, са направени на база посочени в него единични цени за съответните видове СМР, съгласно чл.3, ал.4 от Договор № Д-228/29.10.2020г.

Предвид горното, Договорът се променя, както следва:

§. 1. Чл. 3, ал. 1от Договора придобива следното съдържание:

**Чл. 3. (1) Цената на настоящия договор, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е 1 099 557,97 лева (един милион, деветдесет и девет хиляди, петстотин петдесет и седем лева и 97 ст.) без ДДС, 1 244 375,92 лева (един милион, двеста четиридесет и четири хиляди, триста седемдесет и пет лева и 92 ст.) с ДДС, от които 34 269,21 (тридесет и четири хиляди двеста шестдесет и девет лева и 21 ст. лева и 5 ст.) лева без ДДС непредвидени разходи, и включва всички разходи необходими за извършване на дейностите и строително-монтажните работи, така че обектите да бъдат въведени в експлоатация и представлява сбор от следните стойности:**

1. Цена за за реконструкция на съществуващи улици в гр. Кресна: Подобект ул. „Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1- 571 000,40 (петстотин седемдесет и една хиляди и 40 ст.) лева без ДДС или 685 200,48 (шестстотин осемдесет и пет хиляди и двеста лева и 48 ст.) лева с ДДС;

2. Цена за за реконструкция на съществуващи улици в гр. Кресна: Подобект ул. „Влахински езера“ от о.т.157 до о.т.149 – 96 298,80 (деветдесет и шест хиляди двеста

Този документ е създаден в рамките на Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0020-C01/07.05.2019 г. по проект „Реконструкция на улици в гр. Кресна: „Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1, „Влахински езера“ от о.т.157 до о.т.149, „Пирин“ от о.т.130 до о.т.136, „Спартак“ от о.т.153 до о.т.151 и „Цар Самуил“ от о.т.131 до о.т.135; Реконструкция на съществуващи тротоари в гр. Кресна: ул. „Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1, ул. „Спартак“ от о.т.153 до о.т.151, ул. „Цар Самуил“ о.т.131 до о.т. 135“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кресна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Европейски съюз

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ



деветдесет и осем лева и 80 ст.) лева без ДДС или 115 558,56 (сто и петнадесет хиляди петстотин петдесет и осем лева и 56 ст.) лева с ДДС;

3. Цена за за реконструкция на съществуващи улици в гр. Кресна: Подобект ул. „Пирин“ от о.т.130 до о.т.136 – 94 547,37 (деветдесет и четири хиляди петстотин четиридесет и седем лева и 37 ст.) лева без ДДС или 113 456,84 (сто и тринадесет хиляди и четиристотин петдесет и шест лева и 84 ст.) лева с ДДС;

4. Цена за за реконструкция на съществуващи улици в гр. Кресна: Подобект ул. „Спартак“ от о.т.153 до о.т.151 – 95 105,84 (деветдесет и пет хиляди сто и пет лева и 84 ст.) лева без ДДС или 114 127,01 (сто и четиринадесет хиляди сто двадесет и седем лева и 01 ст.) лева с ДДС;

5. Цена за за реконструкция на съществуващи улици в гр. Кресна: Подобект ул. „Цар Самуил“ от о.т.131 до о.т.135 – 94 787,61 (деветдесет и четири хиляди седемстотин осемдесет и седем лева и 61 ст.) лева без ДДС или 113 745,13 (сто и тринадесет хиляди седемстотин четиридесет и пет лева и 13 ст.) лева с ДДС;

6. Цена за за реконструкция на съществуващи тротоари в гр. Кресна: Подобект ул. „Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1 – 84 002,39 (осемдесет и четири хиляди и два лева и 39 ст.) лева без ДДС или 100 802,87 (сто хиляди осемстотин и два лева и 87 ст.) лева с ДДС;

7. Цена за за реконструкция на съществуващи тротоари в гр. Кресна: Подобект ул. „Спартак“ от о.т.153 до о.т.151 – 28 825,41 (двадесет и осем хиляди осемстотин двадесет и пет лева и 41 ст.) лева без ДДС или 34 590,49 (тридесет и четири хиляди петстотин и деветдесет лева и 49 ст.) лева с ДДС;

8. Цена за за реконструкция на съществуващи тротоари в гр. Кресна: Подобект ул. „Цар Самуил“ от о.т.131 до о.т.135 – 34 990,15 (тридесет и четири хиляди деветстотин и деветдесет лева и 15 ст.) лева без ДДС или 41 988,18 (четиридесет и една хиляди деветстотин осемдесет и осем лева и 18 ст.) лева с ДДС;

§ 2. Страните приемат измененията в Количествено-стойностната сметка към договора, която се заменя от новосъздадената Количествено-стойностна сметка (Приложение №1-неразделна част от настоящото Допълнително споразумение №1 по подобекти).

§ 3. Всички клаузи по договора, които не са изменени, имат действие за срока на договора.

Настоящото допълнително споразумение е неразделна част от сключения между страните Договор за възлагане на обществена поръчка за строителство № Д-228/29.10.2020г.

Неразделна част от настоящото допълнително споразумение са:

Приложение №1 - Количествено – стойностна сметка по подобекти;

Приложение №2 - Количествено – стойностна сметка на непредвидените разходи по подобекти;

Този документ е създаден в рамките на Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0020-C01/07.05.2019 г. по проект „Реконструкция на улици в гр. Кресна: „Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1, „Влахински езера“ от о.т.157 до о.т.149, „Пирин“ от о.т.130 до о.т.136, „Спартак“ от о.т.153 до о.т.151 и „Цар Самуил“ от о.т.131 до о.т.135; Реконструкция на съществуващи тротоари в гр. Кресна: ул. „Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1, ул. „Спартак“ от о.т.153 до о.т.151, ул. „Цар Самуил“ о.т.131 до о.т.135“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кресна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.



Европейски съюз

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА  
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ



Приложение №3 - Заменителна таблица за промяна на заложените дейности по договор за изпълнение на строително-монтажни работи с дейности, свързани с изпълнението на съответния подобект до въвеждане в експлоатация на строежа;

Приложение №4 - Заменителна таблица за подлежащи на замяна видове и количества работи по подобекти;

Приложение №5 - Протокол №1 от 09.08.2021г., изготвен от участниците в строителството;

Приложение №6 - Заповед №1 от 09.08.2021г., издадена от инж. Хр. Атанасовски - авторски надзор по част „Пътна“;

Приложение №7 - Протокол №2 от 16.08.2021г., изготвен от участниците в строителството;

Приложение №8 - Заповед №2 от 16.08.2021г., издадена от инж. Хр. Атанасовски - авторски надзор по част „Пътна“.

Настоящото допълнително споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

ОБЩИНА КРЕСНА

КМЕТ: .....

/Николай Георгиев/



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

ОБЕДИНЕНИЕ „УЛИЦИ КРЕСНА 2020“

УПРАВИТЕЛ:.....

/Изабела Георгиева/



ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

/Цветанка Тасева/

Този документ е създаден в рамките на Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0020-C01/07.05.2019 г. по проект „Реконструкция на улици в гр. Кресна: „Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1, „Влахински езера“ от о.т.157 до о.т.149, „Пирин“ от о.т.130 до о.т.136, „Спартак“ от о.т.153 до о.т.151 и „Цар Самуил“ от о.т.131 до о.т.135; Реконструкция на съществуващи тротоари в гр. Кресна: ул. „Яне Сандански“ от о.т.131 до о.т.1, ул. „Спартак“ от о.т.153 до о.т.151, ул. „Цар Самуил“ от о.т.131 до о.т.135“, финансиран по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кресна и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.