



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!



РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО



БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ПРОТОКОЛ № 3

от заседание на комисията, назначена със **Заповед № 296/ 05.10.2018 г.** на Кмета на Община Никопол, за назначаване на комисия за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Реконструкция и рехабилитация на общински път PVN 3123 - / III – 304, Трънчовица – Новачене / - Бацова Махала – Граница общ. (Никопол – Плевен) – Славяново / PVN 2145/ „по проект: I – TEN: Improved tertiary nodes Turnu Magurele – Nikopole for sustainable development of the area in a better connection with TEN – T infrastructure”, финансиран по Програма INTERREG VA Румъния – България и национално съфинансиране”**,

Днес, **21.11.2018 г.**, на основание Раздел VIII - Действия на комисията при разглеждане на оферти и заявления за участие, издадени на хартиен носител от ППЗОП, Комисията, назначена **Заповед № 296/ 05.10.2018 г.** на Кмета на Община Никопол, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илияна Великова - Юрисконсулт към Община Никопол;

и членове:

1. Арх. Бойко Балтаков - Зам. Кмет на Община Никопол
2. Клара Паскова- Гл. специалист- Дирекция“ УТ“ към Община Никопол
3. Лилия Божинова- Гл. специалист- Дирекция“ УТ“ към Община Никопол
4. Николай Илиев - Старши експерт - Дирекция „ФСД» към Община Никопол

Комисията се събра след като изтече законовия срок за получаване на допълнителни документи.

I. ЕТАП. Решения, взети от комисията, при работата и на предходни заседания:

На свое предходно заседание като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията констатира, че:

1. Участник № 1 – “РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД

Участникът е представил всички необходими документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.



Комисията единодушно взе решение и допуска Участник № 1 – “РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД, до разглеждане на представеното техническо предложение, предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря напълно на изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Съответствието с изискванията на възложителя и установените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие.

2. Участник № 2 – “ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕООД

Участникът е представил всички необходими документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията единодушно взе решение и допуска Участник № 2 – “ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕООД, до разглеждане на представеното техническо предложение, предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря напълно на изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Съответствието с изискванията на възложителя и установените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие.

3. Участник № 3 – “ПЪТИЩА“ ООД

Участникът е представил всички необходими документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията единодушно взе решение и допуска Участник № 3 – “ПЪТИЩА“ ООД, до разглеждане на представеното техническо предложение, предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря напълно на изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Съответствието с изискванията на възложителя и установените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие.



4. Участник № 4 – „БКС – ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД

Участникът е представил всички изискани с Протокол № 1/ 18.10.2018г., документи, при прегледа на които се установи, че участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията единодушно взе решение и допуска Участник № 4 - „БКС – ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД до разглеждане на представеното техническо предложение, предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря напълно на изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Съответствието с изискванията на възложителя и установените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие.

5. Участник № 5 – “СТРОЙКОМЕРС ПЛЕВЕН“ ЕАД

Участникът е представил всички необходими документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията единодушно взе решение и допуска Участник № 5 – “СТРОЙКОМЕРС ПЛЕВЕН“ ЕАД, до разглеждане на представеното техническо предложение, предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря напълно на изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Съответствието с изискванията на възложителя и установените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие.

6. Участник № 6 – ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „БМ 2018“

Участникът е представил всички необходими документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията единодушно взе решение и допуска Участник № 6 – ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „БМ 2018“, до разглеждане на представеното техническо предложение, предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря напълно на изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Съответствието с изискванията на възложителя и установените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие.



7. Участник № 7 – ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЦА НИКОПОЛ“

Участникът е представил всички необходими документи и отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията единодушно взе решение и допуска Участник № 7 – ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЦА НИКОПОЛ“, до разглеждане на представеното техническо предложение, предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря напълно на изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Съответствието с изискванията на възложителя и установените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие.

II. ЕТАП. Разглеждане на представените документи, изисквани с Протокол № 2/ 08.11.2018г. относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и допускане до разглеждане на представените технически предложения.

1. С Протокол № 2/ 08.11.2018г., комисията е изисквала от Участник № 8 – „АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД да представи:

1.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, в който ЕЕДОП:

✓ В част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и финансово състояние, Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“, да се представи информация за номер и валидност на полицата „Професионална отговорност“;

✓ В Част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности, за **Технически ръководител** да се представи информация за образование, удовлетворяваща изискването на възложителя за експерта, гласящо: **Технически ръководител – строителен инженер или архитект или строителен техник или еквивалентно образование**, да е изпълнявал длъжността „Технически ръководител“ на най-малко един строителен обект;

✓ В Част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности, за **Специалист контрол по качеството** да се представи информация за стаж, удовлетворяваща изискването на възложителя за експерта, гласящо: **Специалист контрол на качеството (СМР) - притежаващ висше образование, с образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ или еквивалентна, стаж на длъжност, свързана с контрол на качеството при изпълнение на СМР минимум 3 години**“;



✓ В Част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности, за **Специалист по здравословни и безопасни условия на труд** да се представи информация за образование и стаж, удовлетворяваща изискването на възложителя за експерта, гласящо: **Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - строителен инженер или еквивалентно образование, с образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ или еквивалентна, стаж на длъжност, свързана с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд минимум 3 години“;**

✓ В Част IV: Критерии за подбор, буква Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, на въпрос „Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания?“, да се представи информация за обхвата и валидността на сертификата, удовлетворяваща изискването на възложителя, гласящо: **Участникът трябва да има внедрена система за управление на качество, съгласно стандарт ISO 9001:2008/ISO 9001:2015/БДС EN ISO 9001:2008/ БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен стандарт, с обхват: строителство или еквивалентен.**

ЕЕДОП да се представи в електронен вид, подписан цифрово и приложен на ПОДХОДЯЩ ОПТИЧЕН НОСИТЕЛ и в подходящ формат, позволяващ установяване съдържание на представения документ.

Участникът следва да представи еЕЕДОП на подходящ оптичен носител, като осигури да бъде входящ във вид, който позволява съдържанието на оптичния носител да бъде установено и разгледано.

В законовоопределения срок (чл. 54, ал. 9 от ППЗОП) участникът е представил:

Допълнителни документи, вх. № 26-456(4)/ 14.11.2018 г., съдържащи:

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид за участника, в който ЕЕДОП:

✓ В част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и финансово състояние, Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“, е представена информация за **номер и валидност на полицата** „Професионална отговорност“, удовлетворяваща изискването на възложителя;

✓ В Част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности, за **Технически ръководител** е представена информация за образование, удовлетворяваща изискването на възложителя за експерта, гласящо: **Технически ръководител – строителен инженер или архитект или строителен техник или**



еквивалентно образование, да е изпълнявал длъжността „Технически ръководител“ на най-малко един строителен обект;

✓ В Част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности, за **Специалист контрол по качеството** е представена информация за **стаж, удовлетворяваща изискването на възложителя за експерта, гласящо: Специалист контрол на качеството (СМР) - притежаващ висше образование, с образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ или еквивалентна, стаж на длъжност, свързана с контрол на качеството при изпълнение на СМР минимум 3 години**“;

✓ В Част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности, за **Специалист по здравословни и безопасни условия на труд** е представена информация за образование и стаж, удовлетворяваща изискването на възложителя за експерта, гласящо: **Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - строителен инженер или еквивалентно образование, с образователна степен „бакалавър“ или „магистър“ или еквивалентна, стаж на длъжност, свързана с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд минимум 3 години**“;

✓ В Част IV: Критерии за подбор, буква Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, на въпрос „Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания?“, е представена информация за **обхвата и валидността на сертификата, удовлетворяваща изискването на възложителя, гласящо: Участникът трябва да има внедрена система за управление на качество, съгласно стандарт ISO 9001:2008/ISO 9001:2015/БДС EN ISO 9001:2008/ БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен стандарт, с обхват: строителство или еквивалентен.**

След разглеждане на допълнително представените документи, комисията установи, че **Участник № 8 – „АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД** отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията единодушно взе решение и допуска **Участник № 8 – „АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД** до разглеждане на представеното техническо предложение, предвид обстоятелството, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря напълно на изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.



Съответствието с изискванията на възложителя и установените критерии за подбор се явяват мотив на комисията да допусне участника до последващо участие.

2.С Протокол № 2/ 08.11.2018г., комисията е изисквала от **Участник № 9 – „ГЛОБУС“ ООД** да представи:

2.1. Нов електронен ЕЕДОП от „ГЛОБУС“ ООД, в който:

✓ В Част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности, за **Технически ръководител** да се декларира информация, от която да е видно, че предложеното лице е изпълнявало длъжността „Технически ръководител“ на най-малко един строителен обект, чрез което да де удовлетвори изискването на възложителя за експерта, гласящо: Технически ръководител – строителен инженер или архитект или строителен техник или еквивалентно образование, да е изпълнявал длъжността „Технически ръководител“ на най-малко един строителен обект.

✓ Да се представи електронен ЕЕДОП подписан от **всички лица**, които представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

В законовоопределения срок (чл. 54, ал. 9 от ППЗОП) участникът не е представил **изисканите Допълнителни документи.**

Участникът е получил Протокол № 2/ 08.11.2018г. на 12.11.2018 г. Протоколът е изпратен до адрес: гр. Благоевград, ул.“ Света гора“№ 8, посочен от участника като пощенски адрес, явяващ се и седалище и адрес на управление на участника и в удостоверение на получения протокол е подписана обратна разписка от куриерската фирма, чрез която е изпратен протоколът, на 12.11.2018 г., 12:40 ч.

Срокът за представяне на допълнителни документи, съгласно чл. 54, ал. 9 от ППЗОП, е 5 работни дни от получаване на протокола, който срок изтича на 19.11.2018г. Освен това, дори към датата на заседанието на Комисията – 21.11.2018 г., изисканите от участника документи не са получени на посочения от Възложителя адрес.

С Протокол № 2/ 08.11.2018г. от участника са изискани допълнителни документи, чрез представянето на които да бъдат отстранени несъответствия и липса на информация, касаещи изискванията към личното състояние и критериите за подбор, предвид непредставянето на допълнителни документи, чрез които да бъдат отстранени несъответствия и липса на информация, следва, че участникът не отговоря на критериите за подбор поставени от възложителя.

Комисията, на основание чл. 56, ал. 1 от ППЗОП, взе следното решение: установи, че участникът не отговаря на критериите за подбор, поставени от възложителя и не допуска Участник № 9 – „ГЛОБУС“ ООД до разглеждане на



представеното техническо предложение, в предвид обстоятелството, че участникът не отговаря на критериите за подбор, поставени от възложителя.

Комисията предлага на възложителя участникът „ГЛОБУС“ ООД да бъде отстранен от участие в процедурата, на основание чл.107, т.1 от ЗОП, тъй като не отговаря на поставените критерии за подбор.

III. ЕТАП. Преглед, проверка за съответствието на техническите предложения с предварително обявените условия на допуснатите участници и оценка на техническите предложения на участниците, допуснати до оценяване

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА.

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва въз основа на „Икономически най-изгодна оферта“ по критерий „оптимално съотношение качество/цена“.

Комплексна оценка (КО) = ОМ x 50 % + ОЦ x 50 %

„ОМ“ е оценката по показател „Методология на работа“

„ОЦ“ е оценката по показател „Предлагана цена“

На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник е **50 т.**, сумарно от показателите.

1. Показател – „Методология на работа“ (ОМ)

Скалата за получаване на точки е четиристепенна – 1, 15, 30, 50 точки.

Минималните изисквания на Възложителя по отношение съдържанието на „Методология на работа“ са следните:

Методология на работа трябва да бъде в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя, и трябва да съдържа като минимум:

1. Представени са дейностите в тяхната технологична последователност при изпълнение на предмета на поръчката;

2. Представени са методите за контрол, имащи за цел качествено изпълнение на СМР, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката. Методите за контрол включват: контрол при доставката франко-склад на Изпълнителя, контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на контрол на строителните дейности;



3. Мерки за намаляване на затрудненията на местното население, свързани с безопасността, удобството на населението и предпазват от социално напрежение по време на строителството, като предложените мерки са съобразени с конкретните особености на обекта. Мерките следва да бъдат съпроводени от описание на очаквания ефект от тях, както и да са представени отговорните лица за реализиране на мярката.

Метод на формиране на оценката:

Методологията на работа се оценява с 1 точка, в случай че:

Участникът е представил „Методология на работа“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена с предмета на поръчката.

Методологията на работа се оценява с 15 точки, в случай че:

Участникът е представил „Методология на работа“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразена е с предмета на поръчката и е налице долното обстоятелство:

1. Представените дейности от етапите на изпълнение на предмета на СМР – подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с Акт образец 15, в тяхната технологична последователност, са обезпечени с необходимите, според участника, технически и човешки ресурси.

Методологията на работа с 30 точки, в случай че:

Участникът е представил „Методология на работа“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразена е с предмета на поръчката и са налице кумулативно долните обстоятелства:

1. Представените дейности от етапите на изпълнение на предмета на СМР – подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с протокол-образец 15, в тяхната технологична последователност, са обезпечени с необходимите, според участника, технически и човешки ресурси;



2. Представено е взаимодействието със заинтересованите страни в етапа на подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане на обекта в експлоатация.

Методологията на работа се оценява с 50 точки, в случай че:

Участникът е представил „Методология на работа“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразена е с предмета на поръчката и са налице кумулативно долните обстоятелства:

1. Представените дейности от етапите на изпълнение на предмета на СМР – подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с Акт образец 15, в тяхната технологична последователност, са обезпечени с необходимите, според участника, технически и човешки ресурси;

2. Представено е взаимодействието със заинтересованите страни в етапа на подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане на обекта в експлоатация;

3. Посочени са конкретните отговорници за всяка една от дейностите към всеки от етапите на изпълнение – подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане на обекта в експлоатация.

Забележка: Участник, който представи Предложение за изпълнение, в което няма представена минимално изискваната от възложителя информация за показател „Методология на работа“ и/или частите на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга и/или не е налична някоя от частите на предложението за изпълнение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване.

2. Показател – „Предлагана цена” (ОЦ)

Максималният брой точки по този показател получава офертата с предлагана най-ниска цена – **50 точки**.

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:



P_{min}

ОЦ= 50 x -----, където

P_n

„50” са максималните точки по показателя;

P_n – Общата цена без ДДС, предложена от съответния участник;

P_{min} – предложената минимална Обща цена без ДДС.

При подготовката на ценовите си предложения, Участниците трябва да съобразят с максималната прогнозна стойност, предвидена от възложителя за изпълнението на настоящата обществена поръчка.

Ценовите предложения на участниците не трябва да надхвърлят прогнозна стойност по настоящата поръчка. Участници, които са предложили по-висока цена се отстраняват от участие в процедурата.

Определената прогнозна стойност се явява максимална по процедурата, оферти над нея ще бъдат отстранявани. В цената се включват всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват в техническата спецификация.

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените от него цени.

При допуснати **аритметични грешки** изразяващи се в несъответствие между отделните видове дейности и обща цена, участниците ще бъдат отстранени.

Отказът от приемане на посочените условия е основание за отстраняване на Участника от процедурата.

Крайно класиране на Участниците:

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка.

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:

1. по-ниска предложена цена;



2. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

ПРЕГЛЕД И ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ

УЧАСТНИК № 1 – „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД

Кратко описание

Участникът е представил „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ - попълнен Образец № 3, и е предложил срок за изпълнение на строително-монтажните работи - 220 (двеста и двадесет) календарни дни.

Участникът е предвидил следните основни етапи при изпълнение предмета на поръчката:

- Подготвителен етап – откриване на строителната площадка, ВОД и подписване на Протокол обр. 2а;
- Етап Строителство;
- Етап предаване на обекта – подписване на Акт Образец 15.

В етапа на подготовка на строителната площадка, участникът предвижда дейности по временно ел. захранване; поставяне на инвентарен строителен фургон и фургонали за почивка; поставяне на временна сигнализация на обекта; обезопасяване на комуникации; обособяване на зони за складове, паркинг, санитарни зони, зони за пожарогасители и бърза помощ; поставяне на контейнер за отпадъци и ограда. Предвижда се ВОД да се изпълнява под непосредствения контрол на Технически ръководител, представител на Възложителя и органите на РДВР – сектор Пътна полиция. На този етап участникът е предвидил провеждане на работна среща в състав Технически ръководител, Специалист по здравословни и безопасни условия на труд и Специалист контрол по качеството за разпределение на всички ресурси – материали, механизация, работна ръка.

В етап Строителство е представена технологията на изпълнение на следните видове работи: земни работи - изкопи; изсичане и изкореняване на храсти и дървета; престъргване на съществуваща асфалтобетонена настилка; профилиране и уплътняване на земната основа; насипи; доставка и полагане на нови бетонови бордюри; доставка и полагане на нови бетонови ивици; асфалтови работи; битумни разливи за връзка; асфалтобетонени настилки; необлицован окоп; водостоци (плочести и тръбни); бетони



и кофражи; монтаж на стоманена предпазна ограда; полагане на пътна маркировка; поставяне на пътни знаци; временна организация; система за преброяване на трафика. За всяка от описаните дейности е представен отговорник за нейното изпълнение – Технически ръководител. Предвидено е материалът за основни пластове да се доставя с автосамосвали, а уплътняването да се извършва с вибрационни валяци. Представено е оборудването за полагане на асфалтовата смес – асфалтополагаща машина, валяци, валяци със стоманени бандажи, валяци с пневматични гуми.

В етапа на въвеждане на обекта в експлоатация, участникът предвижда предаването на обекта да се извърши с двустранно подписани технически протоколи. Описан е процесът на предаване на Строителния надзор на комплект екзекутивна документация, заверена от всички страни, изброени в ЗУТ, преди искането за издаване на Констативен протокол образец 15 за цялостно приемане на СМР. След завършване на работите, при липса на забележки или след отстраняването на такива при необходимост, участникът е посочил, че ще уведоми Възложителя и Строителния надзор за готовността за предаване на работите по реда.

В табличен вид са представени конкретни отговорници за реализирането на всяка една от дейностите към всеки от етапите на изпълнение, както и необходимите технически и човешки ресурси и отговорните лица за контрол при изпълнението на дейностите.

Участникът е представил взаимодействието със заинтересованите страни в етапа на подготовка на строителството и доставка на материали, строителство и въвеждане на обекта в експлоатация. В подготвителния етап се предвижда провеждането на първоначална среща с представител на Възложителя, Строителния надзор и Проектанта за решаване на въпроси, свързани със стартирането на строителството. Описано е взаимодействието с експлоатационните дружества и доставчици на материали. В етапа на строителство е представена схема – модел на взаимоотношения при изпълнение на СМР, онагледяваща взаимовръзките между участниците в строителния процес – Възложител, Изпълнител – екип за изпълнение, Строителен надзор, Проектант. Описан е начинът на комуникация и координация между членовете на ръководния състав на Строителя, Възложителя и Проектанта. Представени са форми на комуникация с Възложителя – месечна, седмична и непланирани срещи; устна, официална и неофициална кореспонденция. Описано е взаимодействието със Строителния надзор в етапа на въвеждане на обекта в експлоатация.

Представени са следните методи за контрол при изпълнение на поръчката:

- Контрол на качеството на доставените материали франко-склад на обекта. Предвижда се входящ контрол на необходимите сертификати, придружаващи доставката на материали. Участникът е посочил, че за всички материали и изделия ще



се изисква Декларация за експлоатационни показатели, като при съмнения ще бъдат извършвани контролни изпитвания;

- Контрол при изпълнение на СМР. Представени са следните основни задачи: входящ контрол за качеството на строителните материали; проверка на придружаваща материалите документация; оперативен контрол за спазване технологията при изпълнение на СМР; проверка за съответствие на изпълнените СМР с одобрените проекти; контрол за своевременно откриване на скрити дефекти и недостатъци, корективни мерки; постоянен контрол при спазване на действащите норми при изпълнение на строителството; самоконтрол от страна на всеки работник по отношение качеството на изпълняваната от него работа. За отговорник за осигуряване на качеството е посочен Техническият ръководител. Участникът е описал методи за контрол по време на изпълнението на отделните видове дейности – контрол при изпълнение на изкопи; контрол при изпълнение на асфалтови пластове; контрол при изпълнение на бетонови работи; контрол при изпълнение на пътни знаци; контрол при изпълнение на пътна маркировка;

- Контрол при монтаж. Участникът предвижда при монтажа на всички елементи да бъдат следвани изискванията и указанията на производителя, като всички доставени и вложени аксесоари и детайли да бъдат придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където е приложимо.

- Контрол при вземане на проби и изпитване. Участникът предвижда проби от неуплътнена асфалтова смес да бъдат взимани от бункера за готова смес на асфалтосмесителя, от превозните средства и след асфалтополагащата машина, а проби от уплътнена асфалтова смес – със сонда за вадене на ядки. Предвижда се всеки завършен асфалтов пласт да бъде изпитан и одобрен в съответствие с нормативните изисквания. Участникът посочва, че всички проби и изпитвания ще се извършват от акредитирана строителна лаборатория. За отговорник за изпълнението на дейността е посочен Техническият ръководител.

Участникът е описал следните мерки за намаляване на дискомфорта на населението:

- Осигуряване на физически достъп;
- Достъп до комунални услуги (водо-, електро-, интернет и др.);
- Намаляване затрудненията от шум и предпазване от замърсяване на околната среда.

За всяка една от представените мерки участникът е описал какъв е очакваният ефект от нейната реализация, както са посочени и отговорните лица за прилагане на мярката. Разписани са предвидените от участника информационни мероприятия, организационни мерки, строителни мерки и контрол – при изпълнението на временна



организация на движението, контрол на информационните мероприятия и на организационните мерки, контрол на състоянието на техническото оборудване и транспортните средства.

Участникът е представил Линеен календарен график за изпълнение предмета на поръчката, съдържащ времето разпределение на всички дейности, тяхната продължителност, начална и крайна дата на изпълнение, както и предвидените технически и човешки ресурси.

След преглед на представеното „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ комисията установи съответствие с поставените изисквания от възложителя и допуска до по-нататъшно оценяване участник „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД.

УЧАСТНИК № 2 – „ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕООД

Кратко описание

Участникът е представил „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ - попълнен Образец № 3, и е предложил срок за изпълнение на строително-монтажните работи - 220 (двеста и двадесет) календарни дни.

Участникът е предвидил следните основни етапи за изпълнение предмета на поръчката:

- Етап I - Подготвителни работи, включително провеждане на срещи с Възложителя и проектантите, експлоатационни предприятия, представители на КАТ и РСПАБ; подготовка за подписване на Протокол образец 2/2а; подписване на договор за охрана на строителната площадка; предложение за одобрение на информационни табели, изработка и монтаж; подписване на договори с производители и доставчици и изготвяне на график за доставка на материали; уточняване на места за депониране на земни маси, строителни отпадъци и други; изграждане на временно строително селище, както и допълнителни дейности преди същинското начало на строителството;
- Етап II - Изпълнение на строителството, включително видове строителни работи; изготвяне на документи по време на строителството; провеждане на 72-часови проби; прилагане и контрол на мерки, съгласно ЗБУТ; прилагане на мерки за осигуряване на качествено изпълнение на строителството; прилагане на мерки за комуникация и публичност; прилагане на мерки за намаляване на затрудненията и неудобствата за жителите; провеждане на срещи за отразяване напредъка на работите;
- Етап III - Подготовка за предаване на обекта и приемане на обекта – събиране на екзекутивна документация за изпълнението на строителството и предаване



на Възложителя и Надзора; демобилизация и почистване на обекта; приемане на обекта с Констативен акт образец 15.

В етапа на подготовка на строителната площадка, участникът предвижда дейности по мобилизация на човешки ресурс, обособяване на временна строителна база, складиране и охраняване на оборудване и материали, получаване на разрешение от Строителния надзор, практическо установяване на организацията на движението, почистване и отстраняване на растителността.

Участникът е описал следните видове работи по изпълнение на етап II: ВОД, разрушителни работи, земни работи, пътни работи, строително-ремонтни работи по банкети, строителни работи по водостоци, полагане на бордюри, полагане на пътна маркировка, провеждане на тестове, контрол от лаборатория. Представена е технологията на работа при изпълнение на изкопи, насипи, полагане на асфалтови смеси, описани са изискванията към асфалтови смеси за долен пласт на покритието (биндер), асфалтови смеси за износващи пластове, битумен разлив. В табличен вид са представени конкретни видове СМР в технологична последователност, посочена е продължителност, начало и край на всяка предвидена за изпълнение дейност.

В етапа на подготовка за предаване на обекта и приемане на обекта участникът посочва, че след завършване на строежа и провеждане на успешни лабораторни изпитвания ще бъде съставен констативен акт образец 15 за предаване на строежа от Изпълнителя.

Представен е подход за доставка на материали, начин на складиране, влагане и изпитвания, входящ контрол от страна на експерти, отговарящи за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обекта. Представен е план за качество относно приемането на доставките, план за качество относно доставка на стоки и материали за влагане на обекта, план за качество относно грижи за доставяните стоки и материали.

Участникът е представил мерки за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, включително за осъществяване на входящ контрол, осъществяване на вътрешен контрол, контрол на доставно-складовата дейност, контрол по време на изпълнението на строително-монтажните работи, контрол при изпитване и проби.

Участникът е представил организационна структура на екипа за изпълнение предмета на поръчката и е описал задължения и отговорности на ключовите експерти: Ръководител на екип, Технически ръководител, Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, Специалист „Контрол по качеството“ и Специалист ПТО. За експерт Ръководител на екип участникът посочва, че ще отговаря и ръководи цялостното изпълнение на всички строително-монтажни и административни дейности,



необходими за приключване на обекта в етап строителство – от подписване на Протокол образец 2 до предаване на обекта с Протокол образец 15. Като отговорник за събиране на документи за материали и продукти, влягане на бетони, асфалтови смеси, производство на бетонови и асфалтови смеси е посочен Специалист по контрол върху качеството.

Участникът е представил следните мерки за намаляване на затрудненията на местното население, свързани с безопасността, удобството на населението и предпазване от социално напрежение по време на строителството:

- Организиране на работния процес при спазване на правилна технологична последователност, включително времетраене;
- Информирание на гражданите;
- Осигуряване на достъп на моторни превозни средства, превозни средства на масовия градски транспорт, екипи за спешна медицинска помощ и екипи за пожарна и аварийна безопасност;
- Осигуряване на достъп на пешеходци, хора с увреждания и ползватели на имоти, попадащи в обхвата на строителната площадка или в непосредствена близост до нея;
- Опазване на имуществената собственост;
- Предотвратяване на смущения в подаването на комунални услуги;
- Осигуряване на безопасност;
- Намаляване на запрашеността в следствие на осъществените сторителни работи;
- Намаляване на неблагоприятно въздействие от откритите и механизирани строителни работи върху елементите на околната среда /шум и вибрации/;
- Екологични характеристики;
- Осигуряване на здраволовни и безопасни условия на труд.

За всяка от представените мерки участникът е описал конкретна насоченост към обхвата на поръчката, както са посочени и механизми за елеминиране или минимизиране на негативното проявление. Представена е таблица, уточняваща отчетната структура и отговорностите за здравеопазването и безопасността на персонала на Изпълнителя, свързан с обекта. В описанието на мярка „Осигуряване на здраволовни и безопасни условия на труд“ участникът е посочил, че отговорно лице по нейното прилагане ще бъде Специалист по здравословни и безопасни условия на труд.



Участникът е представил Линеен график за изпълнение на дейностите, съдържащ продължителност, начало и край на изпълнение за всяка предвидена дейност, както и предвидените ресурси.

След направения преглед на представената „Методология на работа“ и „Линеен график за изпълнение на дейностите“, Комисията установи следното:

1) Участникът е представил мерки за намаляване на затрудненията на местното население, свързани с безопасността, удобството на населението и предпазване от социално напрежение по време на строителството, като за всяка от представените мерки е описал конкретна насоченост към обхвата на поръчката, както са посочени и механизми за елиминиране или минимизиране на негативното проявление. Представена е таблица, уточняваща отчетната структура и отговорностите за здравеопазването и безопасността на персонала на Изпълнителя, свързан с обекта. В описанието на мярка „Осигуряване на здраволовни и безопасни условия на труд“ участникът е посочил, че отговорно лице по нейното прилагане ще бъде Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, **но за всички останали мерки, представени от участника, не са посочени отговорни лица за тяхното реализиране**, каквото е изискването на Възложителя, гласящо: „Мерките следва да бъдат съпроводени от описание на очаквания ефект от тях, както и да са представени отговорните лица за реализиране на мярката,,“.

2) В представената „Методология на работа“, в етапа на подготовка на строителната площадка, участникът предвижда дейности по мобилизация на човешки ресурс, обособяване на временна строителна база, складиране и охраняване на оборудване и материали, получаване на разрешение от Строителния надзор, практическо установяване на организацията на движението, **почистване и отстраняване на растителността**.

В табличен вид е посочено, че за изпълнение на дейност „**Изсичане и изкореняване на дървета и храсти**“ ще са необходими следните ресурси: **6 работника, 2 моторни триона и 2 самосвала**. При представяне на технологията на изпълнение на дейност „**Почистване и отстраняване на растителността**“ на етап подготвителни работи участникът посочва, че за почистването ще се използват **багери, товарачни машини и други**.

В представения от участника „Линеен график за изпълнение на дейностите“, за дейност „**Изсичане и изкореняване на дървета и храсти**“, ред 14, колона „Необходими ресурси“, участникът е посочил, че за изпълнение на предвидената дейност ще бъдат необходими **6 работника, 2 моторни триона и 2 самосвала**.



Комисията приема, че дейност „Почистване и отстраняване на растителността“, от представената методология на работа, и дейност „Изсичане и изкореняване на дървета и храсти“, от представения линеен график, са една и съща дейност, поради липсата на дейност „Почистване и отстраняване на растителността“ в представения „Линеен график за изпълнение на дейностите“. Предвид, че дейността е една и съща, следва човешките и техническите ресурси, които ще бъдат използвани при реализацията да съответстват при представянето им както в методологията за работа, така и в линейния график, но за дейност „Изсичане и изкореняване на дървета и храсти“, ред 14 от „Линеен график за изпълнение на дейностите“, колона „Необходими ресурси“, участникът НЕ Е включил посочените в „Методология на работа“ за дейност „Почистване и отстраняване на растителността“ ресурси: багери, товарачни машини и други. На ред 14 – дейност „Изсичане и изкореняване на дървета и храсти“ от „Линеен график за изпълнение на дейностите“, колона „Необходими ресурси са декларирани 6 работника, 2 моторни триона и 2 самосвала.

Предвид установеното несъответствие при представяне на необходимите технически и човешки ресурси за дейност „Почистване и отстраняване на растителността“ в „Методология на работа“ и технически и човешки ресурси за дейност „Изсичане и изкореняване на дървета и храсти“ в „Линеен график за изпълнение на дейностите“, Комисията счита, че в Предложението за изпълнение на участника съгласно частите на представеното предложение за изпълнение на поръчката - „Методология на работа“ и „Линеен график за изпълнение на дейностите“, не кореспондират една с друга и съгласно едно от изискванията заложен в документация, гласящо: Участник, който представи Предложение за изпълнение, в което няма представена минимално изискваната от възложителя информация за показател „Методология на работа“ и/или частите на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга и/или не е налична някоя от частите на предложението за изпълнение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване“, участникът следва да бъде отстранен от участие.

Предвид направените констатации, Комисията предлага на Възложителя, участник „ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

УЧАСТНИК № 3 – „ПЪТИЩА“ ООД

Кратко описание



Участникът е представил „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ - попълнен Образец № 3 и е предложил срок за изпълнение на строително монтажните работи - 240 (двеста и четиридесет) календарни дни.

Участникът е представил методология на работа и е описал предмета на поръчката.

Описан е метод на организация на работата, посочени са дейностите при организацията на изпълнението и нормативната уредба, която участникът заявява, че ще спазва.

Предвидени са следните етапи на изпълнение:

1. Етап I Подготвителни работи на строителната площадка;
2. Етап II Основен етап;
3. Етап III Заключителен етап.

В Етап I Подготвителни работи на строителната площадка са представени следните поддейности:

- Осигуряване на строителната механизация, оборудване и средства, назначаване на човешки ресурси;
- Организиране на „временно селище“;
- Изготвяне на временна организация на движението;
- Осигуряване на противопожарна защита на обекта;
- Застраховане;
- Подготовка на терена и строителната площадка.

Участникът заявява, че Етап II Основен етап обхваща периода на подписване на Протокол 2а до приключване на СМР и достигане на готовност за предаване на обекта на Възложителя. В табличен вид са представени дейностите от етапа, техническите и човешките ресурси за изпълнението на всяка дейност. Участникът е разделил дейностите, които ще се изпълняват на: „дейности за участък от км. 0+000 до км. 0+420“ и „дейности за участък от км 0+420 до км. 4+957“.

За всяка от предвидените дейности, а именно: престъргване на съществуващата асфалтова настилка средно на 5 см, профилиране, разстилане и уплътняване за запълване на дупки; първи битумен разлив за връзка, направа на втори битумен разлив за връзка; доставка и полагане на изравнителния слой асфалтобетон със средна дебелина 4 см; доставка и полагане на плътен асфалтобетон Тип А за горен износващ слой с дебелина в уплътнено състояние 4 см; изсичане и изкореняване на дървета храсти; отстраняване хумусен слой, вкл. натоварване, транспорт, разтоварване и



оформяне; изкоп и транспорт на земни почви; профилиране и уплътняване на земна основа; направа на необлицован окоп в з.п. от км 0+950 до км 4+957; доставка и полагане на несортиран трошен камък НТК за подосновен слой основа с различна широчина и дебелина на пласта; доставка и полагане на трошен камък НТК за банкети – средно 20см; направа насип за основа за банкети от глинеста почва средна дебелина 20 см; доставка и полагане на бетонови ивици 10/25/50 (100); доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25/50 двустранно (от км 0+290 до км 0+950); направа за битумен разлив за връзка; доставка и полагане неплътен асфалтобетон/биндер/ със средна дебелина 6 см; направа на втори битумен разлив за връзка; доставка и полагане на плътен асфалтобетон Тип А за горен износващ слой с дебелина в уплътнено състояние 4 см; почистване радие на съществуващ водосток; инжектиране на пукнатини с епоксиден р-р; направа на четири броя нови плочести водостоци L= 1.0 м; тръбен водосток с диаметър 50 см за зауствания; пътни знаци I; табели; студено нанесена пътна маркировка със светлоотразителни стъклени перли (осова линия); стоманена предпазна ограда (на водостоците); система за преброяване на трафика, е описана технологията за изпълнението, като са заявени човешки и технически ресурси, продължителност, начало и край за изпълнението.

Участникът е представил Етап III Заключителен етап, като е описал обхватът му и е посочил дейностите, които са включени в етапа.

Участникът е обособил точка „III. Методи за контрол“, в която точка се съдържат подточки:

- Организационни възможности и методи на работа - Предложени са начини на комуникация (срещи, формална и неформална кореспонденция, посещения на място) със сектор Пътна полиция, Областна администрация, Пожарна и аварийна безопасност и кметствата; Представени са действия и аспекти, с които участникът заявява, че ще постигне срочно и качествено изпълнение.

- Стратегия, условия, методи, похват и организация на работата по реализиране на предмета на поръчката - В табличен вид е представен организационен план, където са включени видове дейности и мероприятия за осъществяване на строителните работи, отговорник, срок, забележки; Предложена е стратегия за изпълнение на предмета поръчката, която включва анализ на рисковете, анализ на видовете дейности и обезпечаване на обекта с необходими ресурси.

- Организация на доставка на материалите - Описана е организация на доставка на материалите, като е представена е схема, която включва проучване на пазара, избор на доставчик, подписване на договор, доставка на материали и съоръжения, вътрешен и входящ контрол. Участникът е описал всеки един от етапите, включени в схемата.



- Мерки за постигане на качеството - Предложени са мерки за постигане на качество на строителните и монтажните работи, включващи: **входящ контрол** за качество на вляганите строителни материали, конструкции, изделия и др.; проверка на сертификати, паспорти, протоколи от лабораторни изпитвания и другите съпроводителни документи, касаещи качество на доставените на обекта материали, полуфабрикати и конструкции; **оперативен контрол** за спазване на определена технология при изпълнение на строителните работи, процеси и операции; проверка и контрол за съответствието на изпълнените строителни работи с работните чертежи и действащите стандарти, строително-технически норми и др; проверка и контрол на точното изпълнение на монтажните детайли; контрол за своевременното откриване на скрити дефекти и недостатъци, появили се в строителните конструкции и приемане на мероприятия за тяхното отстраняване; проверка и освидетелстване със съответните констативни актове на изпълнените строителни работи, подлежащи на закриване; постоянен контрол по спазване на действащите норми при изпълнение на строителните работи. Участникът заявява, че ще спазва нормативните изисквания и внедрени системи за управление на качеството.

- Мерки, описващи механизма на вътрешен контрол за осигуряване на високо качество на строителни работи – Участникът е определил мерките от предходната точка като вътрешен контрол и е допълнил с мерки, които ще бъдат изпълнявани през зимния период. Описан е контролът на качеството на строителните материали и посочено е, че техническият ръководител ще го осъществява.

- Контрол на качеството на изпълняване на строителните материали - Участникът заявява, че контролът на качеството на изпълняваните СМР ще се извършва от бригадир и технически ръководител, като са изброени техните отговорности. Представени са отговорностите на организатора по автотранспорт и механизация, като е посочено, че той ще осъществява контрола на механизацията и оборудването. Представени са нормативните изисквания, които участникът заявява, че ще спазва при изпълнението на дейностите. Предвидени начини, с които заявява, че ще осигури качество на труд.

Представена е таблица със задълженията на ръководния състав, като са описани отговорностите на всеки експерт от екипа.

Участникът е представил организационна схема, която включва Възложител, Авторски надзор, Строителен надзор, „Пътища“ ООД, Технически ръководител, Специалист ЗБУТ, Специалист контрол по качеството, Специалист ПТО, Специалист по механизация, Бригадири работни звена, Строителни работници. Описани са етапи на организация и координация.

Предложени са мерки за намаляване на затрудненията на местното население във връзка с осъществяваните строителни работи.



Участникът е предложил мерки за опазване на околната среда при изпълнението на дейностите по: изкоп; разкриване, подравняване и уплътняване; натоварване на земни плочи, материали и отпадъци; обратно засипване на земни почви ръчно; почистване на асфалтова настилка; бордюри; превоз на строителните материали и земни почви; пътна основа, направа на настилка; фрезование, подготовка асфалтова смес; асфалтиране, производство и полагане на асфалтови смеси; превоз на асфалтобетон; пътни знаци, предпазни огради, парапети; маркировка, съоръжения. За мерките по опазване на околната среда, участникът е заявил, че задължение за изпълнението им ще имат всички участници, а контролът ще се осъществява от техническия ръководител.

Участникът е представил График за изпълнение на СМР, съдържащ ед. Мярка, количество, брой работници, вид и брой машини, брой дни, продължителност на дейността.

След направения преглед на представената „Методология на работа“ и „Линеен график за изпълнение на СМР“, Комисията установи следното:

1) Участникът е представил Методология на работа, в която е описан Етап III – Заключителен етап“ с обхват – периода от същественото завършване на обекта до предаването му на Възложителя и подписване на Акт обр. 15 към Наредба № 3 / 31.07.2003 г. за съставяне и протоколи по време на строителството. В представения Линеен график, участникът не е предвидил дейности от Етап III – Заключителен етап“.

В документацията за участие Възложителят е указал, че „Срокът за изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка е до 240 (двеста и четиридесет) календарни дни и започва да тече от датата на съставяне на протокола за откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво, и приключва с подписване на Акт Образец 15, от което следва, че участникът е представил Линеен график, който не кореспондира с предложения срок за изпълнение, тъй като участникът не е включил горе описаните дейности. С оглед констатираното несъответствие (в представения линеен график участникът не е предвидил дни за дейностите по почистване, подравняване, както и предаване на обекта), не може да се изиска писмено разяснение от участника, поради факта, че това би довело до промяна на неговото техническо предложение в частта „срок за изпълнение на строително-монтажните работи“ или на „Линеен график“, което е недопустимо, съгласно чл. 104, ал. 5, изр. трето. от ЗОП.

2) В представената Методология на работа, дейността „Отстраняване хумусен слой, вкл. натоварване, транспорт, разтоварване и оформяне“, от Земни и подготвителни работи на Етап II Основен етап, е



посочено, че ще продължи 77 – дни (от 4-ти до 80 – ти ден), а в Линейния график същата дейност, в колона „брой дни“ е записано 77 дни, а в графичната част дейността започва от 4 – ти ден и продължава до 79 – ти ден включително, което се равнява на 76 дни. От описаното не може да се определи каква ще е продължителността на дейността: 77 дни, както е записано в Методология на работа и в колона „брой дни“ от графика или 76 дни, както е посочено в графичната част от графика.

Също така, в Методологията на работа, дейността „Направа на четири броя нови плочести водостоци L=1.0. м“, от част Съоръжения от Етап II Основен етап, е посочено, че ще продължи 83 дни (от 64 – ти до 147 –ми ден, което се равнява на 84). В Линейния график, за същата дейност, в колона „брой дни“ е записано 83 дни, а в графичната част дейността започва от 64 – ти ден и продължава до 145 – ти ден включително, което се равнява на 82 дни. От описаното не може да се определи каква ще е продължителността на дейността: 83 дни, както е записано в Методология на работа и в колона „брой дни“ от графика или 84 дни, както се изчислява от началото и края, записани в Методология на работа или 82 дни, както е посочено в графичната част от графика.

Предвид гореизложеното, констатираното се явява несъответствие между Методологията на работа и Линейния график, като двете части на Предложението за изпълнение на поръчката не кореспондират по между си относно срока за изпълнение на горепосочените дейности. Съгласно минималните изисквания на Възложителя: „Участник, който представи Предложение за изпълнение, в което няма представена минимално изискваната от възложителя информация за показател „Методология на работа“ и/или частите на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга и/или не е налична някоя от частите на предложението за изпълнение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване.“

3) В представената Методология на работа, за дейността „Доставка и полагане неплътен асфалтобетон /биндер/ със средна дебелина 6.0 см.“ е записано, че ще се ползват 4 бр. работници и следната техника: асфалтополагаща машина – 1 бр., валеж вибрационен до 10 т. – 1 бр., валеж до 3 т. – 1 бр., валеж пневматичен – 1 бр., духалка – 1 бр., товарен автомобил – 4 бр., като в представения график за същата дейност е записано: в колона „брой работници“ – работници, без да е посочен броят им; в колона „вид и брой машини“: “- машина – 1 бр.”, без да е пояснено каква е машината; „валеж вибрационен“ - без да е посочен брой валежи, като също така, не е описана и останалата техника, представена в Методология на работа за дейността, а именно: АСФАЛТОПОЛАГАЩА машина – 1 бр, валеж





до 3 т. – 1 бр., валяк пневматичен - 1 бр., духалка – 1 бр., товарен автомобил – 4 бр..

Също така, в *Методология на работа, за дейността „Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А за горен износващ слой, с дебелина в уплътнено състояние 4 см.“*, е записано, че ще се ползва следната техника: **асфалтополагаща машина – 1 бр., валяк вибрационен – 1 бр., валяк до 3 т. – 1 бр., валяк пневматичен - 1 бр., духалка – 1 бр., товарен автомобил – 4 бр.,** като в представения график, за същата дейност в колона „вид и брой машини“ е записано: „- 1бр“; „**валяк вибрационен – 1 бр“**., „**валяк до 3 т. – 1 бр.“**., „**валяк пневматичен“**, като не е описана и останалата техника, представена в *Методология на работа за дейността, а именно: АСФАЛТОПОЛАГАЩА МАШИНА – 1 БР., ДУХАЛКА – 1 БР., ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ – 4 БР.*

Предвид гореизложеното, констатираното се явява несъответствие между *Методологията на работа* и *Линейния график*, като двете части на *Предложението за изпълнение на поръчката* не кореспондират по между си отнсно представянето на човешките и техническите ресурси за дейност „Доставка и полагане неплътен асфалтобетон /биндер/ със средна дебелина 6.0 см.“ и представянето на техническите ресурси за дейност „Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А за горен износващ слой, с дебелина в уплътнено състояние 4 см.“. Съгласно минималните изисквания на *Възложителя*: „Участник, който представи *Предложение за изпълнение*, в което няма представена минимално изискваната от възложителя информация за показател „*Методология на работа*“ и/или частите на *предложението за изпълнение* не кореспондират една с друга и/или не е налична някоя от частите на *предложението за изпълнение*, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване.“

4) *Участникът е предложил мерки за намаляване на затрудненията за местното население във връзка осъществяваните строителни работи, но за мерките не са представени отговорните лица за реализиране на мярката, от което следва, че не е изпълнено изискването на възложителя за съдържанието на методологията на работа, заложено в Методиката за определяне на комплексна оценка, гласящо: ”Мерки за намаляване на затрудненията на местното население, свързани с безопасността, удобството на населението и предпазват от социално напрежение по време на строителството, като предложените мерки са съобразени с конкретните особености на обекта. Мерките следва да бъдат съпроводени от описание на очаквания ефект от тях, както и да са представени отговорните лица за реализиране на мярката.“*





Предвид направените констатации, Комисията предлага на Възложителя, участник "Пътища" ООД да бъде отстранен от участие в процедурата, на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

УЧАСТНИК № 4 – "БКС-Горна Оряховица" АД

Кратко описание

Участникът е представил „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ - попълнен Образец № 3, и е предложил срок за изпълнение на строително-монтажните работи - 237 (двеста тридесет и седем) календарни дни.

Участникът е представил Методология на работа, като е описал последователност и технология на изпълнение на отделните видове работи: опорен полигон, нивелачни репери и трасиране на обекта; изсичане и изкореняване на храсти и дървета; престъргване (фрезование) на съществуваща асфалтобетонена настилка; профилиране и уплътняване на земната основа; насипи; доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50 и бетонови ивици 10/25/50; изкопни работи; трошенокаменна настилка; първи битумен разлив; непълтна смес (биндер); втори битумен разлив; плътна смес за износващ пласт; пътна маркировка; пътни знаци; временна организация.

В подготвителния период за организация на строителния процес (от подписване на договора до началото на строителството) е предвидено изпълнението на следните дейности:

- Извършване на необходимите действия за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект;
- Извършване на необходимите действия за съставяне на протокол 2а за откриване на строителната площадка;
- Разчистване на обектите и мерки по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
- Мобилизация на персонал и оборудване;
- Определяне място за временно селище и съгласуване с Възложителя;
- Подготовка на знаци и съоръжения за ВОД;
- Осигуряване на разрешения за депониране на хумус, неподходящи почви и строителни отпадъци.



Участникът предвижда изпълнението на обекта на настоящата поръчка да се извърши от основни работни групи, ръководени от Технически ръководител, оборудвани с геодезически инструменти и измервателни уреди. В табличен вид е представена наличната собствена механизация. Предвидено е геодезически екипи да проверяват опорните полигони за състоянието им и да направят геодезическо замерване на терена, като резултатите от замерването да бъдат отразени в протоколи, изготвени, проверени и подписани съвместно с Надзора и представени на Възложителя за одобрение.

След завършване на строителството участникът посочва, че се правят нови геодезически измервания, въз основа на които се изработват ексекутивните чертежи и обектът се предава на Възложителя. Предвижда се след приключване на строителството всички терени да бъдат подравнени и почистени от строителни материали и отпадъци.

Участникът посочва, че при ремонтните дейности влаганите материали ще се придружават от оригинален сертификат за произход и качество и оригинални сертификати за съответствие. Представени са методите на контрол на качеството на вложените материали, контрол на доставчиците на продукти или услуги, контрол на качеството при полагане/влагане на материалите, контрол на технологията при полагане/влагане на материалите. Предвидено е качеството на изпълнение на строително-монтажните работи да се контролира от Технически ръководител и Отговорник по качество за съответствие с изискванията на проекта и спецификациите. След полагане на всеки пласт от пътната настилка участникът посочва, че ще бъде проверявана степента на уплътняване от лицензирана лаборатория. Предвижда се извършването на пробите за контрол на качеството на работите да бъде съгласувано със Строителния надзор.

Представен е план за управление на риска при изпълнение на поръчката, идентифицирани са рискове и са предложени действия за предотвратяване или преодоляване на последиците от тях. За всеки посочен риск участникът е определил вероятност за настъпване, степен на въздействие и е предложил превантивни и корективни мерки. Сред идентифицираните рискове са и риск „Обществено недоволство /митинги, стачки, блокиране на пътища/“ и риск „Обществено недоволство“. За недопускане на риск „Обществено недоволство /митинги, стачки, блокиране на пътища/“ участникът е посочил като превантивна мярка - навременна оценка и предприемане на действия, ограничаващи евентуален негативен ефект. За риск „Обществено недоволство“ участникът предвижда следните превантивни мерки: представяне на проекта за публично обсъждане с местното население, навременна оценка и предприемане на действия, ограничаващи евентуален негативен ефект, направа на много добра организация на работа с цел по-бързо възстановяване на трафика през засегнатия район, информираност на населението за проекта.



Представени са и корективни мерки, включително провеждане на събрания от страна на Възложителя с цел сваляне на напрежението сред местното население.

Представена е оценка на риска от травматични увреждания: падане от височина, удари от падащи и летящи предмети, притискане и премазване от товари, прегазване от транспортни средства и строителни машини, поражения от електрически ток и др. Представени са и професии и длъжности, които са изложени на опасността от травми в работния процес.

Участникът е представил план за управление и опазване на околната среда и е дефинирал следните основни компоненти, които биха довели до неблагоприятни въздействия върху околната среда и живущите в близост до обекта: строителни и битови отпадъци, повишаване нивата на фини прахови частици, замърсяване на въздуха с прах и отработени газове, шум и вибрации.

Участникът е представил Линеен график, съдържащ начало и край на изпълнение за предвидените дейности, както технически ресурси и работна ръка.

След направения преглед на представената „Методология на работа“ и „Линеен график“, Комисията установи следното:

1) В „Методология на работа“ участникът е представил риск „Общественото недоволство /митинги, стачки, блокиране на пътища/“ и риск „Общественото недоволство“, за които рисковете са описани превантивни и корективни мерки, които биха могли да се приемат като мерки за намаляване на затрудненията на местното население за предпазване от социално напрежение по време на строителството.

За недопускане на риск „Общественото недоволство /митинги, стачки, блокиране на пътища/“ участникът е посочил като превантивна мярка - навременна оценка и предприемане на действия, ограничаващи евентуален негативен ефект, а за риск „Общественото недоволство“ участникът предвижда следните превантивни мерки: представяне на проекта за публично обсъждане с местното население, навременна оценка и предприемане на действия, ограничаващи евентуален негативен ефект, направа на много добра организация на работа с цел по-бързо възстановяване на трафика през засегнатия район, информираност на населението за проекта. Представени са и корективни мерки, включително провеждане на събрания от страна на Възложителя с цел сваляне на напрежението сред местното население.

За представените превантивни и корективни мерки по отношение на дефинираните рискове, приети от Комисията като мерки за намаляване на затрудненията на местното население за предпазване от социално напрежение по



време на строителството, участникът не е посочил отговорните лица за тяхната реализация.

Също така, участникът е представил план за управление и опазване на околната среда и е дефинирал следните основни компоненти, които биха довели до неблагоприятни въздействия върху околната среда и живущите в близост до обекта: строителни и битови отпадъци, повишаване нивата на фини прахови частици, замърсяване на въздуха с прах и отработени газове, шум и вибрации.

За представените компоненти участникът е представил коригиращи действия, които биха могли да се приемат като мерки за намаляване на затрудненията на местното население, свързани с безопасността, удобството на населението и предпазване от социално напрежение по време на строителството, като например: за компонент „Качество на атмосферния въздух“ участникът е представил следните коригиращи действия: Поръсване с вода по време на строителството; да не бъде използвана строителна и транспортна техника с неизправни двигатели, на празен ход, извънгабаритно натоварени; транспортните коли да се покриват; омокряне на складовете за временно съхранение на материали и отпадъци при сухо и ветровито време.

За представените коригиращи действия, приети от Комисията като мерки за намаляване на затрудненията на местното население, свързани с безопасността, удобството на населението и предпазване от социално напрежение по време на строителството, участникът не е описал очаквания ефект от тях, както и не е представил отговорните лица за тяхната реализация.

В „Методология на работа“ липсва конкретно обособено описание - отделна точка в съдържанието, в която да е представено описание на мерки за намаляване на затрудненията на местното население, свързани с безопасността, удобството на населението и предпазване от социално напрежение по време на строителството.

В тази връзка, след подробно запознаване със съдържанието на „Методология на работа“, Комисията приема, че описаните по-горе превантивни и корективни мерки по отношение на дефинираните рискове и предвидените коригиращи действия по отношение на компонентите, водещи до неблагоприятни въздействия върху околната среда и живущите, изразяват виждането на участника по отношение на мерки за намаляване на затрудненията на местното население, свързани с безопасността, удобството на населението и предпазване от социално напрежение по време на строителството. За представените мерки за намаляване на затрудненията на местното население, свързани с безопасността, удобството на населението и предпазване от социално напрежение по време на строителството участникът не е изпълнил изискването





на Възложителя, гласящо: „Мерките следва да бъдат съпроводени от описание на очаквания ефект от тях, както и да са представени отговорните лица за реализиране на мярката“.

2) Участникът е представил Методология на работа, като е описал последователност и технология на изпълнение на отделните видове работи: опорен полигон, нивелачни репери и трасиране на обекта; изсичане и изкореняване на храсти и дървета; прествъргване (фрезование) на съществуваща асфалтобетонена настилка; профилиране и уплътняване на земната основа; насипи; доставка и полагане на нови бетонови бордюри 15/25/50 и бетонови ивици 10/25/50; изкопни работи; трошенокаменна настилка; първи битумен разлив; непълтна смес (биндер); втори битумен разлив; пълтна смес за износващ пласт; пътна маркировка; пътни знаци; временна организация, но в представената Методология на работа не е предвидено изпълнението на дейност „Система за преброяване на трафика“ - ред 28 от Линеиния график. В представения Линеен график за дейност „Система за преброяване на трафика“ участникът е предвидил начало, край, технически ресурс и работна ръка за нейното изпълнение. Системата за преброяване на трафика е заложена за изпълнение от Възложителя в техническата спецификация като дейност, която следва да бъде описана, както и фигурира в представения образец 4.1. Количествено-стойностна сметка, „ОБД и временна организация на движението“, ред 5, от което следва че участникът е представил Методология на работа, която НЕ съответства на техническата спецификация на Възложителя, респективно не са представени дейностите в тяхната технологична последователност при изпълнение предмета на поръчката, каквото е изискването на Възложителя, гласящо: „Представени са дейностите в тяхната технологична последователност при изпълнение на предмета на поръчката“;

3) Участникът е представил Методология на работа, в която е предвидил предаване на обекта на Възложителя с приемателен протокол. След приключване на строителството участникът е предвидил всички терени да бъдат подравнени и почистени от строителните материали и отпадъци, като в представения Линеен график, участникът не предвижда дейност по предаване на обекта на Възложителя, както и ден/дни за дейности по почистване и подравняване на терени след приключване на строителството.

В документацията за участие Възложителят е указал, че „Срокът за изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка е до 240 (двеста и четиридесет) календарни дни и започва да тече от датата на съставяне на протокола за откриването на строителната площадка и определянето на



строителната линия и ниво, и приключва с подписване на Акт Образец 15, от което следва, че участникът е представил Линеен график, който не кореспондира с предложения срок за изпълнение, тъй като участникът не е включил горе описаните дейности. С оглед констатираното несъответствие (в представения линеен график участникът не е предвидил дни за дейностите по почистване, подравняване, както и предаване на обекта), не може да се изиска писмено разяснение от участника, поради факта, че това би довело до промяна на неговото техническо предложение в частта „срок за изпълнение на строително-монтажните работи“ или на „Линеен график“, което е недопустимо, съгласно чл. 104, ал. 5, изр. трето. от ЗОП.

Съгласно минималните изисквания на Възложителя: „Участник, който представи Предложение за изпълнение, в което няма представена минимално изискваната от възложителя информация за показател „Методология на работа“ и/или частите на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга и/или не е налична някоя от частите на предложението за изпълнение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване.“.

Предвид направените констатации, Комисията предлага на Възложителя, участник “БКС-Горна Оряховица“ АД да бъде отстранен от участие в процедурата, на основание чл. 107, т. 2, б. “а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

УЧАСТНИК № 5 – „СТРОЙКОМЕРС ПЛЕВЕН“ ЕАД

Кратко описание

Участникът е представил „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ – попълнен Образец № 3 и е предложил срок за изпълнение 200 (двеста) календарни дни.

Участникът е представил „Методология на работа“, където е описал съществуващото положение на обекта и е представил целта на проекта.

Участникът е предвидил следните основни етапи при изпълнение на предмета на поръчката:

- подготвителен етап;
- етап на строителство;
- етап предаване на обекта – подписване на Акт Образец 15.

В подготвителния етап се предвиждат следните дейности: подготовка и откриване на строителната площадка, временна организация на движението и подписване на Протокол образец 2а; провеждане на първи срещи между Ръководителя на екипа, Техническия ръководител и представители на Възложителя с оглед





детайлизиране на очакванията във връзка с реализацията на дейностите по СМР; разполагане на временни бази за местодомуване на техника, материали механизация; санитарни зони; помещения за отдых на работниците; осигуряване на ток и вода за битови нужди, зони за пожарогасители и медицинска помощ; уточняване с Възложителя маршрути за извозването на земни маси, скални материали и строителни отпадъци до временни и постоянни депа. Посочено е, че непосредствен контрол за ВОД ще се упражнява от представител на Възложителя, Техническият ръководител и органите на РДВР – сектор Пътна полиция. Описан е начинът на производство и доставка на основните материали.

В етапа на строителство участникът е описал организацията на строителната площадка и е представил звената за изпълнение на отделните видове работи – звено „земни работи“, „пътни работи“, „настилки“, „асфалтополагане“, „хоризонтална и вертикална сигнализация“. Представен е ръководният екип, състоящ се от Технически ръководител, Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, Специалист контрол на качеството.

Участникът е представил взаимодействието със заинтересованите страни - Възложител, местно население, експлоатационни дружества и строителен надзор в етапите на: подготовка на строителство и доставка на материали; строителство и предаване на обекта. Предвидено е предварително съгласуване с Възложителя на всички материали, влагани в строителството, провеждане на регулярни и извънредни срещи между представители на Изпълнителя и Възложителя, както и провеждане на регулярни срещи между представители на Изпълнителя и местното население. Участникът е предвидил провеждане на въстъпителна среща, регулярни и извънредни срещи, както и последващо съгласуване на дейностите в отделните етапи със Строителния надзор и Проектанта.

В табличен вид са представени дейностите, предвидени за изпълнение на предмета на поръчката, в тяхната технологична последователност, като са посочени техниката, човешките ресурси, продължителността, началото и краят на всяка една дейност.

Представена е технологията на изпълнение на следните видове работи: временна организация на движението; престъргване на съществуваща асфалтобетонна настилка; направа на първи битумен разлив за връзка; направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка; доставка и полагане на изравнителен слой асфалтобетон със средна дебелина 4.0 см (вкл. всички съпътстващи дейности и разходи); доставка и полагане на плътен асфалтобетон Тип А за горен износващ слой с дебелина в уплътнено състояние 4 см (вкл. всички съпътстващи дейности и разходи); изсичане и изкореняване на дървета и храсти; изкопи; профилиране и уплътняване на земната основа; направа на необлицован окоп; доставка и полагане на несортиран трошен



камък НТК за подосновен слой основа с различна широчина и дебелина на пласта (вкл. отклонения); пътни банкети; доставка и полагане на нови бетонови бордюри; доставка и полагане на нови бетонови ивици; асфалтови работи; водостоци (плочести и тръбни); бетони и кофражи; стоманена предпазна ограда; пътна маркировка; пътни знаци; временна организация; система за преброяване на трафика.

Описани са методите за контрол при изпълнение на поръчката, които включват: контрол на качеството, транспортирането, складирането и съхранението на материалите; контрол на изпълнените СМР; контрол при проби и изпитвания. Участникът е описал, че контролът ще се осъществява на три нива: входящ контрол, визуален контрол и лабораторен контрол. Посочено е, че текущият контрол ще се прилага от екипа специалисти.

Описан е етапът на въвеждане в експлоатация на обекта, като Техническият ръководител е посочен за отговорник за съставянето на съответните актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Представени са мерки за намаляване на затрудненията на местното население, които включват: намаляване затрудненията от запрашеност; намаляване затрудненията от ограничаване на движението; намаляване затрудненията от замърсяване на околната среда. Мерките са съпроводени от описание на очакван ефект и са посочени отговорните лица за реализирането им.

Участникът е представил Линеен календарен график за изпълнение предмета на поръчката, като графикът съдържа времевото разпределение на всички дейности, тяхната продължителност, начална и крайна дата на изпълнение, както и предвидените технически и човешки ресурси.

След преглед на представеното „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ комисията установи съответствие с поставените изисквания от възложителя и допуска до по-нататъшно оценяване участник „Стройкомерс Плевен“ ЕАД.

УЧАСТНИК № 6 - ДЗЗД „БМ 2018“

Кратко описание

Участникът е представил „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ - попълнен Образец № 3 и е предложил срок за изпълнение на строително монтажните работи - 240 (двеста и четиридесет) календарни дни.



Участникът е представил „Предложение за изпълнение на поръчката“ и е описал предмета на поръчката и цели и стратегии на обединението. Условно дейностите за изпълнение на обекта са групирани, както следва:

- Дейности, свързани с управлението;
- Дейности, свързани с планирането;
- Дейности, свързани с изпълнението на договорните взаимоотношения;
- Дейности, свързани с изпълнението на строително-монтажните работи;
- Дейности, свързани с оценка и контрол на качеството;
- Дейности, свързани с мерки ЗБУТ, социална отговорност и опазване на околната среда.

Участникът предвижда 3 основни етапа, при реализиране дейностите на изпълнение на обществената поръчка. Направено е кратко описание на етапите, както следва:

Етап 1 – Подготвителни и мобилизационни дейности;

Етап 2 – Изпълнение на строително-монтажни работи;

Етап 3 – Приключване.

Представена е технологичната последователност на дейностите, предвидени за изпълнение на обекта. Участникът е описал взаимодействието със заинтересованите страни. Предвижда се провеждането на срещи и изготвянето на ежемесечни доклади.

Описани са дейностите в Етап 1 – Подготвителни и мобилизационни дейности и са посочени отговорните лица за изпълнението им. Представени са мерки, предвидени да се спазват, при изпълнението на СМР. В табличен вид са представени видове и стандарти на лични предпазни средства. Описани са мерките за осигуряване на пожарна безопасност и е представено оборудването. Представени са мерки за предварително осведомяване на гражданите. Описани са принципи при въвеждането на ВОБД и са представени типове пътни знаци. Описани са мерките за контрол на материалите свързани с избора на доставчик, доставката и съхранението им

Описани са дейностите в Етап 2 – Изсичане и изкореняване на дървета и храсти; Престъргване на съществуваща асфалтова настилка средно на 5см, профилиране, разстилане и уплътняване за запълване на дупки и всички свързани с това разходи; Почистване радие на съществуващ водосток вкл. всички свързани с това разходи; Отстраняване хумусен слой вкл. натоварване, транспорт, разтоварване и оформяне; Тръбен водосток с диаметър 50см за зауствания, включително всички свързани с това разходи; Изкоп и транспорт на з.почви, вкл. всички разходи; Направа на необлицован окоп в з.п. от км 0+950 до км 4+957; Профилиране и уплътняване на земна основа, вкл.



всички разходи; Доставка и полагане на несортиран трошен камък НТК за подосновен слой основа с различна широчина и дебелина на пласта. (вкл. отклонения); Доставка и полагане непътен асфалтобетон/биндер/ със средна дебелина 6.0см (вкл. всички съпътстващи дейности и разходи); Направа на битумен разлив; Доставка и полагане на пътен асфалтобетон Тип А за горен износващ слой с дебелина в уплътнено състояние 4 см (вкл. всички съпътстващи дейности и разходи) и др. Представена е комуникацията с експлоатационните дружества. За всяка дейност са представени количества, начало на изпълнение, продължителност на СМР в работни дни, край на СМР, Отговорник за изпълнение, група СМР, кадри, механизация, контрол на изпълнението и технология на изпълнение.

Описани са дейностите: почистване на строителната площадка, демобилизация и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Образец 15 в Етап 3 – Приключване.

Предложени са мерки за намаляване затрудненията на местното население свързани с осигуряване на транспортна свързаност и информираност на гражданите относно СМР. Описани са обхват, предмет, текущото прилагане и действия при отклонение от предложените мерки. За мярката свързана с осигуряване на транспортна свързаност е представена структурата на контрол и координация.

Представени са инженерно техническия състав и 9 групи, предвидени за изпълнение на СМР, с човешките и техническите ресурси. В табличен вид са представени членовете на екипа, техните работни задължения, йерархия и имена.

Представени са :

- схема на взаимодействие със заинтересованите страни, включваща Изпълнител, възложител, авторски надзор, строителен надзор и инвеститорски контрол.
- схема на взаимодействие между отговорните лица в етапите на подготовка на строителство, доставка на материали, строителство и въвеждане в експлоатация;
- схеми на организационни структури на механизационния ресурс;
- схема на контрола на качество на материалите;
- диаграми на предвидения ресурс (човешки и технически), предвиден при изпълнение на поръчката.

Представен е Линеен график с дейности, количества, мерни единици, начало, край и продължителност (в работни дни) на предвидените дейности, работни групи, технически и човешки ресурси.

След направения преглед на представеното „Предложение за изпълнение на поръчката“ приложенията към него, Комисията установи следното:



1) *В представения Линеен график, за дейностите „Пътни знаци I типоразмер, вкл укрепване и всички свързани с това разходи“ и „Табели, вкл. Укрепване и всички свързани с това разходи“, участникът е предвидил по 1 ден за всяка от тях. В представеното предложение за изпълнение, за същите дейности е описана следната технология на изпълнение: Носещите стълбчета, конзоли, стойки за пътни знаци се монтират в кръгла дупка с минимален диаметър 300 мм и дълбочина не по-малко от 700 мм, запълнена с добре уплътнен бетон В 15 на височина не по-малка от 200 мм под кола „нула“. Стълбовете, на които ще се монтират пътните знаци и табели, трябва да бъдат поставени отвесно, добре укрепени най-малко 72 часа след изливването на бетона. Подравняването трябва да се извърши не по-рано от 48 часа след бетонирането“, „от което следва, че срокът за изпълнение на всяка от гореописаните дейности е 3 дни (72 часа). От представената технология на изпълнение се стига до заключение, че всяка от дейностите „Пътни знаци I типоразмер, вкл укрепване и всички свързани с това разходи“ и „Табели, вкл. Укрепване и всички свързани с това разходи“, не биха могли да се изпълнят за по 1 ден, както е предвидено в линейния график, тъй като няма да бъде спазена технологията на изпълнение. Констатираното се явява несъответствие между технологията, предвидена от участника за изпълнение на гореспоменатите дейности и предвидения срок за изпълнение на всяка от тях, записан както в Предложението за изпълнение, така и в Линейния график. Съгласно Документацията към настоящата обществена поръчка: Участник, който представи Предложение за изпълнение, в което няма представена минимално изискваната от възложителя информация за показател „Методология на работа“ и/или частите на предложението за изпълнение не кореспондират една с друга и/или не е налична някоя от частите на предложението за изпълнение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до оценяване.*

Предвид констатираното по-горе, комисията предлага на Възложителя, участник ДЗЗД „БМ 2018“ да бъде отстранен от участие в процедурата, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

УЧАСТНИК № 7 - ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА НИКОПОЛ“

Кратко описание

Участникът е представил „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“ - попълнен Образец № 3 и е предложил срок за изпълнение на строително монтажните работи - 185 (сто осемдесет и пет) календарни дни.



Участникът е представил „Методология на работа за изпълнение на поръчката“ като е описал предмета на поръчката и е направил описание на обекта. Представени са приложими нормативни документи, с които се предвижда да е съобразено изпълнението на строително-монтажните работи.

Участникът предвижда следните етапи:

- Подготвителен етап, който се състои от откриването на строителната площадка и изграждане на временно селище;
- Втория етап – строителство, който освен извършването на строително-монтажни дейности, включва в себе си и тествания;
- Трети етап – почистване на строителната площадка и оформяне на документацията по предаване на обекта.

В табличен вид са представени дейностите, предвидени за изпълнение, тяхната последователност и продължителност, начало и край. Описан е методът на изготвяне на линейния график.

Описани са дейностите в Етап 1 – Подготвителни работи – Въвеждане на временна организация на движението, Доставка на материали и Охрана на обекта.

Участникът е описал технологията на изпълнение на предвидените дейности по време на строителството в Етап 2 - Престъргване на същ. асф. настилка средно на 5см, профилиране, разстилане и уплътняване за запълване на дупки и всички свързани с това разходи; Първи битумен разлив за връзка; Втори битумен разлив за връзка; Доставка и полагане на изравнителен слой асфалтобетон със средна дебелина 4.0 см (вкл. всички съпътстващи дейности и разходи); Доставка и полагане на плътен асфалтобетон Тип А за горен износващ слой с дебелина в уплътнено състояние 4 см (вкл. всички съпътстващи дейности и разходи) и др. Представени са общи изисквания, които предвижда да спазва по време на изпълнение на СМР.

Описани са дейностите в Етап 3, представени са необходимите документи при предаване на обекта по ЗУТ.

В табличен вид участникът е представил основни дейности по реализирането на предмета на поръчката и предвидените участници. При изпълнение на поръчката се предвиждат следните експерти:

- Технически ръководител;
- Специалист здравословни и безопасни условия на труд;
- Специалист контрол по качеството;
- Инженер геодезист;



➤ Специалист ПТО;

Участникът е представил, в табличен вид, действия и участници (Възложител, строителен надзор, проектант и експерти) в строителния процес, които следва участват в изпълнението им.

Описани са разпоредби, които участникът предвижда да спазва при изпълнение на строителството. Представени са задачи и отговорности на предвидените при изпълнението на поръчката експерти. Представена е вътрешната комуникация, предвидена при изпълнение на поръчката. Описани са функциите на екипа в етапите на подготовка, строителство, довършителни и заключителни работи.

Участникът е описал дейности по организацията на работната сила, които да допринесат за спазване на сроковете и постигане на високо качество на работите. В табличен вид е представена, предвидената механизация и часовете работа. Описан е контролът, предвиден при използването на строителната техника.

Представена е таблица с дейностите, предвидени при изпълнение на поръчката, ресурсите (човешки и технически), часовете работа, продължителността(в дни) и брой ресурси.

Участникът е представил участниците в строителния процес. Описана е комуникацията с Проектант, Строителен надзор, експлоатационни дружества и Възложител. Предвижда се провеждането на срещи – предхождащи строителството, по време на строителството и при окончателното предаване на обекта.

Описана е предвидената организация за осигуряване на вътрешен контрол. Представени са методите за контрол на проби и изпитвания, контрол на обстоятелствата преди започване на строителство. Описан е контролът при доставка на материалите, контролът по време на изпълнение на работите, при и след завършване. Представена е схема на контрола при доставка на материалите и е описан предвидения контрол при производство/доставка, влагане на материалите, товарене, транспортиране и съхранение на материалите. Описан е контролът на качеството на труда.

Участникът е представил мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при изпълнение на СМР.

Описани са мерки за намаляване на затрудненията на местното население свързани с физическия достъп, намаляване замърсяването на околната среда и осигуряване достъп до комунални услуги. Представен е предвидения мониторинг върху изпълнението на предложените мерки.

Представен са Линеен календарен план-график, с предвидените дейности, механизация и човешки ресурси. Представена е диаграма на работна ръка и диаграма на механизацията.



След направения преглед на представената „Методология на работа“ и „Линеен календарен план – график“, Комисията установи следното:

Участникът е представил Линеен календарен план – график, в който е разделил дейностите на етапи: ЕТАП 1 – Подготвителни работи и временно строителство; ЕТАП 2 – Строителни дейности; ЕТАП 3 – Почистване и освобождаване на строителната площадка, документално оформяне, отстраняване на забележки и предаване на обекта на възложителя с Акт обр. 15 подписан без забележки. За дейностите от ЕТАП 1 – Подготвителни работи и временно строителство, ЕТАП 2 – Строителни дейности са представени човешките и техническите ресурси, чрез представяне на диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията, но за дейностите от ЕТАП 3 – Почистване и освобождаване на строителната площадка, документално оформяне, отстраняване на забележки и предаване на обекта на възложителя с Акт обр. 15 подписан без забележки, участникът не е представил човешки и технически ресурси. Участникът е предвидил да изпълни ЕТАП 3 от 165 ден до 185 ден, т.е. за 21 дни, но представените диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията са с разпределени ресурси за дните от 1 ден до 164 ден, включително, от което е видно, че участникът не предвижда човешки и технически ресурси за изпълнението на етапа. В етап 3, освен документално оформяне, отстраняване на забележки и предаване на обекта на възложителя с Акт обр. 15 подписан без забележки, участникът предвижда и дейности по почистване и освобождаване на строителната площадка, за изпълнението на които дейности са необходими човешки и технически ресурси. Също така, в „Методологията на работа“, участникът е пояснил, че ЕТАП 3 – Почистване и освобождаване на строителната площадка, документално оформяне, отстраняване на забележки и предаване на обекта на възложителя с Акт обр. 15 подписан без забележки е: „последния етап, в който изпълнителя се подготвя и напуска строителната площадка. След приключване на строително – монтажните работи по предмета на договора, изпълнителя своевременно ще демонтира временната си строителна база и съоръжения, ще разчисти и възстанови терени, използвани за изграждането ѝ, ще премахне щетите, нанесени на околните терени при строително – монтажните работи на обекта, ще отстрани не вложените материали и ще изтегли цялата си механизация от обекта“, от което следва, че за изпълнението на тези дейности ще е необходимо използването на човешки и технически ресурси, тъй като тези дейности следва да се изпълнят физически от някого, посредством техника. За изграждането на временната си строителна база, участникът е предвидил общ работник и товарен автомобил с краново устройство, от което следва, че и за демонтажа е необходимо използването на поне тези ресурси.





Констатираното се явява неизпълнение на изискването на Възложителя по отношение съдържанието на линейния график, гласящо: „Представен е Линеен график за изпълнение на дейностите, като графикът следва да съдържа времевото разпределение на всички дейности, предвидени от участника за изпълнение предмета на поръчката, включително да отразява тяхната продължителност, да се вижда начало и край на съответната дейност, и да са представени ресурсите – човешки и технически“, тъй като за дейностите от ЕТАП 3 – Почистване и освобождаване на строителната площадка, документално оформяне, отстраняване на забележки и предаване на обекта на възложителя с Акт обр. 15, участникът не е предвидил човешките и техническите ресурси, чрез които ще изпълни почистване и освобождаване на строителната площадка.

*Комисията предлага на Възложителя, участник **ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА НИКОПОЛ“** да бъде отстранен от участие в процедурата, на основание чл. 107, т. 2, б. “а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.*

УЧАСТНИК № 8 - „АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД

Кратко описание

Участникът е представил „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ - попълнен Образец № 3, и е предложил срок за изпълнение на строително-монтажните работи – 89 (осемдесет и девет) календарни дни.

Участникът е представил съществуващо положение на обекта.

Участникът е предвидил използване на специализирани бригади за някои видове работи, за механизирани дейности ще използва комплексни звена. Техническият ръководител ще организира, съгласува и контролира работата на отделните звена. Предвидени са лицензирани доставчици на строителните материали. Депонирането на излишните земни маси, отпадъци и изграждането на временни депа от инертни материали и изкопана пръст ще се съгласува с представители на възложителя. Участникът е описал временната организация за безопасност на движението при извършване на СМР.

Описани са основните дейности, включени в обхвата на поръчката: планиране, изпълнение, контролиране, приключване.

Представен е начинът на закупуване, доставка и съхранение на материалите, необходими за обекта.



В етапа на строителството е предвидено:

- съставяне и водене на документация на строителната площадка, която включва: заповедна книга; програма на Строителния надзор; изпитване и сертифициране на СМР; ексекутивни чертежи; окончателен доклад; приемане на обекта и др.;
- организация на строителната площадка – организационен план; санитарно-хигиенни изисквания; временна организация на движението; мерки и изисквания по част ПБЗ и др.;

Описани са отделните дейности, които ще се изпълняват на обекта в тяхната технологична последователност, като: земни работи – изкопи; изсичане и изкореняване на храсти и дървета; престъргване на съществуваща асфалтобетонна настилка; профилиране и уплътняване на земната основа; насипи; доставка и полагане на нови бетонови бордюри; доставка и полагане на нови бетонови ивици; отстраняване хумусен слой; профилиране и уплътняване на земна основа; доставка и полагане на несортиран трошен камък; доставка и полагане на трошен камък за банкети; първи битумен разлив; втори битумен разлив; доставка и полагане на изравнителен слой асфалтобетон; доставка и полагане на плътен асфалтобетон; необлицован окоп; почистване на съществуващ водосток; инжектиране на пукнатини с епоксиден разтвор; направа на водостоци (плочести и тръбни); бетони и кофражи; кофражни работи; армировъчни работи; изпълнение на бетонови работи; стоманена предпазна ограда; пътна маркировка; пътни знаци и табели; пътна маркировка; временна организация; система за преброяване на трафика.

Представен е етапът на завършване на обекта и въвеждането му в експлоатация, който включва приемане и отчитане на строителството; завършване на обекта; изготвяне на ексекутивна документация; предаване и приемане на обекта.

Представени са отговорниците и са описани пълномощията им за всяка една от дейностите към всеки от етапите на изпълнение – подготовка на строителството и доставка на материали, строителството и въвеждане в експлоатация. Екипът от отговорници е следният: Ръководител на обект; Технически ръководител; Координатор по безопасност и здраве; Отговорник по контрола на качество.

Представени са задълженията на изпълнителния персонал – бригадири, работници, шофьори, багеристи и машинисти на пътно-строителна механизация.

Представена е комуникацията и координирането на дейностите между членовете на строителния екип.

Описани са мерки за опазване на околната среда, като основните цели са: намаляване на използването на материали вредни за околната среда, намаляване на



използваните природни ресурси, оценка на влиянието на материалите върху околната среда.

Представено е взаимодействието със заинтересованите страни в етапа на подготовка и доставка на материали, строителство и въвеждане на обекта в експлоатация.

Участникът е представил оценка на риска при изпълнение предмета на поръчката, като за всеки идентифициран потенциален риск е направен анализ на елементите, които го формират, оценена е степен на вероятност и тежест на въздействието, представени са мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска, както и мерки за недопускане/предотвратяване на риска.

Участникът е представил мерки за намаляване на затрудненията на гражданите при изпълнение на СМР с насоченост осигуряване на достъп до ремонтирания път по време на изпълнение на СМР.

Участникът е представил Линеен график за изпълнение на дейностите, съдържащ продължителност, начало и край на изпълнение за всяка предвидена дейност, както и предвидените ресурси.

След направения преглед на представеното „Предложение за изпълнение на поръчката“ и приложенията към него, Комисията установи следното:

1) Участникът е представил Техническо предложение, в което е предвидил довършителен период, който включва окончателно изчистване на площадката и околното пространство, изнасяне на временната база и цялото строително оборудване и останали материали. Посочено е, че при подготовка за предаване на обекта ще бъде изготвена окончателна екзекутивна документация за изпълнените работи, като след приключване на СМР обектът ще бъде предаден на Възложителя с акт 15, като в представения Линеен график, участникът не предвижда дейностите от довършителен период, които дейности включват и предаване на обекта на Възложителя с акт 15.

В документацията за участие Възложителят е указал, че „Срокът за изпълнение на дейностите в обхвата на обществената поръчка е до 240 (двеста и четиридесет) календарни дни и започва да тече от датата на съставяне на протокола за откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и ниво, и приключва с подписване на Акт Образец 15, от което следва, че участникът е представил Линеен график, който не кореспондира с предложения срок за изпълнение, тъй като участникът не е включил горе описаните дейности. С оглед констатираното несъответствие (в представения линеен график участникът не е предвидил дни за дейностите по почистване, подравняване, както и предаване на обекта), не може да се изиска писмено



разяснение от участника, поради факта, че това би довело до промяна на неговото техническо предложение в частта „срок за изпълнение на строително-монтажните работи“ или на „Линеен график“, което е недопустимо, съгласно чл. 104, ал. 5, изр. трето. от ЗОП.

2) В представения Линеен график:

– за дейност „Отстраняване хумусен слой вкл. натоварване, транспорт, разтоварване и оформяне“, в графа „Общо дни“ участникът посочва 12 дни, но в графичната част е обозначено, че дейността започва от 6-я ден и продължава до 16-я ден, която продължителност се равнява на 11 дни;

– за дейност „Доставка и полагане на плътен асфалтобетон Тип А за горен износващ слой с дебелина в уплътнено състояние 4 см (вкл. всички съпътстващи дейности и разходи)“, в графа „Общо дни“ участникът посочва 12 дни, но в графичната част е обозначено, че дейността започва от 56-я ден и продължава до 85-я ден, която продължителност се равнява на 30 дни;

– за дейност „Пътни знаци I типоразмер, вкл. укрепване и всички свързани с това разходи“, в графа „Общо дни“ участникът посочва 4 дни, но в графичната част е обозначено, че дейността започва от 1-я ден и продължава до 3-я ден, която продължителност се равнява на 3 дни;

– за дейност „Табели, вкл. укрепване и всички свързани с това разходи“, в графа „Общо дни“ участникът посочва 4 дни, но в графичната част е обозначено, че дейността започва от 1-я ден и продължава до 3-я ден, която продължителност се равнява на 3 дни;

– за дейност „Стоманена предпазна ограда (на водостоците)“, в графа „Общо дни“ участникът посочва 5 дни, но в графичната част е обозначено, че дейността започва от 66-я ден и продължава до 85-я ден, която продължителност се равнява на 20 дни;

От описаното следва, че участникът е представил Линеен график с несъответствие на продължителността на горецитираните дейности, от което не става ясно тези дейности в какъв срок ще бъдат изпълнени – в срока посочен в графа „Общо дни“ или в срока обозначен в графичната част от графика, респективно не може да се определи и край на съответната дейност. Констатираното се явява неизпълнение на изискването на Възложителя по отношение съдържанието на линейния график, гласящо: „Представен е Линеен график за изпълнение на дейностите, като графикът следва да съдържа времевото разпределение на всички дейности, предвидени от участника за изпълнение предмета на пръчката, включително да отразява тяхната продължителност, да





се вижда начало и край на съответната дейност, и да са представени ресурсите – човешки и технически“.

3) Също така в представения Линеен график – График на механизацията:

– за „Валяк до 12 т“, в графа „Общо дни“ участникът посочва 14 дни, но в графичната част е обозначено, че машината ще се използва от 13-я ден и продължава до 35-я ден, която продължителност се равнява на 23 дни;

– за „Верижен багер“, в графа „Общо дни“ участникът посочва 16 дни, но в графичната част е обозначено, че машината ще се използва от 11-я ден и продължава до 22-я ден, която продължителност се равнява на 12 дни;

– за „Автогрейдер – профилираща машина“, в графа „Общо дни“ участникът посочва 13 дни, но в графичната част е обозначено, че машината ще се използва от 16-я ден и продължава до 35-я ден, която продължителност се равнява на 20 дни.

От описаното следва, че представеният „График на механизацията“ е с несъответствие в продължителността при използване на горесцитираните машини, от което не става ясно тези машини в какъв срок ще бъдат използвани – в срока посочен в графа „Общо дни“ или в срока обозначен в графичната част от графика, респективно не става ясно за кои дейности ще бъдат използвани, което се явява неизпълнение по отношение на изискването на възложителя за представяне на линеен график, гласящо: Представен е Линеен график за изпълнение на дейностите, като графикът следва да съдържа времевото разпределение на всички дейности, предвидени от участника за изпълнение предмета на пръчката, включително да отразява тяхната продължителност, да се вижда начало и край на съответната дейност, **и да са представени ресурсите – човешки и технически**.

4) Участникът е представил мерки за намаляване на затрудненията на гражданите при изпълнение на СМР, като са представени действията, които ще бъдат предприети за реализирането ѝ, но за представените мерки, участникът не е представил очакван ефект и отговорни лица за тяхното реализиране на мерките, от което следва, че не е изпълнено изискването на Възложителя, гласящо: „Мерките следва да бъдат съпроводени от описание на очаквания ефект от тях, както и да са представени **отговорните лица за реализиране на мярката**“.

Предвид констатираното по-горе, комисията предлага на Възложителя, участник „Алди Комерс Груп“ ЕООД да бъде отстранен от участие в



процедурата, на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО ОЦЕНЯВАНЕ

УЧАСТНИК № 1 – „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД

По показател „Методология на работа“ – ОМ, за участника се установи наличието на следната хипотеза от методиката за оценка:

„Участникът е представил „Методология на работа“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразена е с предмета на поръчката и са налице кумулативно долните обстоятелства:

- 1. Представените дейности от етапите на изпълнение на предмета на СМР – подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с Акт образец 15, в тяхната технологична последователност, са обезпечени с необходимите, според участника, технически и човешки ресурси;*
- 2. Представено е взаимодействието със заинтересованите страни в етапа на подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация;*
- 3. Посочени са конкретните отговорници за всяка една от дейностите към всеки от етапите на изпълнение – подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация.*

Мотиви:

В етапа на подготовка на строителната площадка участникът предвижда ВОД да се изпълнява под непосредствения контрол на Техническия ръководител, представител на Възложителя и органите на РДВР – сектор Пътна полиция. На този етап участникът е предвидил провеждане на работна среща в състав Технически ръководител, Специалист по здравословни и безопасни условия на труд и Специалист контрол по



качеството за разпределение на всички ресурси – материали, механизация, работна ръка.

За всяка от описаните дейности в етап Строителство е представен отговорник за нейното изпълнение – Технически ръководител. Предвидено е материалът за основни пластове да се доставя с автосамосвали, а уплътняването да се извършва с вибрационни ваянци. Представено е оборудването за полагане на асфалтовата смес – асфалтополагаща машина, ваянци, ваянци със стоманени бандажи, ваянци с пневматични гуми.

Участникът е представил взаимодействието със заинтересованите страни в етапа на подготовка на строителството и доставка на материали, строителство и въвеждане на обекта в експлоатация. В подготвителния етап се предвижда провеждането на първоначална среща с представител на Възложителя, Строителния надзор и Проектанта за решаване на въпроси, свързани със стартирането на строителството. Описано е взаимодействието с експлоатационните дружества и доставчици на материали. В етапа на строителство е представена схема – модел на взаимоотношения при изпълнение на СМР, онагледяваща взаимовръзките между участниците в строителния процес – Възложител, Изпълнител – екип за изпълнение, Строителен надзор, Проектант. Описан е начинът на комуникация и координация между членовете на ръководния състав на Строителя, Възложителя и Проектанта. Представени са форми на комуникация с Възложителя – месечна, седмична, непланирани срещи; устна, официална и неофициална кореспонденция. Описано е взаимодействието със Строителния надзор в етапа на въвеждане на обекта в експлоатация.

В табличен вид са представени конкретни отговорници за реализирането на всяка една от дейностите към всеки от етапите на изпълнение, както и необходимите технически и човешки ресурси и отговорните лица за контрол при изпълнението на дейностите.

Предвид гореописаното и хипотезите от методиката за оценка, комисията установи кумулативността на обстоятелствата, при които на участника се присъждат максимален брой точки (50) по показател „Методология на работа“.

Предвид гореизложеното, предложението на участника „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД по Показател – „Методология на работа” (ОМ) се оценява с 50 точки.

УЧАСТНИК № 5 – „СТРОЙКОМЕРС ПЛЕВЕН“ ЕАД



По показател „Методология на работа“ – ОМ, за участника се установи наличието на следната хипотеза от методиката за оценка:

Участникът е представил „Методология на работа“, която съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразена е с предмета на поръчката и са налице кумулативно долните обстоятелства:

1. Представените дейности от етапите на изпълнение на предмета на СМР – подготовка на строителната площадка и доставка на материали, строителство и предаване на обекта като цяло с Акт образец 15, в тяхната технологична последователност, са обезпечени с необходимите, според участника, технически и човешки ресурси.

2. Представено е взаимодействието със заинтересованите страни в етапа на подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация.

Мотиви:

1) За описаните основни етапи при изпълнение на предмета на поръчката: подготвителен етап; етап на строителство; етап предаване на обекта – подписване на Акт Образец 15, участникът е представил в табличен вид дейностите, предвидени за изпълнение, в тяхната технологична последователност, като са посочени техниката, човешките ресурси, продължителността, началото и края на всяка една дейност. Представени са звената за изпълнение на отделните видове работи – звено „земни работи“, „пътни работи“, „настилки“, „асфалтополагане“, „хоризонтална и вертикална сигнализация“.

2) Участникът е представил взаимодействието със заинтересованите страни - Възложител, местно население, експлоатационни дружества и строителен надзор в етапите на: подготовка на строителство и доставка на материали; строителство и предаване на обекта, като е предвидил предварително съгласуване с Възложителя на всички материали, влагани в строителството, провеждане на регулярни и извънредни срещи между представители на Изпълнителя и Възложителя, както и провеждане на регулярни срещи между представители на Изпълнителя и местното население. Представено е взаимодействието със Строителния надзор и Проектанта, като са предвидени за провеждане встъпителна среща, регулярни и извънредни срещи. Също така участникът посочва, че дейностите в отделните етапи ще бъдат съгласувани със Строителния надзор и Проектанта.





Предложението за изпълнение на участника не би могло да получи 50 точки, тъй като не е налице следното обстоятелство:

„Посочени са конкретните отговорници за всяка една от дейностите към всеки от етапите на изпълнение – подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация.“

Участникът е посочил отговорници за някои дейности от етапите, като за дейности „Производство, доставка на основни видове материали“ и „Профилиране и уплътняване на земната основа“ за отговорник е посочен Техническият ръководител. За дейност „Временна организация на движението“ участникът посочва, че ще се изпълнява под непосредствения контрол на Техническият ръководител. Също така за дейности „Направа на първи битумен разлив за връзка“ и „Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка“ участникът посочва, че полагането започва след приемане на повърхността от Техническият ръководител, а за дейности „Доставка и полагане на изравнителен слой асфалтобетон със средна дебелина 4.0 см (вкл. всички съпътстващи дейности и разходи)“ и „Доставка и полагане на плътен асфалтобетон Тип А за горен износващ слой с дебелина в уплътнено състояние 4 см (вкл. всички съпътстващи дейности и разходи)“ - че след приключване на СМР работата се приема от Техническият ръководител, но за всички останали предвидени дейности по престъргване на съществуваща асфалтобетонена настилка; изсичане и изкореняване на дървета и храсти; изкопи; профилиране и уплътняване на земната основа; направа на необлицован окоп; доставка и полагане на несортиран трошен камък НТК за подосновен слой основа с различна широчина и дебелина на пласта (вкл. отклонения); пътни банкети; доставка и полагане на нови бетонови бордюри; доставка и полагане на нови бетонови ивици; асфалтови работи; водостоци (плочести и тръбни); бетони и кофражи; стоманена предпазна ограда; пътна маркировка; пътни знаци; система за преброяване на трафика, не е посочен конкретен отговорник, каквото е изискването, заложено от Възложителя в документацията към настоящата обществена поръчка, за получаване на максимален брой точки, гласящо: „Посочени са конкретните отговорници за всяка една от дейностите към всеки от етапите на изпълнение – подготовка на строителство и доставка на материали, строителството и въвеждане обекта в експлоатация.“

Предвид гореизложеното, предложението на участника попада в гореописаната хипотеза от Методиката за определяне на комплексната оценка за Показател ОМ „Методология на работа“ и при наличието, на която, „Методология на работа“ на участник „СТРОЙКОМЕРС ПЛЕВЕН“ ЕАД се оценява с 30 точки.





След оценяване на техническите предложения на участниците допуснати до оценка на техническото предложение, резултатите са както следва:

№	Участник	Оценка по показател „Методология на работа (ОМ)“
1	Участник № 1 - „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД	50
2	Участник № 2 - „ИНТЕГРИРАНИ СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ“ ЕООД	Предложен за отстраняване на основание чл. 107, т. 2, б. “а“ от ЗОП
3	Участник № 3 - „ПЪТИЩА“ ООД – Велико Търново	Предложен за отстраняване на основание чл. 107, т. 2, б. “а“ от ЗОП
4	Участник № 4 - „БКС – ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД	Предложен за отстраняване на основание чл. 107, т. 2, б. “а“ от ЗОП
5	Участник № 5 - „СТРОЙКОМЕРС ПЛЕВЕН“ ЕАД	30
6	Участник № 6 - ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „БМ 2018“	Предложен за отстраняване на основание чл. 107, т. 2, б. “а“ от ЗОП
7	Участник № 7 - ОБЕДИНЕНИЕ „ПЪТИЩА НИКОПОЛ“	Предложен за отстраняване на основание чл. 107, т. 2, б. “а“ от ЗОП
8	Участник № 8 - „АЛДИ КОМЕРС ГРУП“ ЕООД	Предложен за отстраняване на основание чл. 107, т. 2, б. “а“ от ЗОП



9	Участник № 9 - „ГЛОБУС“ ООД	Предложен за отстраняване на основание чл.107, т.1 от ЗОП от ЗОП
----------	------------------------------------	---

С това комисията приключи своята работа на 22.11.2018 г.

Следващото заседание, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на участниците ще се състои на 27.11.2018г. в сградата на Община Никопол, с адрес: гр. Никопол, ул. "Александър Стамболийски" № 5, Общинска администрация, заседателна зала, ет. 2, за което на профила на купувача ще бъде публикувано съобщение.

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Илияна Великова -

и членове:

1. Арх. Бойко Балтаков -
2. Клара Паскова-
3. Лилия Божинова-
4. Николай Илиев -

Вярно с оригинала, подписан на хартия!

Подписите са заличени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД!