


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

РЕШЕНИЕ

№ РД-653

гр.Карнобат, 07.10 2019 г.

На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.22, ал.1, т.6 и ал.5, чл. 106, ал. 6, чл. 108, т.1 и чл. 109 от Закона за обществените поръчки и като взех предвид утвърдения Доклад за работата на комисия, определена със Заповед № РД-386/18.06.2019 г. на Кмета на община Карнобат за разглеждане и оценка на подадените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрен работен проект, включително упражняване на авторски надзор на 3 бр. многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат - 2” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.“, открита с Решение на № РД- 227/13.05.2019 г. на Кмета на община Карнобат, в качеството му на възложител, с обща прогнозна стойност на обществената поръчка в размер на 926 966,00 лв. (словом: деветстотин двадесет и шест хиляди деветстотин шестдесет и шест лева), без включен ДДС

РЕШИХ:

1.ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнители в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционни проекти във фаза работен проект и изпълнение на СМР, съгласно одобрен работен проект, включително упражняване на авторски надзор на 3 бр. многофамилни жилищни сгради, във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP001-2.002-0036 „Повишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор в град Карнобат - 2” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.“ участниците:


1.1 „Партньори-А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат, класиран на първо място по обособени позиции № 1 и 3 с комплексна оценка 100 по обособена позиция № 1 и комплексна оценка 100 по обособена позиция № 3.

1.2. „Бургстрой“ ООД, гр. Бургас, класиран на първо място по обособена позиция № 2 с комплекса оценка 100.


Мотиви:

На 07.10.2019 г. бе представен за утвърждаване Доклад за работата на комисия по чл. 103, ал. 3 от ЗОП. Към доклада са приложени всички документи, изготвени в хода на работата на комисията - Протоколи № 1, № 2 и № 3, съставени в периода от 18.06.2019 г. до 30.09.2019 г.

Докладът бе утвърден на 07.10.2019 г. предвид, че информацията в него е достатъчна за вземане на решение за приключване на процедурата и не е констатирано нарушение в работата на комисията.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Всички действия на комисията са отразени в писмен вид, като форма за валидност, не са вземани решения в нарушение на разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

Офертите на участниците, класирани на първо място, съответства на предварително обявените от възложителя условия, отговарят на поставените изисквания за технически и професионални способности. Предложените от тях цени за изпълнение на поръчката не надвишават прогнозната стойност.

Класираните на първо място участници и определени за изпълнители отговарят на условията по чл. 109 от ЗОП, а именно:

Не е налице основание за отстраняване от процедурата.

Предвид изложеното, не съществуват основания за прекратяване на процедурата.

Налице са условия за приключване на процедурата с определянето на горепосочените участници за изпълнители, предвид разпоредбата на чл. 108, т. 1 от ЗОП.

II. ОТСТРАНЯВАМ ОТ ПРОЦЕДУРАТА УЧАСТНИЦИТЕ:

2.1. „НОВЕЛ-М“ ЕООД, ГР. СОФИЯ, оферта с Вх. № 26-00-616/14.06.2019 г. на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Мотиви:

По обособена позиция № 1:

Участникът е представил линеен график, по отношение на който комисията е констатирала несъответствия. В приложения линеен график няма норма време за механизация.

В документацията за обществена поръчка е записано, че „...Предложеният линеен план - график да е тясно свързан с предложените срокове за изпълнение на проектирането и строителството, което трябва да включи всички СМР..

Линейният календарен план – график следва да съдържа като задължителни реквизити следните норми:

- вид и количество СМР;
- норма време за труд и механизация;
- вид и количество механизация;
- брой заети лица.


Участник, който представи линеен график, което не съдържа всички необходими реквизити, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка“

Предвид изложеното, комисията е счела, че участникът е представил предложение, което не съответства на изискванията на възложителя по отношение на пълнота и взаимосвързаност на предложението и предложеният линеен график.


Норма време за механизация е една от основните норми в строителството и има своето самостоятелно значение, предвид че отразява отделни начини на изпълнение на конкретно СМР.

Възложителят изрично е посочил включването на задължителните реквизити в линейните графици, в това число и норма време за механизация.

Непосочването на норма време за механизация не дава възможност на комисията да прецени дали използваните от участника ресурси биха обезпечили качествено изпълнение на поръчката и не биха създали риск от неизпълнение на дейностите.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Предвид гореизложеното, комисията е счела, че представеното техническо предложение не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията е предложила за отстраняване офертата на „Новел-М“ ЕООД, гр. София по обособена позиция № 1 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

По обособена позиция № 2:

Участникът е представил линеен график, по отношение на който комисията е констатирала несъответствия. В приложения линеен график няма норма време за механизация.

В документацията за обществена поръчка е записано, че „...Предложеният линеен план - график да е тясно свързан с предложените срокове за изпълнение на проектирането и строителството, което трябва да включи всички СМР..

Линейният календарен план – график следва да съдържа като задължителни реквизити следните норми:

- вид и количество СМР;
- норма време за труд и механизация;
- вид и количество механизация;
- брой заети лица.

Участник, който представи линеен график, което не съдържа всички необходими реквизити, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка“

Предвид изложеното, комисията е счела, че участникът е представил предложение, което не съответства на изискванията на възложителя по отношение на пълнота и взаимосвързаност на предложението и предложеният линеен график.

Норма време за механизация е една от основните норми в строителството и има своето самостоятелно значение, предвид че отразява отделни начини на изпълнение на конкретно СМР.

Възложителят изрично е посочил включването на задължителните реквизити в линейните графици, в това число и норма време за механизация.


Непосочването на норма време за механизация не дава възможност на комисията да прецени дали използваните от участника ресурси биха обезпечили качествено изпълнение на поръчката и не биха създали риск от неизпълнение на дейностите.

Предвид гореизложеното, комисията е счела, че представеното техническо предложение не съответства с предварително обявените условия.


С оглед изложеното, комисията е предложила за отстраняване офертата на „Новел-М“ ЕООД, гр. София по обособена позиция № 2 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

По обособена позиция № 3:

Участникът е представил линеен график, по отношение на който комисията е констатирала несъответствия. В приложения линеен график няма норма време за механизация.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

В документацията за обществена поръчка е записано, че „...Предложеният линеен план - график да е тясно свързан с предложените срокове за изпълнение на проектирането и строителството, което трябва да включи всички СМР..

Линейният календарен план – график следва да съдържа като задължителни реквизити следните норми:

- вид и количество СМР;
- норма време за труд и механизация;
- вид и количество механизация;
- брой заети лица.

Участник, който представи линеен график, което не съдържа всички необходими реквизити, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка“

Предвид изложеното, комисията е счела, че участникът е представил предложение, което не съответства на изискванията на възложителя по отношение на пълнота и взаимосвързаност на предложението и предложеният линеен график.

Норма време за механизация е една от основните норми в строителството и има своето самостоятелно значение, предвид че отразява отделни начини на изпълнение на конкретно СМР.

Възложителят изрично е посочил включването на задължителните реквизити в линейните графици, в това число и норма време за механизация.

Непосочването на норма време за механизация не дава възможност на комисията да прецени дали използваните от участника ресурси биха обезпечили качествено изпълнение на поръчката и не биха създали риск от неизпълнение на дейностите.

Предвид гореизложеното, комисията е счела, че представеното техническо предложение не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията е предложила за отстраняване офертата на „Новел-М“ ЕООД, гр. София по обособена позиция № 3 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

2.2. „СЕТАТЕХ“ ЕООД, ГР. СОФИЯ, оферта с Вх. № 26-00-620/17.06.2019 г. на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.


Мотиви:

На основание чл. 104, ал. 5 от Закона за обществените поръчки комисията е изисквала допълнително представяне на анализи на предложените цени за изпълнение.


Участникът е представил анализи на предложните цени за изпълнение по обособена позиция № 3.

След подробния преглед на представените анализи и съпоставяйки ги с приложения към офертата линеен график, комисията е констатирала следните несъответствия:

Позиция	По линеен график	По анализи
Отстраняване на компрометиран участък битумна хидроизолация и циментова замазка	Не е посочена норма време труд Посочена е норма време механизация 0,02	Посочена е норма време труд 0,4390 <u>В анализа не е включена механизация.</u>




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОБЩЕОБЩЕСТВЕНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Полагане на циментова замазка (средно 10см) за образуване на наклони по покрив	Не е посочена норма време труд Посочена е норма време механизация 0,02	Посочена е норма време труд 0,3660 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Не е посочена норма време труд Норма време механизация 0,02	Посочена е норма време труд 0,7355 Норма време механизация 0,066
Демонтаж стари ламаринени обшивки по бордове, калкани, шапки и покриви на усвоени тераси и направа обшивка с ламарина	Норма време труд 0,26 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,565 Норма време механизация 0,0003
Доставка и монтаж на шапка по коминните тела, с включено измазване и обработка на комина	Норма време труд 1 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,3060 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на топлоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK върху плосък покрив (вкл. почистване, крепежни елементи, циментова замазка за наклон и полагане на хидроизолация)	Норма време труд 0,11 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4800 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади и тераси	Норма време труд 0,17 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,1245 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на топлоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK върху прилежащи стени на подпокривно (вкл. лепило, арм.мрежа, ъглови профили	Норма време труд 0,17 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,1500 <u>В анализа не е включена механизация</u>




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

и крепежни елементи)		
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по прилежащи стени	<p>Норма време труд 0,17</p> <p>Норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 0,5370</p> <p><u>В анализа не е включена механизация</u></p>
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив вкл. такса смет	<p>Норма време труд 0,28</p> <p>Норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 0,8180</p> <p><u>В анализа не е включена механизация</u></p>
Демонтаж водосточни тръби Ø110 мм	<p>Норма време труд 0,21</p> <p>Норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 0,2867</p> <p><u>В анализа не е включена механизация</u></p>
Доставка и монтаж водосточни тръби Ø110 мм	<p>Норма време труд 0,21</p> <p>Норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 0,4000</p> <p><u>В анализа не е включена механизация</u></p>
Демонтаж на водосточни казанчета	<p>Норма време труд 1</p> <p>Норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 0,5340</p> <p><u>В анализа не е включена механизация</u></p>
Доставка и монтаж на водосточни казанчета	<p>Норма време труд 1</p> <p>Норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 0,9620</p> <p><u>В анализа не е включена механизация</u></p>
Демонтаж на улици	<p>Норма време труд 0,22</p> <p>Норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 0,2700</p> <p><u>В анализа не е включена механизация</u></p>
Доставка и монтаж на улици	<p>Норма време труд 0,22</p> <p>Норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 0,2000</p> <p><u>В анализа не е включена механизация</u></p>
Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно рамково скеле	<p>Норма време труд 0,43</p> <p>Норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 0,3640</p> <p><u>В анализа не е включена механизация</u></p>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на топлоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по външни стени и балкони, включително дълбокопроникващ грунд,	<p>Норма време труд 0,21</p> <p>Норма време механизация 0,02</p>	<p>Норма време труд 1,8330</p> <p><u>В анализа не е включена механизация</u></p>




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

преди полагане на топлоизолация; полагане на цветна минерална мазилка - 2мм		
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на топлоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=80$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK в/у цокъл, включително почистване, дълбокопроникващ грунд, крепежни елементи	Не е посочена норма време труд Норма време механизация 0,02	Норма време труд 2,7000 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по еркер	Норма време труд 0,4 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,1245 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на топлоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по еркер, включително лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крещежни елементи	Норма време труд 0,4 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,8840 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по еркер	Норма време труд 0,4 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,5370 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на топлоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=20$ mm, по страници на отвори (външно), включително паропропусклив грунд, преди полагане на мазилки; полагане на екстериорна цветна минерална мазилка - 2мм	Норма време труд 0,14 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4240 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Полагане на мозаечна мазилка по цокъл	Норма време труд 0,19	Норма време труд 0,5630




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

	Норма време механизация 0,02	<u>В анализа не е включена механизация</u>
Демонтаж съществуващи дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор)	Норма време труд 0,38 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,8260 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Доставка и монтаж на дограма - прозорци и врати - PVC профил	Норма време труд 0,38 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 1,4810 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Доставка и монтаж на външни AL подпрозоречни первази	Не е посочена Норма време труд Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2200 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Доставка и монтаж на вътрешни пластмасови подпрозоречни дъски	Норма време труд 0,3 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2200 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по страници на строителни отвори - след подмяна на врати и прозорци	Норма време труд 0,12 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,6860 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Полагане на циментова замазка (средно бсм) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,74 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,5385 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Норма време труд 0,74 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,8990 Норма време механизация 0,0066
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по стени и тавани на стълбищна клетка и машинно помещение	Норма време труд 0,07 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,6860 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Доставка и монтаж на блокчета Utong за попълване на парапети	Норма време труд 0,22 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,1740 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Изграждане на рампа	Норма време труд 60	Норма време труд 16,00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

(съгласно изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания)	Норма време механизация 0,02	<u>В анализа не е включена механизация</u>
Доставка на аплик, противовлажен със светодиод (външно входно осветление)	Не е посочена Норма време труд Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4200 <u>В анализа не е включена механизация</u>
Доставка на осветително тяло тип "Таванска плафониера", комплект с LED лампи	Норма време труд 0,57 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,3200 <u>В анализа не е включена механизация</u>

Предвид изложените констатирани несъответствия, комисията е счела, че:

Не е налице взаимосвързаност и обосновааност на отделните предложения, а именно между представените допълнително анализи, обосноваващи предложената обща цена, и линейния график за изпълнение на СМР.

В голяма част от анализите не е включен разход за механизация, а такава е предвидена в линейния график, което прави предложената цена за изпълнение необективна.

Посочените несъответствия биха довели до промяна в КСС, което ще рефлектира върху предложената обща стойност за изпълнение. Несъответствията не могат да бъдат отстранени предвид разпоредбата на чл. 104, ал. 5, изр. последно, съгласно която промени в ценовото и техническото предложение е недопустимо.


Гореизложеното не е дало възможност на комисията да прецени дали предложението на участника би обезпечило качествено изпълнение на поръчката и не би създавало риск от неизпълнение на дейностите и най-вече от възникване на допълнителни разходи, които са недопустими по конкретната Оперативна програма.

Предвид изложеното, комисията е счела, че представената оферта не съответства с предварително обявените условия.


С оглед изложеното, комисията е предложила за отстраняване офертата на „Сетатех“ ЕООД, гр. София с Вх. № 26-00-620/17.06.2019 г. по обособена позиция № 3 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

2.3. „АДЕЛ-М“ ЕООД, ГР. БУРГАС, оферта с Вх. № 26-00-621/17.06.2019 г. на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Мотиви:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

На основание чл. 104, ал. 5 от Закона за обществените поръчки комисията е изисквала допълнително представяне на анализи на предложените цени за изпълнение.


Участникът е представил анализи на предложените цени за изпълнение по обособена позиция № 1.

След подробния преглед на представените анализи и съпоставяйки ги с приложения към офертата линеен график, комисията е констатирала следните несъответствия:

Позиция	По линеен график	По анализи
Отстраняване на компрометирани участъци битумна хидроизолация и циментова замазка	Норма време труд 0,5	Норма време труд 0,455
Полагане на циментова замазка (средно 10см) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 1	Норма време труд 0,735
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – горелка газова комплект 0,05
Демонтаж стари ламаринени обшивки по бордове, калкани, шапки и покриви на усвоени тераси и направа обшивка с ламарина	Норма време труд 0,3	Норма време труд 0,251
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив вкл. такса смет	Норма време механизация 0,022	Норма време механизация 0,0479
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на топлоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по външни стени и балкони, включително дълбокопроникващ грунд, преди полагане на топлоизолация; полагане на цветна минерална мазилка - 2мм	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0013
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,01




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=80$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK в/у цокъл, включително почистване, дълбокопроникващ грунд, крепежни елементи		
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по еркер, включително лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крешежни елементи	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0151
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по еркер	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,002
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=20$ mm, по страници на отвори (външно), включително паропропусклив грунд, преди полагане на мазилки; полагане на екстериорна цветна минерална мазилка - 2mm	Норма време труд 3,02	Норма време труд 1,02
Полагане на мозаечна мазилка по цокъл	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0008
Демонтаж съществуващи дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор)	Норма време труд 1,3	Норма време труд 1,364
Доставка и монтаж на дограма - прозорци и врати - PVC профил	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0013
Доставка и монтаж на външни AL подпрозоречни первази	Норма време труд 0,3	Норма време труд 0,306



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по страници на строителни отвори - след подмяна на врати и прозорци	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,002
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,09
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по стени и тавани на стълбищна клетка и машинно помещение	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0025

Предвид изложените констатирани несъответствия, комисията е счила, че:

Не е налице взаимосвързаност и обосноваост на отделните предложения, а именно между представените допълнително анализи, обосноваващи предложената обща цена, и линейния график за изпълнение на СМР.

Посочените несъответствия биха довели до промяна в КСС, което ще рефлектира върху предложената обща стойност за изпълнение. Несъответствията не могат да бъдат отстранени предвид разпоредбата на чл. 104, ал. 5, изр.последно, съгласно която промени в ценовото и техническото предложение е недопустимо.

Гореизложеното не е дало възможност на комисията да прецени дали предложението на участника би обезпечило качествено изпълнение на поръчката и не би създадо риск от неизпълнение на дейностите и най-вече от възникване на допълнителни разходи, които са недопустими по конкретната Оперативна програма.

Предвид изложеното, комисията е счила, че представената оферта не съответства с предварително обявените условия.


С оглед изложеното, комисията е предложила за отстраняване офертата на „Адел-М“ ЕООД, гр. Бургас с вх. № 26-00-621/17.06.2019 г. г. по обособена позиция № 1 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

2.4. „АДЕЛ-М“ ЕООД, ГР. БУРГАС, оферта с Вх. № 26-00-622/17.06.2019 г. на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.


Мотиви:

На основание чл. 104, ал. 5 от Закона за обществените поръчки комисията е изискала допълнително представяне на анализи на предложените цени за изпълнение.

Участникът е представил анализи на предложните цени за изпълнение по обособена позиция № 2.




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

След подробния преглед на представените анализи и съпоставяйки ги с приложения към офертата линеен график, комисията констатира следните несъответствия:

Позиция	По линеен график	По анализи
Отстраняване на компрометирани участъци битумна хидроизолация и циментова замазка	Норма време труд 0,5	Норма време труд 0,455
Полагане на циментова замазка (средно 10см) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 1	Норма време труд 0,735
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – горелка газова комплект 0,0001
Демонтаж стари ламаринени обшивки по бордове, калкани, шапки и покриви на усвоени тераси и направа обшивка с ламарина	Норма време труд 0,3	Норма време труд 0,251
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив вкл. такса смет	Норма време механизация 0,022	Норма време механизация 0,0479
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по еркер	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,002
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на топлоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=20$ mm, по страници на отвори (външно), включително паропропусклив грунд, преди полагане на мазилки; полагане на екстериорна цветна минерална мазилка - 2мм	Норма време труд 3,02	Норма време труд 1,02
Полагане на мозаечна мазилка по цокъл	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0008
Демонтаж съществуващи	Норма време труд 1,3	Норма време труд 1,364



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор)		
Доставка и монтаж на дограма - прозорци и врати - PVC профил	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0013
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по страници на строителни отвори - след подмяна на врати и прозорци	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,002
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна и горелка газова 0,09
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по стени и тавани на стълбищна клетка и машинно помещение	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0025

Предвид изложените констатирани несъответствия, комисията е счела, че:


Не е налице взаимосвързаност и обосновааност на отделните предложения, а именно между представените допълнително анализи, обосноваващи предложената обща цена, и линейния график за изпълнение на СМР.

Посочените несъответствия биха довели до промяна в КСС, което ще рефлектира върху предложената обща стойност за изпълнение. Несъответствията не могат да бъдат отстранени предвид разпоредбата на чл. 104, ал. 5, изр.последно, съгласно която промени в ценовото и техническото предложение е недопустимо.


Гореизложеното не е дало възможност на комисията да прецени дали предложението на участника би обезпечило качествено изпълнение на поръчката и не би създавало риск от неизпълнение на дейностите и най-вече от възникване на допълнителни разходи, които са недопустими по конкретната Оперативна програма.

Предвид изложеното, комисията е счела, че представената оферта не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията е предложила за отстраняване офертата на „Адел-М“ ЕООД, гр. Бургас с вх. № 26-00-622/17.06.2019 г. по обособена позиция № 2 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ПРОГРАМА ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

2.5. „АДЕЛ-М“ ЕООД, ГР. БУРГАС, оферта с Вх. № 26-00-623/17.06.2019 г. на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.


Мотиви:

На основание чл. 104, ал. 5 от Закона за обществените поръчки комисията е изисквала допълнително представяне на анализи на предложените цени за изпълнение.


Участникът е представил анализи на предложените цени за изпълнение по _обособена позиция № 3.

След подробния преглед на представените анализи и съпоставяйки ги с приложения към офертата линеен график, комисията констатира следните несъответствия:

Позиция	По линеен график	По анализи
Отстраняване на компрометирани участъци битумна хидроизолация и циментова замазка	Норма време труд 0,5	Норма време труд 0,455
Полагане на циментова замазка (средно 10см) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 1	Норма време труд 0,735
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна, горелка газова комплект 0,0896
Демонтаж стари ламаринени обшивки по бордове, калкани, шапки и покриви на усвоени тераси и направа обшивка с ламарина	Норма време труд 0,3	Норма време труд 0,251
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK върху прилежащи стени на подпокривно (вкл. лепило, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи)	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0014
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по прилежащи стени	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,002
Наговарване и извозване на строителни отпадъци от	Норма време механизация 0,022	Норма време механизация 0,0479




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

покров вкл. такса смет		
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по външни стени и балкони, включително дълбокопроникващ грунд, преди полагане на топлоизолация; полагане на цветна минерална мазилка - 2mm	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0013
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=80$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK в/у цокъл, включително почистване, дълбокопроникващ грунд, крепежни елементи	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,01
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по еркер, включително лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крешежни елементи	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0151
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по еркер	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,002
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=20$ mm, по страници на отвори (външно), включително паропропусклив грунд, преди полагане на мазилки; полагане на екстериорна цветна минерална мазилка -	Норма време труд 3,02	Норма време труд 1,02



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

2мм		
Полагане на мозаечна мазилка по цокъл	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0008
Демонтаж съществуващи дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор)	Норма време труд 1,3	Норма време труд 1,364
Доставка и монтаж на дограма - прозорци и врати - PVC профил	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0013
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по страници на строителни отвори - след подмяна на врати и прозорци	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,002
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна и горелка газова 0,09
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по стени и тавани на стълбищна клетка и машинно помещение	Не е посочена норма време механизация	Има посочена норма време механизация – вдигачка асансьорна 0,0025


Предвид изложените констатирани несъответствия, комисията е счела, че:

Не е налице взаимосвързаност и обосноваост на отделните предложения, а именно между представените допълнително анализи, обосноваващи предложената обща цена, и линейния график за изпълнение на СМР.


Посочените несъответствия биха довели до промяна в КСС, което ще рефлектира върху предложената обща стойност за изпълнение. Несъответствията не могат да бъдат отстранени предвид разпоредбата на чл. 104, ал. 5, изр.последно, съгласно която промени в ценовото и техническото предложение е недопустимо.

Гореизложеното не е дало възможност на комисията да прецени дали предложението на участника би обезпечило качествено изпълнение на поръчката и не би създавало риск от неизпълнение на дейностите и най-вече от възникване на допълнителни разходи, които са недопустими по конкретната Оперативна програма.

Предвид изложеното, комисията е счела, че представената оферта не съответства с предварително обявените условия.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

С оглед изложеното, комисията е предложила за отстраняване офертата на „Адел-М“ ЕООД, гр. Бургас с вх. № 26-00-623/17.06.2019 г. по обособена позиция № 3 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

2.6. „ГДС – РУЕН“ ДЗЗД, ГР. КЮСТЕНДИЛ с участници в обединението „Руен Холдинг“ АД и „Георгиев Студио“ ЕООД, оферта с Вх. № 26-00-624/17.06.2019 г. на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Мотиви:

На основание чл. 104, ал. 5 от Закона за обществените поръчки комисията е изисквала допълнително представяне на анализи на предложените цени за изпълнение.

Видно от обратната разписка, участника е получил писмото (наш изх. № 26-00-624(3) от 20.08.2019 г.) на 21.08.2019 г.

До датата на съставяне на протоколите и доклада на комисията, участникът не е представил допълнително документи.

Непредставяйки анализи по отделните цени, комисията не е могла да прецени дали по отношение на предложението на участника е налице взаимосвързаност и обосновааност на отделните предложения.

С оглед изложеното, комисията е предложила за отстраняване офертата на „ГДС – РУЕН“ ДЗЗД, гр. Кюстендил с участници в обединението „Руен Холдинг“ АД и „Георгиев Студио“ ЕООД с Вх. № 26-00-624/17.06.2019 г. на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

2.7. „НСК СОФИЯ“ ЕООД, ГР. СОФИЯ, оферта с Вх. № 26-00-626/17.06.2019 г. на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Мотиви:


На основание чл. 104, ал. 5 от Закона за обществените поръчки комисията е изисквала допълнително представяне на анализи на предложените цени за изпълнение.

Участникът е представил анализи на предложените цени за изпълнение по обособени позиции № 1 и 2.


След подробния преглед на представените анализи и съпоставяйки ги с приложения към офертата линеен график, комисията констатира следните несъответствия:

По обособена позиция № 1:

Позиция	По линеен график	По анализи
Отстраняване на компрометиран участък битумна хидроизолация и циментова замазка	Норма време труд 0,19 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4140 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на циментова замазка (средно 10см) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,39 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Грундиране с битумен	Норма време труд 0,19	Норма време труд 0,8756




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Норма време механизация 0,02	Норма време механизация 0,066
Демонтаж стари ламаринени обшивки по бордове, калкани, шапки и покриви на усвоени тераси и направа обшивка с ламарина	Норма време труд 0,13 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,3160 Норма време механизация 0,0003
Доставка и монтаж на шапка по коминните тела, с включено измазване и обработка на комина	Норма време труд 1 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2710 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK върху плосък покрив (вкл. почистване, крепежни елементи, циментова замазка за наклон и полагане на хидроизолация)	Норма време труд 0,2 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,3600 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по прилежащи стени	Норма време труд 0,48 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,1000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK върху прилежащи стени на подпокривно (вкл. лепило, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи)	Норма време труд 0,48 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,1500 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по прилежащи стени	Норма време труд 0,29 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,5810 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от	Норма време труд 0,28	Норма време труд 0,1210




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




РЕГИОНАЛНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

покрив вкл. такса смет	Посочена е норма време механизация 0,02	<u>В анализа не е включена механизация.</u>
Демонтаж водосточни тръби Ø110 мм	Норма време труд 0,21 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2468 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж водосточни тръби Ø110 мм	Норма време труд 0,21 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,3000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Демонтаж на водосточни казанчета	Норма време труд 1 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,3770 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на водосточни казанчета	Норма време труд 1 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,9670 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Демонтаж на улици	Норма време труд 0,22 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4212 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на улици	Норма време труд 0,22 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно рамково скеле	Норма време труд 0,43 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,3502 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по външни стени и балкони, включително дълбокопроникващ грунд, преди полагане на топлоизолация; полагане на цветна минерална мазилка - 2мм	Норма време труд 0,23 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 1,800 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на	Норма време труд 0,22 Посочена е норма време	Норма време труд 2,600 <u>В анализа не е включена</u>




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=80$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK в/у цокъл, включително почистване, дълбокопроникващ грунд, крепежни елементи	механизация 0,02	<u>механизация.</u>
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по еркер	Норма време труд 0,16 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,1000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по еркер, включително лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи	Норма време труд 0,16 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,8450 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по еркер	Норма време труд 0,16 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,5810 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=20$ mm, по страници на отвори (външно), включително паропропусклив грунд, преди полагане на мазилки; полагане на екстериорна цветна минерална мазилка - 2mm	Норма време труд 0,13 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2130 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на мозаечна мазилка по цокъл	Норма време труд 0,37 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,5800 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Демонтаж съществуващи дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор)	Норма време труд 0,3 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4610 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на	Норма време труд 0,3	Норма време труд 1,900




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОБЛАСТНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

дограма - прозорци и врати - PVC профил	Посочена е норма време механизация 0,02	<u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на външни AL подпрозоречни первази	Норма време труд 0,28 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2492 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на вътрешни пластмасови подпрозоречни дъски	Норма време труд 0,61 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2510 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по страници на строителни отвори - след подмяна на врати и прозорци	Норма време труд 0,11 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,6800 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на циментова замазка (средно бсм) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,74 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,6000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Норма време труд 0,74 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,8756 Норма време механизация 0,066
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по стени и тавани на стълбищна клетка и машинно помещение	Норма време труд 0,2 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,6800 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на блокчета Utong за попълване на парапети	Норма време труд 0,22 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,8000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Изграждане на рампа (съгласно изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания)	Норма време труд 80 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 15,6800 <u>В анализа не е включена механизация.</u>



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ


Доставка на аплик, противовлажен със светодиоди (външно входно осветление)	Норма време труд 4 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка на осветително тяло тип "Таванска плафониера", комплект с LED лампи	Норма време труд 0,57 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>

По обособена позиция № 2:

Позиция	По линеен график	По анализи
Отстраняване на компретиран участък битумна хидроизолация и циментова замазка	Норма време труд 0,38 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4140 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на циментова замазка (средно 4см) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,38 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,7810 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Норма време труд 0,29 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,8756 Норма време механизация 0,066
Демонтаж стари ламаринени обшивки по бордове, калкани, шапки и покриви на балкони и направа обшивка с ламарина	Норма време труд 0,24 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 1,0060 Норма време механизация 0,0007
Доставка и монтаж на шапка по коминните тела, с включено измазване и обработка на комина	Норма време труд 4 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2710 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на топлоизолационна система от минерална вата, $\delta=100$ mm, в/у плоска таванска конструкция на покрива	Норма време труд 0,1 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,6400 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по фасади и тераси	Норма време труд 0,21 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,1000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на топлоизолационна система	Норма време труд 0,21	Норма време труд 0,1500




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

тип EPS, $\delta=100$ mm, (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у прилежащи стени на подпокривно	Посочена е норма време механизация 0,02	<u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по външни топлоизолирани стени	Норма време труд 0,21 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,5810 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив вкл. такса смет	Норма време труд 0,27 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,1210 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Демонтаж водосточни тръби $\varnothing 110$ mm	Норма време труд 0,21 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2468 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж водосточни тръби $\varnothing 110$ mm	Норма време труд 0,21 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,3000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Демонтаж на водосточни казанчета	Норма време труд 1 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,3770 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на водосточни казанчета	Норма време труд 1 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,9670 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Демонтаж на улици	Норма време труд 0,22 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4212 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на улици	Норма време труд 0,22 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно рамково скеле	Норма време труд 0,48 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,3502 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на топлоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$	Норма време труд 0,22 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 1,800 <u>В анализа не е включена механизация.</u>




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по външни стени и балкони, включително дълбокопроникващ грунд, преди полагане на мазилки; полагане на цветна минерална мазилка - 2мм, в цвят по одобрена мостра		
Доставка и монтаж на топлоизолационна система от XPS, $\delta = 80$ mm, (вкл. почистване, крепежни елементи) в/у цокъл	Норма време труд 0,17 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 2,6440 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по еркер	Норма време труд 0,21 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 1,000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на топлоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta = 100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по еркер, включително лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крещежни елементи	Норма време труд 0,21 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,5410 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по еркер	Норма време труд 0,21 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,5752 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на топлоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta = 20$ mm, по страници на отвори (външно), включително дълбокопроникващ грунд, преди полагане на мазилки; полагане на цветна минерална мазилка - 2мм, в цвят по одобрена мостра	Норма време труд 0,13 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,8520 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на мозаечна мазилка по цокъл	Норма време труд 0,17 Посочена е норма време	Норма време труд 0,5800 <u>В анализа не е включена</u>




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

	механизация 0,02	<u>механизация.</u>
Демонтаж съществуващи дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор)	Норма време труд 0,36 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4610 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на дограма - прозорци и врати - PVC профил	Норма време труд 0,36 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 1,9002 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на външни AL подпрозоречни первази	Норма време труд 0,33 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2492 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на вътрешни пластмасови подпрозоречни дъски	Норма време труд 0,35 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2510 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по страници на строителни отвори - след подмяна на врати и прозорци	Норма време труд 0,11 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,3730 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Полагане на циментова замазка (средно4см) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,36 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,7340 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Норма време труд 0,36 Норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,8756 Норма време механизация 0,066
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по стени и тавани на стълбищна клетка и машинно помещение	Норма време труд 0,21 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,3730 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на блокчета Utong за попълване на парапети	Норма време труд 0,75 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,8000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Изграждане на рампа (съгласно изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009	Норма време труд 80 Посочена е норма време	Норма време труд 15,6800 <u>В анализа не е включена</u>



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

г. за проектиране, изпълнение и поддръжане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания)	механизация 0,02	<u>механизация.</u>
Доставка на аплик, противовлажен със светодиоди (външно входно осветление)	Норма време труд 4 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,4000 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка на осветително тяло тип "Таванска плафониера", комплект с LED лампи	Норма време труд 0,67 Посочена е норма време механизация 0,02	Норма време труд 0,2510 <u>В анализа не е включена механизация.</u>

Предвид изложените констатирани несъответствия, комисията е счела, че:

Не е налице взаимосвързаност и обосновааност на отделните предложения, а именно между представените допълнително анализи, обосноваващи предложената обща цена, и линейния график за изпълнение на СМР.

В голяма част от анализите не е включен разход за механизация, а такава е предвидена в линейния график, което прави предложената цена за изпълнение необективна.

Посочените несъответствия биха довели до промяна в КСС, което ще рефлектира върху предложената обща стойност за изпълнение. Несъответствията не могат да бъдат отстранени предвид разпоредбата на чл. 104, ал. 5, изр. последно, съгласно която промени в ценовото и техническото предложение е недопустимо.

Гореизложеното не е дало възможност на комисията да прецени дали предложението на участника би обезпечило качествено изпълнение на поръчката и не би създавало риск от неизпълнение на дейностите и най-вече от възникване на допълнителни разходи, които са недопустими по конкретната Оперативна програма.


Предвид изложеното, комисията е счела, че представената оферта не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията е предложила за отстраняване офертата на „НСК София“ ЕООД, гр. София с Вх. № 26-00-626/17.06.2019 г. по обособени позиции № 1 и 2 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.


2.8. „ПАРТНЬОРИ-А.Т.“ ЕООД, ГР. КАРНОБАТ, оферта с вх. № 26-00-631/17.06.2019 г. в частта по обособена позиция № 2 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Мотиви:

На основание чл. 104, ал. 5 от Закона за обществените поръчки комисията е изисквала допълнително представяне на анализи на предложените цени за изпълнение.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

По представените анализи по обособена позиция № 2, подробния им преглед и съпоставяне с линейния график, комисията е констатирала следните несъответствия:

Позиция	По линеен график	По анализи
Доставка и монтаж на тополоизолационна система от минерална вата, $\delta=100$ mm, в/у плоска таванска конструкция на покрива	Норма време труд 0,640	Норма време труд 0,600

В анализ „Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, $\delta=100$ mm, (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) в/у прилежащи стени на подпокривно“ неправилно е заложен материал XPS 80mm, вместо EPS 100 mm. В предоставеното от Възложителя ККС е записано, че материалът следва да е EPS 100 mm.

В анализ „Полагане на циментова замазка (средно 4cm) за образуване на наклони по покрив“ е посочено грешно количество циментов разтвор. Посочено е 0,06000, вместо 0,04000.

Предвид изложените констатации в анализите по обособена позиция № 2, комисията е счела, че:

Не е налице взаимосвързаност и обосновааност на отделните предложения, а именно между представените допълнително анализи, обосноваващи предложената обща цена, и линейния график за изпълнение на СМР по обособена позиция № 2.

Посочените несъответствия биха довели до промяна в ККС, което ще рефлектира върху предложената обща стойност за изпълнение. Несъответствията не могат да бъдат отстранени предвид разпоредбата на чл. 104, ал. 5, изр. последно, съгласно която промени в ценовото и техническото предложение е недопустимо.

Гореизложеното не е дало възможност на комисията да прецени дали предложението на участника би обезпечило качествено изпълнение на поръчката и не би създавало риск от неизпълнение на дейностите и най-вече от възникване на допълнителни разходи, които са недопустими по конкретната Оперативна програма.


Предвид изложеното, комисията е счела, че представената оферта не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията е предложила за отстраняване офертата на „Партньори-А.Т.“ ЕООД, гр. Карнобат с Вх. № 26-00-631/17.06.2019 г. в частта по обособена позиция № 2 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.


2.9. „ЕКОТЕРМ КОМПАНИЯ“ ЕООД, ГР. БУРГАС, оферта с вх. № 26-00-632/17.06.2019 г. на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Мотиви:

На основание чл. 104, ал. 5 от Закона за обществените поръчки комисията е изисквала допълнително представяне на анализи на предложените цени за изпълнение.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Участникът е представил анализи на предложените цени за изпълнение по обособени позиции № 1, 2 и 3.

По обособена позиция № 1:


След подробния преглед на представените анализи и съпоставяйки ги с приложения към офертата линеен график, комисията е констатирала следните несъответствия:

Позиция	По линеен график	По анализи
Отстраняване на компрометирани участъци битумна хидроизолация и циментова замаска	Норма време труд 0,204 ч.ч.	Норма време труд 0,281
Полагане на циментова замаска (средно 4 см) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,250 ч.ч. Норма време механизация Бетоновоз 0,025 Бетонпомпа 0,025	Норма време труд 0,205 Норма време механизация Бетоновоз 0,006 Бетонпомпа 0,005
Доставка и монтаж на шапка по коминните тела, с включено измазване и обработка на комини	Норма време труд 4,000	Норма време труд 2,000
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив включително такса смет	Норма време труд 0,820	Норма време труд 2,46
Доставка водосточни тръби Ф110 мм	Норма време труд 0,120	Норма време труд 0,121
Демонтаж на съществуващи дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор)	Норма време труд 0,468	Норма време труд 0,607
Вътрешно подмазване – шпакловане и боядисване – вкл.ъглов профил по страници на строителни отвори- след подмяна на врати и прозорци	Норма време труд 1,02	Норма време труд 0,204
Изграждане на рампа (съгласно изискванията на Наредба № 4от 1 юли2009 г. за проектиране)	Норма време труд 32,000	Норма време труд 0,320


По обособена позиция № 2:

След подробния преглед на представените анализи и съпоставяйки ги с приложения към офертата линеен график, комисията е констатирала следните несъответствия:

Позиция	По линеен график	По анализи
Отстраняване на компрометирани участъци	Норма време труд 0,204 ч.ч.	Норма време труд 0,281



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОБЛАСТНО АГЕНТСТВО ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

битумна хидроизолация и циментова замаска		
Полагане на циментова замаска (средно 4 см) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,250 ч.ч. Норма време механизация Бетоновоз 0,025 Бетонпомпа 0,025	Норма време труд 0,205 Норма време механизация Бетоновоз 0,006 Бетонпомпа 0,005
Доставка и монтаж на шапка по коминните тела, с включено измазване и обработка на комини	Норма време труд 4,000	Норма време труд 2,000
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив включително такса смет	Норма време труд 0,820	Норма време труд 2,46
Доставка водосточни тръби Ф110 мм	Норма време труд 0,120	Норма време труд 0,121
Демонтаж на съществуващи дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор)	Норма време труд 0,468	Норма време труд 0,607
Вътрешно подмазване – шпакловане и боядисване – вкл. ъглов профил по страници на строителни отвори- след подмяна на врати и прозорци	Норма време труд 1,02	Норма време труд 0,204
Изграждане на рампа (съгласно изискванията на Наредба № 4от 1 юли2009 г. за проектиране)	Норма време труд 32,000	Норма време труд 0,320


По обособена позиция № 3:

След подробния преглед на представените анализи и съпоставяйки ги с приложения към офертата линеен график, комисията е констатирала следните несъответствия:

Позиция	По линеен график	По анализи
Отстраняване на компрометирани участъци битумна хидроизолация и циментова замаска	Норма време труд 0,204 ч.ч.	Норма време труд 0,281
Полагане на циментова замаска (средно 4 см) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,250 ч.ч. Норма време механизация Бетоновоз 0,025 Бетонпомпа 0,025	Норма време труд 0,205 Норма време механизация Бетоновоз 0,006 Бетонпомпа 0,005
Доставка и монтаж на шапка по коминните тела, с	Норма време труд 4,000	Норма време труд 2,000



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

включено измазване и обработка на комини		
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив включително такса смет	Норма време труд 0,820	Норма време труд 2,46
Доставка водосточни тръби Ф110 мм	Норма време труд 0,120	Норма време труд 0,121
Демонтаж на съществуващи дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор)	Норма време труд 0,468	Норма време труд 0,607
Вътрешно подмазване – шпакловане и боядисване – вкл.ъглов профил по страници на строителни отвори- след подмяна на врати и прозорци	Норма време труд 1,02	Норма време труд 0,204
Изграждане на рампа (съгласно изискванията на Наредба № 4от 1 юли2009 г. за проектиране)	Норма време труд 32,000	Норма време труд 0,320

Предвид изложените констатирани несъответствия, комисията е счила, че:

Не е налице взаимосвързаност и обосновааност на отделните предложения, а именно между представените допълнително анализи, обосноваващи предложената обща цена, и линейния график за изпълнение на СМР.


Посочените несъответствия биха довели до промяна в КСС, което ще рефлектира върху предложената обща стойност за изпълнение. Несъответствията не могат да бъдат отстранени предвид разпоредбата на чл. 104, ал. 5, изр.последно, съгласно която промени в ценовото и техническото предложение е недопустимо.

Гореизложеното не е дало възможност на комисията да прецени дали предложението на участника би обезпечило качествено изпълнение на поръчката и не би създадо риск от неизпълнение на дейностите и най-вече от възникване на допълнителни разходи, които са недопустими по конкретната Оперативна програма.


Предвид изложеното, комисията е счела, че представената оферта не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията е предложила за отстраняване офертата на „Екотерм Компания“ ЕООД, гр. Бургас по обособени позиции № 1, 2 и 3 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

2.10. „ФАСТ БИЛДИНГ 2009“ ЕООД, ГР. НЕДЕЛИНО, оферта с Вх. № 26-00-633/17.06.2019 г. на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.


Мотиви:

На основание чл. 104, ал. 5 от Закона за обществените поръчки комисията е изисквала допълнително представяне на анализи на предложените цени за изпълнение.


Участникът е представил анализи на предложените цени за изпълнение по обособена позиция № 1.

След подробния преглед на представените анализи и съпоставяйки ги с приложения към офертата линеен график, комисията е констатирала следните несъответствия:

Позиция	По линеен график	По анализи
Отстраняване на компретиран участък битумна хидроизолация и циментова замазка	Норма време труд 0,307 Норма време механизация 0,078	Норма време труд 0,315 Норма време механизация 0,098
Полагане на циментова замазка (средно 10см) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,538 Норма време механизация 0,116	Норма време труд 0,992 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Норма време труд 0,465 Норма време механизация 0,015	Норма време труд 0,455 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Демонтаж стари ламаринени обшивки по бордове, калкани, шапки и покриви на усвоени тераси и направа обшивка с ламарина	Норма време труд 0,897	Норма време труд 2,611
Доставка и монтаж на шапка по коминните тела, с включено измазване и обработка на комина	Норма време труд 12,460	Норма време труд 5,100
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK върху плосък покрив (вкл. почистване, крепежни елементи, циментова замазка за наклон и полагане на хидроизолация)	Норма време труд 0,270 Няма посочена норма механизация	Норма време труд 0,200 Норма време механизация 0,003
Полагане на	Норма време труд 0,072	Норма време труд 0,056




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по прилежащи стени		
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на топлоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK върху прилежащи стени на подпокривно (вкл. лепило, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи)	Норма време труд 1,256 Няма посочена норма механизация	Норма време труд 1,0832 Норма време механизация 0,003
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по прилежащи стени	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,485
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив вкл. такса смет	Норма време труд 1,794 Няма посочена норма механизация	Норма време труд 2,700 Норма време механизация 0,006
Демонтаж водосточни тръби $\varnothing 110$ mm	Норма време труд 0,269	Норма време труд 0,243
Доставка и монтаж водосточни тръби $\varnothing 110$ mm	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,6945
Демонтаж на водосточни казанчета	Норма време труд 0,400	Норма време труд 0,405
Доставка и монтаж на водосточни казанчета	Норма време труд 0,897	Норма време труд 0,600
Демонтаж на улици	Норма време труд 0,222	Норма време труд 0,243
Доставка и монтаж на улици	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,600
Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно рамково скеле	Норма време труд 0,197	Норма време труд 0,171
Доставка и монтаж на стандартизирана по	Норма време труд 1,800	Норма време труд 1,7500




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕЛНА СЕРВИСНА АГЕНЦИЯ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

валидирани EN методи на тополозоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по външни стени и балкони, включително дълбокопроникващ грунд, преди полагане на топлоизолация; полагане на цветна минерална мазилка - 2mm	Няма посочена норма механизация	Норма време механизация 0,003
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополозоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=80$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK в/у цокъл, включително почистване, дълбокопроникващ грунд, крепежни елементи	Норма време труд 1,256	Норма време труд 1,5345
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по еркер	Норма време труд 0,072	Норма време труд 0,056
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополозоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по еркер, включително лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крешежни елементи	Норма време труд 1,256 Няма посочена норма механизация	Норма време труд 1,3135 Норма време механизация 0,003
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по еркер	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,485
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополозоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=20$ mm, по страници на отвори (външно), включително паропропусклив грунд, преди полагане на мазилки;	Норма време труд 0,897	Норма време труд 0,909




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

полагане на екстериорна цветна минерална мазилка - 2мм		
Полагане на мозаечна мазилка по цокъл	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,350
Демонтаж съществуващи дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор)	Норма време труд 0,590 Норма време механизация 0,148	Норма време труд 0,587 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на дограма - прозорци и врати - PVC профил	Норма време труд 1,163	Норма време труд 0,129
Доставка и монтаж на външни AL подпрозоречни первази	Норма време труд 0,359	Норма време труд 0,344
Доставка и монтаж на вътрешни пластмасови подпрозоречни дъски	Норма време труд 0,359	Норма време труд 0,348
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по страници на строителни отвори - след подмяна на врати и прозорци	Норма време труд 0,449	Норма време труд 0,330
Полагане на циментова замазка (средно бсм) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,538 Норма време механизация 0,116	Норма време труд 0,992 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Норма време труд 0,465 Норма време механизация 0,015	Норма време труд 0,455 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по стени и тавани на стълбищна клетка и машинно помещение	Норма време труд 0,628	Норма време труд 0,320
Доставка и монтаж на блокчета Utong за попълване на парпети	Норма време труд 1,340	Норма време труд 1,637
Изграждане на рампа (съгласно изискванията на	Норма време труд 89,713	Норма време труд 0,713



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддръжане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания)	Норма време механизация 8,000	<u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка на аплик, противовлажен със светодиод (външно входно осветление)	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,927
Доставка на осветително тяло тип "Таванска плафониера", комплект с LED лампи	Норма време труд 0,538	Норма време труд 1,6765

Предвид изложените констатирани несъответствия, комисията е счила, че:

Не е налице взаимосвързаност и обосновааност на отделните предложения, а именно между представените допълнително анализи, обосноваващи предложената обща цена, и линейния график за изпълнение на СМР.

В голяма част от анализите не е включен разход за механизация, а такава е предвидена в линейния график, което прави предложената цена за изпълнение необективна.

Посочените несъответствия биха довели до промяна в КСС, което ще рефлектира върху предложената обща стойност за изпълнение. Несъответствията не могат да бъдат отстранени предвид разпоредбата на чл. 104, ал. 5, изр.последно, съгласно която промени в ценовото и техническото предложение е недопустимо.


Гореизложеното не е дало възможност на комисията да прецени дали предложението на участника би обезпечило качествено изпълнение на поръчката и не би създадо риск от неизпълнение на дейностите и най-вече от възникване на допълнителни разходи, които са недопустими по конкретната Оперативна програма.

Предвид изложеното, комисията е счела, че представената оферта не съответства с предварително обявените условия.


С оглед изложеното, комисията е предложила за отстраняване офертата на „Фаст Билдинг 2009“ ЕООД, гр. Неделино с Вх. № 26-00-633/17.06.2019 г. по обособена позиция № 1 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

2.11. „ФАСТ БИЛДИНГ 2009“ ЕООД, ГР. НЕДЕЛИНО, оферта с Вх. № 26-00-634/17.06.2019 г. на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Мотиви:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

На основание чл. 104, ал. 5 от Закона за обществените поръчки комисията е изисквала допълнително представяне на анализи на предложените цени за изпълнение.


Участникът е представил анализи на предложените цени за изпълнение по обособена позиция № 3.

След подробния преглед на представените анализи и съпоставяйки ги с приложения към офертата линеен график, комисията е констатирала следните несъответствия:

Позиция	По линеен график	По анализи
Отстраняване на компретираны участъци битумна хидроизолация и циментова замазка	Норма време труд 0,307 Норма време механизация 0,078	Норма време труд 0,315 Норма време механизация 0,098
Полагане на циментова замазка (средно 10см) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,538 Норма време механизация 0,116	Норма време труд 0,992 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Норма време труд 0,465 Норма време механизация 0,015	Норма време труд 0,455 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Демонтаж стари ламаринени обшивки по бордове, калкани, шапки и покриви на усвоени тераси и направа обшивка с ламарина	Норма време труд 0,897	Норма време труд 2,611
Доставка и монтаж на шапка по коминните тела, с включено измазване и обработка на комина	Норма време труд 12,460	Норма време труд 10,078
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на топлоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK върху плосък покрив (вкл. почистване, крепежни елементи, циментова замазка за наклон и полагане на хидроизолация)	Норма време труд 0,270 Няма посочена норма механизация	Норма време труд 0,200 Норма време механизация 0,003
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система	Норма време труд 0,072	Норма време труд 0,056




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

по фасади и тераси		
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK върху прилежащи стени на подпокривно (вкл. лепило, арм.мрежа, ъглови профили и крепежни елементи)	Норма време труд 1,256 Няма посочена норма механизация	Норма време труд 1,0832 Норма време механизация 0,003
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по прилежащи стени	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,485
Натоварване и извозване на строителни отпадъци от покрив вкл. такса смет	Норма време труд 1,794 Няма посочена норма механизация	Норма време труд 2,75 Норма време механизация 0,062
Демонтаж водосточни тръби $\varnothing 110$ мм	Норма време труд 0,269	Норма време труд 0,243
Доставка и монтаж водосточни тръби $\varnothing 110$ мм	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,6945
Демонтаж на водосточни казанчета	Норма време труд 0,400	Норма време труд 0,405
Доставка и монтаж на водосточни казанчета	Норма време труд 0,897	Норма време труд 0,600
Демонтаж на улици	Норма време труд 0,222	Норма време труд 0,243
Доставка и монтаж на улици	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,600
Доставка, монтаж и демонтаж на фасадно рамково скеле	Норма време труд 0,197	Норма време труд 0,171
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на тополоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$	Норма време труд 1,800 Няма посочена норма механизация	Норма време труд 1,750 Норма време механизация 0,003




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по външни стени и балкони, включително дълбокопроникващ грунд, преди полагане на топлоизолация; полагане на цветна минерална мазилка - 2mm		
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на топлоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=80$ mm, $\lambda \leq 0.030$ W/mK в/у цокъл, включително почистване, дълбокопроникващ грунд, крепежни елементи	Норма време труд 1,256	Норма време труд 1,5345
Полагане на дълбокопроникващ грунд преди монтаж на топлоизолационна система по еркер	Норма време труд 0,072	Норма време труд 0,056
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на топлоизолационна система от плоскости тип EPS, $\delta=100$ mm, $\lambda \leq 0.034$ W/mK по еркер, включително лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи	Норма време труд 1,256 Няма посочена норма механизация	Норма време труд 1,3135 Норма време механизация 0,003
Полагане на цветна екстериорна минерална мазилка по еркер	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,485
Доставка и монтаж на стандартизирана по валидирани EN методи на топлоизолационна система от плоскости тип XPS, $\delta=20$ mm, по страници на отвори (външно), включително паропропусклив грунд, преди полагане на мазилки; полагане на екстериорна цветна минерална мазилка - 2mm	Норма време труд 0,897	Норма време труд 0,909




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ




ОБЛАСТНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Полагане на мозаечна мазилка по цокъл	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,350
Демонтаж съществуващи дограми (демантиране на стъклопакет от рамка, демонтаж рамки от зидарски отвор)	Норма време труд 0,590 Норма време механизация 0,148	Норма време труд 0,584 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Доставка и монтаж на дограма - прозорци и врати - PVC профил	Норма време труд 1,163	Норма време труд 0,100
Доставка и монтаж на външни AL подпрозоречни первази	Норма време труд 0,359	Норма време труд 0,344
Доставка и монтаж на вътрешни пластмасови подпрозоречни дъски	Норма време труд 0,359	Норма време труд 0,344
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по страници на строителни отвори - след подмяна на врати и прозорци	Норма време труд 0,449	Норма време труд 0,281
Полагане на циментова замазка (средно бсм) за образуване на наклони по покрив	Норма време труд 0,538 Норма време механизация 0,116	Норма време труд 0,992 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Грундиране с битумен грунд, и полагане на два пласта хидроизолация - първи слой върху покрив и борд, втори слой с посипка по покрив и борд	Норма време труд 0,465 Норма време механизация 0,015	Норма време труд 0,455 <u>В анализа не е включена механизация.</u>
Вътрешно подмазване - шпакловане и боядисване-вкл. ъглов профил по стени и тавани на стълбищна клетка и машинно помещение	Норма време труд 0,628	Норма време труд 0,298
Доставка и монтаж на блокчета Ytong за погълване на парапети	Норма време труд 1,340	Норма време труд 1,637
Изграждане на рампа (съгласно изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране,	Норма време труд 89,713 Норма време механизация 8,000	Норма време труд 0,713 <u>В анализа не е включена механизация.</u>



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания)		
Доставка на аплик, противовлажен със светодиод (външно входно осветление)	Норма време труд 0,538	Норма време труд 0,927
Доставка на осветително тяло тип "Таванска плафониера", комплект с LED лампи	Норма време труд 0,538	Норма време труд 1,696

Предвид изложените констатирани несъответствия, комисията е счела, че:

Не е налице взаимосвързаност и обосновааност на отделните предложения, а именно между представените допълнително анализи, обосноваващи предложената обща цена, и линейния график за изпълнение на СМР.

В голяма част от анализите не е включен разход за механизация, а такава е предвидена в линейния график, което прави предложената цена за изпълнение необективна.

Посочените несъответствия биха довели до промяна в КСС, което ще рефлектира върху предложената обща стойност за изпълнение. Несъответствията не могат да бъдат отстранени предвид разпоредбата на чл. 104, ал. 5, изр. последно, съгласно която промени в ценовото и техническото предложение е недопустимо.

Гореизложеното не е дало възможност на комисията да прецени дали предложението на участника би обезпечило качествено изпълнение на поръчката и не би създадо риск от неизпълнение на дейностите и най-вече от възникване на допълнителни разходи, които са недопустими по конкретната Оперативна програма.


Предвид изложеното, комисията е счела, че представената оферта не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията е предложила за отстраняване офертата на „Фаст Билдинг 2009“ ЕООД, гр. Неделино с Вх. № 26-00-634/17.06.2019 г. по обособена позиция № 3 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

2.12. КОНСОРЦИУМ „МАРКЕЛИ ЕНЕРДЖИ 2019“, ГР. ХАСКОВО с участници в обединението „Корект Инвест -2012“ ЕООД и „Графена Груп“ ЕООД, оферта с Вх. № 26-00-638/17.06.2019 г. на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

Мотиви:

По обособена позиция № 1:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Участникът е представил линеен график, по отношение на който комисията е констатирала несъответствия. В приложения линеен график липсва норма време за труд и механизация.

Освен посоченото, в приложения график липсва дейността по изготвяне на работен проект.

В документацията за обществена поръчка е записано, че „...Предложеният линеен план - график да е тясно свързан с предложените срокове за изпълнение на проектирането и строителството, което трябва да включи всички СМР..

Линейният календарен план – график следва да съдържа като задължителни реквизити следните норми:

- вид и количество СМР;
- норма време за труд и механизация;
- вид и количество механизация;
- брой заети лица.

Участник, който представи линеен график, което не съдържа всички необходими реквизити, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка“

Предвид изложеното, комисията е счела, че участникът е представил предложение, което не съответства на изискванията на възложителя по отношение на пълнота и взаимосвързаност на предложението и предложеният линеен график.

Нормите време за труд и механизация са едни от основните норми в строителството и има своето самостоятелно значение, предвид че отразяват отделни начини на изпълнение на конкретно СМР.

Възложителят изрично е посочил включването на задължителните реквизити в линейните графици, в това число и норма време за труд и механизация.

Непосочването на норма време за труд и механизация не дава възможност на комисията да прецени дали използваните от участника ресурси биха обезпечили качествено изпълнение на поръчката и не биха създали риск от неизпълнение на дейностите.

Предвид гореизложеното, комисията е счела, че представеното техническо предложение не съответства с предварително обявените условия.


С оглед изложеното, комисията е предложила за отстраняване офертата на Консорциум „Маркели Енерджи 2019“, гр. Хасково с участници в обединението „Корект Инвест -2012“ ЕООД и „Графена Груп“ ЕООД по обособена позиция № 1 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

По обособена позиция № 2:


Участникът е представил линеен график, по отношение на който комисията констатира несъответствия. В приложения линеен график липсва норма време за труд и механизация.

Освен посоченото, в приложения график липсва дейността по изготвяне на работен проект.

В документацията за обществена поръчка е записано, че „...Предложеният линеен план - график да е тясно свързан с предложените срокове за изпълнение на проектирането и строителството, което трябва да включи всички СМР..



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Линейният календарен план – график следва да съдържа като задължителни реквизити следните норми:

- вид и количество СМР;
- норма време за труд и механизация;
- вид и количество механизация;
- брой заети лица.

Участник, който представи линеен график, което не съдържа всички необходими реквизити, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка“

Предвид изложеното, комисията е счела, че участникът е представил предложение, което не съответства на изискванията на възложителя по отношение на пълнота и взаимосвързаност на предложението и предложеният линеен график.

Нормите време за труд и механизация са едни от основните норми в строителството и има своето самостоятелно значение, предвид че отразяват отделни начини на изпълнение на конкретно СМР.

Възложителят изрично е посочил включването на задължителните реквизити в линейните графици, в това число и норма време за труд и механизация.

Непосочването на норма време за труд и механизация не дава възможност на комисията да прецени дали използваните от участника ресурси биха обезпечили качествено изпълнение на поръчката и не биха създали риск от неизпълнение на дейностите.

Предвид гореизложеното, комисията е счела, че представеното техническо предложение не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията е предложила за отстраняване офертата на Консорциум „Маркели Енерджи 2019“, гр. Хасково с участници в обединението „Корект Инвест -2012“ ЕООД и „Графена Груп“ ЕООД по обособена позиция № 2 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

По обособена позиция № 3:


Участникът е представил линеен график, по отношение на който комисията констатира несъответствия. В приложения линеен график липсва норма време за труд и механизация.

Освен посоченото, в приложения график липсва дейността по изготвяне на работен проект.


В документацията за обществена поръчка е записано, че „...Предложеният линеен план - график да е тясно свързан с предложените срокове за изпълнение на проектирането и строителството, което трябва да включи всички СМР..

Линейният календарен план – график следва да съдържа като задължителни реквизити следните норми:

- вид и количество СМР;
- норма време за труд и механизация;
- вид и количество механизация;
- брой заети лица.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОБЛАСТНА АГЕНЦИЯ ЗА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Участник, който представи линеен график, което не съдържа всички необходими реквизити, ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка“

Предвид изложеното, комисията е счела, че участникът е представил предложение, което не съответства на изискванията на възложителя по отношение на пълнота и взаимосвързаност на предложението и предложеният линеен график.

Нормите време за труд и механизация са едни от основните норми в строителството и има своето самостоятелно значение, предвид че отразяват отделни начини на изпълнение на конкретно СМР.

Възложителят изрично е посочил включването на задължителните реквизити в линеините графици, в това число и норма време за труд и механизация.

Непосочването на норма време за труд и механизация не дава възможност на комисията да прецени дали използваните от участника ресурси биха обезпечили качествено изпълнение на поръчката и не биха създали риск от неизпълнение на дейностите.

Предвид гореизложеното, комисията е счела, че представеното техническо предложение не съответства с предварително обявените условия.

С оглед изложеното, комисията е предложила за отстраняване офертата на Консорциум „Маркели Енерджи 2019“, гр. Хасково с участници в обединението „Корект Инвест -2012“ ЕООД и „Графена Груп“ ЕООД по обособена позиция № 3 на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, а именно: участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

2.13. „НИККА КОНСУЛТ“ ЕООД, ГР. СОФИЯ, оферта с вх. № 26-00-643/17.06.2019 г. на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП във връзка с нарушение на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП – участникът е подал оферта, която не отговаря на условията за представяне , а именно: участникът не е представил документите по чл. 39, ал.3 от ППЗОП за всяка обособена позиция, за която е представена офертата, поотделно.

Мотиви:

При отваряне на офертата на „Никка Консулт“ ЕООД, гр. София, комисията е установила, че участникът е подал оферта по обособени позиции № 1 и 3.

При отваряне на офертата комисията е установила наличие само на един плик „Предлагани ценови параметри“ върху който са описани двете обособени позиции (№ 1 и 3). Върху плика с надпис „Предлагани ценови параметри ” не е отбелязано, че той съдържа два отделни запечатани плика с предлагана цена по двете обособени позиции.

Във връзка с констатираното, комисията е предложила участникът да бъде отстранен на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП във връзка с нарушение на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП – участникът е подал оферта, която не отговаря на условията за представяне , а именно: участникът не е представил документите по чл. 39, ал.3 от ППЗОП за всяка обособена позиция, за която е представена офертата, поотделно.

Съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП когато поръчката е разделена на обособени позиции, кандидатът или участникът представя документи по чл. 39, ал. 2 и 3 от ППЗОП за всяка обособена позиция поотделно. При еднакви критерии за подбор на две или повече обособени позиции документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП се представят общо.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

Отделно, с разяснение № 2/29.05.2019 г. възложителят изрично е пояснил представянето на отделни запечатани пликове в случай че офертата се представя за повече от една обособена позиция.

Комисията констатира, че участникът „Никка Консулт“ ЕООД, гр. София е заявил желанието си да участва по повече от една обособена позиция – посочено е на плика на офертата и техническото предложение е представено поотделно за позиции № 1 и 3. Всички членове на комисията са подписали плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ с описание, че същия е за обособени позиции № 1 и 3, приложен в офертата, както и техническите предложения по позиции № 1 и 3.

Комисията е счела, че избраният метод за окомплектоване на офертата от страна на „Никка Консулт“ ЕООД, гр. София е в нарушение на чл. 47, ал.3 от ППЗОП.

Комисията е счела, че нормата на чл. 47, ал.3 от ППЗОП е императивна, поради което при наличие на противоречие с поставените изисквания на законодателя, комисията е задължена да предложи участника за отстраняване от участие в процедурата.

III. На основание чл. 43, ал.1 от ЗОП настоящото решение да се публикува в Профила на купувача, заедно с протоколите и доклада от работата на комисията.

Връзката към електронната преписка в Профила на купувача е:

<http://e-obp.eu/bp/Document/%7BEB0FD0DB-FD87-409A-885B-0FCBEEA7E8AD%7D>

IV. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати до участниците в процедурата в тридневен срок от издаването му.

V. На основание чл. 196, ал. 1 от ЗОП настоящото решение може да се обжалва пред Комисия за защита на конкуренцията, като жалбата се подава едновременно до Комисия за защита на конкуренцията и до Възложителя, чието решение се обжалва в 10 (десет) дневен срок от получаването му.

VI. Възлагам на Деница Димова – Гл. юрисконсулт в дирекция „АПИО“ да извърши всички необходими действия във връзка със сключването на договор с участника, определен за изпълнител в едномесечен срок след влизане в сила на настоящото решение, но не преди изтичане на 14-дневния срок от уведомяване на заинтересованите участници.

VII. Контрол по настоящото решение възлагам на Кремена Красиминова – Секретар на Община Карнобат.

СТЕФКА | ИВАНОВА
ЗАМ.КМЕТ НА ОБЩИНА КАРНОБАТ
(Заповед за заместване № РД-624/20.09.2019 г.)



dd/dd

Информацията на
настоящия документ
е заличена на
основание чл. 36а, ал.
3 от ЗОП.

