



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

РЕШЕНИЕ

№ 10.2./07.10.2020 г.

За класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка – публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от Закона за обществени поръчки, с предмет: **„Инженеринг - работно проектиране, СМР и авторски надзор във връзка с подмяна на участъци от съществуващата водопроводна и канализационна мрежа на територията на община Бяла Слатина“ по обособени позиции и прогнозна стойност 9 898 823,99 лв. (девет милиона осемстотин деветдесет и осем хиляди осемстотин двадесет и три лева и деветдесет и девет стотинки) без включен ДДС.**

Обособена позиция №1 - 4 262 005,40 лева (четири милиона двеста шестдесет и две хиляди пет лева и четиридесет стотинки) без ДДС;

Обособена позиция №2 – 1 025 156,94 лева (един милион двадесет и пет хиляди сто петдесет и шест лева и деветдесет и четири стотинки) без ДДС;

Обособена позиция №3 – 366 066,53 (триста шестдесет и шест хиляди шестдесет и шест лева и петдесет и три стотинки) без ДДС;

Обособена позиция №4 – 1 320 987,36 (един милион триста и двадесет хиляди деветстотин осемдесет и седем лева и тридесет и шест стотинки) без ДДС;

Обособена позиция №5 – 1 799 193,70 (един милион седемстотин деветдесет и девет хиляди сто деветдесет и три лева и седемдесет стотинки) без ДДС;

Обособена позиция №6 – 1 125 414,06 (един милион сто двадесет и пет хиляди четиристотин и четиринадесет лева и шест стотинки) без ДДС;

На основание чл. 22, ал.1, т.6 от ЗОП, чл.181, ал. 6 от ЗОП, чл.107, т. 2, б. "а" от ЗОП, във връзка с процедура по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Инженеринг - работно проектиране, СМР и авторски надзор във връзка с подмяна на участъци от съществуващата водопроводна и канализационна мрежа на територията на община Бяла Слатина“ по обособени позиции**, открита с Решение №10/11.06.2020г. на Възложителя на обществената поръчка и Решение за изменение №10.1/15.06.2020 г., както и след запознаване с представените ми Протокол №1, Протокол №2, Протокол №3 и доклад от работата на комисията, назначена със Заповед №436/03.08.2020г. на Кмета на Община Бяла Слатина /Възложителя/

1. ОБЯВЯВАМ

Класираните участници в процедурата, чийто оферти съответстват на предварително обявените условия на Възложителя, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

I во място – Участник № 2 **„Райкомерс Конструкшън“** ЕАД с комплексна оценка 20 точки;



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

I во място – Участник № 2 "Райкомерс Конструкшън" ЕАД с комплексна оценка 20 точки;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

I во място – Участник № 2 "Райкомерс Конструкшън" ЕАД с комплексна оценка 20 точки;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4

I во място – Участник № 2 "Райкомерс Конструкшън" ЕАД с комплексна оценка 20 точки;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5

I во място – Участник № 2 "Райкомерс Конструкшън" ЕАД с комплексна оценка 20 точки;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6

I во място – Участник № 2 "Райкомерс Конструкшън" ЕАД с комплексна оценка 20 точки;

2. ОПРЕДЕЛЯМ

За изпълнител на обществена поръчка с предмет: *„Инженеринг - работно проектиране, СМР и авторски надзор във връзка с подмяна на участъци от съществуващата водопроводна и канализационна мрежа на територията на община Бяла Слатина“* по обособени позиции, открита с Решение №10/11.06.2020г. на Възложителя на обществената поръчка и Решение за изменение №10.1/15.06.2020 г., прилагайки критерия за оценка, класираните на първо място участници по съответните обособени позиции, а именно:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 -Участник № 2 "Райкомерс Конструкшън" ЕАД;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – Участник № 2 "Райкомерс Конструкшън" ЕАД;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – Участник № 2 "Райкомерс Конструкшън" ЕАД;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – Участник № 2 "Райкомерс Конструкшън" ЕАД;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – Участник № 2 "Райкомерс Конструкшън" ЕАД;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – Участник № 2 "Райкомерс Конструкшън" ЕАД;

С посочените участници, на основание чл.112 от ЗОП да се сключат договори за изпълнение на съветните обособени позиции на обществената поръчка, при условията и реда на чл.67, ал.6 от ЗОП.

3. ОТСТРАНЯВАМ

УЧАСТНИК №1 "Пи Ес Пи" ЕАД за Обособена позиция №5

1. Правно основание: чл.107, т. 2, б. "а" от ЗОП

2.Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

След преглед на представеното Техническо предложение и частите към него, Комисията е установила:



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

1. Комисията приема, че представените приложения са изискваното от възложителя „Предложение за изпълнение на поръчката“. При прегледа им се установи следното:

➤ В Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“, таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“:

→ За Поддейност 1.1. – „Събиране, преглед, систематизиране и анализ на предхождащи налични проектни разработки и информация, преди започване на проектирането. Обследване на обекта на място“, участникът е предвидил следните технически ресурси – автомобил, компютри преносими. От така представената информация следва, че участникът предвижда за изпълнението на поддейност 1.1. да бъдат необходими горещитираните технически ресурси, но в представената таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 1.1 „Събиране, преглед, систематизиране и анализ на предхождащи налични проектни разработки и информация, преди започване на проектирането. Обследване на обекта на място“, участникът не е предвидил горещитираните технически ресурси, необходими за изпълнението на поддейността.

→ За Поддейност 1.2. – „Анализ на наличния идеен проект и други налични проекти. Проверка на заложените в Идейните проекти оразмерителни параметри“, участникът е предвидил следните технически ресурси – компютри-персонални, принтери, копирна техника. От така представената информация следва, че участникът предвижда за изпълнението на поддейност 1.2. да бъдат необходими горещитираните технически ресурси, но в представената таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 1.2 „Анализ на наличния идеен проект и други налични проекти. Проверка на заложените в Идейните проекти оразмерителни параметри“, участникът не е предвидил горещитираните технически ресурси, необходими за изпълнението на поддейността.

→ За Поддейност 1.3. – „Проучване на сградни водопроводни отклонения (СВО) и съоръженията по водопроводната мрежа, част от поръчката“, участникът е предвидил следните технически ресурси – автомобил, компютри-преносими, полева измервателна апаратура. От така представената информация следва, че участникът предвижда за изпълнението на поддейност 1.3. да бъдат необходими горещитираните технически ресурси, но в представената таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

поддейност 1.3 „Проучване на сградни водопроводни отклонения (СВО) и съоръженията по водопроводната мрежа, част от поръчката“, участникът не е предвидил горецитираните технически ресурси, необходими за изпълнението на поддейността.

→ За Поддейност 1.4. – „Проучване на съществуващи подземни проводни“, участникът е предвидил следните технически ресурси – автомобил, компютри-преносими. От така представената информация следва, че участникът предвижда за изпълнението на поддейност 1.4. да бъдат необходими горецитираните технически ресурси, но в представената таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 1.4 „Проучване на съществуващи подземни проводни“, участникът не е предвидил горецитираните технически ресурси, необходими за изпълнението на поддейността.

→ За Поддейност 1.5. – „Проучване на съществуващи пътни настилки“, участникът е предвидил следните технически ресурси – автомобил, компютри-преносими, полева измервателна апаратура. От така представената информация следва, че участникът предвижда за изпълнението на поддейност 1.5. да бъдат необходими горецитираните технически ресурси, но в представената таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 1.5 „Проучване на съществуващи пътни настилки“, участникът не е предвидил горецитираните технически ресурси, необходими за изпълнението на поддейността.

→ За Поддейност 1.6. – „Геодезическо заснемане“, участникът е предвидил следните технически ресурси – автомобил, компютри-преносими, полева измервателна апаратура. От така представената информация следва, че участникът предвижда за изпълнението на поддейност 1.6. да бъдат необходими горецитираните технически ресурси, но в представената таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 1.6 „Геодезическо заснемане“, участникът не е предвидил горецитираните технически ресурси, необходими за изпълнението на поддейността.

→ За Поддейност 1.7. – „Инженерно – геоложко проучване на терен“, участникът е предвидил следните технически ресурси – автомобил, компютри-преносими, полева измервателна апаратура, техника за геоложки и хидрогеоложки полеви проучвания. От така представената информация следва, че участникът предвижда за изпълнението на поддейност 1.7. да бъдат необходими горецитираните технически ресурси, но в представената таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

поддейност 1.7 „Инженерно – геоложко проучване на терен“, участникът не е предвидил горещитираните технически ресурси, необходими за изпълнението на поддейността.

→ За Поддейност 1.8. – „Изготвяне на работна подложка с данни за съществуващата ВиК мрежа, кадастър и действаща регулация“, участникът е предвидил следните технически ресурси – компютри-преносими, компютри-стационарни, софтуерни продукти. От така представената информация следва, че участникът предвижда за изпълнението на поддейност 1.8. да бъдат необходими горещитираните технически ресурси, но в представената таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 1.8 „Изготвяне на работна подложка с данни за съществуващата ВиК мрежа, кадастър и действаща регулация“, участникът не е предвидил горещитираните технически ресурси, необходими за изпълнението на поддейността.

→ За Поддейност 2.1. – „Изготвяне на работен проект част „Водоснабдяване“, участникът е предвидил следните технически ресурси – компютри-преносими, компютри-стационарни, специализирани софтуерни продукти, принтери, плотери, копирна техника. От така представената информация следва, че участникът предвижда за изпълнението на поддейност 2.1. да бъдат необходими горещитираните технически ресурси, но в представената таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 2.1. „Изготвяне на работен проект част „Водоснабдяване“, участникът не е предвидил горещитираните технически ресурси, необходими за изпълнението на поддейността.

→ За Поддейност 2.2. – „Изготвяне на работен проект част „Геодезия“, участникът е предвидил следните технически ресурси – компютри-преносими, специализирани софтуерни продукти, принтери, плотери, копирна техника. От така представената информация следва, че участникът предвижда за изпълнението на поддейност 2.2. да бъдат необходими горещитираните технически ресурси, но в представената таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 2.2. „Изготвяне на работен проект част „Геодезия“, участникът не е предвидил горещитираните технически ресурси, необходими за изпълнението на поддейността.

→ За Поддейност 2.3. – „Изготвяне на работен проект част „Инженерна геология и хидрогеология“, участникът е предвидил следните технически ресурси – компютри-преносими, специализирани софтуерни продукти, принтери, плотери, копирна техника. От така представената информация следва, че участникът предвижда за изпълнението на поддейност 2.3. да бъдат необходими горещитираните



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
центра: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

технически ресурси, но в представената таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 2.3. „Изготвяне на работен проект част „Инженерна геология и хидрогеология“, участникът не е предвидил горецитираните технически ресурси, необходими за изпълнението на поддейността.

→ За Поддейност 2.4. – „Изготвяне на работен проект част „Конструктивна“, участникът е предвидил следните технически ресурси – компютри-преносими, специализирани софтуерни продукти, принтери, плотери, копирна техника. От така представената информация следва, че участникът предвижда за изпълнението на поддейност 2.4. да бъдат необходими горецитираните технически ресурси, но в представената таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 2.4. „Изготвяне на работен проект част „Конструктивна“, участникът не е предвидил горецитираните технически ресурси, необходими за изпълнението на поддейността.

→ За Поддейност 2.5. – „Изготвяне на работен проект част "Пътна", участникът е предвидил следните технически ресурси – компютри-преносими, специализирани софтуерни продукти, принтери, плотери, копирна техника. От така представената информация следва, че участникът предвижда за изпълнението на поддейност 2.5. да бъдат необходими горецитираните технически ресурси, но в представената таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 2.5. „Изготвяне на работен проект част „Пътна“, участникът не е предвидил горецитираните технически ресурси, необходими за изпълнението на поддейността.

→ За Поддейност 2.6. – „Изготвяне на работен проект част „ВОБД“, участникът е предвидил следните технически ресурси – компютри-преносими, специализирани софтуерни продукти, принтери, плотери, копирна техника. От така представената информация следва, че участникът предвижда за изпълнението на поддейност 2.6. да бъдат необходими горецитираните технически ресурси, в представената таблица, но в представената таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 2.6. „Изготвяне на работен проект част „ВОБД“, участникът не е предвидил горецитираните технически ресурси, необходими за изпълнението на поддейността.

→ За Поддейност 2.7. – „Изготвяне на работен проект част „ПБЗ“, участникът е предвидил следните технически ресурси – компютри-преносими, специализирани софтуерни продукти, принтери, плотери, копирна техника. От така



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
центра: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

представената информация следва, че участникът предвижда за изпълнението на поддейност 2.7. да бъдат необходими горещитираните технически ресурси, но в представената таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 2.7. „Изготвяне на работен проект част „ПБЗ“, участникът не е предвидил горещитираните технически ресурси, необходими за изпълнението на поддейността.

→ За Поддейност 2.8. – „Изготвяне на работен проект част „ПБ“, участникът е предвидил следните технически ресурси – компютри-преносими, специализирани софтуерни продукти, принтери, плотери, копирна техника. От така представената информация следва, че участникът предвижда за изпълнението на поддейност 2.8. да бъдат необходими горещитираните технически ресурси, но в представената таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 2.8. „Изготвяне на работен проект част „ПБ“, участникът не е предвидил горещитираните технически ресурси, необходими за изпълнението на поддейността.

→ За Поддейност 2.9. – „Изготвяне на работен проект част „ПУСО“, участникът е предвидил следните технически ресурси – компютри-преносими, софтуерни продукти, принтери, плотери, копирна техника. От така представената информация следва, че участникът предвижда за изпълнението на поддейност 2.9. да бъдат необходими горещитираните технически ресурси, но в представената таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 2.9. „Изготвяне на работен проект част „ПУСО“, участникът не е предвидил горещитираните технически ресурси, необходими за изпълнението на поддейността.

→ За Поддейност 2.10. – „Изготвяне на част „Проектно-сметна документация“, участникът е предвидил следните технически ресурси – компютри-преносими, софтуерни продукти, принтери, плотери, копирна техника. От така представената информация следва, че участникът предвижда за изпълнението на поддейност 2.10. да бъдат необходими горещитираните технически ресурси, но в представената таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 2.10. „Изготвяне на част „Проектно-сметна документация“, участникът не е предвидил горещитираните технически ресурси, необходими за изпълнението на поддейността.

Също така, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.2.2.



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централна: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

„Методология за изпълнение на дейностите по изготвяне на работния проект и осъществяване на авторски надзор, включваща подход, последователност и продължителност на планираните измервания, изчисления и други необходими дейности“, раздел „Работно оборудване и лицензиран софтуер“, участникът предвижда: „Всеки от експертите ще разполага с преносим компютър и скенер, за работа на място и от офиса с отдалечен достъп...“, „В процеса на проектиране изпълнителят ще използва специализирани софтуери за всяка една от проектите части...“. От така предоставената информация следва, че участникът предвижда за изпълнение на дейностите по проектиране да бъдат необходими горещитираните технически ресурси – „преносим компютър и скенер“, „специализирани софтуери“, но в представената таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“, и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, участникът не е предвидил горещитираните технически ресурси за изпълнение на дейностите по проектиране.

Констатациите се явяват несъответствия между частите на Предложението за изпълнение на поръчката, явяващи се и елементи на офертата, тъй като участникът е предвидил технически ресурси, необходими според него за изпълнение на гореописаните поддейности в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, но за същите тези поддейности не са представени технически ресурси в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“.

➤ *След преглед на частите на предложението за изпълнение на поръчката, комисията приема, че предвидените от участника човешки ресурси за изпълнение на дейностите по проектиране, представени в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“, таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“: „Проектант ч-т „Геодезия“; Проектант ч-т „Водоснабдяване“; „Проектант ч-т „ВОБД“; Проектант ч-т „ПБ“; Проектант ч-т „ПБЗ“; Проектант ч-т „ПУСО“; Проектант ч-т „Инженерна геология и хидрогеология“; Проектант ч-т „Конструктивна“; Проектант ч-т „Пътна“ и човешките ресурси, представени в таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“: Инженер ВиК, Инженер част Геодезия, Инженер част Геология и инженерна хидрогеология, „Инженер част Геодезия“, „Инженер част Геология и хидрогеология“, „Инженер част Пътна“, „Инженер Конструктивна“, „Инженер част ПБЗ“, „Инженер част ПБ“, „Инженер част ПУСО“ са едни и същи ресурси.*

➤ *В Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1.*



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

„Организационна схема за изпълнението на поръчката“, Таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, за Поддейност 1.1. – „Събиране, преглед, систематизиране и анализ на предхождащи налични проектни разработки и информация, преди започване на проектирането. Обследване на обекта на място“, в колона „Човешки ресурси“, участникът е предвидил: „Инженер част ВиК“, „Инженер част Геодезия“, „Инженер част Геология и хидрогеология“.

Също така, в отделна таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 1.1 „Събиране, преглед, систематизиране и анализ на предхождащи налични проектни разработки и информация, преди започване на проектирането. Обследване на обекта на място“, участникът предвижда да бъдат необходими следните човешки ресурси: „Проектант ч-т „Геодезия“; Проектант ч-т „Водоснабдяване“; „Проектант ч-т „ВОБД“; Проектант ч-т „ПБ“; Проектант ч-т „ПБЗ“; Проектант ч-т „ПУСО“; Проектант ч-т „Инженерна геология и хидрогеология“; Проектант ч-т „Конструктивна“; Проектант ч-т „Пътна“.

От представеното следва, че е налице несъответствие относно предвидените човешки ресурси в частите на Предложението за изпълнение на поръчката, явяващи се и елементи на офертата, а именно: предвидените човешки ресурси за изпълнение на поддейност 1.1 „Събиране, преглед, систематизиране и анализ на предхождащи налични проектни разработки и информация, преди започване на проектирането. Обследване на обекта на място“, в таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“: „Проектант ч-т „ВОБД“; Проектант ч-т „ПБ“; Проектант ч-т „ПБЗ“; Проектант ч-т „ПУСО“; Проектант ч-т „Конструктивна“; Проектант ч-т „Пътна“ не са разписани в таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“.

➤ *В Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“, Таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, за Поддейност 1.2. – „Анализ на наличния идеен проект и други налични проекти. Проверка на заложените в Идейните проекти оразмерителни параметри“, в колона „Човешки ресурси“, участникът е предвидил: „Инженер част ВиК“, „Екип ВиК 1“, „Екип ВиК 2“.*

Също така, в отделна таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 1.2. „Анализ на наличния идеен проект и други налични проекти. Проверка на заложените в Идейните



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

проекти оразмерителни параметри", участникът предвижда да бъдат необходими следните човешки ресурси: „Проектант ч-т „Геодезия“; Проектант ч-т „Водоснабдяване“; „Проектант ч-т „ВОБД“; Проектант ч-т „ПБ“; Проектант ч-т „ПБЗ“; Проектант ч-т „ПУСО“; Проектант ч-т „Инженерна геология и хидрогеология“; Проектант ч-т „Конструктивна“; Проектант ч-т „Пътна“.

От представеното следва, че е налице несъответствие относно предвидените човешки ресурси в частите на Предложението за изпълнение на поръчката, явяващи се и елементи на офертата, а именно:

- предвидените човешки ресурси за изпълнение на поддейност 1.2 „Анализ на наличния идеен проект и други налични проекти. Проверка на заложените в Идейните проекти оразмерителни параметри“, в таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“: „Проектант ч-т „Геодезия“; „Проектант ч-т „ВОБД“; Проектант ч-т „ПБ“; Проектант ч-т „ПБЗ“; Проектант ч-т „ПУСО“; Проектант ч-т „Инженерна геология и хидрогеология“; Проектант ч-т „Конструктивна“; Проектант ч-т „Пътна“ не са разписани в таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“;

- предвидените човешки ресурси за изпълнение на поддейност 1.2 „Анализ на наличния идеен проект и други налични проекти. Проверка на заложените в Идейните проекти оразмерителни параметри“, в таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“: „Екип ВиК 1“, „Екип ВиК 2“ не са разписани в таблицата, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“.

➤ В Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“, Таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, за Поддейност 1.3. – „Проучване на сградни водопроводни отклонения (СВО) и съоръженията по водопроводната мрежа, част от поръчката“, в колона „Човешки ресурси“, участникът е предвидил: „Инженер част ВиК“, „Инженер част Пътна“, „Инженер част Геодезия“.

Също така, в отделна таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 1.3. „Проучване на сградни водопроводни отклонения (СВО) и съоръженията по



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

водопроводната мрежа, част от поръчката", участникът предвижда да бъде необходим човешки ресурс: Проектант ч-т „Водоснабдяване“.

От представеното следва, че е налице несъответствие относно предвидените човешки ресурси в частите на Предложението за изпълнение на поръчката, явяващи се и елементи на офертата, а именно: предвидените човешки ресурси за изпълнение на поддейност 1.3. „Проучване на сградни водопроводни отклонения (СВО) и съоръженията по водопроводната мрежа, част от поръчката“, в таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“: „Инженер част Пътна“, „Инженер част Геодезия“ не са разписани в таблицата, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“.

➤ В Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“, Таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, за Поддейност 1.4. – „Проучване на съществуващи подземни проводни“, в колона „Човешки ресурси“, участникът е предвидил: „Инженер част ВиК“, „Екипи ВиК 1 и ВиК 2“, „Инженер част Геодезия“.

Също така, в отделна таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 1.4. „Проучване на съществуващи подземни проводни“, участникът предвижда да бъде необходим човешки ресурс: Проектант ч-т „Водоснабдяване“.

От представеното следва, че е налице несъответствие относно предвидените човешки ресурси в частите на Предложението за изпълнение на поръчката, явяващи се и елементи на офертата, а именно: предвидените човешки ресурси за изпълнение на поддейност 1.4. „Проучване на съществуващи подземни проводни“, в таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“: „Екипи ВиК 1 и ВиК 2“, „Инженер част Геодезия“ не са разписани в таблицата, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“.

➤ В Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“, Таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, за Поддейност 1.5. – „Проучване на



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

съществуващи пътни настилки", в колона „Човешки ресурси“, участникът е предвидил: „Инженер част ВиК“, „Инженер част Пътна“.

Също така, в отделна таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 1.5. „Проучване на съществуващи пътни настилки“, участникът предвижда да бъде необходим човешки ресурс: Проектант ч-т „Пътна“.

От представеното следва, че е налице несъответствие относно предвидените човешки ресурси в частите на Предложението за изпълнение на поръчката, явяващи се и елементи на офертата, а именно: предвиденият човешки ресурс за изпълнение на поддейност 1.5. „Проучване на съществуващи пътни настилки“, в таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“: „Инженер част ВиК“ не е разписан в таблицата, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“.

➤ В Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“, Таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, за Поддейност 1.6. - „Геодезическо заснемане“, в колона „Човешки ресурси“, участникът е предвидил: „Инженер част ВиК“, „Инженер част Геодезия“.

Също така, в отделна таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 1.6. „Геодезическо заснемане“, участникът предвижда да бъде необходим човешки ресурс: Проектант ч-т „Геодезия“.

От представеното следва, че е налице несъответствие относно предвидените човешки ресурси в частите на Предложението за изпълнение на поръчката, явяващи се и елементи на офертата, а именно: предвиденият човешки ресурс за изпълнение на поддейност 1.6. „Геодезическо заснемане“, в таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“: „Инженер част ВиК“ не е разписан в таблицата, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“.



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

➤ В Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“, Таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, за Поддейност 1.7. – „Инженерно – геоложко проучване на терен“, в колона „Човешки ресурси“, участникът е предвидил: „Инженер част ВиК“, „Инженер Геология и инженерна хидрогеология“.

Също така, в отделна таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 1.7. „Инженерно – геоложко проучване на терен“, участникът предвижда да бъде необходим човешки ресурс: Проектант ч-т „Инженерна геология и хидрогеология“.

От представеното следва, че е налице несъответствие относно предвидените човешки ресурси в частите на Предложението за изпълнение на поръчката, явяващи се и елементи на офертата, а именно: предвиденият човешки ресурс за изпълнение на поддейност 1.7. „Инженерно – геоложко проучване на терен“, в таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“: „Инженер част ВиК“ не е разписан в таблицата, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“.

➤ В Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“, Таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, за Поддейност 1.8. – „Изготвяне на работна подложка с данни за съществуващата ВиК мрежа, кадастър и действаща регулация“, в колона „Човешки ресурси“, участникът е предвидил: „Инженер част ВиК“, „Инженер Геодезия“, „Инженер Геология и инженерна хидрогеология“.

Също така, в отделна таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 1.8. „Изготвяне на работна подложка с данни за съществуващата ВиК мрежа, кадастър и действаща регулация“, участникът предвижда да бъдат необходими човешки ресурси: „Проектант ч-т „Геодезия“; Проектант ч-т „Водоснабдяване“; Проектант ч-т „Пътна“.

От представеното следва, че е налице несъответствие относно предвидените човешки ресурси в частите на Предложението за изпълнение на поръчката, явяващи се и елементи на офертата, а именно:

- предвиденият човешки ресурс за изпълнение на поддейност 1.8. „Изготвяне на работна подложка с данни за съществуващата ВиК мрежа, кадастър и действаща



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

регулация" в таблицата, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“: Проектант ч-т „Пътна“ не е разписан в таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“;

- предвиденият човешки ресурс за изпълнение на поддейност 1.8. „Изготвяне на работна подложка с данни за съществуващата ВиК мрежа, кадастър и действаща регулация“ в таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“: „Инженер Геология и инженерна хидрогеология“ не е разписан в таблицата, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“.

➤ В Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“, Таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, за Поддейност 2.1. – „Изготвяне на работен проект част „Водоснабдяване“, в колона „Човешки ресурси“, участникът е предвидил: „Инженер част ВиК“, „Екип ВиК 1 и ВиК 2“, „Резервен екип ВиК“, „Инженер Конструктивна“, „Специалист Качество“.

Също така, в отделна таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 2.1. „Изготвяне на работен проект част „Водоснабдяване“, участникът предвижда да бъде необходим човешки ресурс: Проектант ч-т „Водоснабдяване“.

От представеното следва, че е налице несъответствие относно предвидените човешки ресурси в частите на Предложението за изпълнение на поръчката, явяващи се и елементи на офертата, а именно: предвидените човешки ресурси за изпълнение на поддейност 2.1. „Изготвяне на работен проект част „Водоснабдяване“, в таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“: „Екип ВиК 1 и ВиК 2“, „Резервен екип ВиК“, „Инженер Конструктивна“, „Специалист Качество“ не са разписани в таблицата, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“.



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
центра: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

➤ В Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“, Таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, за Поддейност 2.2. – „Изготвяне на работен проект част „Геодезия“, в колона „Човешки ресурси“, участникът е предвидил: „Инженер част Геодезия“, „Специалист Качество“.

Също така, в отделна таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 2.2. „Изготвяне на работен проект част „Геодезия“, участникът предвижда да бъде необходим човешки ресурс: Проектант ч-т „Геодезия“.

От представеното следва, че е налице несъответствие относно предвидените човешки ресурси в частите на Предложението за изпълнение на поръчката, явяващи се и елементи на офертата, а именно: предвиденият човешки ресурс за изпълнение на поддейност 2.2. „Изготвяне на работен проект част „Геодезия“, в таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“: „Специалист Качество“ не е разписан в таблицата, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“.

➤ В Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“, Таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, за Поддейност 2.3. - Изготвяне на работен проект част „Инженерна геология и хидрогеология“, в колона „Човешки ресурси“, участникът е предвидил: „Инженер част инженерна геология и хидрогеология“, „Специалист Качество“.

Също така, в отделна таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 2.3. „Изготвяне на работен проект част „Инженерна геология и хидрогеология“, участникът предвижда да бъде необходим човешки ресурс: Проектант ч-т „Инженерна геология и хидрогеология“.

От представеното следва, че е налице несъответствие относно предвидените човешки ресурси в частите на Предложението за изпълнение на поръчката, явяващи се и елементи на офертата, а именно: предвиденият човешки ресурс за изпълнение на поддейност 2.3. „Изготвяне на работен проект част „Инженерна геология и хидрогеология“, в таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл.



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение", точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“: „Специалист Качество“ не е разписан в таблицата, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“.

➤ В Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“, Таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, за Поддейност 2.4. – „Изготвяне на работен проект част „Конструктивна“, в колона „Човешки ресурси“, участникът е предвидил: „Инженер част Конструктор“, „Специалист Качество“.

Също така, в отделна таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 2.4. „Изготвяне на работен проект част „Конструктивна“, участникът предвижда да бъде необходим човешки ресурс: Проектант ч-т „Конструктивна“.

От представеното следва, че е налице несъответствие относно предвидените човешки ресурси в частите на Предложението за изпълнение на поръчката, явяващи се и елементи на офертата, а именно: предвиденият човешки ресурс за изпълнение на поддейност 2.4. „Изготвяне на работен проект част „Конструктивна“, в таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“: „Специалист Качество“ не е разписан в таблицата, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“.

➤ В Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“, Таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, за Поддейност 2.5. – „Изготвяне на работен проект част „Пътна“, в колона „Човешки ресурси“, участникът е предвидил: „Инженер част Пътна“, „Специалист Качество“.

Също така, в отделна таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 2.5. „Изготвяне на работен проект част „Пътна“, участникът предвижда да бъде необходим човешки ресурс: Проектант ч-т „Пътна“.

От представеното следва, че е налице несъответствие относно предвидените човешки ресурси в частите на Предложението за изпълнение на поръчката, явяващи се



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

и елементи на офертата, а именно: предвиденият човешки ресурс за изпълнение на поддейност 2.5. „Изготвяне на работен проект част „Пътна“, в таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“: „Специалист Качество“ не е разписан в таблицата, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“.

➤ В Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“, Таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, за Поддейност 2.6. – „Изготвяне на работен проект част „ВОБД“, в колона „Човешки ресурси“, участникът е предвидил: „Инженер част Пътна“, „Специалист Качество“.

Също така, в отделна таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 2.6. „Изготвяне на работен проект част „ВОБД“, участникът предвижда да бъде необходим човешки ресурс: Проектант ч-т „ВОБД“.

От представеното следва, че е налице несъответствие относно предвидените човешки ресурси в частите на Предложението за изпълнение на поръчката, явяващи се и елементи на офертата, а именно:

- предвиденият човешки ресурси за изпълнение на поддейност 2.6. „Изготвяне на работен проект част „ВОБД“, в таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“: Проектант ч-т „ВОБД“ не е разписан в таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“;

- предвидените човешки ресурси за изпълнение на поддейност 2.6. „Изготвяне на работен проект част „ВОБД“, в таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“: „Инженер част Пътна“, „Специалист Качество“ не са разписани в таблицата, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“.



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
центра: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

➤ В Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“, Таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, за Поддейност 2.7. – „Изготвяне на работен проект част „ПБЗ“, в колона „Човешки ресурси“, участникът е предвидил: „Инженер част ПБЗ“, „Специалист Качество“.

Също така, в отделна таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 2.7. „Изготвяне на работен проект част „ПБЗ“, участникът предвижда да бъде необходим човешки ресурс: Проектант ч-т „ПБЗ“.

От представеното следва, че е налице несъответствие относно предвидените човешки ресурси в частите на Предложението за изпълнение на поръчката, явяващи се и елементи на офертата, а именно: предвиденият човешки ресурс за изпълнение на поддейност 2.7. „Изготвяне на работен проект част „ПБЗ“, в таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“: „Специалист Качество“ не е разписан в таблицата, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“.

➤ В Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“, Таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, за Поддейност 2.8. – „Изготвяне на работен проект част „ПБ“, в колона „Човешки ресурси“, участникът е предвидил: „Инженер част ПБ“, „Специалист Качество“.

Също така, в отделна таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 2.8. „Изготвяне на работен проект част „ПБ“, участникът предвижда да бъде необходим човешки ресурс: Проектант ч-т „ПБ“.

От представеното следва, че е налице несъответствие относно предвидените човешки ресурси в частите на Предложението за изпълнение на поръчката, явяващи се и елементи на офертата, а именно: предвиденият човешки ресурс за изпълнение на поддейност 2.8. „Изготвяне на работен проект част „ПБ“, в таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“:



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
центра: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

„Специалист Качество“ не е разписан в таблицата, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“.

➤ В Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“, Таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, за Поддейност 2.9. – „Изготвяне на работен проект част „ПУСО“, в колона „Човешки ресурси“, участникът е предвидил: „Инженер част ПУСО“, „Специалист Качество“.

Също така, в отделна таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 2.9. „Изготвяне на работен проект част „ПУСО“, участникът предвижда да бъде необходим човешки ресурс: Проектант ч-т „ПУСО“.

От представеното следва, че е налице несъответствие относно предвидените човешки ресурси в частите на Предложението за изпълнение на поръчката, явяващи се и елементи на офертата, а именно: предвиденият човешки ресурс за изпълнение на поддейност 2.9. „Изготвяне на работен проект част „ПУСО“, в таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“: **„Специалист Качество“ не е разписан в таблицата, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“.**

➤ В Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“, Таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, за Поддейност 2.10. – „Изготвяне на част „Проектно-сметна документация“, в колона „Човешки ресурси“, участникът е предвидил: „Инженер ВиК“, Екип ВиК 1 и ВиК 2“, „Инженер част Конструктивна“, „Инженер част Пътна“, „Специалист Качество“.

Също така, в отделна таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за изпълнение на поддейност 2.10. „Изготвяне на част „Проектно-сметна документация“, участникът предвижда да бъдат необходими човешки ресурси: „Проектант ч-т „Геодезия“; Проектант ч-т „Водоснабдяване“; „Проектант ч-т „ВОБД“; Проектант ч-т „ПБ“; Проектант ч-т „ПБЗ“; Проектант ч-т „ПУСО“; Проектант ч-т „Инженерна геология и хидрогеология“; Проектант ч-т „Конструктивна“; Проектант ч-т „Пътна“.



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

От представеното следва, че е налице несъответствие относно предвидените човешки ресурси в частите на Предложението за изпълнение на поръчката, явяващи се и елементи на офертата, а именно:

- предвидените човешки ресурси за изпълнение на поддейност 2.10. „Изготвяне на част „Проектно-сметна документация“, в таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“: „Проектант ч-т „Геодезия“; Проектант ч-т „ВОБД“; Проектант ч-т „ПБ“; Проектант ч-т „ПБЗ“; Проектант ч-т „ПУСО“; Проектант ч-т „Инженерна геология и хидрогеология“ в таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“;

- предвидените човешки ресурси за изпълнение на поддейност 2.10. „Изготвяне на част „Проектно-сметна документация“, в таблица 1 „Разпределение на задачите и отговорностите между експертите“, Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, точка 1.1.1. „Организационна схема за изпълнението на поръчката“: „Екип ВиК 1 и ВиК 2“, „Специалист Качество“ не са разписани в таблицата, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“.

➤ В Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, в раздел „ЕТАП II – ИЗПЪЛНЕНИЕ“, участникът е предвидил за изпълнение следните дейности: Дейност 8 – Дезинфекция и пуск на участъка.

Също така, в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, за всички участъци, определени за изпълнение са заложили дейности „Дезинфекция и пуск“, освен за участъци „ул. „Съединение“ (кл. 31)“, „ул. „Поп Харитон“ (кл. 30)“ и „ул. „Т. Каблешков“ (кл. 33)“, където за дейности на ред 44, ред 51 и ред 188 е предвиден само „Пуск“.

От така представената информация следва, че за горецитираните участъци - „ул. „Съединение“ (кл. 31)“, „ул. „Поп Харитон“ (кл. 30)“ и „ул. „Т. Каблешков“ (кл. 33)“, не се предвижда дезинфекция, което се явява несъответствие между частите на Предложението за изпълнение на поръчката, явяващи се и елементи на офертата, тъй като в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „ЕТАП II – ИЗПЪЛНЕНИЕ“, участникът е определил за изпълнение дейност „Дезинфекция и пуск на участъка“ за всички улици/участъци/ клонове, а в представеното Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“ за участъци „ул. „Съединение“ (кл. 31)“,



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
центра: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

„ул. „Поп Харитон“ (кл. 30)“ и „ул. „Т. Каблешков“ (кл. 33)“ **не е предвидено изпълнение на дезинфекция.**

➤ В Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на предвидените СМР“, при разписване на технологията на изпълнение на геодезически работи – трасиране на водопровода“, участникът е заявил: „...геодезическо замерване и трасиране на работните участъци извършвани от правоспособни лица под ръководството на специалист „Геодезист“...“. От така предоставената информация следва, че участникът предвижда за изпълнението на дейностите по трасиране да бъде необходим човешки ресурс – Геодезист. В представената таблица в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“ за изпълнение на дейност „Нестроителни дейности“, към които Участникът, съгласно разписаното в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на предвидените СМР“ е определил да бъдат извършвани геодезически работи – трасиране на работния участък, са включени единствено Общ работник – 2 бр., като човешки ресурс – Геодезист, представен при описанието на изпълнение на дейностите в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на предвидените СМР“, не е предвиден в в таблицата, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и в Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“. Констатираното се явява несъответствие в предвидените човешки ресурси в частите на Предложението за изпълнение на поръчката, явяващите и елементи на офертата.

➤ В Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на предвидените СМР“, при разписване на технологията на изпълнение на дейностите по Разваляне на настилка в обхвата на изкопа (където е необходимо)“, участникът е заявил: „Асфалтобетоновата настилка ще се изрязва предварително с фугорез...“. От така предоставената информация следва, че участникът предвижда за изпълнението на дейностите по Разваляне на настилка да бъде необходим технически ресурс – фугорез.

В представената таблица, в Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, раздел „Последователност и технология на изпълнение на СМР“ и Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, участникът е предвидил следните технически ресурси: Комбиниран багер, поялник за ПЕ тръби, Самосвал, Ръчна трамбовка, като технически ресурс – фугорез, не е предвиден като необходим технически



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
центра: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

ресурс. Констатираното се явява несъответствие относно предвидените технически ресурси в частите на Предложението за изпълнение на поръчката, явяващи се и елементи на офертата.

➤ В Приложение № 3 „Линеен календарен график на изпълнението“, Участникът не е представил ангажираността на Ръководител на обекта, Ръководител звено/бригадир, Експерт Контрол на качеството, Специалист безопасност и здраве, Специалист ПУСО, Експерт ПТО. В Приложение № 2 „Предложение за проектиране и строителство, вкл. обстоятелства обосноваващи по-високо качество на изпълнение“, т. II.2. Организация на трудовите ресурси /експерти и изпълнителски персонал/. Методи за комуникация и координация с Възложителя“, при описание на задълженията на експертите, участникът е представил следното:

- Ръководител на обекта – „Координира изпълнението на строителните и не строителни дейности, вкл. до подписване на Акт Образец № 15 по Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството...“, „Организира вземането на проби и предава резултати от тях на Консултанта и Проектанта“, „Организира съвместно с Консултанта и Възложителя стартиране на строителните дейности, като носи отговорност за законосъобразното им протичане“;

- Експерт Контрол на качеството – „Извършва превантивен контрол на качеството на изпълняваните СМР“, „Осъществява контрол при влагането на материалите“, „Контролира спазването на технологията на работата на оборудването, инструментите, екипировката и приспособленията“;

- Специалист безопасност и здраве – „Следи за изпълнение на комплексни мерки за ЗБУТ на всички работещи упражняващи трудова дейност при извършване на СМР на изпълняваните от него дейности“, „Координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР“;

- Специалист ПУСО – „Следи за порядъка и чистотата на строителната площадка“, „Отговаря за правилното складиране и съхраняване на строителните материали“;

- Ръководител звено/бригадир – „Непосредствено ръководи изпълнението на СМР“, „Контролира спазването на технологичната последователност на процесите и оперативното отстраняване на допуснатите слабости и нарушения“;

- Експерт ПТО – „Участва активно в подготовката на документите и в самите приемателни комисии“, „Анализира изпълнението на задачите и осигурява оптимално използване на оборудването и ресурсите с цел съкращаване на производствения цикъл“.

От така представената информация следва че Ръководител на обекта, Ръководител звено/бригадир, Експерт Контрол на качеството, Специалист безопасност и здраве, Специалист ПУСО, Експерт ПТО, е необходимо да присъстват на строителната площадка, за да изпълнят някои от задълженията си, от което може да се заключи че са необходим човешки ресурс за изпълнение на дейности и следва да са включени в представеното Приложение № 3 „Линеен календарен график на



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централна: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

изпълнението. *Гореописаното се явява несъответствие в частите на Предложението за изпълнение на поръчката, явяващи се и елементи на офертата.*

*Предвид гореописаните констатации, установени при прегледа на частите на представеното Предложение за изпълнение на поръчката, и съгласно изискванията, заложен в документацията към настоящата обществена поръчка: „**Отстраняват се и офертите на участници, които съдържат противоречие или несъответствие с настоящата документация, в т.ч. Техническите спецификации и/или Техническата документация и/или проекта на договор и/или отделни елементи на офертата.**“, Комисията е предложила на Възложителя, участник „Пи Ес Пи“ ЕАД да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 5, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.*

УЧАСТНИК №3 ДЗЗД „Бяла Слатина 2020“ за Обособена позиция №1

1. Правно основание: чл.107, т. 2, б. „а“ от ЗОП

2.Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

След преглед на представеното Техническо предложение и частите към него, Комисията е установила:

➤ *В представеното Предложение за изпълнение на поръчката, на стр. 37-38 от Общата номерация на Офертата (ОНО), е представена технологичната последователност при изпълнение на дейностите по СМР, като участникът е предвидил да се извършват дейности по изпитване, дезинфекция и промиване на водопроводи и изпитване на канализация. При прегледа на Линеиния график, се установи, че дейности по изпитване, дезинфекция и промиване на водопроводи и изпитване на канализация, не са предвидени за изпълнение.*

Констатираното се явява от една страна несъответствие между частите на Предложението за изпълнение, явяващи се елементи на офертата и от друга се явява неизпълнение на изискването на Възложителя по отношение на Линеиния график, гласящо: „Графикът следва да представя работната програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на Документацията и Договора. Графикът трябва да включва и предвидените от участника дейности по улици/участъци/клонове и да е съобразен с технологичната последователност на предвидените нестроителни и строителни дейности. Графикът следва да показва последователността, продължителността и разпределението във времето за всеки етап от Договора и Обекта и включените в него работи, в това число: нестроителни дейности, проектиране, доставка на материали и оборудване, строително-монтажни работи по улици/участъци/клонове, изпитания, пуск, пробна експлоатация на Обекта, авторски надзор, необходимите човешки и технически ресурси за изпълнение на работите. Графикът следва да показва технологична съвместимост на отделните дейности, както и съответствие с останалите части на офертата, техническата спецификация, техническата документация и предложените ресурси. Графикът следва



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

да е в пълно съответствие с декларираната организация на работа и техническо оборудване за изпълнение на поръчката“.

➤ В представеното Предложение за изпълнение на поръчката, на стр. 36 от Общата номерация на Офертата (ОНО), е заявено: „Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи, ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти“. Ще се спазва Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.“, но както в тази част, така и в останалата част от представеното предложение, Комисията не намира разписани необходимите материали, от което следва, че участникът не е изпълнил едно от минималните изисквания на Възложителя относно съдържанието на Предложението за изпълнение, гласящо: „Участникът трябва да представи описание на необходимите материали, механизация и оборудване, в съответствие с Документацията“.

➤ Участникът е представил Линеен график на хартиен носител, като представеният график съдържа колони „№“, „Наименование на СМР“, „ед. мярка“, „общи количества“ и „дни“. Разписани са следните етапи: „Проектиране“, „СМР Канализация: Доставка и монтаж на тръби DN 400 PP, SN 8, включително земни работи в земни почви и разрушаване и възстановяване на улици с асфалтова настилка; Доставка и монтаж на тръби DN 500 PP, SN 8, включително земни работи в земни почви и разрушаване и възстановяване на улици с асфалтова настилка; Изграждане на СКО; СМР Водопровод: Изграждане на водопровод DN 90, PE 100 PN10 с вкл. земни работи в земни почви по улица с настилка; Изграждане на водопровод DN 160, PE 100 PN10 с вкл. земни работи в земни почви по улици с настилка; Изграждане на водопровод DN 200, PE 100 PN10 с вкл. земни работи в земни почви по улици с настилка Изграждане на СВО“, „Авторски надзор Канализация“, „Авторски надзор Водопровод“.

В представената обяснителна записка към идейния проект за обособената позиция, част от Документацията по настоящата обществена поръчка, е представена количествена сметка на предвидените за изпълнение строително-монтажни работи по отделни главни клонове и клонове.

След преглед на така представения от участника Линеен график, комисията установи, че предвидените за изпълнение дейности в Етап СМР – „СМР Канализация: Доставка и монтаж на тръби DN 400 PP, SN 8, включително земни работи в земни почви и разрушаване и възстановяване на улици с асфалтова настилка; Доставка и монтаж на тръби DN 500 PP, SN 8, включително земни работи в земни почви и разрушаване и възстановяване на улици с асфалтова настилка; Изграждане на СКО; СМР Водопровод: Изграждане на водопровод DN 90, PE 100 PN10 с вкл. земни работи в земни почви по улица с настилка; Изграждане на водопровод DN 160, PE 100 PN10 с вкл. земни работи в земни почви по улици с настилка; Изграждане на водопровод DN 200, PE 100 PN10 с вкл. земни работи в земни почви по улици с настилка Изграждане на СВО“ не са представени по улици/ участъци/ клонове, от където следва да се заключи, че участникът не се е съобразил с едно от минималните изисквания на Възложителя относно Линейния календарен график, гласящо: „Графикът трябва да включва и предвидените от



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

участника дейности по улици/ участъци/ клонове и да е съобразен с технологичната последователност на предвидените нестроителни и строителни дейности.

➤ В представения линеен график, в графичната част, участникът е представил следните колони: „1-10ти ден“, „11-20ти ден“, „21-30ти ден“, „31-40ти ден“, „41-50ти ден“, „51-55ти ден“, „56-70ти ден“, „71-80ти ден“, „81-90ти ден“, „91-ти-130ти ден“, „131-190ти ден“, „191-270ти ден“, „271-360ти ден“, в които колони не е отбелязана продължителността на всяка от предвидените дейности, от което не може да се проследи и последователността на изпълнение на дейностите. От така представената информация, следва, че участникът не е изпълнил едно от минималните изисквания на Възложителя относно Линеиния календарен график, гласящо: „Графикът следва да показва последователността, продължителността и разпределението във времето за всеки етап от Договора и Обекта и включените в него работи...“.

В случай че се приеме, че в колони: „1-10ти ден“, „11-20ти ден“, „21-30ти ден“, „31-40ти ден“, „41-50ти ден“, „51-55ти ден“, „56-70ти ден“, „71-80ти ден“, „81-90ти ден“, „91-ти-130ти ден“, „131-190ти ден“, „191-270ти ден“, „271-360ти ден“, участникът е отразил общата продължителност за изпълнение на всички етапи по обществената поръчка, следва да се заключи, че участникът предвижда общ срок за изпълнение – 360 дни.

Съгласно представеното „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, попълнен Образец 3.1, участникът е декларирал: „Декларираме, че ще изпълним дейностите за обособена позиция № 1 в сроковете регламентирани от Възложителя в документацията за участие и Техническата спецификация, а именно:

- Срок за изготвяне на работен проект – 55 (петдесет и пет) календарни дни.
- Срок за изпълнение на строително-монтажните работи - 360 (триста и шестдесет) календарни дни.

От така декларираната информация в Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, попълнен Образец 3.1, общият срок за изпълнение на поръчката е сумата от дните за проектиране – 55 дни и дните за изпълнение на СМР – 360 дни, което се равнява на 415 дни, който общ срок се различава от този, заявен от участника в линеиния график – 360 дни.

Констатираното се явява несъответствие между елементите на офертата – Техническо предложение и Линеен график, по отношение на заявеният срок за изпълнение на поръчката, а също така от констатацията се стига до извода, че участникът не е изпълнил едно минималните изисквания на Възложителя относно Линеиния календарен график, гласящо: „Графикът следва да показва технологична съвместимост на отделните дейности, както и съответствие с останалите части на офертата, техническата спецификация, техническата документация и предложените ресурси“.

➤ В представения Линеен график, участникът е заложил етап „СМР“, през който да бъдат изпълнени следните дейности: „СМР Канализация: Доставка и монтаж на тръби DN 400 PP, SN 8, включително земни работи в земни почви и разрушаване и възстановяване на улици с асфалтова настилка; Доставка и монтаж на тръби DN 500 PP, SN 8, включително земни работи в земни почви и разрушаване и възстановяване на



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

улицы с асфалтова настилка; Изграждане на СКО; СМР Водопровод: Изграждане на водопровод DN 90, PE 100 PN10 с вкл. земни работи в земни почви по улица с настилка; Изграждане на водопровод DN 160, PE 100 PN10 с вкл. земни работи в земни почви по улици с настилка; Изграждане на водопровод DN 200, PE 100 PN10 с вкл. земни работи в земни почви по улици с настилка Изграждане на СВО“.

От така представената информация следва, че Участникът не е предвидил дейности по съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2 и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15“.

В Техническо предложение, попълнен Образец 3.1, Участникът е декларирал Срок за изпълнение на строително-монтажните работи 360 (триста и шестдесет) календарни дни. Съгласно обявеното от възложителя условие в Документацията за участие в обществената поръчка, т. 2 „Срок за изпълнение на поръчката“: „Срок за изпълнение на строително-монтажните работи е до 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни от подписване на Протокол Образец 2 за откриване на строителната площадка и приключва с подписване на Акт Образец 15;“, следва срокът за изпълнение на строително-монтажните работи да започва да тече от датата на съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2 и да приключва с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15. В представения от участника Линеен график не са предвидени дейностите „съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2“ и „подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15“, респективно не са предвидени ден/дни за откриване на строителната площадка и подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2 и ден/дни за подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15.

Предвид разпоредбата на чл. 157, ал. 1 от ЗУТ – за начало на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят за съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква – датата на заверка на заповедната книга. В следващите алинеи на този член са описани действията, които следва да бъдат извършени за законосъобразното започване на строителния процес, посредством съставяне на разисквания Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2. Налага се изводът, че откриването на строителна площадка става посредством осъществяването на определена и конкретно описана в чл. 157 от ЗУТ процедура, което, от своя страна, налага задължението при изготвянето на линейния график от страна на участника, последният да предвиди тази дейност като конкретен ден, явяващ се начало на осъществяваните от него строителни дейности.



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централна: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

Предвид така изложените аргументи, недопустимо е да бъде прието предложение, в което не е предвидена за изпълнение дейност „съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2“, респективно непредвиден ден/дни за подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2, тъй като за подписването на този протокол се извършват редица предшестващи действия. Осъществяването на тази дейност (подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2) се явява отправен момент за започване строителството по предмета на поръчката, представлява неразделна част от общия срок за изпълнение, предвид което е немислимо необозначаването на нужното за осъществяването на тази дейност време.

Аналогично е и непредвиждането на дейност „съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15“ (край на строителството и начало на срока за въвеждане на обекта в експлоатация и начало на демобилизация), респективно непредвиждането на ден/дни за изпълнението ѝ. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15 съдържа данните от огледа на мястото и околното пространство (възстановено ли е във вида при откриване на строителната площадка). С този протокол се установява състоянието и готовността на строежа за въвеждането му в експлоатация. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя и представлява неразделна част от срока за изпълнение на строителството.

Линейният график, по своята същност, визуализира изпълнението на всички предвидени етапи и дейности, в това число и цялостния строителен процес, в предвидения от съответния евентуален изпълнител период от време. Представеният Линеен график дава основание да се заключи, че участникът не е представил реалния срок за изпълнение на СМР, тъй като не са предвидени дейностите по подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2 и Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15, което не отговаря на предварителните условия на Възложителя по отношение на срокът за изпълнение, гласящи: „Срок за изпълнение на строително-монтажните работи е до 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни от подписване на Протокол Образец 2 за откриване на строителната площадка и приключва с подписване на Акт Образец 15;“.

Констатираното се явява несъответствие между елементите на офертата – Техническо предложение и Линеен календарен график.

➤ В представения от участника линеен календарен график липсва информация за необходимите според участника човешки ресурси и механизация и оборудване за изпълнение на предвидените дейности, от където следва да се заключи, че участникът не е изпълнил едно от едно минималните изисквания на Възложителя



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централна: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

относно Линеиния календарен график, гласящо: „Графикът следва да показва последователността, продължителността и разпределението във времето за всеки етап от Договора и Обекта и включените в него работи, в това число: нестроителни дейности, проектиране, доставка на материали и оборудване, строително-монтажни работи по улици/участъци/клонове, изпитания, пуск, пробна експлоатация на Обекта, авторски надзор, необходимите човешки и технически ресурси за изпълнение на работите.“.

Предвид гореописаните констатации, установени при прегледа на частите на представеното Предложение за изпълнение на поръчката, и съгласно изискванията, заложиени в документацията към настоящата обществена поръчка: „Отстраняват се и офертите на участници, които съдържат противоречие или несъответствие с настоящата документация, в т.ч. Техническите спецификации и/или Техническата документация и/или проекта на договор и/или отделни елементи на офертата“ и „В случай че участник представи предложение за изпълнение, което не включва посочените по-горе елементи, и/или линеен график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.“, Комисията е предложила на Възложителя, участник ДЗЗД „Бяла Слатина 2020“ да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 1, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

УЧАСТНИК №4 ДЗЗД „Бяла Слатина 2020“ за Обособена позиция №2

1. Правно основание: чл.107, т. 2, б. „а“ от ЗОП

2.Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

След преглед на представеното Техническо предложение и частите към него, Комисията е установила:

➤ *В представеното Предложение за изпълнение на поръчката, на стр. 37-38 от Общата номерация на Офертата (ОНО), е представена технологичната последователност при изпълнение на дейностите по СМР, като участникът е предвидил да се извършват дейности по изпитване, дезинфекция и промиване на водопроводи. При прегледа на Линеиния график, се установи, че дейности по изпитване, дезинфекция и промиване на водопроводи, не са предвидени за изпълнение.*

Констатираното се явява от една страна несъответствие между частите на Предложението за изпълнение, явяващи се елементи на офертата и от друга се явява неизпълнение на изискването на Възложителя по отношение на Линеиния график, гласящо: „Графикът следва да представя работната програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на Документацията и Договора. Графикът трябва да включва и предвидените от участника дейности по улици/участъци/клонове и да е съобразен с технологичната последователност на предвидените нестроителни и строителни дейности. Графикът следва да показва



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

последователността, продължителността и разпределението във времето за всеки етап от Договора и Обекта и включените в него работи, в това число: нестроителни дейности, проектиране, доставка на материали и оборудване, строително-монтажни работи по улици/участъци/клонове, изпитания, пуск, пробна експлоатация на Обекта, авторски надзор, необходимите човешки и технически ресурси за изпълнение на работите. Графикът следва да показва технологична съвместимост на отделните дейности, както и съответствие с останалите части на офертата, техническата спецификация, техническата документация и предложените ресурси. Графикът следва да е в пълно съответствие с декларираната организация на работа и техническо оборудване за изпълнение на поръчката“.

➤ *В представеното Предложение за изпълнение на поръчката, на стр. 36 от Общата номерация на Офертата (ОНО), е заявено: „Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи, ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти“. Ще се спазва Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.“, но както в тази част, така и в останалата част от представеното предложение, Комисията не намира разписани необходимите материали, от което следва, че участникът не е изпълнил едно от минималните изисквания на Възложителя относно съдържанието на Предложението за изпълнение, гласящо: „Участникът трябва да представи описание на необходимите материали, механизация и оборудване, в съответствие с Документацията“.*

➤ *Участникът е представил Линеен график на хартиен носител, като представеният график съдържа колони „№“, „Наименование на СМР“, „ед. мярка“, „обща количества“ и „дни“. Разписани са следните етапи: „Проектиране“, „СМР: Изграждане на водопровод DN 90 PN10, включително земни работи в земни почви, без настилки; Изграждане на водопровод DN 90 PN10, включително земни работи в земни почви и разрушаване и възстановяване на улици с асфалтова настилка; Изграждане на водопровод DN 110 PN10, включително земни работи в земни почви, без настилки; Изграждане на водопровод DN 110 PN10, включително земни работи в земни почви и разрушаване и възстановяване на улици с асфалтова настилка; Изграждане на водопровод DN 160 PN10, включително земни работи в земни почви, без настилки. Изграждане на СВО“, „Авторски надзор“.*

В представената обяснителна записка към идейния проект за обособената позиция, част от Документацията по настоящата обществена поръчка, е представена количествена сметка на предвидените за изпълнение строително-монтажни работи по отделни главни клонове и клонове.

След преглед на така представения от участника Линеен график, комисията установи, че предвидените за изпълнение дейности в Етап СМР - Изграждане на водопровод DN 90 PN10, включително земни работи в земни почви, без настилки. Изграждане на водопровод DN 90 PN10, включително земни работи в земни почви и разрушаване и възстановяване на улици с асфалтова настилка; Изграждане на водопровод DN 110 PN10, включително земни работи в земни почви, без настилки;



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централна: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

Изграждане на водопровод DN 110 PN10, включително земни работи в земни почви и разрушаване и възстановяване на улици с асфалтова настилка; Изграждане на водопровод DN 160 PN10, включително земни работи в земни почви, без настилки; Изграждане на СВО, не са представени по улици/участъци/клонове, от където следва да се заключи, че участникът не се е съобразил с едно от минималните изисквания на Възложителя относно Линеиния календарен график, гласящо: „Графикът трябва да включва и предвидените от участника дейности по улици/участъци/клонове и да е съобразен с технологичната последователност на предвидените нестроителни и строителни дейности.“

➤ *В представения линеен график, в графичната част, участникът е представил следните колони: „1-10ти ден“, „11-20ти ден“, „21-30ти ден“, „31-40ти ден“, „41-50ти ден“, „51-55ти ден“, „56-70ти ден“, „71-80ти ден“, „81-90ти ден“, „91-ти-130ти ден“, „131-190ти ден“, „191-270ти ден“, „271-360ти ден“, в които колони не е отбелязана продължителността на всяка от предвидените дейности, от което не може да се проследи и последователността на изпълнение на дейностите. От така представената информация, следва, че участникът не е изпълнил едно от минималните изисквания на Възложителя относно Линеиния календарен график, гласящо: „Графикът следва да показва последователността, продължителността и разпределението във времето за всеки етап от Договора и Обекта и включените в него работи...“.*

В случай че се приеме, че в колони: „1-10ти ден“, „11-20ти ден“, „21-30ти ден“, „31-40ти ден“, „41-50ти ден“, „51-55ти ден“, „56-70ти ден“, „71-80ти ден“, „81-90ти ден“, „91-ти-130ти ден“, „131-190ти ден“, „191-270ти ден“, „271-360ти ден“, участникът е отразил общата продължителност за изпълнение на всички етапи по обществената поръчка, следва да се заключи, че участникът предвижда общ срок за изпълнение – 360 дни.

Съгласно представеното „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, попълнен Образец 3.2., участникът е декларирал: „Декларираме, че ще изпълним дейностите за обособена позиция № 1 в сроковете регламентирани от Възложителя в документацията за участие и Техническата спецификация, а именно:

- Срок за изготвяне на работен проект – 55 (петдесет и пет) календарни дни.*
- Срок за изпълнение на строително-монтажните работи - 360 (триста и шестдесет) календарни дни.*

От така декларираната информация в Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, попълнен Образец 3.2, общият срок за изпълнение на поръчката е сумата от дните за проектиране – 55 дни и дните за изпълнение на СМР – 360 дни, което се равнява на 415 дни, който общ срок се различава от този, заявен от участника в линеиния график – 360 дни.

Констатираното се явява несъответствие между елементите на офертата – Техническо предложение и Линеен график, по отношение на заявеният срок за изпълнение на поръчката, а също така от констатацията се стига до извода, че участникът не е изпълнил едно минималните изисквания на Възложителя относно Линеиния календарен график, гласящо: „Графикът следва да показва технологична съвместимост на отделните дейности, както и съответствие с останалите части на



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

офертата, техническата спецификация, техническата документация и предложените ресурси“.

➤ В представения Линеен график, участникът е заложил етап „СМР“, през който да бъдат изпълнени следните дейности: „Изграждане на водопровод DN 90 PN10, включително земни работи в земни почви, без настилки. Изграждане на водопровод DN 90 PN10, включително земни работи в земни почви и разрушаване и възстановяване на улици с асфалтова настилка. Изграждане на водопровод DN 110 PN10, включително земни работи в земни почви, без настилки. Изграждане на водопровод DN 110 PN10, включително земни работи в земни почви и разрушаване и възстановяване на улици с асфалтова настилка. Изграждане на водопровод DN 160 PN10, включително земни работи в земни почви, без настилки. Изграждане на СВО.“

От така представената информация следва че Участникът не е предвидил дейности по съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2 и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15.

В Техническо предложение, попълнен Образец 3.2, Участникът е декларирал Срок за изпълнение на строително-монтажните работи 360 (триста и шестдесет) календарни дни. Съгласно обявеното от възложителя условие в Документацията за участие в обществената поръчка, т. 2 „Срок за изпълнение на поръчката“: „Срок за изпълнение на строително-монтажните работи е до 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни от подписване на Протокол Образец 2 за откриване на строителната площадка и приключва с подписване на Акт Образец 15;“, следва срокът за изпълнение на строително-монтажните работи да започва да тече от датата на съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2 и да приключва с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15. В представения от участника Линеен график не са предвидени дейностите „съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2“ и „подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15“, респективно не са предвидени ден/дни за откриване на строителната площадка и подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2 и ден/дни за подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15.

Предвид разпоредбата на чл. 157, ал. 1 от ЗУТ – за начало на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят за съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква – датата на заверка на заповедната книга. В следващите алинеи на този член са описани действията, които следва да бъдат извършени за законосъобразното започване на строителния процес, посредством съставяне на разисквания Протокол за откриване на строителната площадка и определена



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

строителната линия и ниво - приложение № 2. Налага се изводът, че откриването на строителна площадка става посредством осъществяването на определена и конкретно описана в чл. 157 от ЗУТ процедура, което, от своя страна, налага задължението при изготвянето на линейния график от страна на участника, последният да предвиди тази дейност като конкретен ден, явяващ се начало на осъществяваните от него строителни дейности.

Предвид така изложените аргументи, недопустимо е да бъде прието предложение, в което не е предвидена за изпълнение дейност „съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2“, респективно непредвиден ден/дни за подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2, тъй като за подписването на този протокол се извършват редица предшестващи действия. Осъществяването на тази дейност (подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2) се явява отправен момент за започване строителството по предмета на поръчката, представлява неразделна част от общия срок за изпълнение, предвид което е немислимо необозначаването на нужното за осъществяването на тази дейност време.

Аналогично е и непредвиждането на дейност „съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15“ (край на строителството и начало на срока за въвеждане на обекта в експлоатация и начало на демобилизация), респективно непредвиждането на ден/дни за изпълнението ѝ. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15 съдържа данните от огледа на мястото и околното пространство (възстановено ли е във вида при откриване на строителната площадка). С този протокол се установява състоянието и готовността на строежа за въвеждането му в експлоатация. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя и представлява неразделна част от срока за изпълнение на строителството.

Линейният график, по своята същност, визуализира изпълнението на всички предвидени етапи и дейности, в това число и цялостния строителен процес, в предвидения от съответния евентуален изпълнител период от време. Представеният Линеен график дава основание да се заключи, че участникът не е представил реалния срок за изпълнение на СМР, тъй като не са предвидени дейностите по подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2 и Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15, което не отговаря на предварителните условия на Възложителя по отношение на срока за изпълнение, гласящи: „Срок за изпълнение на строително-монтажните работи е до 365 (триста



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

шестдесет и пет) календарни дни от подписване на Протокол Образец 2 за откриване на строителната площадка и приключва с подписване на Акт Образец 15;“.

Констатираното се явява несъответствие между елементите на офертата – Техническо предложение и Линеен календарен график.

➤ В представения от участника линеен календарен график липсва информация за необходимите според участника човешки ресурси и механизация и оборудване за изпълнение на предвидените дейности, от където следва да се заключи, че участникът не е изпълнил едно от едно минималните изисквания на Възложителя относно Линеения календарен график, гласящо: „Графикът следва да показва последователността, продължителността и разпределението във времето за всеки етап от Договора и Обекта и включените в него работи, в това число: нестроителни дейности, проектиране, доставка на материали и оборудване, строително-монтажни работи по улици/участъци/клонове, изпитания, пуск, пробна експлоатация на Обекта, авторски надзор, необходимите човешки и технически ресурси за изпълнение на работите.“.

Предвид гореописаните констатации, установени при прегледа на частите на представеното Предложение за изпълнение на поръчката, и съгласно изискванията, заложен в документацията към настоящата обществена поръчка: „Отстраняват се и офертите на участници, които съдържат противоречие или несъответствие с настоящата документация, в т.ч. Техническите спецификации и/или Техническата документация и/или проекта на договор и/или отделни елементи на офертата“ и „В случай че участник представи предложение за изпълнение, което не включва посочените по-горе елементи, и/или линеен график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.“; Комисията е предложила на Възложителя, участник ДЗЗД „Бяла Слатина 2020“ да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 2, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

УЧАСТНИК №5 ДЗЗД „Бяла Слатина 2020“ за Обособена позиция №5

1. Правно основание: чл.107, т. 2, б. „а“ от ЗОП

2. Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

След преглед на представеното Техническо предложение и частите към него, Комисията е установила:

➤ В представеното Предложение за изпълнение на поръчката, на стр. 37-38 от Общата номерация на Офертата (ОНО), е представена технологичната последователност при изпълнение на дейностите по СМР, като участникът е предвидил да се извършват дейности по изпитване, дезинфекция и промиване на водопроводи. При прегледа на Линеияния график, се установи, че дейности по изпитване, дезинфекция и промиване на водопроводи, не са предвидени за изпълнение.



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централна: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

Констатираното се явява от една страна несъответствие между частите на Предложението за изпълнение, явяващи се елементи на офертата и от друга се явява неизпълнение на изискването на Възложителя по отношение на Линеиния график, гласящо: „Графикът следва да представя работната програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на Документацията и Договора. Графикът трябва да включва и предвидените от участника дейности по улици/участъци/клонове и да е съобразен с технологичната последователност на предвидените нестроителни и строителни дейности. Графикът следва да показва последователността, продължителността и разпределението във времето за всеки етап от Договора и Обекта и включените в него работи, в това число: нестроителни дейности, проектиране, доставка на материали и оборудване, строително-монтажни работи по улици/участъци/клонове, изпитания, пуск, пробна експлоатация на Обекта, авторски надзор, необходимите човешки и технически ресурси за изпълнение на работите. Графикът следва да показва технологична съвместимост на отделните дейности, както и съответствие с останалите части на офертата, техническата спецификация, техническата документация и предложените ресурси. Графикът следва да е в пълно съответствие с декларираната организация на работа и техническо оборудване за изпълнение на поръчката“.

➤ *В представеното Предложение за изпълнение на поръчката, на стр. 36 от Общата номерация на Офертата (ОНО), е заявено: „Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи, ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти“. Ще се спазва Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.“, но както в тази част, така и в останалата част от представеното предложение, Комисията не намира разписани необходимите материали, от което следва, че участникът не е изпълнил едно от минималните изисквания на Възложителя относно съдържанието на Предложението за изпълнение, гласящо: „Участникът трябва да представи описание на необходимите материали, механизация и оборудване, в съответствие с Документацията“.*

➤ *Участникът е представил Линеен график на хартиен носител, като представеният график съдържа колони „№“, „Наименование на СМР“, „ед. мярка“, „общи количества“ и „дни“. Разписани са следните етапи: „Проектиране“, „СМР: Изграждане на водопровод DN 90 PN10, включително земни работи в земни почви, в улици без настилки; Изграждане на водопровод DN 90 PN10, включително земни работи в земни почви, разрушаване и възстановяване на улици с настилка; Изграждане на СВО“, „Авторски надзор“.*

В представената обяснителна записка към идейния проект за обособената позиция, част от Документацията по настоящата обществена поръчка, е представена количествена сметка на предвидените за изпълнение строително-монтажни работи по отделни главни клонове и клонове.

След преглед на така представения от участника Линеен график, комисията установи, че предвидените за изпълнение дейности в Етап СМР - Изграждане на



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

водопровод DN 90 PN10, включително земни работи в земни почви, в улици без настилки; Изграждане на водопровод DN 90 PN10, включително земни работи в земни почви, разрушаване и възстановяване на улици с настилка; Изграждане на СВО, не са представени по улици/участъци/клонове, от където следва да се заключи, че участникът не се е съобразил с едно от минималните изисквания на Възложителя относно Линейния календарен график, гласящо: „Графикът трябва да включва и предвидените от участника дейности по улици/участъци/клонове и да е съобразен с технологичната последователност на предвидените нестроителни и строителни дейности.“

➤ В представения линеен график, в графичната част, участникът е представил следните колони: „1-10ти ден“, „11-20ти ден“, „21-30ти ден“, „31-40ти ден“, „41-50ти ден“, „51-55ти ден“, „56-70ти ден“, „71-80ти ден“, „81-90ти ден“, „91-ти-120ти ден“, „121-160ти ден“, „161-190ти ден“, „191-220ти ден“, „221-250ти ден“, „251-290ти ден“, „291-360ти ден“, в които колони не е отбелязана продължителността на всяка от предвидените дейности, от което не може да се проследи и последователността на изпълнение на дейностите. От така представената информация, следва, че участникът не е изпълнил едно от минималните изисквания на Възложителя относно Линейния календарен график, гласящо: „Графикът следва да показва последователността, продължителността и разпределението във времето за всеки етап от Договора и Обекта и включените в него работи...“

В случай че се приеме, че в колони: „1-10ти ден“, „11-20ти ден“, „21-30ти ден“, „31-40ти ден“, „41-50ти ден“, „51-55ти ден“, „56-70ти ден“, „71-80ти ден“, „81-90ти ден“, „91-ти-120ти ден“, „121-160ти ден“, „161-190ти ден“, „191-220ти ден“, „221-250ти ден“, „251-290ти ден“, „291-360ти ден“, участникът е отразил общата продължителност за изпълнение на всички етапи по обществената поръчка, следва да се заключи, че участникът предвижда общ срок за изпълнение – 360 дни.

Съгласно представеното „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, попълнен Образец 3.5, участникът е декларирал: „Декларираме, че ще изпълним дейностите за обособена позиция № 1 в сроковете регламентирани от Възложителя в документацията за участие и Техническата спецификация, а именно:

- Срок за изготвяне на работен проект – 55 (петдесет и пет) календарни дни.
- Срок за изпълнение на строително-монтажните работи - 360 (триста и шестдесет) календарни дни.

От така декларираната информация в Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, попълнен Образец 3.5, общият срок за изпълнение на поръчката е сумата от дните за проектиране – 55 дни и дните за изпълнение на СМР – 360 дни, което се равнява на 415 дни, който общ срок се различава от този, заявен от участника в линейния график – 360 дни.

Констатираното се явява несъответствие между елементите на офертата – Техническо предложение и Линеен график, по отношение на заявеният срок за изпълнение на поръчката, а също така от констатацията се стига до извода, че участникът не е изпълнил едно минималните изисквания на Възложителя относно Линейния календарен график, гласящо: „Графикът следва да показва технологична съвместимост на отделните дейности, както и съответствие с останалите части на



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

офертата, техническата спецификация, техническата документация и предложените ресурси

➤ В представения Линеен график, участникът е заложил етап „СМР“, през който да бъдат изпълнени следните дейности: „Изграждане на водопровод DN 90 PN10, включително земни работи в земни почви, в улици без настилки; Изграждане на водопровод DN 90 PN10, включително земни работи в земни почви, разрушаване и възстановяване на улици с настилка; Изграждане на СВО“.

От така представената информация следва, че Участникът не е предвидил дейности по съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2 и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15“.

В Техническо предложение, попълнен Образец 3.5, Участникът е декларирал Срок за изпълнение на строително-монтажните работи 360 (триста и шестдесет) календарни дни. Съгласно обявеното от възложителя условие в Документацията за участие в обществената поръчка, т. 2 „Срок за изпълнение на поръчката“: „Срок за изпълнение на строително-монтажните работи е до 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни от подписване на Протокол Образец 2 за откриване на строителната площадка и приключва с подписване на Акт Образец 15;“, следва срокът за изпълнение на строително-монтажните работи да започва да тече от датата на съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2 и да приключва с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15. В представения от участника Линеен график не са предвидени дейностите „съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2“ и „подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15“, респективно не са предвидени ден/дни за откриване на строителната площадка и подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2 и ден/дни за подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15.

Предвид разпоредбата на чл. 157, ал. 1 от ЗУТ – за начало на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят за съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква – датата на заверка на заповедната книга. В следващите алинеи на този член са описани действията, които следва да бъдат извършени за законосъобразното започване на строителния процес, посредством съставяне на разисквания Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2. Налага се изводът, че откриването на строителна площадка става посредством осъществяването на определена и конкретно описана в чл. 157 от ЗУТ процедура, което, от своя страна, налага задължението при изготвянето на линейния график от страна на участника, последният да предвиди тази



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централна: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

дейност като конкретен ден, явяващ се начало на осъществяваните от него строителни дейности.

Предвид така изложените аргументи, недопустимо е да бъде прието предложение, в което не е предвидена за изпълнение дейност „съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2“, респективно непредвиден ден/дни за подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2, тъй като за подписването на този протокол се извършват редица предшестващи действия. Осъществяването на тази дейност (подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2) се явява отправен момент за започване строителството по предмета на поръчката, представлява неразделна част от общия срок за изпълнение, предвид което е немислимо необозначаването на нужното за осъществяването на тази дейност време.

Аналогично е и неподвиждането на дейност „съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15“ (край на строителството и начало на срока за въвеждане на обекта в експлоатация и начало на демобилизация), респективно неподвиждането на ден/дни за изпълнението ѝ. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15 съдържа данните от огледа на мястото и околното пространство (възстановено ли е във вида при откриване на строителната площадка). С този протокол се установява състоянието и готовността на строежа за въвеждането му в експлоатация. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя и представлява неразделна част от срока за изпълнение на строителството.

Линейният график, по своята същност, визуализира изпълнението на всички предвидени етапи и дейности, в това число и цялостния строителен процес, в предвидения от съответния евентуален изпълнител период от време. Представеният Линеен график дава основание да се заключи, че участникът не е представил реалния срок за изпълнение на СМР, тъй като не са предвидени дейностите по подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2 и Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15, което не отговаря на предварителните условия на Възложителя по отношение на срокът за изпълнение, гласящи: „Срок за изпълнение на строително-монтажните работи е до 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни от подписване на Протокол Образец 2 за откриване на строителната площадка и приключва с подписване на Акт Образец 15;“.

Констатираното се явява несъответствие между елементите на офертата – Техническо предложение и Линеен календарен график.



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

➤ В представения от участника линеен календарен график липсва информация за необходимите според участника човешки ресурси и механизация и оборудване за изпълнение на предвидените дейности, от където следва да се заключи, че участникът не е изпълнил едно от едно минималните изисквания на Възложителя относно Линеиния календарен график, гласящо: „Графикът следва да показва последователността, продължителността и разпределението във времето за всеки етап от Договора и Обекта и включените в него работи, в това число: нестроителни дейности, проектиране, доставка на материали и оборудване, строително-монтажни работи по улици/участъци/клонове, изпитания, пуск, пробна експлоатация на Обекта, авторски надзор, необходимите човешки и технически ресурси за изпълнение на работите.“

Предвид гореописаните констатации, установени при прегледа на частите на представеното Предложение за изпълнение на поръчката, и съгласно изискванията, заложен в документацията към настоящата обществена поръчка: „Отстраняват се и офертите на участници, които съдържат противоречие или несъответствие с настоящата документация, в т.ч. Техническите спецификации и/или Техническата документация и/или проекта на договор и/или отделни елементи на офертата“ и „В случай че участник представи предложение за изпълнение, което не включва посочените по-горе елементи, и/или линеен график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.“, Комисията е предложила на Възложителя, участник ДЗЗД „Бяла Слатина 2020“ да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 5, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

УЧАСТНИК №6 ДЗЗД „Бяла Слатина 2020“ за Обособена позиция №6

1. Правно основание: чл.107, т. 2, б. „а“ от ЗОП

2.Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

След преглед на представеното Техническо предложение и частите към него, Комисията е установила:

➤ В представеното Предложение за изпълнение на поръчката, на стр. 37-38 от Общата номерация на Офертата (ОНО), е представена технологичната последователност при изпълнение на дейностите по СМР, като участникът е предвидил да се извършват дейности по изпитване, дезинфекция и промиване на водопроводи. При прегледа на Линеиния график, се установи, че дейности по изпитване, дезинфекция и промиване на водопроводи, не са предвидени за изпълнение.

Констатираното се явява от една страна несъответствие между частите на Предложението за изпълнение, явяващи се елементи на офертата и от друга се явява неизпълнение на изискването на Възложителя по отношение на Линеиния график, гласящо: „Графикът следва да представя работната програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на Документацията и Договора.



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
центра: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

Графикът трябва да включва и предвидените от участника дейности по улици/участъци/клонове и да е съобразен с технологичната последователност на предвидените нестроителни и строителни дейности. Графикът следва да показва последователността, продължителността и разпределението във времето за всеки етап от Договора и Обекта и включените в него работи, в това число: нестроителни дейности, проектиране, доставка на материали и оборудване, строително-монтажни работи по улици/участъци/клонове, изпитания, пуск, пробна експлоатация на Обекта, авторски надзор, необходимите човешки и технически ресурси за изпълнение на работите. Графикът следва да показва технологична съвместимост на отделните дейности, както и съответствие с останалите части на офертата, техническата спецификация, техническата документация и предложените ресурси. Графикът следва да е в пълно съответствие с декларираната организация на работа и техническо оборудване за изпълнение на поръчката“.

➤ В представеното Предложение за изпълнение на поръчката, на стр. 36 от Общата номерация на Офертата (ОНО), е заявено: „Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи, ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти“. Ще се спазва Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.“, но както в тази част, така и в останалата част от представеното предложение, Комисията не намира разписани необходимите материали, от което следва, че участникът не е изпълнил едно от минималните изисквания на Възложителя относно съдържанието на Предложението за изпълнение, гласящо: „Участникът трябва да представи описание на необходимите материали, механизация и оборудване, в съответствие с Документацията“.

➤ Участникът е представил Линеен график на хартиен носител, като представеният график съдържа колони „№“, „Наименование на СМР“, „ед. мярка“, „общи количества“ и „дни“. Разписани са следните етапи: „Проектиране“, „СМР: Изграждане на водопровод DN 90 PN10, включително земни работи в земни почви, без настилки; Изграждане на водопровод DN 90 PN10, включително земни работи в земни почви и разрушаване и възстановяване на улици с асфалтова настилка; Изграждане на водопровод DN 110 PN10, включително земни работи в земни почви, без настилки; Изграждане на водопровод DN 110 PN10, включително земни работи в земни почви и разрушаване и възстановяване на улици с асфалтова настилка; Изграждане на СВО“, „Авторски надзор“.

В представената обяснителна записка към идейния проект за обособената позиция, част от Документацията по настоящата обществена поръчка, е представена количествена сметка на предвидените за изпълнение строително-монтажни работи по отделни главни клонове и клонове.

След преглед на така представения от участника Линеен график, комисията установи, че предвидените за изпълнение дейности в Етап СМР - Изграждане на водопровод DN 90 PN10, включително земни работи в земни почви, без настилки; Изграждане на водопровод DN 90 PN10, включително земни работи в земни почви и



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

разрушаване и възстановяване на улици с асфалтова настилка; Изграждане на водопровод DN 110 PN10, включително земни работи в земни почви, без настилка; Изграждане на водопровод DN 110 PN10, включително земни работи в земни почви и разрушаване и възстановяване на улици с асфалтова настилка; Изграждане на СВО, не са представени по улици/участъци/клонове, от където следва да се заключи, че участникът не се е съобразил с едно от минималните изисквания на Възложителя относно Линеиния календарен график, гласящо: „Графикът трябва да включва и предвидените от участника дейности по улици/участъци/клонове и да е съобразен с технологичната последователност на предвидените нестроителни и строителни дейности.“

➤ В представения линеен график, в графичната част, участникът е представил следните колони: „1-10ти ден“, „11-20ти ден“, „21-30ти ден“, „31-40ти ден“, „41-50ти ден“, „51-55ти ден“, „56-90ти ден“, „91-130ти ден“, „131-180ти ден“, „191-220ти ден“, „221-250ти ден“, „251-310ти ден“, „310-360ти ден“, в които колони не е отбелязана продължителността на всяка от предвидените дейности, от което не може да се проследи и последователността на изпълнение на дейностите. От така представената информация, следва, че участникът не е изпълнил едно от минималните изисквания на Възложителя относно Линеиния календарен график, гласящо: „Графикът следва да показва последователността, продължителността и разпределението във времето за всеки етап от Договора и Обекта и включените в него работи...“

В случай че се приеме, че в колони: „1-10ти ден“, „11-20ти ден“, „21-30ти ден“, „31-40ти ден“, „41-50ти ден“, „51-55ти ден“, „56-90ти ден“, „91-130ти ден“, „131-180ти ден“, „191-220ти ден“, „221-250ти ден“, „251-310ти ден“, „310-360ти ден“, участникът е отразил общата продължителност за изпълнение на всички етапи по обществената поръчка, следва да се заключи, че участникът предвижда общ срок за изпълнение – 360 дни.

Съгласно представеното „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, попълнен Образец 3.б., участникът е декларирал: „Декларираме, че ще изпълним дейностите за обособена позиция № 1 в сроковете регламентирани от Възложителя в документацията за участие и Техническата спецификация, а именно:

- Срок за изготвяне на работен проект – 55 (петдесет и пет) календарни дни.
- Срок за изпълнение на строително-монтажните работи - 360 (триста и шестдесет) календарни дни.

От така декларираната информация в Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, попълнен Образец 3.б., общият срок за изпълнение на поръчката е сумата от дните за проектиране – 55 дни и дните за изпълнение на СМР – 360 дни, което се равнява на 415 дни, който общ срок се различава от този, заявен от участника в линеиния график – 360 дни.

Констатираното се явява несъответствие между елементите на офертата – Техническо предложение и Линеен график, по отношение на заявеният срок за изпълнение на поръчката, а също така от констатацията се стига до извода, че участникът не е изпълнил едно минималните изисквания на Възложителя относно Линеиния календарен график, гласящо: „Графикът следва да показва технологична



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централна: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

съвместимост на отделните дейности, както и съответствие с останалите части на офертата, техническата спецификация, техническата документация и предложените ресурси“.

➤ В представения Линеен график, участникът е заложил етап „СМР“, през който да бъдат изпълнени следните дейности: „Изграждане на водопровод DN 90 PN10, включително земни работи в земни почви, без настилки; Изграждане на водопровод DN 90 PN10, включително земни работи в земни почви и разрушаване и възстановяване на улици с асфалтова настилка; Изграждане на водопровод DN 110 PN10, включително земни работи в земни почви, без настилки; Изграждане на водопровод DN 110 PN10, включително земни работи в земни почви и разрушаване и възстановяване на улици с асфалтова настилка; Изграждане на СВО“.

От така представената информация следва, че Участникът не е предвидил дейности по съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2 и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15“.

В Техническо предложение, попълнен Образец 3.6, Участникът е декларирал Срок за изпълнение на строително-монтажните работи 360 (триста и шестдесет) календарни дни. Съгласно обявеното от възложителя условие в Документацията за участие в обществената поръчка, т. 2 „Срок за изпълнение на поръчката“: „Срок за изпълнение на строително-монтажните работи е до 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни от подписване на Протокол Образец 2 за откриване на строителната площадка и приключва с подписване на Акт Образец 15;“, следва срокът за изпълнение на строително-монтажните работи да започва да тече от датата на съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2 и да приключва с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15. В представения от участника Линеен график не са предвидени дейностите „съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2“ и „подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15“, респективно не са предвидени ден/дни за откриване на строителната площадка и подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2 и ден/дни за подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15.

Предвид разпоредбата на чл. 157, ал. 1 от ЗУТ – за начало на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят за съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква – датата на заверка на заповедната книга. В следващите алинеи на този член са описани действията, които следва да бъдат извършени за законосъобразното започване на строителния процес, посредством съставяне на разисквания Протокол за откриване на строителната площадка и определена



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
центра: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

строителната линия и ниво - приложение № 2. Налага се изводът, че откриването на строителна площадка става посредством осъществяването на определена и конкретно описана в чл. 157 от ЗУТ процедура, което, от своя страна, налага задължението при изготвянето на линейния график от страна на участника, последният да предвиди тази дейност като конкретен ден, явяващ се начало на осъществяваните от него строителни дейности.

Предвид така изложените аргументи, недопустимо е да бъде прието предложение, в което не е предвидена за изпълнение дейност „съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2“, респективно непредвиден ден/дни за подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2, тъй като за подписването на този протокол се извършват редица предшестващи действия. Осъществяването на тази дейност (подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2) се явява отправен момент за започване строителството по предмета на поръчката, представлява неразделна част от общия срок за изпълнение, предвид което е немислимо необозначаването на нужното за осъществяването на тази дейност време.

Аналогично е и неподвиждането на дейност „съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15“ (край на строителството и начало на срока за въвеждане на обекта в експлоатация и начало на демобилизация), респективно неподвиждането на ден/дни за изпълнението ѝ. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15 съдържа данните от огледа на мястото и околното пространство (възстановено ли е във вида при откриване на строителната площадка). С този протокол се установява състоянието и готовността на строежа за въвеждането му в експлоатация. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя и представлява неразделна част от срока за изпълнение на строителството.

Линейният график, по своята същност, визуализира изпълнението на всички предвидени етапи и дейности, в това число и цялостния строителен процес, в предвидения от съответния евентуален изпълнител период от време. Представеният Линеен график дава основание да се заключи, че участникът не е представил реалния срок за изпълнение на СМР, тъй като не са предвидени дейностите по подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2 и Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15, което не отговаря на предварителните условия на Възложителя по отношение на срокът за изпълнение, гласящи: „Срок за изпълнение на строително-монтажните работи е до 365 (триста



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

шестдесет и пет) календарни дни от подписване на Протокол Образец 2 за откриване на строителната площадка и приключва с подписване на Акт Образец 15;“.

Констатираното се явява несъответствие между елементите на офертата – Техническо предложение и Линеен календарен график.

В представения от участника линеен календарен график липсва информация за необходимите според участника човешки ресурси и механизация и оборудване за изпълнение на предвидените дейности, от където следва да се заключи, че участникът не е изпълнил едно от едно минималните изисквания на Възложителя относно Линеен календарен график, гласящо: „Графикът следва да показва последователността, продължителността и разпределението във времето за всеки етап от Договора и Обекта и включените в него работи, в това число: нестроителни дейности, проектиране, доставка на материали и оборудване, строително-монтажни работи по улици/участъци/клонове, изпитания, пуск, пробна експлоатация на Обекта, авторски надзор, необходимите човешки и технически ресурси за изпълнение на работите.“

Предвид гореописаните констатации, установени при прегледа на частите на представеното Предложение за изпълнение на поръчката, и съгласно изискванията, заложен в документацията към настоящата обществена поръчка: „Отстраняват се и офертите на участници, които съдържат противоречие или несъответствие с настоящата документация, в т.ч. Техническите спецификации и/или Техническата документация и/или проекта на договор и/или отделни елементи на офертата“ и „В случай че участник представи предложение за изпълнение, което не включва посочените по-горе елементи, и/или линеен график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.“, Комисията е предложила на Възложителя, участник ДЗЗД „Бяла Слатина 2020“ да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 6, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

УЧАСТНИК №7 ДЗЗД „Бяла Слатина 2020“ за Обособена позиция №3

1. Правно основание: чл.107, т. 2, б. „а“ от ЗОП

2.Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

След преглед на представеното Техническо предложение и частите към него, Комисията е установила:

➤ В представеното Предложение за изпълнение на поръчката, на стр. 37-38 от Общата номерация на Офертата (ОНО), е представена технологичната последователност при изпълнение на дейностите по СМР, като участникът е предвидил да се извършват дейности по изпитване, дезинфекция и промиване на водопроводи. При прегледа на Линеен график, се установи, че дейности по изпитване, дезинфекция и промиване на водопроводи, не са предвидени за изпълнение.

Констатираното се явява от една страна несъответствие между частите на Предложението за изпълнение, явяващи се елементи на офертата и от друга се явява



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централна: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

неизпълнение на изискването на Възложителя по отношение на Линеиния график, гласящо: „Графикът следва да представя работната програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на Документацията и Договора. Графикът трябва да включва и предвидените от участника дейности по улици/участъци/клонове и да е съобразен с технологичната последователност на предвидените нестроителни и строителни дейности. Графикът следва да показва последователността, продължителността и разпределението във времето за всеки етап от Договора и Обекта и включените в него работи, в това число: нестроителни дейности, проектиране, доставка на материали и оборудване, строително-монтажни работи по улици/участъци/клонове, изпитания, пуск, пробна експлоатация на Обекта, авторски надзор, необходимите човешки и технически ресурси за изпълнение на работите. Графикът следва да показва технологична съвместимост на отделните дейности, както и съответствие с останалите части на офертата, техническата спецификация, техническата документация и предложените ресурси. Графикът следва да е в пълно съответствие с декларираната организация на работа и техническо оборудване за изпълнение на поръчката“.

➤ В представеното Предложение за изпълнение на поръчката, на стр. 36 от Общата номерация на Офертата (ОНО), е заявено: „Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи, ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти“. Ще се спазва Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.“, но както в тази част, така и в останалата част от представеното предложение, Комисията не намира разписани необходимите материали, от което следва, че участникът не е изпълнил едно от минималните изисквания на Възложителя относно съдържанието на Предложението за изпълнение, гласящо: „Участникът трябва да представи описание на необходимите материали, механизация и оборудване, в съответствие с Документацията“.

➤ Участникът е представил Линеен график на хартиен носител, като представеният график съдържа колони „№“, „Наименование на СМР“, „ед. мярка“, „обща количества“ и „дни“. Разписани са следните етапи: „Проектиране“, „СМР: Изграждане на водопровод DN 90, PE 100 PN10 с вкл. земни работи в скална почва по улици без настилка; Изграждане на водопровод DN 160, PE 100 PN10, вкл. земни работи в скална почва по улици с настилка; Изграждане на СВО“, „Авторски надзор“.

В представената обяснителна записка към идейния проект за обособената позиция, част от Документацията по настоящата обществена поръчка, е представена количествена сметка на предвидените за изпълнение строително-монтажни работи по отделни главни клонове и клонове.

След преглед на така представения от участника Линеен график, комисията установи, че предвидените за изпълнение дейности в Етап СМР - Изграждане на водопровод DN 90, PE 100 PN10 с вкл. земни работи в скална почва по улици без настилка; Изграждане на водопровод DN 160, PE 100 PN10, вкл. земни работи в скална почва по улици с настилка; Изграждане на СВО, не са представени по улици/участъци/клонове, от



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централна: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

където следва да се заключи, че участникът не се е съобразил с едно от минималните изисквания на Възложителя относно Линеиния календарен график, гласящо: „Графикът трябва да включва и предвидените от участника дейности по улици/участъци/клонове и да е съобразен с технологичната последователност на предвидените нестроителни и строителни дейности.“

➤ В представения линеен график, в графичната част, участникът е представил следните колони: „1-55ти ден“, „56-120ти ден“, „121-180ти ден“, „181-240ти ден“, „241-290ти ден“, „291-360ти ден“, в които колони не е отбелязана продължителността на всяка от предвидените дейности, от което не може да се проследи и последователността на изпълнение на дейностите. От така представената информация, следва, че участникът не е изпълнил едно от минималните изисквания на Възложителя относно Линеиния календарен график, гласящо: „Графикът следва да показва последователността, продължителността и разпределението във времето за всеки етап от Договора и Обекта и включените в него работи...“.

В случай че се приеме, че в колони: „1-55ти ден“, „56-120ти ден“, „121-180ти ден“, „181-240ти ден“, „241-290ти ден“, „291-360ти ден“, участникът е отразил общата продължителност за изпълнение на всички етапи по обществената поръчка, следва да се заключи, че участникът предвижда общ срок за изпълнение – 360 дни.

Съгласно представеното „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, попълнен Образец 3.3., участникът е декларирал: „Декларираме, че ще изпълним дейностите за обособена позиция № 1 в сроковете регламентирани от Възложителя в документацията за участие и Техническата спецификация, а именно:

- Срок за изготвяне на работен проект – 55 (петдесет и пет) календарни дни.
- Срок за изпълнение на строително-монтажните работи - 360 (триста и шестдесет) календарни дни.

От така декларираната информация в Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, попълнен Образец 3.3, общият срок за изпълнение на поръчката е сумата от дните за проектиране – 55 дни и дните за изпълнение на СМР – 360 дни, което се равнява на 415 дни, който общ срок се различава от този, заявен от участника в линеиния график – 360 дни.

Констатираното се явява несъответствие между елементите на офертата – Техническо предложение и Линеен график, по отношение на заявеният срок за изпълнение на поръчката, а също така от констатацията се стига до извода, че участникът не е изпълнил едно минималните изисквания на Възложителя относно Линеиния календарен график, гласящо: „Графикът следва да показва технологична съвместимост на отделните дейности, както и съответствие с останалите части на офертата, техническата спецификация, техническата документация и предложените ресурси“.

➤ В представения Линеен график, участникът е заложил етап „СМР“, през който да бъдат изпълнени следните дейности: „Изграждане на водопровод DN 90, PE 100 PN10 свкл. земни работи в скална почва по улици без настилка; Изграждане на водопровод DN 160, PE 100 PN10, вкл. земни работи в скална почва по улици с настилка; Изграждане на СВО“.



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

От така представената информация следва, че Участникът не е предвидил дейности по съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2 и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15“.

В Техническо предложение, попълнен Образец 3.3, Участникът е декларирал Срок за изпълнение на строително-монтажните работи 360 (триста и шестдесет) календарни дни. Съгласно обявеното от възложителя условие в Документацията за участие в обществената поръчка, т. 2 „Срок за изпълнение на поръчката“: „Срок за изпълнение на строително-монтажните работи е до 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни от подписване на Протокол Образец 2 за откриване на строителната площадка и приключва с подписване на Акт Образец 15;“, следва срокът за изпълнение на строително-монтажните работи да започва да тече от датата на съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2 и да приключва с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15. В представения от участника Линеен график не са предвидени дейностите „съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2“ и „подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15“, респективно не са предвидени ден/дни за откриване на строителната площадка и подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2 и ден/дни за подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15.

Предвид разпоредбата на чл. 157, ал. 1 от ЗУТ – за начало на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят за съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква – датата на заверка на заповедната книга. В следващите алинеи на този член са описани действията, които следва да бъдат извършени за законосъобразното започване на строителния процес, посредством съставяне на разисквания Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2. Налага се изводът, че откриването на строителна площадка става посредством осъществяването на определена и конкретно описана в чл. 157 от ЗУТ процедура, което, от своя страна, налага задължението при изготвянето на линейния график от страна на участника, последният да предвиди тази дейност като конкретен ден, явяващ се начало на осъществяваните от него строителни дейности.

Предвид така изложените аргументи, недопустимо е да бъде прието предложение, в което не е предвидена за изпълнение дейност „съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2“, респективно непредвиден ден/дни за подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво -



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

приложение № 2, тъй като за подписването на този протокол се извършват редица предшестващи действия. Осъществяването на тази дейност (подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2) се явява отправен момент за започване строителството по предмета на поръчката, представлява неразделна част от общия срок за изпълнение, предвид което е немислимо необозначаването на нужното за осъществяването на тази дейност време.

Аналогично е и неподвиждането на дейност „съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15“ (край на строителството и начало на срока за въвеждане на обекта в експлоатация и начало на демобилизация), респективно неподвиждането на ден/дни за изпълнението ѝ. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15 съдържа данните от огледа на мястото и околното пространство (възстановено ли е във вида при откриване на строителната площадка). С този протокол се установява състоянието и готовността на строежа за въвеждането му в експлоатация. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя и представлява неразделна част от срока за изпълнение на строителството.

Линейният график, по своята същност, визуализира изпълнението на всички предвидени етапи и дейности, в това число и цялостния строителен процес, в предвидения от съответния евентуален изпълнител период от време. Представеният Линеен график дава основание да се заключи, че участникът не е представил реалния срок за изпълнение на СМР, тъй като не са предвидени дейностите по подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2 и Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15, което не отговаря на предварителните условия на Възложителя по отношение на срока за изпълнение, гласящи: „Срок за изпълнение на строително-монтажните работи е до 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни от подписване на Протокол Образец 2 за откриване на строителната площадка и приключва с подписване на Акт Образец 15;“.

Констатираното се явява несъответствие между елементите на офертата – Техническо предложение и Линеен календарен график.

➤ В представения от участника линеен календарен график липсва информация за необходимите според участника човешки ресурси и механизация и оборудване за изпълнение на предвидените дейности, от където следва да се заключи, че участникът не е изпълнил едно от едно минималните изисквания на Възложителя относно Линейния календарен график, гласящо: „Графикът следва да показва последователността, продължителността и разпределението във времето за всеки етап от Договора и Обекта и включените в него работи, в това число: нестроителни дейности, проектиране, доставка на материали и оборудване, строително-монтажни работи по улици/участъци/клонове, изпитания, пуск, пробна експлоатация на Обекта,



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
центра: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

авторски надзор, необходимите човешки и технически ресурси за изпълнение на работите.

Предвид гореописаните констатации, установени при прегледа на частите на представеното Предложение за изпълнение на поръчката, и съгласно изискванията, заложен в документацията към настоящата обществена поръчка: „Отстраняват се и офертите на участници, които съдържат противоречие или несъответствие с настоящата документация, в т.ч. Техническите спецификации и/или Техническата документация и/или проекта на договор и/или отделни елементи на офертата“ и „В случай че участник представи предложение за изпълнение, което не включва посочените по-горе елементи, и/или линеен график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.“, Комисията е предложила на Възложителя, участник ДЗЗД „Бяла Слатина 2020“ да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 3, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

УЧАСТНИК №8 ДЗЗД „Бяла Слатина 2020“ за Обособена позиция №4

1. Правно основание: чл.107, т. 2, б. „а“ от ЗОП

2. Мотиви: Участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

След преглед на представеното Техническо предложение и частите към него, Комисията е установила:

➤ В представеното Предложение за изпълнение на поръчката, на стр. 37-38 от Общата номерация на Офертата (ОНО), е представена технологичната последователност при изпълнение на дейностите по СМР, като участникът е предвидил да се извършват дейности по изпитване, дезинфекция и промиване на водопроводи. При прегледа на Линеиния график, се установи, че дейности по изпитване, дезинфекция и промиване на водопроводи, не са предвидени за изпълнение.

Констатираното се явява от една страна несъответствие между частите на Предложението за изпълнение, явяващи се елементи на офертата и от друга се явява неизпълнение на изискването на Възложителя по отношение на Линеиния график, гласящо: „Графикът следва да представя работната програма за изпълнението на всички дейности, предвидени съгласно изискванията на Документацията и Договора. Графикът трябва да включва и предвидените от участника дейности по улици/участъци/клонове и да е съобразен с технологичната последователност на предвидените нестроителни и строителни дейности. Графикът следва да показва последователността, продължителността и разпределението във времето за всеки етап от Договора и Обекта и включените в него работи, в това число: нестроителни дейности, проектиране, доставка на материали и оборудване, строително-монтажни работи по улици/участъци/клонове, изпитания, пуск, пробна експлоатация на Обекта, авторски надзор, необходимите човешки и технически ресурси за изпълнение на работите. Графикът следва да показва технологична съвместимост на отделните дейности, както и съответствие с останалите части на офертата, техническата



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

спецификация, техническата документация и предложените ресурси. Графикът следва да е в пълно съответствие с декларираната организация на работа и техническо оборудване за изпълнение на поръчката“.

➤ В представеното Предложение за изпълнение на поръчката, на стр. 36 от Общата номерация на Офертата (ОНО), е заявено: „Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи, ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти“. Ще се спазва Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България.“, но както в тази част, така и в останалата част от представеното предложение, Комисията не намира разписани необходимите материали, от което следва, че участникът не е изпълнил едно от минималните изисквания на Възложителя относно съдържанието на Предложението за изпълнение, гласящо: „Участникът трябва да представи описание на необходимите материали, механизация и оборудване, в съответствие с Документацията“.

➤ Участникът е представил Линеен график на хартиен носител, като представеният график съдържа колони „№“, „Наименование на СМР“, „ед. мярка“, „общи количества“ и „дни“. Разписани са следните етапи: „Проектиране“, „СМР: Изграждане на водопровод DN 90, PE 100 PN10 с вкл. земни работи в земни почви по улици без настилка; Изграждане на водопровод DN 90, PE 100 PN10 с вкл. земни работи в земни почви по улици с настилка. Изграждане на водопровод DN 110, PE 100 PN10 с вкл. земни работи в земни почви по улици без настилка; Изграждане на водопровод DN 110, PE 100 PN10 с вкл. земни работи в земни почви по улици с настилка; Изграждане на СВО“, „Авторски надзор“.

В представената обяснителна записка към идейния проект за обособената позиция, част от Документацията по настоящата обществена поръчка, е представена количествена сметка на предвидените за изпълнение строително-монтажни работи по отделни главни клонове и клонове.

След преглед на така представения от участника Линеен график, комисията установи, че предвидените за изпълнение дейности в Етап СМР - Изграждане на водопровод DN 90, PE 100 PN10 с вкл. земни работи в земни почви по улици без настилка; Изграждане на водопровод DN 90, PE 100 PN10 с вкл. земни работи в земни почви по улици с настилка. Изграждане на водопровод DN 110, PE 100 PN10 с вкл. земни работи в земни почви по улици без настилка; Изграждане на водопровод DN 110, PE 100 PN10 с вкл. земни работи в земни почви по улици с настилка; Изграждане на СВО, не са представени по улици/ участъци/ клонове, от където следва да се заключи, че участникът не се е съобразил с едно от минималните изисквания на Възложителя относно Линеен календарен график, гласящо: „Графикът трябва да включва и предвидените от участника дейности по улици/ участъци/ клонове и да е съобразен с технологичната последователност на предвидените нестроителни и строителни дейности.“

➤ В представения линеен график, в графичната част, участникът е представил следните колони: „1-10ти ден“, „11-20ти ден“, „21-30ти ден“, „31-40ти ден“, „41-50ти ден“, „51-55ти ден“, „56-90ти ден“, „91-120ти ден“, „121-ти-180ти ден“, „181-



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

190ти ден“, „191-210ти ден“, „211-280ти ден“, „281-310ти ден“, „311-340ти ден“, „341-350ти ден“, „351-360ти ден“, в които колони не е отбелязана продължителността на всяка от предвидените дейности, от което не може да се проследи и последователността на изпълнение на дейностите. От така представената информация, следва, че участникът не е изпълнил едно от минималните изисквания на Възложителя относно Линеиния календарен график, гласящо: „Графикът следва да показва последователността, продължителността и разпределението във времето за всеки етап от Договора и Обекта и включените в него работи...“.

В случай че се приеме, че в колони: „1-10ти ден“, „11-20ти ден“, „21-30ти ден“, „31-40ти ден“, „41-50ти ден“, „51-55ти ден“, „56-90ти ден“, „91-120ти ден“, „121-ти-180ти ден“, „181-190ти ден“, „191-210ти ден“, „211-280ти ден“, „281-310ти ден“, „311-340ти ден“, „341-350ти ден“, „351-360ти ден“, участникът е отразил общата продължителност за изпълнение на всички етапи по обществената поръчка, следва да се заключи, че участникът предвижда общ срок за изпълнение – 360 дни.

Съгласно представеното „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, попълнен Образец 3.4., участникът е декларирал: „Декларираме, че ще изпълним дейностите за обособена позиция № 1 в сроковете регламентирани от Възложителя в документацията за участие и Техническата спецификация, а именно:

- Срок за изготвяне на работен проект – 55 (петдесет и пет) календарни дни.
- Срок за изпълнение на строително-монтажните работи - 360 (триста и шестдесет) календарни дни.

От така декларираната информация в Техническо предложение за изпълнение на поръчката“, попълнен Образец 3.4, общият срок за изпълнение на поръчката е сумата от дните за проектиране – 55 дни и дните за изпълнение на СМР – 360 дни, което се равнява на 415 дни, който общ срок се различава от този, заявен от участника в линеиния график – 360 дни.

Констатираното се явява несъответствие между елементите на офертата – Техническо предложение и Линеен график, по отношение на заявеният срок за изпълнение на поръчката, а също така от констатацията се стига до извода, че участникът не е изпълнил едно минималните изисквания на Възложителя относно Линеиния календарен график, гласящо: „Графикът следва да показва технологична съвместимост на отделните дейности, както и съответствие с останалите части на офертата, техническата спецификация, техническата документация и предложените ресурси“.

➤ В представения Линеен график, участникът е заложил етап „СМР“, през който да бъдат изпълнени следните дейности: „Изграждане на водопровод DN 90, PE 100 PN10 с вкл. земни работи в земни почви по улици без настилка; Изграждане на водопровод DN 90, PE 100 PN10 с вкл. земни работи в земни почви по улици с настилка. Изграждане на водопровод DN 110, PE 100 PN10 с вкл. земни работи в земни почви по улици без настилка; Изграждане на водопровод DN 110, PE 100 PN10 с вкл. земни работи в земни почви по улици с настилка; Изграждане на СВО“.

От така представената информация следва, че Участникът не е предвидил дейности по съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

определена строителната линия и ниво - приложение № 2 и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15“.

В Техническо предложение, погълнен Образец 3.4, Участникът е декларирал Срок за изпълнение на строително-монтажните работи 360 (триста и шестдесет) календарни дни. Съгласно обявеното от възложителя условие в Документацията за участие в обществената поръчка, т. 2 „Срок за изпълнение на поръчката“: „Срок за изпълнение на строително-монтажните работи е до 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни от подписване на Протокол Образец 2 за откриване на строителната площадка и приключва с подписване на Акт Образец 15;“, следва срокът за изпълнение на строително-монтажните работи да започва да тече от датата на съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2 и да приключва с подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15. В представения от участника Линеен график не са предвидени дейностите „съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2“ и „подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15“, респективно не са предвидени ден/дни за откриване на строителната площадка и подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2 и ден/дни за подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15.

Предвид разпоредбата на чл. 157, ал. 1 от ЗУТ – за начало на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят за съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква – датата на заверка на заповедната книга. В следващите алинеи на този член са описани действията, които следва да бъдат извършени за законосъобразното започване на строителния процес, посредством съставяне на разисквания Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2. Налага се изводът, че откриването на строителна площадка става посредством осъществяването на определена и конкретно описана в чл. 157 от ЗУТ процедура, което, от своя страна, налага задължението при изготвянето на линейния график от страна на участника, последният да предвиди тази дейност като конкретен ден, явяващ се начало на осъществяваните от него строителни дейности.

Предвид така изложените аргументи, недопустимо е да бъде прието предложение, в което не е предвидена за изпълнение дейност „съставяне на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2“, респективно непредвиден ден/дни за подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2, тъй като за подписването на този протокол се извършват редица предшестващи действия. Осъществяването на тази дейност (подписване на Протокол



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2) се явява отправен момент за започване строителството по предмета на поръчката, представлява неразделна част от общия срок за изпълнение, предвид което е немислимо необозначаването на нужното за осъществяването на тази дейност време.

Аналогично е и неподвиждането на дейност „съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15“ (край на строителството и начало на срока за въвеждане на обекта в експлоатация и начало на демобилизация), респективно неподвиждането на ден/дни за изпълнението ѝ. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15 съдържа данните от огледа на мястото и околното пространство (възстановено ли е във вида при откриване на строителната площадка). С този протокол се установява състоянието и готовността на строежа за въвеждането му в експлоатация. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя и представлява неразделна част от срока за изпълнение на строителството.

Линейният график, по своята същност, визуализира изпълнението на всички предвидени етапи и дейности, в това число и цялостния строителен процес, в предвидения от съответния евентуален изпълнител период от време. Представеният Линеен график дава основание да се заключи, че участникът не е представил реалния срок за изпълнение на СМР, тъй като не са предвидени дейностите по подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определена строителната линия и ниво - приложение № 2 и Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) - приложение № 15, което не отговаря на предварителните условия на Възложителя по отношение на срокът за изпълнение, гласящи: „Срок за изпълнение на строително-монтажните работи е до 365 (триста шестдесет и пет) календарни дни от подписване на Протокол Образец 2 за откриване на строителната площадка и приключва с подписване на Акт Образец 15;“.

Констатираното се явява несъответствие между елементите на офертата – Техническо предложение и Линеен календарен график.

➤ В представения от участника линеен календарен график липсва информация за необходимите според участника човешки ресурси и механизация и оборудване за изпълнение на предвидените дейности, от където следва да се заключи, че участникът не е изпълнил едно от едно минималните изисквания на Възложителя относно Линейния календарен график, гласящо: „Графикът следва да показва последователността, продължителността и разпределението във времето за всеки етап от Договора и Обекта и включените в него работи, в това число: нестроителни дейности, проектиране, доставка на материали и оборудване, строително-монтажни работи по улици/участъци/клонове, изпитания, пуск, пробна експлоатация на Обекта,



ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

3200 гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" № 68; тел.: 0915/882-114;
централа: 0915/8-26-55; факс: 915/8-29-14, e-mail: bslatina@oabsl.com; www.byala-slatina.com

авторски надзор, необходимите човешки и технически ресурси за изпълнение на работите.

Предвид гореописаните констатации, установени при прегледа на частите на представеното Предложение за изпълнение на поръчката, и съгласно изискванията, заложиени в документацията към настоящата обществена поръчка: „Отстраняват се и офертите на участници, които съдържат противоречие или несъответствие с настоящата документация, в т.ч. Техническите спецификации и/или Техническата документация и/или проекта на договор и/или отделни елементи на офертата“ и „В случай че участник представи предложение за изпълнение, което не включва посочените по-горе елементи, и/или линеен график, който не съответства на посочените изисквания, същият се отстранява от участие и офертата му не се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.“, Комисията е предложила на Възложителя, участник ДЗЗД „Бяла Слатина 2020“ да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 4, на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

На основание чл. 181, ал. 8 от ЗОП във връзка с чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящето решение да се изпрати в тридневен срок до всички участници в процедурата, като в същия ден бъде публикувано в Профила на купувача, заедно с протоколите и доклада от работата на комисията при спазване на условията на чл.42, ал.2, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.1, т.5 от ППЗОП.

Настоящото решение може да бъде обжалвано в 10-дневен срок пред Комисия за защита на конкуренцията, съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.

Връзка към електронната преписка в Профила на купувача:
<http://e-obp.eu/bp/Document/c441705f-7e3c-4932-af3b-a65d6bfccd61>



Възложител: *.**
инж. Иво Ценов Цветков
Кмет на Община Бяла Слатина

Данните са заличени на осн. чл 37 от ЗОП