



## РЕШЕНИЕ

№ 296 / 25.09.2020 г.

## за определяне на изпълнител на обществена поръчка

На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 181, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с Решение №145/05.05.2020 г. на Кмета на Община Угърчин за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на СМР на обект: „Почистване и укрепване на река Каменица и изграждане на подпорни стени“, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Извършване на СМР на обект: Етап I "Почистване и укрепване коритото на река Каменица и изграждане на подпорни стени от изградени подпорни стени при мост 4 до: ляв бряг - Стена 1 - Стена 18/десен бряг - Стена 34 - Стена 51", Участък 1: Ляв бряг стена 10 до стена 18 вкл./Десен бряг стена 43 до стена 51 вкл.“ Обособена позиция №2: Извършване на СМР на обект: Етап I "Почистване и укрепване коритото на река Каменица и изграждане на подпорни стени от изградени подпорни стени при мост 4 до: ляв бряг - Стена 1 - Стена 18/десен бряг - Стена 34 - Стена 51" Участък 2: Ляв бряг стена 1 до стена 9 вкл./Десен бряг стена 34 до стена 42 вкл.“, уникален номер на поръчката в РОП 00340-2020-0002 и отразени резултати в Протоколи №1/19.08.2020 г., №2/11.09.2020 г. и №3/23.09.2020 г. от работата на комисията за подбор на участниците, разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти в процедурата за възлагане на обществената поръчка, назначена със Заповед №163/27.05.2020 г. на Кмета на Община Угърчин

О Б Я В Я В А М

**I. Класирането на участниците по обособени позиции, съгласно обявения критерий, както следва:**

**За Обособена позиция № 1**

**1-во място:** „АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с Оферта вх. №2406/26.05.2020 г., 10:55 ч., ЕИК 203484487, със седалище и адрес на управлението в гр. София, област София, община Столична, ул. „Апостол Карамитев“ № 7, представлявано от управителя Александър Благоев, при следните условия:

- Цена за изпълнение на настоящата обособена позиция в размер на **1 277 032,88** (един милион двеста седемдесет и седем хиляди и тридесет и два лева и 88 стотинки) **лева без ДДС**, или **1 532 439,46** (един милион петстотин тридесет и две хиляди четиристотин тридесет и девет лева и 46 стотинки) **лева с ДДС**.

**2-ро място:** „ЕНЧЕВГРУП“ ЕООД, с Оферта вх. №2408/26.05.2020 г., 11:44 ч., ЕИК 200611399, със седалище и адрес на управлението в гр. Златоград, област Смолян, община Златоград, бул. „България“ № 35, представлявано от управителя Владимир Енчев, при следните условия:

- Цена за изпълнение на настоящата обособена позиция в размер на **1 280 063,47** (един милион двеста и осемдесет хиляди и шестдесет и три лева и 47 стотинки) **лева без ДДС**, или **1 536 076,16** (един милион петстотин тридесет и шест хиляди и седемдесет и шест лева и 16 стотинки) **лева с ДДС**.

## За Обособена позиция № 2

**1-во място:** „АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с Оферта вх. №2406/26.05.2020 г., 10:55 ч., ЕИК 203484487, със седалище и адрес на управлението в гр. София, област София, община Столична, ул. „Апостол Карамитев“ № 7, представлявано от управителя Александър Благоев, при следните условия:

- Цена за изпълнение на настоящата обособена позиция в размер на **1 277 032,88** (един милион двеста седемдесет и седем хиляди и тридесет и два лева и 88 стотинки) лева без ДДС, или **1 532 439,46** (един милион петстотин тридесет и две хиляди четиристотин тридесет и девет лева и 46 стотинки) лева с ДДС.

**2-ро място:** „ЕНЧЕВГРУП“ ЕООД, с Оферта вх. №2408/26.05.2020 г., 11:44 ч., ЕИК 200611399, със седалище и адрес на управлението в гр. Златоград, област Смолян, община Златоград, бул. „България“ № 35, представлявано от управителя Владимир Енчев, при следните условия:

- Цена за изпълнение на настоящата обособена позиция в размер на **1 280 063,47** (един милион двеста и осемдесет хиляди и шестдесет и три лева и 47 стотинки) лева без ДДС, или **1 536 076,16** (един милион петстотин тридесет и шест хиляди и седемдесет и шест лева и 16 стотинки) лева с ДДС.

*Мотиви:* Изцяло възприемам мотивите на комисията, изложени в Протоколи №1/19.08.2020 г., №2/11.09.2020 г. и №3/23.09.2020 г., като приемам, че участникът, класиран на първо място по обособените позиции е представил оферта, която отговаря в най – голяма степен на изискванията на Възложителя.

## О П Р Е Д Е Л Я М

**II. Участникът, класиран на първо място по обособени позиции, за изпълнител на обществената поръчка, както следва:**

### По Обособена позиция № 1

**„АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с Оферта вх. №2406/26.05.2020 г., 10:55 ч., ЕИК 203484487, със седалище и адрес на управлението в гр. София, област София, община Столична, ул. „Апостол Карамитев“ № 7, представлявано от управителя Александър Благоев, при следните условия:**

- Цена за изпълнение на настоящата обособена позиция в размер на **1 277 032,88** (един милион двеста седемдесет и седем хиляди и тридесет и два лева и 88 стотинки) лева без ДДС, или **1 532 439,46** (един милион петстотин тридесет и две хиляди четиристотин тридесет и девет лева и 46 стотинки) лева с ДДС.

### По Обособена позиция № 2

**„АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с Оферта вх. №2406/26.05.2020 г., 10:55 ч., ЕИК 203484487, със седалище и адрес на управлението в гр. София, област София, община Столична, ул. „Апостол Карамитев“ № 7, представлявано от управителя Александър Благоев, при следните условия:**

- Цена за изпълнение на настоящата обособена позиция в размер на **1 277 032,88** (един милион двеста седемдесет и седем хиляди и тридесет и два лева и 88 стотинки) лева без ДДС, или **1 532 439,46** (един милион петстотин тридесет и две хиляди четиристотин тридесет и девет лева и 46 стотинки) лева с ДДС.

*Мотиви:* Изцяло възприемам мотивите на комисията, изложени в Протоколи №1/19.08.2020 г., №2/11.09.2020 г. и №3/23.09.2020 г., като приемам, че участникът, класиран на първо място по

обособените позиции е представил оферта, която отговаря в най – голяма степен на изискванията на Възложителя.

### **III. Отстранени участници:**

**1. „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД, с Оферта вх. №2393/22.05.2020 г., 13:26 ч.,** на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като в представената от него оферта за Обособена позиция №1 и за Обособена позиция №2 участникът не е спазил изискванията към съдържанието на Техническото предложение, дадени в Раздел „Изисквания към съдържанието на техническите предложения на участниците“ на документацията за обществена поръчка, защото в техническото предложение и по-конкретно, в графика за изпълнение се констатира, че част от дейностите по Обособена позиция №1 и по Обособена позиция №2 не са обезпечени с необходимите ресурси, съгласно технологичните особености на предвидените строително-монтажни работи. Установени липси, водят до несъответствие на Техническото предложение на участника с предварително обявените условия на поръчката.

*Мотиви:* След като се запознах подробно с офертата за Обособена позиция №1 и за Обособена позиция №2 и документите, представени от участника, както и протоколите и доклада от работата на комисията, установих, че комисията законосъобразно и в съответствие с предварително обявените условия, в одобрената от мен и влязла в законна сила документация за участие в обществена поръчка с предмет: **“Извършване на СМР на обект: „Почистване и укрепване на река Каменица и изграждане на подпорни стени“, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Извършване на СМР на обект: Етап I "Почистване и укрепване коритото на река Каменица и изграждане на подпорни стени от изградени подпорни стени при мост 4 до: ляв бряг - Стена 1 - Стена 18/десен бряг - Стена 34 - Стена 51", Участък 1: Ляв бряг стена 10 до стена 18 вкл./Десен бряг стена 43 до стена 51 вкл.“ Обособена позиция №2: Извършване на СМР на обект: Етап I "Почистване и укрепване коритото на река Каменица и изграждане на подпорни стени от изградени подпорни стени при мост 4 до: ляв бряг - Стена 1 - Стена 18/десен бряг - Стена 34 - Стена 51" Участък 2: Ляв бряг стена 1 до стена 9 вкл./Десен бряг стена 34 до стена 42 вкл.“** е предложила за отстраняване участника **„ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД** по Обособена позиция №1 и по Обособена позиция №2 на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, тъй като в представената от него оферта за Обособена позиция №1 и за Обособена позиция №2 участникът не е спазил изискванията към съдържанието на Техническото предложение, дадени в Раздел „Изисквания към съдържанието на техническите предложения на участниците“ на документацията за обществена поръчка, защото в техническото предложение и по-конкретно, в графика за изпълнение се констатира, че част от дейностите по Обособена позиция №1 и по Обособена позиция №2 не са обезпечени с необходимите ресурси, съгласно технологичните особености на предвидените строително-монтажни работи. Обосновано комисията е приела, че установените липси, водят до несъответствие на предварително обявените условия на поръчката.

#### **За Обособена позиция № 1**

Правилни са констатациите на комисията, че участникът е оферирал срок за изпълнение на строително-монтажните работи от **345 календарни дни**, считано от датата на откриване на строителната площадка (Приложение 2 и/или 2а към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15, съгласно Наредба №3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Участникът освен това е направил предложение за изпълнение на поръчката, като в него е включена планираната организация на работата за качествено изпълнение на строителството. Обособени са и са описание следните етапи, в тяхната последователност: Етап I Подготвителни

работи ляв бряг, Етап II Изкопни работи за стени от 10 до 18, Етап III - Изграждане подпорни стени от 10 до 18, Етап IV - обратна засипка зад стени ляв бряг Етап V - Подготвителни работи десен бряг Етап VI - Изкопни работи за стени от 43 до 51 Етап VII - Изграждане подпорни стени от 43 до 51, Етап VIII - обратна засипка зад стени десен бряг Етап IX - направа дънни прагове Етап X - Почистване на речно корито от наноси и растителност Етап XI - заключителни работи - почистване работна площадка Етап XII - приемателна комисия.

Направено е описание на видовете СМР и е предложена технология за изпълнението им, както следва: изкопни работи, насипни работи, кофражни работи, полагане на армировка, бетонови работи, направа фуги при стени, направа на дънни прагове и почистване на речното корито в участъка след мост №3 до края на града.

В техническото предложение е изяснен планираният подход за доставка на материали, начин на складиране и начин на влагане, както и входящият контрол от експерти за качеството на материалите. Разписани са мерки за осигуряване на качеството и система за контрол на качеството и мерки за ограничаване на замърсяването на околната среда, въздуха и почвата.

Посредством таблица, онагледяваща следното, е представена техническата обезпеченост на обекта – наименование на СМР, механизация и работна ръка. Изяснени са ангажиментите на планираният ръководно-технически персонал – ръководител на обекта, технически ръководител на обекта, инженер „ВиК“, специалист „Контрол на качеството“ и специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“. Разработена е схема онагледяваща комуникацията и взаимовръзката между заинтересованите страни при изпълнението на обществената поръчка.

*Верни са и констатциите на комисията, че към техническото предложение са приложени следните документи:*

- Линеен календарен график за изпълнението на обекта, отразяващ номер на позиция, наименование, времетраене, механизация, работна ръка и графична част показваща времето позициониране на дейностите по календарни дни.
- Диаграма на работната ръка;
- Обосновка на линейния график.

**Правилни и обосновани са констатациите на комисията, че следните позиции, част от количествената сметка не са обезпечени с технически ресурси:**

10	Натоварване едър ломен камък на транспорт с багер	м3	126,00
11	Превоз скални маси от 5 км	м3	126,00
12	Засипване ръчно изкопи с ограничени ширини с едър камък	м3	126,00
13	Уплътняване на едър камък	м3	126,00

В приложения график цитираните позиции са обединени в една дейност – „засипка с едър ломен камък – доставка, засипване, уплътняване“ – ред 122, за която предвидените ресурси са единствено общ строителен работник – 3 бр. Видно от наименованието на цитираните позиции, за изпълнението им е необходима механизация. Осъществяването на предвидените строително-монтажни работи не може да бъде реализирано с така посочените в графика 3 броя работници за планираните 6 календарни дни, тъй като работите включват натоварване, превоз от 5 км и уплътняване, за които са необходими освен човешки и технически ресурси. Необезпечаването на цитираните строително-монтажни работи с технически ресурси поставя под съмнение цялостното изпълнение на обществената поръчка, тъй като за конкретните позиции не са отчетени технологичните им особености. Непланирането на технически средства би доvelo до некачествено изпълнение или невъзможност за изпълнение на предвидените строително-монтажни работи. С оглед изложеното, правилно комисията е приела, че горното противоречи и на поставеното в утвърдената от мен документация изискване към линейния график да отразява:

*„Обезпечаване на дейностите с ресурси /механизация и работна ръка, с посочена квалификация/, в съответствие с технологичните особености на предвидените дейности и строително-монтажни работи.“,*

което е отразено в част Изисквания към съдържанието на техническите предложения на участниците от документацията.

С оглед установеното несъответствие на техническото предложение от офертата, представена за Обособена позиция №1, на участник „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД, възприемам за законосъобразно и мотивирано решението на комисията, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, тъй като същият не е спазил изискванията към съдържанието на Техническото предложение, дадени в Раздел „Изисквания към съдържанието на техническите предложения на участниците“ на документацията за обществена поръчка, защото в техническото предложение и по-конкретно, в графика за изпълнение се констатира, че част от дейностите не са обезпечени с необходимите ресурси, съгласно технологичните особености на предвидените строително-монтажни работи. Установените липси водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП отстранявам от участие „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД в обществената поръчка по Обособена позиция №1.

### **За Обособена позиция № 2**

Правилни са констатациите на комисията, че участникът е оферирал срок за изпълнение на строително-монтажните работи от **345 календарни дни**, считано от датата на откриване на строителната площадка (Приложение 2 и/или 2а към чл.7, ал.3, т.2 от Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15, съгласно Наредба №3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

Участникът освен това е направил предложение за изпълнение на поръчката, като в него е включена планираната организация на работата за качествено изпълнение на строителството. Обособени са и са описани следните етапи, в тяхната последователност: Етап I Подготвителни работи ляв бряг, Етап II Изкопни работи за стени от 10 до 18, Етап III - Изграждане подпорни стени от 10 до 18, Етап IV - обратна засипка зад стени ляв бряг Етап V - Подготвителни работи десен бряг Етап VI - Изкопни работи за стени от 43 до 51 Етап VII - Изграждане подпорни стени от 43 до 51, Етап VIII - обратна засипка зад стени десен бряг Етап IX - направа дънни прагове Етап X - Почистване на речно корито от наноси и растителност Етап XI - заключителни работи - почистване работна площадка Етап XII - приемателна комисия.

Направено е описание на видовете СМР и е предложена технология за изпълнението им, както следва: изкопни работи, насипни работи, кофражни работи, полагане на армировка, бетонови работи, направа фуги при стени, направа на дънни прагове и почистване на речното корито в участъка след мост №3 до края на града.

В техническото предложение е изяснен планираният подход за доставка на материали, начин на складиране и начин на влагане, както и входящият контрол от експерти за качеството на материалите. Разписани са мерки за осигуряване на качеството и система за контрол на качеството и мерки за ограничаване на замърсяването на околната среда, въздуха и почвата.

Посредством таблица, онагледяваща следното, е представена техническата обезпеченост на обекта – наименование на СМР, механизация и работна ръка. Изяснени са ангажиментите на планираният ръководно-технически персонал – ръководител на обекта, технически ръководител на обекта, инженер „ВиК“, специалист „Контрол на качеството“ и специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“. Разработена е схема онагледяваща комуникацията и взаимовръзката между заинтересованите страни при изпълнението на обществената поръчка.

Верни са и констатциите на комисията, че към техническото предложение са приложени следните документи:

- Линеен календарен график за изпълнението на обекта, отразяващ номер на позиция, наименование, времетраене, механизация, работна ръка и графична част показваща времето позициониране на дейностите по календарни дни.
- Диаграма на работната ръка;
- Обосновка на линейния график.

**Правилни и обосновани са констатациите на комисията, че следните позиции, част от количествената сметка не са обезпечени с технически ресурси:**

10	Натоварване едър ломен камък на транспорт с багер	м3	126,00
11	Превоз скални маси от 5 км	м3	126,00
12	Засипване ръчно изкопи с ограничени ширини с едър камък	м3	126,00
13	Уплътняване на едър камък	м3	126,00

В приложения график цитираните позиции са обединени в една дейност – „засипка с едър ломен камък – доставка, засипване, уплътняване“ – ред 122, за която предвидените ресурси са единствено общ строителен работник – 3 бр. Видно от наименованието на цитираните позиции, за изпълнението им е необходима механизация. Осъществяването на предвидените строително-монтажни работи не може да бъде реализирано с така посочените в графика 3 броя работници за планираните 6 календарни дни, тъй като работите включват натоварване, превоз от 5 км и уплътняване, за които са необходими освен човешки и технически ресурси. Необезпечаването на цитираните строително-монтажни работи с технически ресурси поставя под съмнение цялостното изпълнение на обществената поръчка, тъй като за конкретните позиции не са отчетени технологичните им особености. Непланирането на технически средства би би довело до некачествено изпълнение или невъзможност за изпълнение на предвидените строително-монтажни работи. С оглед изложеното, правилно комисията е приела, че горното противоречи и на поставеното в утвърдената от мен документация изискване към линейният график да отразява:

*„Обезпечаване на дейностите с ресурси /механизация и работна ръка, с посочена квалификация/, в съответствие с технологичните особености на предвидените дейности и строително-монтажни работи.“,*

което е отразено в част Изисквания към съдържанието на техническите предложения на участниците от документацията.

С оглед установеното несъответствие на техническото предложение от офертата, представена за Обособена позиция №2, на участник „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД, възприемам за законосъобразно и мотивирано решението на комисията, че офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, тъй като същият не е спазил изискванията към съдържанието на Техническото предложение, дадени в Раздел „Изисквания към съдържанието на техническите предложения на участниците“ на документацията за обществена поръчка, защото в техническото предложение и по-конкретно, в графика за изпълнение се констатира, че част от дейностите не са обезпечени с необходимите ресурси, съгласно технологичните особености на предвидените строително-монтажни работи. Установените липси водят до несъответствие на участника с предварително обявените условия на поръчката, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП отстранявам от участие „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ“ ЕАД в обществената поръчка по Обособена позиция №2.

На основание чл. 24, ал. 1, т. 2 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), настоящото решение да се публикува в Профила на купувача на Община Угърчин в електронната преписка на поръчката, в деня на изпращането му на участниците.

Връзка към електронната преписка в профила на купувача: <https://e-obr.eu/bp/Document/27f851f6-ff7d-4c68-8820-b9af5dec8723>

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията, град София, 1000, бул. „Витоша” №18, електронна поща: [srcadmin@src.bg](mailto:srcadmin@src.bg), интернет адрес - [www.src.bg](http://www.src.bg), в 10 – дневен срок, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „а“ от ЗОП.

Заличено обстоятелство на основание чл. 5, буква "в" от Регламент (ЕС)  
2016/679

С  
К