



РЕШЕНИЕ

№.....515 / 20.05......2019г.

На основание на основание §131, ал.1 от ПЗР на ЗОП чл.106, ал.6 и чл.108 т.1 от ЗОП и Протокол № 1, Протокол № 2, Доклад на Комисия назначена със Заповед № 368/05.04.2019 г за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по ЗОП, открита с Решение № 261/25.02.2019г. „ **РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОМАН**“

ОБЯВЯВАМ:

Класиране на участниците

1-во място „Гарант 90-Цонев и СиЕ „ООД гр. Враца – 66,67т.

ОПРЕДЕЛЯМ:

За изпълнител на обществена поръчка с предмет РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОМАН „Гарант 90-Цонев и СиЕ „ООД гр. Враца с комплексна оценка 66,67 т.

ОТСТРАНЯВАМ:

1. На основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП, участника „Автомострали Хумус“ **АД при следните мотиви:**

От стр.7 до стр.16 на техническото предложение са описани основните видовете СМР, разпределени по съответните улици. За всяка от улиците е направено описание на дейностите, тяхната продължителност в календарни дни, използваната механизация и необходимият брой работници.

На стр. 54 ,55 и 56 Таблица „Аварии свързани с налягането на маслото“ е представена във вид, в който текстовете в колоните не се четат.

На стр.16 в таблицата за обект Бетониране на ул. „Генерал Гурко“ в с.Синьо бърдо за дейности: Доставка и полагане на трошен камък е предвидено начало на СМР на 80 ден и край на 81 ден което прави 2 дни, а в таблицата са отбелязани 4 работни дни; Уплътняване на трошен камък е предвидено начало на СМР на 80 ден и край на 81 ден което прави 2 дни а в таблицата са отбелязани 4 работни дни . По същият ред неправилно са отразени броя работни дни с начало и край на СМР в приложения линеен график .

На стр. 13 от таблицата за ОР на ул. „Търговска“ с. Стояновци за дейности: Доставка и полагане на каменна фракция с деб. на пласта 8см., Уплътняване на каменна фракция с деб. на пласта 8см., Тънък изкоп за подравняване, Натоварване на транспорт, извозване на депо на 4 км. не е отбелязано начало и край на СМР. По същият ред не е отразено начало и край на СМР в приложения линеен график.

На стр.10 от таблицата за ОР на ул. „Христо Ботев“ с. Камено поле за дейност Изкърпване деформации на настилка с гореща асфалтова смес с дебл. до 4см./включително разкъртване и почистване/ като механизация са посочени 11 бр. машини а машиносмените спрямо работните дни/3-три/ са изчислени на база 12 бр. машини /36 бр. машиносмени/ По същият ред неправилно са отразени машиносмените в приложения линеен график.

На всякъде в таблиците за СМР от техническото предложение за дейност: Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес -24кг на м2 като механизация са посочени 11 бр. машини, а машиносмените спрямо работните дни са изчислени на база 12 бр. машини По същият ред неправилно са отразени машиносмените в приложения линеен график с изключение на обект ОР на Св.св. Кирил и Методий“ с. Синьо бърдо.

За обект „ОР ул. „Бачо Киро“ с. Камено поле има несъответствие между линейния календарен график и диаграмата на механизацията. В линейния график за 5-ти ден са посочени само комбиниран багер, самосвал и товарен бордови автомобил в диаграмата на механизацията освен тях е посочена и водоноска, която съгласно ЛКГ е на 8-ми ден.

За обект „ОР ул. „Дружба“ с. Синьо бърдо има несъответствие между линейния календарен график и диаграмата на механизацията. В линейния график за 71-ви ден са посочени само автогрейдер, самосвал, двубандажиен валеж, водоноска и товарен бордови автомобил а в диаграмата на механизацията за 71-ви ден са показани комбиниран багер, самосвал, товарен бордови автомобил и водоноска.

В точка 1 на Образец № 4 участника предлага срок за изпълнение 90 календарни дни, а в линейния календарен график и в диаграмите на механизацията и работната ръка са посочени 89 календарни дни включително протокола за окончателно изпълнение на обема работа и приемане на обекта.

Съгласно утвърдената документация на стр.26 от същата е записано, че „между представеният линеен график, диаграмата на работната ръка, диаграма на механизацията и останалите елементи на програмата трябва да е налице пълно съответствие. Констатирането на несъответствие в информацията съдържаща се в посочените в предходното изречение документи е основание за отстраняване на участника от процедурата“

2. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, участника „Актив Билдинг ИНК“ ЕООД при следните мотиви :

Несъответствие между предложеният срок за изпълнение в т. 1 на Образец 4 и приложеният линеен график, диаграма на работната ръка и диаграмата на механизацията в които се констатира, че срокът за изпълнение е 75 к. дни, а предложеният срок в обр.4 е 89 к. дни.

На основание чл.183 от ЗОП да се сключи договор с участникът класиран на първо място и определен за изпълнител.

На основание чл.43,ал.1 от ЗОП настоящето решение да се изпрати на участниците в три дневен срок.

На основание чл..43,ал.1 и ал.2 от ЗОП настоящето решение да се изпрати в един и същи ден на участниците и се публикува в профила на купувач, на следния електронен адрес <http://e-obp.eu/bp/Document/dcee9ceb-03ea-4149-b9c9-c49d64b33325>

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл.196,ал.1т.1,във вр.с чл.199 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията в десет дневен срок, считано от датата на получаването му от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
КМЕТ НА ОБЩИНА РОМАН
ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ

